

修繕代行事例紹介(音沢橋)

【音沢橋の諸元】

- ・路線名：市道音沢1号線
- ・所在地：富山県黒部市宇奈月町内山町内
- ・橋梁形式：鋼ワーレントラス橋+鋼合成桁橋
- ・橋長：110m
- ・幅員5.8m(有効幅員5.0m)
- ・交差物件：一級河川黒部川
- ・竣工年：昭和46年(1971年)47年経過
- ・出水期：6月21日から9月30日まで

【補修予定内容】

- ・H30：橋脚周りの根固めブロック設置、橋台橋脚のひび割れ等補修、路面補修
- ・H31：塗装塗り替え、検査路設置、床版補修

【経緯】

- ・H29.11.14 直轄診断箇所の公表
- ・H29.11.22 直轄診断の実施
- ・H30. 3.23 修繕代行の要請(黒部市→地整局長)
- ・H30. 3.30 修繕代行決定
- ・H30. 5～ 河川協議資料、詳細設計
- ・H30. 5.21 河川管理者との第1回打ち合わせ
- ・H30. 6. 4 黒部市との第1回打ち合わせ
- ・H30. 6.19 河川管理者との第2回打ち合わせ
- ・H30. 8.10 河川管理者との第3回打ち合わせ
- ・H30. 8.29 工事業者契約締結(工期：H30.8.30～H31.3.27)
- ・H30. 9.19 河川管理者との第4回打ち合わせ
- ・H30.10.12 河川区域」内の仮設に関する河川協議許可
- ・H30.10.15 修繕工事に関する河川協議許可
- ・H30.10.16 音沢橋修繕工事着手
- ・H30.10.30 橋脚周り掘削状況立ち会い
- ・H30.11. 5 ケーソンひび割れ調査実施(国、コンサルタント、施工業者)
- ・H30.11.19・22・27 A2・A1・P1ひび割れ補修箇所立ち会い
- ・H30.12. 4 P2・A1ひび割れ補修状況立ち会い

