

工事現場の安全対策にかかる創意工夫

整理番号：1

分類	第1章第3節1.施工計画の作成
事例名称	玉石取り扱い時の事故防止

対策の概要

既設かご石撤去（人力+重機併用施工）にともない、かご石に付着する草・土を効率的に除去するため、スケルトンバケット+ハイウォッシャーを利用した。
泥等の付着物を除去することで石の取り扱い時におきる石滑り・はさまれ事故防止はもとより、施工効率の向上にも寄与した。

常盤護岸下流その2工事



既設かご石撤去



スケルトンバケット+ハイウォッシャーで付着物を除去



スケルトンバケット+ハイウォッシャーで付着物を除去



清掃したかご石を利用し、じゃかご施工