

工事現場の安全対策にかかる創意工夫

整理番号：37

分類	第2章第9節 2.土工事、基礎工事等のある工事現場
事例名称	スパッツによる土砂散逸防止

対策の概要

一般道に泥を持ち込んでしまう恐れがあることより、スパッツを設置し、泥を落としてから一般道へ出るようにし、スパッツから降りた後の坂路に敷砂利を施し、汚れないようにした。

八幡堤防改良工事

