

平成21年度完成 優良工事における下請負者 [事務所長表彰]

下請負者名	飯山陸送株式会社 代表取締役 勝山 一成 飯山市大字静間280-1	事務所名	千曲川河川事務所
		工期	平成21年 3月 4日 ～ 平成22年 2月26日
工事名	替佐築堤護岸及び樋門その他工事	工事場所	長野県中野市豊津地先
専門工事業	とび・土工工事業		
工事内容	河川土工 河道掘削工 一式 築堤盛土工 一式 法面整形工 一式		
選定理由	<p>本工事における築堤用土砂材料は複数箇所からの受入れであり日々毎に変わることも多かったが、土砂ごとの転圧回数などの作業前打合せを入念に行いその内容を手帳に記入し間違えが無いよう施工し、また終業時の搬入土砂は必ず仮押さえをし、降雨に備える等締固密度に対する配慮があった。その結果すべての締固度は規格値85%を満足し、現場目標値の90%に対平均92.6%であり品質管理は満足できるものであった。またコンクリート構造物の埋戻・摺付け盛土も多く法面整形等に苦労したが、良質な技量と経験により損傷なく見栄え良く仕上げることができ、社内規格値による出来形も過不足なく良好であった。(例;基準高 平均+7mm)また地元への配慮としてバックホウによる振動騒音が無いよう作業する姿勢が感じられまた地域の方々への対応もよかった。</p>		

平成21年度完成 優良工事における下請負者の専任技術者 [事務所長表彰]

技術者	吉越 道弘 (主任技術者)	事務所名	千曲川河川事務所
		工事名	替佐築堤護岸及び樋門その他工事
	飯山陸送株式会社 飯山市大字静間280-1	工事場所	長野県中野市豊津地先
		工期	平成21年 3月 4日 ～ 平成22年 2月26日
専門工事業	とび・土工工事業		
工事内容	河川土工 河道掘削工 一式 築堤盛土工 一式 法面整形工 一式		
選定理由	本工事における築堤用土砂材料は複数箇所からの受入れであり日々毎に変わることも多かったが、土砂ごとの転圧回数などの作業前打合せを入念に行いその内容を手帳に記入し間違いが無いよう施工し、また終業時の搬入土砂は必ず仮押さえをし、降雨に備える等締固密度に対する配慮があった。その結果すべての締固度は規格値85%を満足し、現場目標値の90%に対平均92.6%であり品質管理は満足できるものであった。またコンクリート構造物の埋戻・摺付け盛土も多く法面整形等に苦労したが、良質な技量と経験により損傷なく見栄え良く仕上げることができ、社内規格値による出来形も過不足なく良好であった。(例;基準高 平均+7mm)また地元への配慮としてバックホウによる振動騒音が無いよう作業する姿勢が感じられまた地域の方々への対応もよかった。		