

北陸地方整備局
松本砂防事務所
記者発表

発表日時
平成21年5月12日
14時30分
第1報

件名：白馬村平川で発生した土砂災害状況の記者発表資料（応急復旧開始）

1. 降雨状況

昨日（5月12日）夜に降り始めた雨は、5月12日13時現在白馬雨量観測所において、連続雨量180mm、最大時間雨量51mm（12日11時）を記録した。現在の降雨は小康状態となっているが、予断は許されない状況となっている。

2. 災害状況

白馬村平川の横沢砂防えん堤の下流 約100mの右岸付近において、5月12日の午前中に土砂崩落が発生し河道閉塞の恐れがあることが確認された。今後強い降雨が再び発生した場合には、急激に水位が上昇し、堆積土砂の再移動が発生した場合には、下流の砂防施設や道路施設等に二次災害の危険性も考えられる。
土砂崩壊は幅約50m×高さ約40m×深さ約2mで、崩壊土砂量は約4,000m³と推定される。

3. 復旧状況

現場付近の水位は低下傾向にあることから、源太郎砂防えん堤の堆砂敷にある土砂の一部の除去を行う応急復旧に着手した。

この応急復旧は、災害発生箇所の堆積土砂の再移動に起因する二次災害の発生を抑制するため仮水路を掘削し、同時に下流砂防えん堤の土砂の一部を撤去し有害な流出土砂の補足を目的としている。

作業は、無人バックホウ（0.8m³）×4台、バックホウ×1台、ダンプトラック（10t）×3台で作業中である。今後も水位の上昇等により、作業の中断等が無ければ16時頃に作業終了の見込みである。

4. 北陸地方整備局及び事務所の体制

松本砂防事務所の体制

5月12日9:05 注意体制発令

10:05 警戒体制へ移行

11:55 非常体制へ移行

お問い合わせ先

北陸地方整備局 松本砂防事務所

電話 (0263) 33-1115（代表）

副所長 右近 則男（内線 204）

調査課長 吉田 俊康（内線 351）