

■ 魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		都市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	L1	長岡市		西川口	0.50	0.50 +120m	長岡市			左 120		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工	堀之内出張所	
	L2	長岡市		西川口	0.50 +120m	1.00 +99m	長岡市			左 520		法崩れ・すべりB(川表)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L3	長岡市		西川口	1.25 +38m	1.25 +68m	長岡市			左 30		堤防高B		越水	積み土のう工		
	L4	長岡市		西川口	1.25 +68m	1.25 +73m	長岡市	左 5		左 5		堤防高B、堤防断面B		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)		
	L5	長岡市		西川口	1.25 +73m	1.25 +88m	長岡市	左 15		左 15		堤防高B、堤防断面B 特殊堤、H28堤防完成		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)		
	L6	長岡市		西川口	1.25 +88m	2.00	長岡市			左 541		堤防高B		越水	積み土のう工		
	L7	長岡市		西川口	2.00	2.00 +180m	長岡市			左 180		堤防高B、旧川跡		越水、漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	L8	長岡市		西川口	2.00 +180m	2.25 +243m	長岡市			左 329		堤防高B		越水	積み土のう工		
	L9	長岡市		西川口	2.25 +243m	2.50 +16m	長岡市			左 34		堤防高B、旧川跡		越水、漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	L10	長岡市		西川口	2.50 +16m	2.50 +82m	長岡市		左 66			堤防高A、旧川跡		越水、漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	L11	長岡市		川口和南津	3.00 +437m	3.00 +444m	長岡市		左 7			堤防高B、堤防断面A		越水、欠壊	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)		
	L12	長岡市		川口和南津	3.00 +444m	4.00	長岡市		左 841			堤防高A、堤防断面A		越水、欠壊	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)		
	L13	長岡市		川口和南津	4.00 +23m	4.00 +116m	長岡市			左 93		堤防高B H26堤防完成		越水、欠壊	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)		
	L14	長岡市		川口和南津	4.00 +238m	4.25 +127m	長岡市			左 182		堤防高B H26堤防完成		越水、欠壊	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)		
	L15	魚沼市		下島	6.00 +245m	6.25 +82m	魚沼市		左 136			堤防高A H27堤防完成		越水、欠壊	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)		
	L16	魚沼市		下島	6.25 +82m	6.25 +85m	魚沼市			左 3		堤防高B H27堤防完成		越水、欠壊	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)		
	L17	魚沼市		下島	6.25 +85m	6.75 +42m	魚沼市			左 1,193		堤防高B		越水	積み土のう工		
	L18	魚沼市		下新田	7.50 +50m	7.50 +209m	魚沼市			左 159		堤防高B 法崩れ・すべりB(川表・川裏)		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工		

■ 魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
魚野川	L19	魚沼市		下新田	7.50 +209m	7.75 +121m	魚沼市			左	208			法崩れ・すべりB(川表・川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工	堀之内出張所
	L20	魚沼市		下新田 ～徳田	7.75 +121m	8.00 +209m	魚沼市			左	362			法崩れ・すべりB(川表・川裏) 旧川跡		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工	
	L21	魚沼市		徳田	8.00 +209m	8.00 +216m	魚沼市			左	7			堤防高B 法崩れ・すべりB(川表・川裏) 旧川跡		越水、欠壊、漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工	
	L22	魚沼市		徳田	8.00 +216m	8.25 +125m	魚沼市			左	127			堤防高B 法崩れ・すべりB(川表・川裏)		越水、欠壊、漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工	
	L23	魚沼市		徳田	8.25 +125m	8.50 +235m	魚沼市		左	335				堤防高B 法崩れ・すべりB(川表・川裏) 水衝・洗掘A	浸透 侵食	越水、欠壊、漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工 ブロック投入工・蛇籠工	
	L24	魚沼市		徳田	8.50 +235m	8.75	魚沼市		左	3				法崩れ・すべりB(川表・川裏) 水衝・洗掘A	浸透 侵食	欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工 ブロック投入工・蛇籠工	
	L25	魚沼市		徳田	8.75	8.75 + 2m	魚沼市		左	2				堤防断面B、 法崩れ・すべりB(川表・川裏)水衝・洗掘A	浸透 侵食	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工 ブロック投入工・蛇籠工	
	L26	魚沼市		徳田	8.75 + 2m	8.75 +135m	魚沼市		左	133				堤防高B、堤防断面B、 法崩れ・すべりB(川表・川裏)水衝・洗掘A	浸透 侵食	越水、欠壊、漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工 ブロック投入工・蛇籠工	
	L27	魚沼市		和長島	8.75 +135m	8.75 +154m	魚沼市			左	19			堤防高B、堤防断面B、 法崩れ・すべりB(川表・川裏)	浸透	越水、欠壊、漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工	
	L28	魚沼市		和長島	8.75 +154m	9.00	魚沼市			左	82			堤防断面B、 法崩れ・すべりB(川表・川裏)	浸透	欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工	
	L29	魚沼市		和長島	9.00	9.25	魚沼市			左	231			堤防断面B、旧川跡 漏水B	浸透	欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工	
	L30	魚沼市		和長島	9.25	9.25 +165m	魚沼市			左	165			旧川跡 漏水B	浸透	漏水	月の輪工、釜段工	
	L31	魚沼市		和長島	9.25 +165m	9.50	魚沼市			左	72			漏水B	浸透	漏水	月の輪工	
	L32	魚沼市		和長島	9.50	9.50 +50m	魚沼市			左	50			水衝・洗掘B 漏水B		欠壊 漏水	ブロック投入工・蛇籠工 月の輪工	
	L33	魚沼市		和長島	9.50 +50m	9.75 +73m	魚沼市			左	250			漏水B		漏水	月の輪工	
	L34	魚沼市		堀之内	9.75 +154m	9.75 +185m	魚沼市			左	31			堤防高B		越水	積み土のう工	
L35	魚沼市		堀之内	10.25 +183m	10.50 +190m	魚沼市			左	273			堤防高B		越水	積み土のう工		
L36	魚沼市		堀之内	10.75 +103m	11.00 +209m	魚沼市			左	304			堤防高B		越水	積み土のう工		

■ 魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	L37	魚沼市		堀之内	11.25 + 3m	11.25 +28m	魚沼市			左 25		堤防高B		越水	積み土のう工	堀之内出張所	
	L38	魚沼市		堀之内	11.25 +28m	11.25 +57m	魚沼市		左 29			堤防高A		越水	積み土のう工		
	L39	魚沼市		堀之内	11.25 +57m	11.25 +142m	魚沼市			左 85		堤防高B		越水	積み土のう工		
	L40	魚沼市		堀之内	11.25 +190m	11.25 +195m	魚沼市		左 30			水衝・洗掘A	侵食	欠壊	ブロック投入工・蛇籠工		
	L41	魚沼市		堀之内 ～大石	11.50 +160m	11.75 +225m	魚沼市			左 327		堤防高B		越水	積み土のう工		
	L42	魚沼市		川西	12.75 +179m	12.75 +220m	魚沼市			左 41		堤防断面B		欠壊	シート張り工(木流し工)		
	L43	魚沼市		青島	13.75 +162m	14.00	魚沼市			左 100		水衝・洗掘B		欠壊	ブロック投入工・蛇籠工		
	L44	魚沼市		青島	14.00 +54m	14.00 +82m	魚沼市			左 28		堤防高B		越水	積み土のう工		
	L45	魚沼市		青島	14.25 +140m	14.50 +160m	魚沼市				左 271	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	L46	魚沼市		青島	15.00	16.50 +70m	魚沼市			左 1,493		法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L47	魚沼市		伊勢島	16.50 +70m	16.50 +75m	魚沼市			左 5		法崩れ・すべりB(川裏) 水衝・洗掘B 漏水B		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工 ブロック投入工・蛇籠工		
	L48	魚沼市		伊勢島	16.50 +75m	16.50 +170m	魚沼市			左 95		水衝・洗掘B 漏水B		欠壊 漏水	ブロック投入工・蛇籠工 月の輪工		
	L49	南魚沼市		五箇	17.65 +117m	17.65 +223m	南魚沼市		左 106			堤防高A 堤防断面A		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)		
	L50	南魚沼市		五箇	17.65 +223m	17.85 +12m	南魚沼市		左 42			堤防高B、堤防断面A 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	L51	南魚沼市		五箇	17.85 +12m	17.85 +24m	南魚沼市			左 12		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) 旧川跡		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	L52	南魚沼市		五箇	17.85 +24m	17.85 +75m	南魚沼市			左 51		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) 旧川跡		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
L53	南魚沼市		五箇	17.85 +75m	18.05	南魚沼市			左 144		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) 旧川跡		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
L54	南魚沼市		五箇	18.05	18.65 +76m	南魚沼市			左 673		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工			

■ 魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	L55	南魚沼市		五箇	18.65 +76m	18.65 +181m	南魚沼市			左	105			欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工	堀之内出張所	
	L56	南魚沼市		五箇	18.65 +181m	18.85 +112m	南魚沼市			左	121			欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L57	南魚沼市		五箇	18.85 +112m	19.05	南魚沼市			左	73			越水、欠壊、漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L58	南魚沼市		五箇	19.05	19.05 +103m	南魚沼市			左	103			越水、欠壊、漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L59	南魚沼市		五箇	19.05 +103m	19.25 +151m	南魚沼市			左	258			越水、欠壊、漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工、ブロック投入工・蛇籠工		
	L60	南魚沼市		五箇	19.25 +151m	19.45	南魚沼市			左	74			欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工、ブロック投入工・蛇籠工		
	L61	南魚沼市		五箇	19.45	19.45 +26m	南魚沼市			左	26			欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工、ブロック投入工・蛇籠工		
	L62	南魚沼市		五箇	19.45 +26m	19.45 +33m	南魚沼市			左	7			欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L63	南魚沼市		町屋	19.45 +33m	19.85 +91m	南魚沼市			左	466			越水、欠壊、漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L64	南魚沼市		町屋	19.85 +91m	19.85 +117m	南魚沼市			左	26			欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L65	南魚沼市		町屋	19.85 +117m	19.85 +160m	南魚沼市			左	43			越水、欠壊、漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L66	南魚沼市		町屋	19.85 +160m	19.85 +171m	南魚沼市		左	11				越水、欠壊、漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L67	南魚沼市		町屋	19.85 +171m	19.85 +180m	南魚沼市		左	9				越水、欠壊、漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L68	南魚沼市		浦佐	20.65 +89m	20.85	南魚沼市			左	121			越水、欠壊、漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L69	南魚沼市		浦佐	20.85	21.05 +118m	南魚沼市			左	331			越水、欠壊、漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L70	南魚沼市		浦佐	21.05 +118m	21.05 +149m	南魚沼市		左	31				越水、欠壊	積み土のう工、シート張り工(木流し工)		
	L71	南魚沼市		浦佐	21.05 +149m	21.05 +153m	南魚沼市			左	4			越水、欠壊、漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
L72	南魚沼市		浦佐	21.05 +191m	21.05 +221m	南魚沼市			左	30			欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工			

■ 魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	L73	南魚沼市		浦佐	21.05 +221m	21.26 +194m	南魚沼市			左 226		法崩れ・すべりB(川表)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工	堀之内出張所	
	L74	南魚沼市		浦佐	21.26 +194m	21.65 +141m	南魚沼市			左 350		堤防高B 法崩れ・すべりB(川表)		越水、欠壊、漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L75	南魚沼市		浦佐	21.65 +141m	21.85 +10m	南魚沼市			左 60		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水、欠壊、漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L76	南魚沼市		浦佐	21.85 +10m	21.85 +173m	南魚沼市			左 163		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏) 水衝・洗掘B		越水、欠壊、漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工 ブロック投入工・蛇籠工		
	L77	南魚沼市		浦佐	21.85 +173m	22.05 +127m	南魚沼市			左 145		法崩れ・すべりB(川裏) 水衝・洗掘B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工 ブロック投入工・蛇籠工		
	L78	南魚沼市		浦佐	22.05 +127m	22.25 +85m	南魚沼市			左 135		法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L79	南魚沼市		浦佐	22.25 +85m	22.65 +28m	南魚沼市			左 341		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水、欠壊、漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L80	南魚沼市		芹田	22.65 +55m	22.65 +195m	南魚沼市			左 140		堤防高B 法崩れ・すべりB(川表・川裏)		越水、欠壊、漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L81	南魚沼市		芹田	22.65 +195m	22.65 +199m	南魚沼市			左 4		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏) 水衝・洗掘B		越水、欠壊、漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工 ブロック投入工・蛇籠工		
	L82	南魚沼市		芹田	22.65 +199m	22.85 +20m	南魚沼市			左 82		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L83	南魚沼市		芹田	22.85 +20m	22.85 +144m	南魚沼市			左 124		法崩れ・すべりB(川表・川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L84	南魚沼市		芹田	22.85 +144m	23.05 +26m	南魚沼市			左 90		堤防高B 法崩れ・すべりB(川表・川裏)		越水、欠壊、漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L85	南魚沼市		芹田	23.05 +26m	23.25 +136m	南魚沼市			左 312		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏)		越水、欠壊、漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L86	南魚沼市		芹田	23.25 +136m	23.45	南魚沼市			左 82		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L87	南魚沼市		九日町	23.45	23.45 +77m	南魚沼市		左 77			堤防高A、堤防断面A		越水、欠壊	積み土のう工、シート張り工(木流し工)		
	L88	南魚沼市		九日町	23.45 +77m	23.45 +100m	南魚沼市			左 23		法崩れ・すべりB(川表・川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工		
L89	南魚沼市		九日町	23.45 +100m	23.45 +150m	南魚沼市			左 50		法崩れ・すべりB(川表・川裏) 水衝・洗掘B		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工 ブロック投入工・蛇籠工			
L90	南魚沼市		九日町	23.45 +150m	23.65	南魚沼市			左 65		法崩れ・すべりB(川表・川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工			

■ 魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	L91	南魚沼市		九日町	23.65	23.65 +50m	南魚沼市		左	50		法崩れ・すべりB(川表・川裏) 水衝・洗掘A	侵食	欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工	堀之内出張所	
	L92	南魚沼市		九日町	23.65 +50m	24.25 +77m	南魚沼市			左	586	法崩れ・すべりB(川表・川裏)	浸透	欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L93	南魚沼市		九日町	24.25 +106m	24.45	南魚沼市			左	94	堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏)	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工 ブロック投入工・蛇籠工		
	L94	南魚沼市		九日町	24.45	24.45 +28m	南魚沼市			左	28	堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏) 水衝・洗掘B	浸透	欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工 ブロック投入工・蛇籠工		
	L95	南魚沼市		九日町	24.45 +28m	24.45 +143m	南魚沼市			左	115	堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏) 水衝・洗掘B	浸透	越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、 月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工		
	L96	南魚沼市		九日町	24.45 +143m	24.65 +26m	南魚沼市		左	92		堤防高A 堤防断面A		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)		
	L97	南魚沼市		九日町	24.65 +26m	24.65 +150m	南魚沼市			左	124	堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水、欠壊	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L98	南魚沼市		九日町	24.65 +150m	24.85 +120m	南魚沼市			左	175	法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L99	南魚沼市		九日町	24.85 +120m	24.85 +171m	南魚沼市			左	51	法崩れ・すべりB(川裏) 水衝・洗掘B		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	L100	南魚沼市		九日町	24.85 +171m	25.25	南魚沼市			左	252	法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L101	南魚沼市		九日町	25.25	25.45 +90m	南魚沼市			左	283	堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L102	南魚沼市		九日町	25.45 +100m	25.45 +154m	南魚沼市			左	54	堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L103	南魚沼市		今町	25.45 +154m	25.45 +186m	南魚沼市		左	32		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) 水衝・洗掘A	侵食	欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	L104	南魚沼市		今町	25.45 +186m	25.65 +14m	南魚沼市		左	22		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) 水衝・洗掘A	侵食	越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、 月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工		
	L105	南魚沼市		今町	25.65 +14m	25.65 +65m	南魚沼市		左	51		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) 水衝・洗掘A	侵食	欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工		
	L106	南魚沼市		今町	25.65 +65m	25.65 +137m	南魚沼市			左	72	堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L107	南魚沼市		今町	25.65 +137m	25.85 +100m	南魚沼市		左	150		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) 水衝・洗掘A	侵食	欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工		
	L108	南魚沼市		今町	25.85 +100m	26.05 +35m	南魚沼市			左	123	堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		

■ 魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	L109	南魚沼市		今町	26.05 +35m	26.25 +149m	南魚沼市			左 316		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工	堀之内 出張所	
	L110	南魚沼市		今町	26.25 +149m	26.45 +62m	南魚沼市		左 139			堤防高A 堤防断面A		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)		
	L111	南魚沼市		五日町	26.45 +62m	26.65	南魚沼市			左 132		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L112	南魚沼市		五日町	26.65	26.65 +100m	南魚沼市			左 100		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L113	南魚沼市		五日町	26.65 +100m	26.85 +196m	南魚沼市			左 298		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L114	南魚沼市		五日町	26.85 +196m	27.05 + 6m	南魚沼市			左 12		法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L115	南魚沼市		五日町	27.05 + 6m	27.25 +51m	南魚沼市			左 249		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L116	南魚沼市		五日町	27.25 +51m	27.45	南魚沼市			左 173		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L117	南魚沼市		五日町	27.45	28.05	南魚沼市			左 586		法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R1	長岡市		東川口	0.00	0.00 +113m	長岡市		右 113			堤防高A、堤防断面A		越水、欠壊	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)		
	R2	長岡市		東川口	0.00 +113m	0.00 +280m	長岡市			右 167		堤防高B、堤防断面B 旧川跡		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R3	長岡市		東川口	0.00 +280m	0.00 +282m	長岡市			右 2		堤防断面B、旧川跡		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R4	長岡市		東川口	0.00 +282m	0.00 +353m	長岡市			右 71		堤防断面B		欠壊	シート張り工(木流し工)		
	R5	長岡市		東川口	0.00 +353m	0.50 +29m	長岡市			右 158		旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R6	長岡市		東川口	0.50 +29m	0.75 +29m	長岡市			右 267		特殊堤		欠壊	シート張り工(木流し工)		
	R7	長岡市		東川口	0.75 +29m	1.00 +39m	長岡市			右 295		堤防高B、特殊堤		越水、欠壊	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)		
R8	長岡市		東川口	1.00 +39m	1.00 +78m	長岡市			右 39		堤防高B、旧川跡		越水、漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工			

■ 魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		都市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	R9	長岡市		東川口	1.00 +78m	1.00 +162m	長岡市				右 84	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工	堀之内出張所	
	R10	長岡市		東川口	1.00 +162m	1.25 +22m	長岡市			右 94		堤防高B、旧川跡		越水、漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	R11	長岡市		東川口	1.25 +22m	1.25 +27m	長岡市			右 5		堤防高B、堤防断面B		越水、欠壊	積み土のう工、シート張り工(木流し工)		
	R12	長岡市		東川口	1.25 +27m	1.25 +60m	長岡市			右 33		堤防高B、堤防断面B、特殊堤		越水、欠壊	積み土のう工、シート張り工(木流し工)		
	R13	長岡市		東川口	1.25 +60m	1.25 +74m	長岡市			右 14		堤防高B、堤防断面B 水衝・洗掘B、特殊堤		越水、欠壊	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、ブロック投入工・蛇籠工		
	R14	長岡市		東川口	1.25 +74m	1.25 +97m	長岡市			右 23		堤防高B、堤防断面B、特殊堤		越水、欠壊	積み土のう工、シート張り工(木流し工)		
	R15	長岡市		東川口	1.25 +97m	1.25 +237m	長岡市			右 140		堤防高B		越水	積み土のう工		
	R16	長岡市		東川口	1.50 +14m	1.50 +114m	長岡市			右 100		堤防高B		越水	積み土のう工		
	R17	魚沼市		新道島	5.75 +128m	5.75 +218m	魚沼市		右 90			堤防高A 堤防断面A		越水 欠壊	積み土のう工、シート張り工(木流し工)		
	R18	魚沼市		新道島	5.75 +218m	5.75 +221m	魚沼市		右 3			堤防高B 堤防断面A 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R19	魚沼市		新道島	5.75 +221m	6.00	魚沼市			右 345		堤防高B 漏水B		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	R20	魚沼市		新道島	6.00	6.75 +214m	魚沼市			右 548		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R21	魚沼市		新道島	7.00 + 7m	7.00 +134m	魚沼市			右 127		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R22	魚沼市		村前	7.25 +258m	7.25 +311m	魚沼市		右 53			堤防高B、堤防断面A		越水、欠壊	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)		
	R23	魚沼市		村前	7.25 +311m	7.75 +120m	魚沼市			右 449		堤防高B、旧川跡		越水、漏水	積み土のう工 月の輪工、釜段工		
	R24	魚沼市		村前	7.75 +120m	7.75 +165m	魚沼市			右 45		堤防高B 漏水B 旧川跡		越水、漏水	積み土のう工 月の輪工		
R25	魚沼市		村前	7.75 +165m	7.75 +212m	魚沼市			右 47		堤防高B 漏水B		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工			
R26	魚沼市		村前	7.75 +212m	8.25 +26m	魚沼市			右 318		漏水B		漏水	月の輪工			

■ 魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	R27	魚沼市		村前	8.25 +26m	8.25 +145m	魚沼市			右 119		堤防高B 漏水B		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工	堀之内出張所	
	R28	魚沼市		向島	8.25 +177m	8.25 +278m	魚沼市			右 101		堤防高B 漏水B		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	R29	魚沼市		向島	8.25 +278m	8.25 +302m	魚沼市		右 24			堤防高A 堤防断面A		越水 欠壊	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)		
	R30	魚沼市		向島	8.25 +302m	8.25 +324m	魚沼市		右 22			堤防高A、堤防断面B 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R31	魚沼市		向島	8.25 +324m	8.75 +30m	魚沼市			右 307		堤防高B、堤防断面B 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R32	魚沼市		向島	8.75 +30m	8.75 +148m	魚沼市			右 118		堤防高B、堤防断面B 漏水B、旧川跡		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R33	魚沼市		向島	8.75 +148m	8.75 +171m	魚沼市			右 23		堤防高B、堤防断面B 水衝・洗掘B 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 ブロック投入工・蛇籠工 月の輪工		
	R34	魚沼市		桜又	8.75 +171m	9.00	魚沼市			右 92		堤防断面B 漏水B、水衝・洗掘B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 ブロック投入工・蛇籠工 月の輪工		
	R35	魚沼市		桜又	9.00	9.00 +10m	魚沼市			右 10		堤防断面B 水衝・洗掘B		欠壊	シート張り工(木流し工)、 ブロック投入工・蛇籠工		
	R36	魚沼市		桜又	9.00 +10m	9.00 +93m	魚沼市			右 83		堤防断面B		欠壊	シート張り工(木流し工)		
	R37	魚沼市		桜又	9.00 +93m	9.25 +60m	魚沼市	右 230	右 230			堤防断面B 水衝・洗掘A、旧川跡	侵食	越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、 ブロック投入工・蛇籠工、 月の輪工、釜段工		
	R38	魚沼市		桜又	9.25 +60m	9.25 +170m	魚沼市	右 110	右 110			水衝・洗掘A、旧川跡	侵食	越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	R39	魚沼市		桜又	9.50	9.75 +17m	魚沼市			右 253		法崩れ・すべりB(川裏)		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R40	魚沼市		桜又	9.75 +17m	9.75 +25m	魚沼市			右 8		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R41	魚沼市		根小屋	9.75 +54m	9.75 +105m	魚沼市		右 51			堤防高B、堤防断面A 法崩れ・すべりB(川裏) 水衝・洗掘B		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、 月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	R42	魚沼市		根小屋	9.75 +105m	9.75 +130m	魚沼市	右 25	右 25			堤防高A、堤防断面A 法崩れ・すべりB(川裏) 水衝・洗掘B		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、 月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工		
R43	魚沼市		根小屋	9.75 +130m	9.75 +137m	魚沼市		右 7			堤防高A、堤防断面A 法崩れ・すべりB(川裏)		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工			
R44	魚沼市		根小屋	9.75 +137m	9.75 +222m	魚沼市		右 85			堤防高A、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工			

■ 魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	R45	魚沼市		根小屋	9.75 +222m	10.00 +267m	魚沼市			右 292		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工	堀之内出張所	
	R46	魚沼市		根小屋	10.00 +267m	10.25 +33m	魚沼市		右 51			堤防高A、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R47	魚沼市		根小屋	10.25 +33m	10.25 +51m	魚沼市			右 18		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R48	魚沼市		根小屋	10.25 +51m	10.25 +73m	魚沼市			右 22		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R49	魚沼市		根小屋	10.25 +73m	10.25 +155m	魚沼市			右 82		法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R50	魚沼市		根小屋	10.25 +155m	10.25 +198m	魚沼市			右 43		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R51	魚沼市		根小屋	10.25 +198m	11.00	魚沼市			右 546		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水、欠壊 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R52	魚沼市		根小屋 ~田戸	11.00	11.25 +110m	魚沼市			右 349		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R53	魚沼市		田戸	11.25 +110m	11.50 +23m	魚沼市			右 146		法崩れ・すべりB(川裏)	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R54	魚沼市		田戸	11.50 +23m	11.50 +27m	魚沼市			右 4		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R55	魚沼市		田戸	11.50 +27m	11.50 +111m	魚沼市			右 84		法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R56	魚沼市		田戸	11.50 +111m	11.75 +180m	魚沼市			右 307		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R57	魚沼市		田戸	11.75 +180m	12.50 +38m	魚沼市			右 673		法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R58	魚沼市		四日町	12.50 +225m	12.75 +30m	魚沼市			右 120		水衝・洗掘B		欠壊	ブロック投入工・蛇籠工		
	R59	魚沼市		四日町	12.75 +63m	12.75 +64m	魚沼市	右 1		右 1		堤防断面B		欠壊	シート張り工(木流し工)		
	R60	魚沼市		四日町	12.75 +64m	12.75 +71m	魚沼市	右 7		右 7		堤防高B、堤防断面B		越水、欠壊	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)		
	R61	魚沼市		四日町	12.75 +71m	12.75 +74m	魚沼市	右 3		右 3		堤防断面B		欠壊	シート張り工(木流し工)		
R62	魚沼市		四日町	13.25	13.25 +200m	魚沼市				右 200	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工			

■ 魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	R63	魚沼市		四日町	13.25 +200m	13.25 +220m	魚沼市			右 20		漏水B 旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工	堀之内出張所	
	R64	魚沼市		四日町	13.25 +220m	13.50 +207m	魚沼市			右 284		漏水B		漏水	月の輪工		
	R65	魚沼市		四日町	13.50 +207m	13.75 +102m	魚沼市			右 126		堤防高B 漏水B		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	R66	魚沼市		四日町	13.75 +102m	13.75 +269m	魚沼市			右 167		漏水B		漏水	月の輪工		
	R67	魚沼市		古新田	13.75 +322m	14.50 +132m	魚沼市			右 673		漏水B	浸透	漏水	月の輪工		
	R68	魚沼市		古新田	14.50 +132m	14.75 +124m	魚沼市			右 260		漏水B 旧川跡	浸透	漏水	月の輪工、釜段工		
	R69	魚沼市		古新田	14.75 +124m	15.00 +226m	魚沼市			右 377		漏水B		漏水	月の輪工		
	R70	魚沼市		伊勢島	15.00 +257m	15.25 +15m	魚沼市			右 40		漏水B		漏水	月の輪工		
	R71	魚沼市		伊勢島	15.25 +15m	15.25 +106m	魚沼市			右 91		水衝・洗掘B 漏水B		欠壊 漏水	ブロック投入工・蛇籠工 月の輪工		
	R72	魚沼市		伊勢島	15.25 +106m	15.50 +120m	魚沼市			右 308		旧川跡 漏水B		漏水	月の輪工、釜段工		
	R73	魚沼市		伊勢島	15.50 +120m	15.75 +100m	魚沼市			右 235		漏水B		漏水	月の輪工		
	R74	魚沼市		伊勢島	15.75 +100m	15.75 +150m	魚沼市			右 50		水衝・洗掘B 漏水B		欠壊 漏水	ブロック投入工・蛇籠工 月の輪工		
	R75	魚沼市		伊勢島	15.75 +150m	16.00 +100m	魚沼市			右 220		漏水B		漏水	月の輪工		
	R76	魚沼市		伊勢島	16.00 +179m	16.25	魚沼市			右 120		旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R77	魚沼市		伊勢島	16.25 +130m	16.50	魚沼市			右 120		旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R78	南魚沼市		虫野	16.50	16.75 +80m	南魚沼市			右 333		堤防断面B		欠壊	シート張り工(木流し工)		
	R79	南魚沼市		虫野	16.75 +80m	16.75 +120m	南魚沼市			右 40		堤防断面B、旧川跡		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R80	南魚沼市		虫野	16.75 +120m	17.25	南魚沼市			右 387		堤防断面B		欠壊	シート張り工(木流し工)		

■ 魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	R81	南魚沼市		十日町	17.25 +42m	17.25 +70m	南魚沼市			右 28		法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工	堀之内出張所	
	R82	南魚沼市		十日町	17.25 +70m	17.85 +42m	南魚沼市			右 351		法崩れ・すべりB(川裏) 旧川跡		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R83	南魚沼市		十日町	17.85 +42m	18.05 +113m	南魚沼市			右 262		法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R84	南魚沼市		十日町	18.05 +113m	18.05 +129m	南魚沼市			右 16		法崩れ・すべりB(川裏) 水衝・洗掘B、旧川跡		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	R85	南魚沼市		十日町	18.05 +129m	18.25 +18m	南魚沼市			右 82		法崩れ・すべりB(川裏) 旧川跡		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R86	南魚沼市		十日町	18.25 +18m	18.45 +143m	南魚沼市		右 321			法崩れ・すべりB(川裏) 水衝・洗掘A、旧川跡	侵食	欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	R87	南魚沼市		十日町	18.45 +143m	18.65	南魚沼市			右 38		法崩れ・すべりB(川裏) 旧川跡		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R88	南魚沼市		十日町	18.65	18.65 +101m	南魚沼市			右 101		法崩れ・すべりB(川表・川裏) 旧川跡		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R89	南魚沼市		岡新田	18.65 +101m	18.65 +211m	南魚沼市			右 110		法崩れ・すべりB(川表・川裏)		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R90	南魚沼市		岡新田	18.65 +211m	18.85 +104m	南魚沼市			右 119		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏)		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R91	南魚沼市		岡新田	18.85 +104m	19.05 +31m	南魚沼市			右 140		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R92	南魚沼市		岡新田	19.05 +31m	19.25 +170m	南魚沼市			右 336		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏)		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R93	南魚沼市		岡新田	19.25 +170m	19.45 + 4m	南魚沼市			右 22		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R94	南魚沼市		岡新田	19.45 + 4m	19.65 +127m	南魚沼市			右 323		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏)		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R95	南魚沼市		岡新田	19.65 +127m	19.85 +32m	南魚沼市			右 102		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏) 水衝・洗掘B		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R96	南魚沼市		岡新田	19.85 +32m	19.85 +50m	南魚沼市			右 18		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏) 水衝・洗掘B		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R97	南魚沼市		岡新田	19.85 +50m	19.85 +111m	南魚沼市			右 61		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R98	南魚沼市		天王町	20.25	21.05 +127m	南魚沼市			右 845		堤防高B 法崩れ・すべりB(川表・川裏)		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工		

■ 魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	R99	南魚沼市		天王町	21.05 +127m	21.26 +134m	南魚沼市			右 211		法崩れ・すべりB(川表・川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工	堀之内出張所	
	R100	南魚沼市		天王町	21.26 +134m	21.45 +87m	南魚沼市			右 134		堤防高B		越水	積み土のう工		
	R101	南魚沼市		天王町	21.45 +87m	21.45 +155m	南魚沼市			右 68		堤防高B、堤防断面B 水衝・洗掘B		越水、欠壊	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、ブロック投入工・蛇籠工		
	R102	南魚沼市		天王町	21.45 +155m	21.65 +40m	南魚沼市			右 79		水衝・洗掘B		欠壊	ブロック投入工・蛇籠工		
	R103	南魚沼市		鰻島	22.25 +193m	22.25 +239m	南魚沼市		右 46			堤防高B、堤防断面A 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R104	南魚沼市		鰻島	22.25 +239m	22.45 +159m	南魚沼市		右 177			堤防高A、堤防断面A 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R105	南魚沼市		鰻島	22.45 +159m	22.65 +150m	南魚沼市			右 182		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R106	南魚沼市		鰻島 ～海士ヶ島新田	22.65 +150m	23.65 +20m	南魚沼市			右 851		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B	浸透	越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R107	南魚沼市		海士ヶ島新田	23.65 +20m	23.85 +98m	南魚沼市			右 301		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R108	南魚沼市		海士ヶ島新田	23.85 +228m	23.85 +349m	南魚沼市			右 121		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R109	南魚沼市		海士ヶ島新田	23.85 +349m	24.05 +122m	南魚沼市			右 149		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R110	南魚沼市		海士ヶ島新田	24.05 +122m	24.05 +139m	南魚沼市			右 17		法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R111	南魚沼市		海士ヶ島新田 ～柳古新田	24.05 +139m	24.05 +204m	南魚沼市			右 65		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R112	南魚沼市		柳古新田	24.05 +204m	24.25 + 3m	南魚沼市			右 30		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R113	南魚沼市		柳古新田	24.25 + 3m	24.25 +90m	南魚沼市		右 87			堤防高A、堤防断面A 水衝・洗掘A	侵食	越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工) ブロック投入工・蛇籠工		
	R114	南魚沼市		今町新田	24.25 +90m	24.25 +227m	南魚沼市		右 137			堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) 水衝・洗掘A	侵食	越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工		
R115	南魚沼市		今町新田	24.25 +227m	24.65 +130m	南魚沼市			右 425		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水、欠壊、 漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工			
R116	南魚沼市		今町新田	24.65 +130m	25.05 +161m	南魚沼市			右 413		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工			

■ 魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	R117	南魚沼市		今町新田	25.05 +161m	25.25 + 6m	南魚沼市			右 20		法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工	堀之内出張所	
	R118	南魚沼市		今町新田	25.25 + 6m	25.85 +131m	南魚沼市			右 770		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R119	南魚沼市		水尾新田	25.85 +131m	26.25	南魚沼市			右 281		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R120	南魚沼市		水尾新田	26.25	26.25 +70m	南魚沼市			右 70		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R121	南魚沼市		水尾新田	26.25 +70m	26.25 +79m	南魚沼市	右 9		右 9		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏)		越水、欠壊、漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R122	南魚沼市		水尾新田	26.25 +79m	26.25 +90m	南魚沼市	右 11	右 11			堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏) 水衝・洗掘A	侵食	越水、欠壊、漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工		
	R123	南魚沼市		水尾新田	26.25 +90m	26.45 + 9m	南魚沼市		右 121			堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏) 水衝・洗掘A	侵食	欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工		
	R124	南魚沼市		水尾新田	26.45 + 9m	26.45 +185m	南魚沼市			右 176		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏)		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R125	南魚沼市		水尾新田	26.45 +185m	26.65 +26m	南魚沼市		右 38			堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏) 水衝・洗掘A	侵食	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工		
	R126	南魚沼市		水尾新田	26.65 +26m	26.65 +150m	南魚沼市		右 124			堤防高B、堤防断面B、 法崩れ・すべりB(川表・川裏) 水衝・洗掘A	侵食	越水、欠壊、漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工		
	R127	南魚沼市		水尾新田	26.65 +150m	26.65 +200m	南魚沼市			右 50		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏)		越水、欠壊、漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R128	南魚沼市		水尾新田	26.65 +200m	26.85	南魚沼市		右 53			堤防高A、堤防断面A		越水、欠壊	積み土のう工、シート張り工(木流し工)		
	R129	南魚沼市		水尾新田	26.85	26.85 +184m	南魚沼市			右 184		堤防高B、堤防断面B、 法崩れ・すべりB(川表・川裏)		越水、欠壊、漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R130	南魚沼市		水尾新田	26.85 +184m	27.05	南魚沼市			右 14		堤防断面B、 法崩れ・すべりB(川表・川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工		
R131	南魚沼市		水尾新田	27.05	27.45 + 3m	南魚沼市			右 384		法崩れ・すべりB(川表・川裏)		欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工			
R132	南魚沼市		水尾新田	27.45 + 3m	28.05	南魚沼市			右 586		法崩れ・すべりB(川表・川裏)	浸透	欠壊、漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工			

■ 魚野川重要水防箇所

河川名	新 番 号	位 置			延 長		管理団体	重 点	A	B	要注意	現 況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
						魚野川 計	左岸小計	20	2,394	16,667	271						
							箇所数	2	23	93	1						
							右岸小計	396	1,979	18,828	949						
							箇所数	8	23	103	6						
							魚野川計	416	4,373	35,495	1,220						
							箇所数計	10	46	196	7						
						信濃川 計	信濃川計	324	15,164	102,156	1,681						
							箇所数計	7	93	334	9						
						全区間 計	全区間計	740	19,537	137,651	2,901						
							箇所数計	17	139	530	16						