

■ H31 信濃川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
大河津 分水路	L1	長岡市		寺泊藪田	8.20	7.80 +100m	長岡市			左 334		地すべりB		河積縮小 水位上昇		大河津 出張所		
	L2	長岡市		寺泊藪田	7.80 +100m	7.60	長岡市			左 272		地すべりB (実績有・対策工完)		河積縮小 水位上昇				
	L3	燕市		渡部	7.60	6.80	燕市			左 762		地すべりB		河積縮小 水位上昇				
	L4	燕市		渡部	6.80	6.40	燕市			左 403		法崩れ・すべりB(川表) 地すべりB		河積縮小 水位上昇				
	L5	燕市		渡部	6.40	6.20	燕市			左 190		堤防高B 地すべりB 法崩れ・すべりB(川表)		越水、欠壊、漏水 河積縮小、水位上昇	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工			
	L6	燕市		渡部	6.20	5.80 +160m	燕市			左 234		堤防高B、堤防断面B 地すべりB 法崩れ・すべりB(川表)		越水、欠壊、漏水 河積縮小、水位上昇	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工			
	L7	燕市		渡部	5.80 +160m	5.80 +159m	燕市		左 1			地すべりB 法崩れ・すべりB(川表) 漏水A(S57実績有)	浸透	河積縮小 水位上昇 欠壊、漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工			
	L8	燕市		渡部	5.80 +159m	5.60 +120m	燕市			左 239		地すべりB 法崩れ・すべりB(川表)		河積縮小 水位上昇				
	L9	燕市		渡部	5.60 +120m	5.40 +167m	燕市			左 150		堤防高B 地すべりB 法崩れ・すべりB(川表)		越水、欠壊、漏水 河積縮小 水位上昇	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工			
	L10	燕市		渡部	5.40 +167m	5.40 +115m	燕市			左 52		地すべりB 法崩れ・すべりB(川表)		河積縮小 水位上昇 欠壊、漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工			
	L11	燕市		渡部	5.40 +115m	5.40 +35m	燕市			左 80		堤防高B 地すべりB 法崩れ・すべりB(川表)		越水、欠壊、漏水 河積縮小 水位上昇	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工			
	L12	燕市		渡部	5.40 +35m	5.20 +155m	燕市		左 100			堤防高B、地すべりB 漏水A(S58実績有) 法崩れ・すべりB(川表)	浸透	越水、河積縮小 水位上昇、漏水 欠壊	積み土のうエ 月の輪工 シート張り工(木流し工)			
	L13	燕市		渡部	5.20 +155m	5.20	燕市			左 155		堤防高B 地すべりB 法崩れ・すべりB(川表)		越水、欠壊、漏水 河積縮小、水位上昇	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工			
	L14	燕市		真木山	5.20	4.80	燕市			左 371		堤防高B 法崩れ・すべりB(川表)		越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工			
	L15	燕市		真木山 ～ 寺泊蛇塚	4.80	4.20	燕市 ～ 長岡市			左 499		堤防高B		越水	積み土のうエ			
	L16	長岡市		寺泊蛇塚	4.20	3.20 +157m	長岡市			左 802		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工			
	L17	長岡市		寺泊蛇塚	3.20 +157m	3.20 +156m	長岡市		左 1			堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏) 漏水A(S57実績有)	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工			
	L18	長岡市		寺泊蛇塚 ～ 寺泊新長	3.20 +156m	2.40	長岡市			左 960		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工			

■ H31 信濃川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
大河津分水路	L19	長岡市		寺泊新長	2.40	2.20 +80m	長岡市			左 117		堤防高B 堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工	大河津出張所	
	L20	長岡市		寺泊新長	2.20 +80m	1.80 +120m	長岡市			左 357		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	L21	長岡市		寺泊新長	1.80 +120m	1.60 +158m	長岡市			左 133		堤防高B 堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	L22	長岡市		寺泊新長	1.60 +158m	1.60 +147m	長岡市	左 11	左 11			堤防高A 堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	L23	長岡市		寺泊新長	1.60 +147m	1.60	長岡市			左 147		堤防高B 堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	L24	燕市 ～ 長岡市		五千石 ～ 寺泊下中条	1.60	1.00	燕市 ～ 長岡市			左 494		堤防高B 堤防断面B		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)		
	L25	長岡市		寺泊下中条	1.00	0.80 +87m	長岡市			左 64		堤防高B		越水	積み土のう工		
	L26	長岡市		寺泊敦ヶ曾根	0.60 +76m	0.40 +37m	長岡市			左 203		堤防高B		越水	積み土のう工		
	L27	燕市		五千石	0.20 +97m	0.00	燕市			左 228		堤防高B		越水	積み土のう工		
R1	長岡市 ～ 燕市		寺泊野積 ～ 国上	7.60 +130m	6.20	長岡市 ～ 燕市			右 1,525		地すべりB (実積有・暫定対策工済)		河積縮小 水位上昇			大河津出張所	
R2	燕市		国上 ～ 石湊	5.00 +80m	5.00	燕市			右 80		堤防高B		越水	積み土のう工			
R3	燕市		石湊	5.00	4.80 +118m	燕市			右 81		堤防高B 堤防断面B		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)			
R4	燕市		石湊	4.80 +118m	4.40 +18m	燕市		右 501			堤防高B 堤防断面B 漏水A(S58実積有)	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工			
R5	燕市		石湊	4.40 +18m	4.20 +120m	燕市			右 98		堤防高B 堤防断面B		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)			
R6	燕市		石湊	4.20 +120m	4.20 +35m	燕市			右 85		堤防高B		越水	積み土のう工			
R7	燕市		竹ヶ花	4.20 +35m	4.20	燕市			右 35		堤防高B		越水	積み土のう工			
R8	燕市		竹ヶ花	4.20	4.00 +190m	燕市			右 10		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工			

■ H31 信濃川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
大河津分水路	R9	燕市		竹ヶ花	4.00 +190m	4.00 +189m	燕市		右 1			堤防高B、堤防断面B 漏水A (S58実績有) 法崩れ・すべりB (川裏)	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工	大河津出張所	
	R10	燕市		竹ヶ花	4.00 +189m	3.20	燕市			右 989		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB (川裏) 漏水B	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R11	長岡市		寺泊蛇塚	3.20	3.00 +135m	長岡市			右 65		堤防高B 法崩れ・すべりB (川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R12	長岡市		寺泊新長	3.00 +135m	3.00 +101m	長岡市			右 34		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB (川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R13	長岡市		寺泊新長	3.00 +101m	3.00 +100m	長岡市		右 1			堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB (川裏) 漏水A (S58実績有)	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R14	長岡市		寺泊新長	3.00 +100m	3.00 +75m	長岡市			右 25		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB (川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R15	長岡市		寺泊新長	3.00 +75m	2.80	長岡市			右 275		堤防高B 法崩れ・すべりB (川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R16	長岡市		寺泊新長	2.80	2.60 +160m	長岡市			右 40		堤防高B 法崩れ・すべりB (川裏) 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R17	長岡市		寺泊新長	2.60 +160m	2.00 +160m	長岡市			右 603		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB (川裏) 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R18	長岡市		寺泊新長	2.00 +160m	2.00 +90m	長岡市			右 70		堤防高B 法崩れ・すべりB (川裏) 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R19	燕市		野中才	2.00 +90m	1.60 +177m	燕市			右 312		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB (川裏) 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R20	燕市		野中才	1.60 +177m	1.60 +166m	燕市	右 11	右 11			堤防高A、堤防断面B 法崩れ・すべりB (川裏) 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R21	燕市		五千石	1.60 +166m	1.60 +79m	燕市			右 87		堤防高B 法崩れ・すべりB (川裏) 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R22	燕市		五千石	1.60 +79m	1.00 +60m	燕市			右 624		堤防高B 法崩れ・すべりB (川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R23	燕市		五千石	1.00 +60m	1.00 +54m	燕市			右 6		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB (川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R24	燕市		五千石	1.00 +54m	1.00 +53m	燕市		右 1			堤防高B、漏水A (S58実績有) 堤防断面B 法崩れ・すべりB (川裏)	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R25	燕市		五千石	1.00 +53m	1.00 +20m	燕市			右 33		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB (川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工		
R26	燕市		五千石	1.00 +20m	0.80 +170m	燕市			右 50		堤防高B 法崩れ・すべりB (川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工			

■ H31 信濃川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
大河津分水路	R27	燕市		五千石	0.80 +170m	0.80 +110m	燕市			右 60		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工	大河津出張所	
	R28	燕市		五千石	0.80 +110m	0.80 +104m	燕市			右 6		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R29	燕市		五千石	0.80 +104m	0.80 +82m	燕市			右 22		法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R30	燕市		五千石	0.80 +82m	0.80 +30m	燕市			右 52		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R31	燕市		五千石	0.80 +30m	0.80 +29m	燕市		右 1			堤防高B 漏水A(S58実積有) 法崩れ・すべりB(川裏)	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R32	燕市		五千石	0.80 +29m	0.80 +15m	燕市			右 14		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R33	燕市		五千石	0.80 +15m	0.40 +24m	燕市			右 393		堤防高B		越水	積み土のう工		
	R34	燕市		五千石	0.40 +24m	0.20 +171m	燕市		右 47			堤防高B 漏水A(S58実積有)	浸透	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	R35	燕市		五千石	0.20 +171m	0.20 +99m	燕市		右 72			漏水A(S58実積有)	浸透	漏水	月の輪工		
	R36	燕市		五千石	0.20 +99m	0.20	燕市		右 99			堤防高B 漏水A(S58実積有)	浸透	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	R37	燕市		五千石	0.20	0.00 +102m	燕市		右 103			堤防高B 堤防断面B 漏水A(S58実積有)	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R38	燕市		五千石	0.00 +102m	0.00	燕市			右 102		堤防高B 堤防断面B		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)		
	信濃川	L28	燕市		五千石	0.00	-1.50 -180m	燕市			左 59		堤防高B 漏水B		越水 漏水		積み土のう工 月の輪工
L29		燕市		五千石	-1.50 -180m	-1.50 -179m	燕市		左 1			堤防高B 漏水A(S58実積有)	浸透	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
L30		燕市		五千石	-1.50 -179m	-1.00 +290m	燕市			左 884		堤防高B 漏水B		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
L31		長岡市		寺泊町軽井	-1.00 +290m	0.00 -30m	長岡市			左 629		堤防高B		越水	積み土のう工		
L32		長岡市		寺泊町軽井	0.00 -30m	0.00 -20m	長岡市			左 10		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		

■ H31 信濃川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	L33	長岡市		寺泊町軽井	0.00 -20m	0.00 -19m	長岡市		左 1			堤防高B 漏水A (S57実績有) 法崩れ・すべりB (川裏)	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工	大河津 出張所	
	L34	長岡市		寺泊町軽井	0.00 -19m	0.00 +20m	長岡市			左 39		堤防高B 法崩れ・すべりB (川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	L35	長岡市		寺泊町軽井	0.00 +20m	0.00 +479m	長岡市			左 459		堤防高B		越水	積み土のう工		
	L36	長岡市		寺泊町軽井	0.00 +479m	0.00 +480m	長岡市		左 1			堤防高B 漏水A (S57実績有)	浸透	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	L37	長岡市		寺泊町軽井 ～ 寺泊田尻	0.00 +480m	0.50 +296m	長岡市			左 384		堤防高B		越水	積み土のう工		
	L38	長岡市		寺泊田尻	0.50 +296m	0.50 +297m	長岡市		左 1			堤防高B 漏水A (S58実績有)	浸透	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	L39	長岡市		寺泊田尻	0.50 +297m	1.00 + 5m	長岡市			左 204		堤防高B		越水	積み土のう工		
	L40	長岡市		寺泊岩方	1.00 + 5m	1.50 +80m	長岡市			左 556		堤防高B		越水	積み土のう工	長岡 出張所	
	L41	長岡市		寺泊岩方	1.50 +80m	2.00	長岡市			左 457		堤防高B 漏水B		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	L42	長岡市		寺泊岩方	2.00	2.00 +80m	長岡市			左 80		堤防高B 法崩れ・すべりB (川表・川裏) 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	L43	長岡市		与板町岩方	2.00 +80m	2.00 +330m	長岡市			左 250		堤防高B 堤防断面B 法崩れ・すべりB (川表・川裏) 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	L44	長岡市		与板町岩方	2.00 +330m	2.50 +389m	長岡市			左 596		堤防高B 法崩れ・すべりB (川表・川裏) 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	L45	長岡市		与板町岩方	2.50 +389m	3.00	長岡市			左 23		堤防高B 法崩れ・すべりB (川裏)、 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	L46	長岡市		与板町岩方	3.00	3.00 +70m	長岡市			左 70		堤防高B 漏水B		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	L47	長岡市		与板町岩方 ～ 与板町馬越	3.00 +70m	3.50 +169m	長岡市			左 651		堤防高B		越水	積み土のう工		
L48	長岡市		与板町馬越	3.50 +169m	3.75 + 9m	長岡市			左 106		堤防高B 特殊堤		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)			
L49	長岡市		与板町本与板	3.50 - 8m	3.75 + 9m	長岡市			左 283		堤防高B 堤防断面B		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)			
L50	長岡市		与板町本与板	3.75 + 9m	4.75 +109m	長岡市			左 1,261		堤防高B		越水	積み土のう工			

■ H31 信濃川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
信濃川	L51	長岡市		与板町本与板	4.75 +162m	4.75 +199m	長岡市			左 37		堤防高B		越水	積み土のう工	長岡出張所		
	L52	長岡市		原裏	4.75 +199m	5.00	長岡市			左 25		堤防高B 堤防断面B		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)			
	L53	長岡市		原裏	5.00	5.00 + 1m	長岡市		左 1			堤防高B 堤防断面B 漏水A (S57実績有)	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工			
	L54	長岡市		原裏	5.00 + 1m	5.00 +250m	長岡市			左 249		堤防高B 堤防断面B		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)			
	L55	長岡市		原裏	5.00 +250m	5.00 +290m	長岡市			左 40		堤防高B		越水	積み土のう工			
	L56	長岡市		原裏	5.00 +290m	5.00 +390m	長岡市			左 100		堤防高B 堤防断面B		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)			
	L57	長岡市		原裏	5.00 +390m	5.00 +490m	長岡市			左 100		堤防高B		越水	積み土のう工			
	L58	長岡市		原裏	5.00 +490m	5.50 +165m	長岡市			左 309		堤防高B 堤防断面B		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)			
	L59	長岡市		与板町東与板 ~ 脇川新田町	5.50 +276m	6.50	長岡市			左 1,078		堤防高B		越水	積み土のう工			
	L60	長岡市		脇川新田町	6.50	8.00	長岡市			左 1,363		堤防高B 堤防断面B		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)			
	L61	長岡市		脇川新田町	8.00	8.50 +80m	長岡市			左 441		堤防高B		越水	積み土のう工			
	L62	長岡市		李崎町	8.50 +80m	8.50 +187m	長岡市			左 107		堤防高B 漏水B		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工			
	L63	長岡市		李崎町	8.50 +187m	8.50 +188m	長岡市		左 1			堤防高B 漏水A (S55実績有)	浸透	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工			
	L64	長岡市		李崎町	8.50 +188m	9.00 +300m	長岡市			左 560		堤防高B 漏水B		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工			
	L65	長岡市		川袋町	9.00 +300m	9.50 +471m	長岡市			左 581		堤防高B		越水	積み土のう工			
	L66	長岡市		川袋町	9.50 +471m	9.50 +516m	長岡市			左 45		堤防高B 堤防断面B 旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工			
	L67	長岡市		川袋町	9.50 +516m	10.00	長岡市			左 75		堤防高B 旧川跡		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工、釜段工			
	L68	長岡市		黒津町	10.00	10.50	長岡市			左 777		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B、旧川跡	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工			

■ H31 信濃川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	L69	長岡市		黒津町	10.50	10.75 +261m	長岡市			左 553		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工	長岡出張所	
	L70	長岡市		黒津町	10.75 +261m	11.00	長岡市			左 110		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	L71	長岡市		黒津町	11.00	11.00 +35m	長岡市			左 35		堤防高B 漏水B 旧川跡		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工、釜段工		
	L72	長岡市		黒津町	11.00 +35m	11.25 +38m	長岡市			左 184		堤防高B 旧川跡		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工、釜段工		
	L73	長岡市		黒津町	11.25 +38m	11.25 +122m	長岡市		左 84			堤防高B 漏水A(S57実績有) 旧川跡	浸透	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工、釜段工		
	L74	長岡市		黒津町	11.25 +122m	11.50	長岡市			左 45		堤防高B 旧川跡		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工、釜段工		
	L75	長岡市		黒津町	11.50	12.00	長岡市			左 493		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏) 旧川跡		漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	L76	長岡市		榎下町	12.00	13.00 +140m	長岡市			左 1,001		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	L77	長岡市		榎下町	13.00 +140m	13.25 +100m	長岡市			左 196		堤防高B		越水	積み土のう工		
	L78	長岡市		榎下町	13.75 +136m	14.00 +60m	長岡市				左 253	H28堤防完成		欠壊	シート張り工(木流し工)		
	L79	長岡市		榎下町	14.00 +60m	14.00 +122m	長岡市			左 62		堤防断面B 漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	L80	長岡市		榎下町	14.00 +122m	14.00 +132m	長岡市			左 10		堤防高B、堤防断面B 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	L81	長岡市		榎下町	14.00 +132m	14.25	長岡市			左 88		堤防高B 漏水B		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	L82	長岡市		藤沢	14.25	14.25 +61m	長岡市			左 61		堤防高B		越水	積み土のう工		
	L83	長岡市		藤沢	14.25 +61m	14.25 +140m	長岡市			左 79		堤防高B		越水	積み土のう工		
	L84	長岡市		藤沢 ～ 宮関町	14.25 +140m	15.50	長岡市			左 994		堤防高B		越水	積み土のう工		
L85	長岡市		宮関町	15.50	15.75	長岡市			左 218		堤防高B 漏水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工、釜段工			
L86	長岡市		宮関町	15.75	15.75 +126m	長岡市			左 126		堤防高B 漏水B		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工			

■ H31 信濃川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考			
		郡市	町村	大字	始点	終点														
信濃川	L87	長岡市		宮関町 ～ 寺島町	15.75 +126m	16.00 +91m	長岡市			左	195			漏水B		漏水	月の輪工	長岡出張所		
	L88	長岡市		寺島町	16.00 +91m	16.25	長岡市			左	161			堤防高B 漏水B		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工			
	L89	長岡市		寺島町	16.25	16.50	長岡市			左	321			堤防高B 漏水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工、釜段工			
	L90	長岡市		寺島町	16.50	16.75 -100m	長岡市			左	185			堤防高B 漏水B		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工、釜段工			
	L91	長岡市		寺島町	16.75 -100m	16.75 +110m	長岡市			左	210			堤防高B 漏水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工、釜段工			
	L92	長岡市		寺島町	16.75 +110m	17.25 +72m	長岡市			左	564			堤防高B 漏水B		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工			
	L93	長岡市		寺島町	17.25 +72m	17.25 +239m	長岡市			左	167			漏水B		漏水	月の輪工			
	L94	長岡市		寺島町	17.25 +239m	17.25 +256m	長岡市			左	17			堤防高B 漏水B		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工			
	L95	長岡市		緑町	17.25 +256m	17.25 +322m	長岡市			左	66			堤防高B 堤防断面B 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工			
	L96	長岡市		緑町	17.25 +322m	17.50 +82m	長岡市			左	106			堤防高B 漏水B		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工			
	L97	長岡市		大島町	17.50 +82m	18.25 +97m	長岡市			左	733			堤防高B		越水	積み土のう工			
	R39	燕市		五千石 ～ 大川津	0.00	-1.50	燕市			右	286			堤防高B 漏水B		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		大河津出張所	
R40	燕市		大川津	-1.25 -240m	-1.00 -391m	燕市			右	378			堤防高B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工、釜段工				
R41	長岡市		中条新田	-1.00 -214m	0.00	長岡市			右	1,308			堤防高B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工、釜段工				
R42	長岡市		中条新田	0.00	0.50 +61m	長岡市			右	474			堤防高B		越水	積み土のう工				
R43	長岡市		真野代新田	0.50 +61m	0.50 +208m	長岡市			右	147			堤防高B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工、釜段工				
R44	長岡市		中条	0.50 +208m	1.00	長岡市			右	308			堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工				



■ H31 信濃川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	R45	長岡市		中条	1.00	1.50 +54m	長岡市			右 590		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)	浸透	越水	積み土のう工	長岡出張所	
	R46	長岡市		中条	1.50 +54m	1.50 +202m	長岡市		右 148			堤防高B 漏水A(S58実績有) 法崩れ・すべりB(川裏)	浸透	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	R47	長岡市		中条	1.50 +202m	2.00	長岡市			右 251		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)	浸透	越水	積み土のう工		
	R48	長岡市		中条	2.00	2.00 +319m	長岡市			右 319		堤防高B 漏水B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	R49	長岡市		中条	2.00 +319m	2.00 +390m	長岡市		右 71			堤防高B 漏水A(S58実績有) 法崩れ・すべりB(川裏)	浸透	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	R50	長岡市		中条	2.00 +390m	2.00 +434m	長岡市			右 44		堤防高B、漏水B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	R51	長岡市		中条	2.00 +434m	2.50	長岡市			右 27		堤防高B 法崩れ・すべりB(川表) 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R52	長岡市		中条 ～ 並木新田	2.50	4.50	長岡市			右 2,055		堤防高B 法崩れ・すべりB(川表)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R53	長岡市		並木新田	4.50	4.75 +128m	長岡市			右 326		堤防高B		越水	積み土のう工		
	R54	長岡市		並木新田	4.75 +182m	5.00 +295m	長岡市			右 356		堤防高B		越水	積み土のう工		
	R55	長岡市		並木新田	5.00 +295m	5.50 +46m	長岡市		右 138			堤防高B 漏水A(S58実績有)	浸透	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	R56	長岡市		並木新田 ～ 長呂	5.50 +46m	7.00	長岡市			右 1,137		堤防高B		越水	積み土のう工		
	R57	長岡市		長呂	7.00	7.00 +101m	長岡市			右 101		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R58	長岡市		長呂	7.00 +101m	7.00 +102m	長岡市		右 1			堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏) 漏水A(S57実績有)	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R59	長岡市		長呂 ～ 脇川新田町	7.00 +102m	7.50 +200m	長岡市			右 645		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R60	長岡市		脇川新田町	7.50 +200m	8.50	長岡市			右 1,136		堤防高B 旧川跡 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	R61	長岡市		脇川新田町 ～ 天神町	8.50	10.50 +150m	長岡市			右 2,241		堤防高B 漏水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工、釜段工		
R62	長岡市		天神町	10.50 +150m	10.50 +167m	長岡市			右 17		堤防高B 漏水B		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工			

■ H31 信濃川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	R63	長岡市		天神町	10.50 +167m	10.75 +85m	長岡市	右 113		右 113		堤防高B		越水	積み土のう工	長岡出張所	
	R64	長岡市		天神町	10.75 +85m	10.75 +86m	長岡市	右 1	右 1			堤防高B 漏水A (S58実績有)	浸透	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	R65	長岡市		天神町	10.75 +86m	11.00 +50m	長岡市	右 155		右 155		堤防高B		越水	積み土のう工		
	R66	長岡市		黒津町	11.00 +50m	11.25	長岡市			右 275		堤防高B 漏水B		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	R67	長岡市		黒津町	11.25	11.25 +292m	長岡市			右 292		堤防高B		越水	積み土のう工		
	R68	長岡市		黒津町	11.25 +292m	11.25 +293m	長岡市		右 1			堤防高B 漏水A (S58実績有)	浸透	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	R69	長岡市		黒津町	11.25 +293m	12.00 +30m	長岡市			右 617		堤防高B		越水	積み土のう工		
	R70	長岡市		黒津町	12.00 +30m	12.00 +172m	長岡市			右 142		堤防高B、堤防断面B		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)		
	R71	長岡市		黒津町	12.00 +172m	12.00 +173m	長岡市		右 1			堤防高B 堤防断面B 漏水A (S58実績有)	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R72	長岡市		黒津町 ～ 中瀬	12.00 +173m	12.50 +347m	長岡市			右 743		堤防高B 堤防断面B		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)		
	R73	長岡市		中瀬	12.50 +347m	12.75 +19m	長岡市			右 218		堤防断面B		欠壊	シート張り工(木流し工)		
	R74	長岡市		寿	12.75 -103m	12.75 +44m	長岡市			右 147		堤防高B 堤防断面B		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)		
	R75	長岡市		黒津町 ～ 蔵王	12.00 +173m	13.50 +75m	長岡市			右 1,694		堤防高B		越水	積み土のう工		
	R76	長岡市		蔵王	14.00 +32m	14.00 +238m	長岡市			右 206		堤防高B		越水	積み土のう工		
	R77	長岡市		蔵王	14.00 +278m	14.25 +253m	長岡市			右 268		堤防高B		越水	積み土のう工		
	R78	長岡市		蔵王	14.50 +23m	14.75	長岡市			右 272		堤防高B		越水	積み土のう工		
	R79	長岡市		蔵王 ～ 西藏王	14.75	14.75 +248m	長岡市			右 248		堤防高B 漏水B		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
R80	長岡市		西藏王	14.75 +248m	14.75 +249m	長岡市		右 1			堤防高B 漏水A (S58実績有)	浸透	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工			

■ H31 信濃川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
信濃川	R81	長岡市		西藏王	14.75 +249m	15.00 +50m	長岡市			右 90		堤防高B 漏水B		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工	長岡 出張所		
	R82	長岡市		西藏王	15.00 +50m	15.25	長岡市			右 223		堤防高B		越水	積み土のう工			
	R83	長岡市		西藏王	15.25	15.25 + 1m	長岡市	右 1	右 1			堤防高B 漏水A (S58実績有)	浸透	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工			
	R84	長岡市		西藏王	15.25 + 1m	15.25 +14m	長岡市			右 13		堤防高B		越水	積み土のう工			
	R85	長岡市		西藏王	15.25 +14m	15.25 +34m	長岡市			右 20		堤防高B 特殊堤 堤防断面B		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)			
	R86	長岡市		西藏王	15.25 +34m	15.25 +118m	長岡市			右 84		堤防高B 堤防断面B 漏水B、特殊堤、陸間1ヶ所		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工			
	R87	長岡市		松葉	15.25 +151m	15.25 +184m	長岡市			右 33		堤防高B 堤防断面B 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工			
	R88	長岡市		松葉	15.25 +184m	15.50 +150m	長岡市			右 397		堤防高B 漏水B		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工			
	R89	長岡市		松葉	15.50 +150m	15.50 +188m	長岡市			右 38		堤防高B 堤防断面B 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工			
	R90	長岡市		松葉	15.50 +188m	15.50 +198m	長岡市			右 10		堤防断面B 漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工			
	R91	長岡市		水道町	15.50 +198m	15.50 +244m	長岡市			右 46		漏水B		漏水	月の輪工			
	R92	長岡市		水道町	15.50 +244m	16.00	長岡市			右 339		堤防高B 漏水B		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工			
	R93	長岡市		水道町	16.00	16.25 +90m	長岡市			右 260		堤防高B		越水	積み土のう工			
	R94	長岡市		水道町	16.25 +90m	16.50 +150m	長岡市			右 299		堤防高B 旧川跡		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工、金段工			
	R95	長岡市		水道町 ～ 中島	16.50 +150m	17.00	長岡市			右 212		堤防高B		越水	積み土のう工			
	R96	長岡市		中島 ～ 信濃	17.00	17.50	長岡市			右 379		堤防高B 漏水B		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工			
	R97	長岡市		信濃	17.50	17.50 + 1m	長岡市			右 1		堤防高B 漏水B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工			
	R98	長岡市		信濃	17.50 + 1m	17.50 +70m	長岡市			右 69		漏水B 法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工			

■ H31 信濃川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	R99	長岡市		信濃	17.50 +70m	17.50 +76m	長岡市			右 6		法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)月の輪工	長岡出張所	
	R100	長岡市		信濃 ～ 草生津	17.50 +76m	18.25 +329m	長岡市			右 1,059		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工)月の輪工		
	R101	長岡市		草生津	18.25 +329m	18.25 +456m	長岡市			右 127		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工)月の輪工		
	R102	長岡市		草生津	18.25 +456m	18.50	長岡市			右 45		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工)月の輪工		
	R103	長岡市		草生津～ 左近町 (太田川右岸)	18.50	19.00	長岡市			右 663		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工)月の輪工		
	R104	長岡市		左近町 (太田川右岸)	19.00	19.00 +71m	長岡市			右 71		堤防高B		越水	積み土のう工		
	R105	長岡市		左近町 (太田川左岸)	18.50 -134m	19.00 -115m	長岡市			右 663		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工)月の輪工		
	R106	長岡市		左近町 (太田川左岸)	19.00 -115m	19.00 -66m	長岡市			右 49		水衝・洗掘B 堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊漏水	ブロック投入工・蛇籠工 積み土のう工、月の輪工 シート張り工(木流し工)		
	R107	長岡市		左近町 (太田川左岸)	19.00 -66m	19.00	長岡市			右 66		法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)月の輪工		
	L98	長岡市		下山	19.50 +201m	19.75 +138m	長岡市			左 150		堤防高B		越水	積み土のう工	越路出張所	
	L99	長岡市		下山	20.00	20.25	長岡市			左 340		漏水B		漏水	月の輪工		
	L100	長岡市		下山 ～ 飯島	20.25	20.75	長岡市			左 608		堤防断面B 漏水B 旧川跡	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)月の輪工、釜段工		
	L101	長岡市		飯島	20.75	20.75 +80m	長岡市			左 80		法崩れ・すべりB(川表・川裏) 漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)月の輪工		
	L102	長岡市		飯島	20.75 +80m	21.25	長岡市			左 417		法崩れ・すべりB(川表・川裏)		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)月の輪工		
L103	長岡市		飯島 ～ 篠花	21.25	22.00 +200m	長岡市			左 893		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏)	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)月の輪工			
L104	長岡市		篠花	22.00 +200m	22.25	長岡市			左 21		法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)月の輪工			
L105	長岡市		篠花 ～ 浦	22.50	23.50	長岡市			左 1,155		漏水B		漏水	月の輪工			

■ H31 信濃川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	L106	長岡市		浦	23.50	24.25	長岡市			左 816		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工	越路 出張所	
	L107	長岡市		浦	24.25	24.25 +69m	長岡市			左 69		法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	L108	長岡市		浦	24.25 +178m	24.25 +206m	長岡市			左 28		法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	L109	長岡市		浦	24.25 +206m	25.00	長岡市			左 688		法崩れ・すべりB(川裏) 旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	L110	長岡市		釜ヶ島	25.00	25.25 +154m	長岡市			左 400		旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	L111	長岡市		釜ヶ島	25.25 +154m	25.50	長岡市			左 77		法崩れ・すべりB(川裏) 旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	L112	長岡市		釜ヶ島	25.50	25.75	長岡市			左 241		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	L113	長岡市		釜ヶ島	25.75	26.00	長岡市			左 242		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) 旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	L114	長岡市		釜ヶ島	26.00	27.00 +88m	長岡市			左 1,084		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	L115	小千谷市		五辺	27.00 +209m	27.25 +384m	小千谷市			左 434		漏水B 旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	L116	小千谷市		五辺	27.25 +384m	27.50 +76m	小千谷市			左 105		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	L117	小千谷市		五辺	27.50 +76m	27.75	小千谷市			左 298		漏水B		漏水	月の輪工		
	L118	小千谷市		五辺	27.75 +59m	27.75 +204m	小千谷市			左 145		旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	L119	小千谷市		五辺	27.75 +208m	28.00 +34m	小千谷市			左 38		堤防高B		越水	積み土のう工		
	L120	小千谷市		高梨	28.75	30.00	小千谷市			左 1,327		漏水B		漏水	月の輪工		
L121	小千谷市		三仏生	30.00	31.00 +80m	小千谷市			左 1,017		法崩れ・すべりB(川表・川裏)	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工			
L122	小千谷市		三仏生	31.00 +80m	31.00 +155m	小千谷市			左 75		堤防高B 法崩れ・すべりB(川表・川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工			
L123	小千谷市		千谷	32.00 +300m	32.50 +52m	小千谷市			左 356		堤防高B 旧川跡 漏水B	浸透	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工、釜段工			

■ H31 信濃川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
信濃川	L124	小千谷市		千谷	32.50 +52m	33.25	小千谷市			左 845		漏水B	浸透	漏水	月の輪工	越路出張所		
	L125	小千谷市		千谷川	33.25	33.25 +70m	小千谷市			左 70		漏水B 旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工			
	L126	小千谷市		千谷川	33.25 +70m	33.50 +107m	小千谷市			左 181		漏水B		漏水	月の輪工			
	L127	小千谷市		千谷川	33.50 +107m	33.75 +200m	小千谷市			左 340		堤防高B 漏水B		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工			
	L128	小千谷市		千谷川	33.75 +200m	34.00	小千谷市			左 45		堤防高B 特殊堤 漏水		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工			
	L129	小千谷市		千谷川	34.00	34.25 +169m	小千谷市			左 410		堤防高B 特殊堤、陸開7箇所		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)			
	L130	小千谷市		元町	34.25 +169m	34.25 +201m	小千谷市	左 32	左 32			堤防高A 特殊堤		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)			
	L131	小千谷市		元町	34.25 +201m	34.75	小千谷市			左 352		堤防高B 特殊堤、陸開5箇所		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)			
	L132	小千谷市		上片貝	37.50 +291m	38.00 +22m	小千谷市		左 299			堤防高A 法崩れ・すべりB(川裏) H28堤防完成		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工			
	L133	小千谷市		上片貝	38.00 +22m	39.00 +238m	小千谷市		左 1,142			堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏) H28堤防完成		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工			
	L134	小千谷市		西川口	40.00 +272m	41.00 +174m	小千谷市		左 987			堤防高A 堤防断面A		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)			
	L135	小千谷市		卯ノ木	43.50 +292m	44.00	小千谷市		左 401			堤防高A 堤防断面B		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)	十日町出張所		
	L136	小千谷市		卯ノ木	44.00	45.00 +97m	小千谷市		左 364			堤防高A 堤防断面A		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)			
	L137	小千谷市		真人	50.50 +102m	50.50 +198m	小千谷市		左 96			堤防高A 堤防断面A 旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工			
	L138	小千谷市		真人	50.50 +198m	51.50 +207m	小千谷市		左 894			堤防高A 堤防断面B		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)			
	L139	小千谷市		真人	53.00 +47m	53.00 +185m	小千谷市		左 138			堤防高A 堤防断面A		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)			
L140	小千谷市		真人	53.00 +185m	53.50 +253m	小千谷市		左 489			堤防高A、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工				
L141	小千谷市		真人	53.50 +253m	54.00 +100m	小千谷市		左 230			堤防高A、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工				

■ H31 信濃川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	L142	小千谷市		真人	54.00 +100m	54.50 +63m	小千谷市		左 416			堤防高A、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工	十日町出張所	
	L143	小千谷市		真人	54.50 +63m	54.50 +423m	小千谷市		左 360			堤防高A、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B、旧川跡	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	L144	小千谷市		真人	54.50 +423m	54.50 +428m	小千谷市		左 5			堤防高A 堤防断面B 漏水B、旧川跡	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	L145	小千谷市		根深	54.50 +456m	55.00 +358m	小千谷市		左 425			堤防高A、堤防断面B 漏水B 旧川跡	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	L146	小千谷市		根深	55.00 +358m	55.00 +383m	小千谷市		左 25			堤防高A 堤防断面A		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)		
	L147	十日町市		木落	56.50 +352m	56.50 +400m	十日町市		左 48			堤防高B 堤防断面A		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)		
	L148	十日町市		木落	56.50 +400m	56.50 +439m	十日町市		左 39			堤防高A 堤防断面A		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)		
	L149	十日町市		木落	56.50 +439m	56.50 +520m	十日町市		左 81			堤防高A 水衝・洗掘A 旧川跡	侵食	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 ブロック投入工・蛇籠工 月の輪工、釜段工		
	L150	十日町市		木落	56.50 +520m	56.50 +525m	十日町市		左 5			堤防高A 旧川跡		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工、釜段工		
	L151	十日町市		木落	56.50 +525m	56.50 +629m	十日町市			左 104		堤防高B 旧川跡		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工、釜段工		
	L152	十日町市		木落	56.50 +629m	57.00	十日町市				左 31	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	L153	十日町市		木落	57.00	57.00 +490m	十日町市			左 540		堤防断面B 旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	L154	十日町市		木落	57.50	57.50 +232m	十日町市			左 232		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏) 漏水B	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	L155	十日町市		木落	57.50 +232m	57.50 +497m	十日町市			左 265		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏) 漏水B	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		木落災害復旧
	L156	十日町市		木落	57.50 +497m	58.00	十日町市			左 60		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏) 水衝・洗掘B、漏水B	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) ブロック投入工・蛇籠工 月の輪工		
	L157	十日町市		木落	58.00	58.00 +50m	十日町市			左 50		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏) 水衝・洗掘B、旧川跡、漏水B	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) ブロック投入工・蛇籠工 月の輪工、釜段工		
	L158	十日町市		木落	58.00 +50m	58.50	十日町市			左 409		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏) 旧川跡、漏水B	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	L159	十日町市		木落	58.50	59.00 +151m	十日町市			左 567		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏) 漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		

■ H31 信濃川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
信濃川	L160	十日町市		小根岸	59.00 +195m	59.00 +215m	十日町市			左 20		堤防断面B		欠壊	シート張り工(木流し工)	十日町出張所		
	L161	十日町市		小根岸	59.00 +215m	59.50	十日町市			左 300		堤防断面B 水衝・洗掘B		欠壊	シート張り工(木流し工) ブロック投入工・蛇籠工			洗掘進行
	L162	十日町市		小根岸	59.50	59.50 +351m	十日町市			左 351		堤防断面B		欠壊	シート張り工(木流し工)			
	L163	十日町市		小根岸	59.50 +351m	59.50 +365m	十日町市		左 14			堤防断面A		欠壊	シート張り工(木流し工)			
	L164	十日町市		沖立	59.50 +365m	60.00 +27m	十日町市		左 238			堤防高A 堤防断面A		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)			
	L165	十日町市		沖立	60.00 +27m	60.00 +337m	十日町市			左 310		堤防断面B 旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工			
	L166	十日町市		沖立	60.00 +337m	60.50 +418m	十日町市			左 495		堤防高B 堤防断面B 旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工			
	L167	十日町市		沖立	60.50 +418m	60.50 +458m	十日町市			左 40		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工			
	L168	十日町市		沖立	60.50 +458m	61.00 +330m	十日町市			左 381		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工			
	L169	十日町市		沖立	61.00 +330m	62.00	十日町市			左 636		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表) 漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工			
	L170	十日町市		沖立	62.00	62.00 +186m	十日町市			左 186		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表)		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工			
	L171	十日町市		沖立	62.00 +186m	62.00 +483m	十日町市			左 297		堤防高B 堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工			
	L172	十日町市		上新井	62.00 +483m	62.00 +598m	十日町市		左 115			堤防高A 堤防断面A		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)			
	L173	十日町市		上新井	62.00 +598m	62.00 +605m	十日町市			左 7		堤防高B 堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工			
	L174	十日町市		上新井	62.00 +605m	63.00 +44m	十日町市			左 590		堤防高B 堤防断面B 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工			
	L175	十日町市		上新井	63.00 +44m	63.00 +174m	十日町市			左 130		堤防断面B 漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工			
	L176	十日町市		上新井	63.00 +174m	63.00 +217m	十日町市			左 43		堤防高B 堤防断面B 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工			
L177	十日町市		上新井	63.00 +217m	63.00 +263m	十日町市		左 46			堤防高A 堤防断面A		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)				



■ H31 信濃川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	L178	十日町市		上新井	63.00 +263m	63.50 +310m	十日町市			左	599			越水 欠壊	積み土のうエ シート張り工(木流し工)	十日町出張所	
	L179	十日町市		浅河原	64.50 +586m	64.50 +762m	十日町市		左	176				越水 欠壊	積み土のうエ シート張り工(木流し工)		
	L180	十日町市		浅河原	64.50 +762m	65.00 +446m	十日町市			左	458			越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	L181	十日町市		浅河原	65.00 +446m	65.00 +473m	十日町市		左	27				越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	L182	十日町市		浅河原	65.00 +473m	65.50	十日町市		左	108				越水 欠壊	積み土のうエ シート張り工(木流し工)		
	L183	十日町市		浅河原	65.50	65.50 +22m	十日町市		左	22				越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	L184	十日町市		浅河原	65.50 +22m	65.50 +281m	十日町市			左	259			越水 欠壊 漏水	積み土のうエ、月の輪工 シート張り工(木流し工) ブロック投入工・蛇籠工		
	L185	十日町市		高島	66.00 +455m	66.00 +508m	十日町市		左	53				越水 欠壊	積み土のうエ シート張り工(木流し工)		
	L186	十日町市		高島	66.00 +508m	66.50 +344m	十日町市			左	415			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	L187	十日町市		高島	66.50 +344m	66.50 +444m	十日町市			左	100			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	L188	十日町市		高島	66.50 +444m	67.50 +15m	十日町市			左	478			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	L189	十日町市		高島	67.50 +15m	67.50 +170m	十日町市			左	155			越水 欠壊 漏水	積み土のうエ、月の輪工 シート張り工(木流し工)		
	L190	十日町市		高島	67.50 +170m	67.50 +344m	十日町市			左	174			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	L191	十日町市		高島	67.50 +344m	68.00 +30m	十日町市			左	170			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	L192	十日町市		高島	68.00 +30m	68.50 +102m	十日町市			左	585			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	L193	十日町市		姿	69.50 +515m	70.00 +96m	十日町市			左	131			越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	L194	十日町市		姿	70.00 +96m	70.00 +214m	十日町市			左	118			越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工		
L195	十日町市		堀之内	72.00 +96m	72.00 +153m	十日町市		左	57				越水 欠壊	積み土のうエ シート張り工(木流し工)			

■ H31 信濃川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
信濃川	L196	十日町市		堀之内	72.00 +153m	72.00 +291m	十日町市			左	138		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏) 漏水B	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工	十日町 出張所	
	L197	十日町市		堀之内	72.00 +291m	72.50 +382m	十日町市			左	682		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏) 漏水B	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	L198	十日町市		宮中	72.50 +406m	73.50	十日町市			左	518		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏) 漏水B	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	L199	十日町市		宮中	73.50	73.50 +139m	十日町市			左	139		堤防断面B		欠壊	シート張り工(木流し工)		
	L200	十日町市		宮中	73.50 +139m	74.00 +99m	十日町市			左	249		堤防高B 堤防断面B		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)		
	L201	十日町市		宮中	74.00 +99m	74.00 +237m	十日町市			左	138		堤防断面B		欠壊	シート張り工(木流し工)		
R108	長岡市		左近町	18.50 -93m	18.75	長岡市			右	378		法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工	越路 出張所		
R109	長岡市		左近町	18.75	19.00	長岡市			右	282		法崩れ・すべりB(川裏) 旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工			
R110	長岡市		左近町 ~大宮町	19.00	19.50	長岡市			右	537		漏水B		漏水	月の輪工			
R111	長岡市		大宮町	19.50	19.50 +190m	長岡市			右	190		漏水B 旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工			
R112	長岡市		大宮町	19.50 +190m	19.75 +68m	長岡市			右	98		堤防高B 漏水B 旧川跡		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工、釜段工			
R113	長岡市		大宮町	19.75 +68m	19.75 +80m	長岡市			右	12		漏水B 旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工			
R114	長岡市		大宮町	19.75 +165m	20.00 +22m	長岡市			右	62		漏水B		漏水	月の輪工			
R115	長岡市		大宮町	20.00 +22m	20.25 +91m	長岡市			右	230		堤防高B 漏水B		越水 漏水	積み土のう工 月の輪工			
R116	長岡市		大宮町 ~ 水梨町	20.25 +91m	21.00 +80m	長岡市			右	579		堤防高B 堤防断面B 漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工			
R117	長岡市		水梨町	21.00 +80m	21.50 +18m	長岡市			右	573		堤防高B 堤防断面B 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工			
R118	長岡市		前島町	21.50 +18m	22.00	長岡市			右	517		堤防断面B 漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工			

■ H31 信濃川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	R119	長岡市		前島町	22.00	22.25 +50m	長岡市			右 333		堤防断面B		欠壊	シート張り工(木流し工)	越路出張所	
	R120	長岡市		前島町	22.25 +50m	22.25 +150m	長岡市			右 100		堤防断面B 旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	R121	長岡市		前島町	22.25 +150m	23.25	長岡市			右 860		堤防断面B 漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R122	長岡市		青島町	23.25	23.50	長岡市			右 181		堤防断面B 漏水B 旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	R123	長岡市		青島町	23.50	24.00 +142m	長岡市			右 576		堤防断面B 漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R124	長岡市		浦	24.00 +142m	24.25	長岡市			右 153		漏水B		漏水	月の輪工		
	R125	長岡市		浦	24.25	24.25 +155m	長岡市			右 155		法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R126	長岡市		浦	24.25 +155m	25.25 +125m	長岡市			右 888		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R127	長岡市		釜ヶ島	25.25 +125m	25.50	長岡市			右 150		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	R128	長岡市		釜ヶ島	25.50	26.00 +95m	長岡市			右 622		法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B、旧川跡	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	R129	長岡市		岩野仲島	26.75	27.00	長岡市			右 251		旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R130	長岡市		岩野仲島	27.00	27.00 +134m	長岡市			右 134		法崩れ・すべりB(川裏) 旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	R131	長岡市		岩野仲島	27.00 +134m	27.75	長岡市			右 354		法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B 旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	R132	長岡市		岩野仲島 ～ 三俵野	27.75	29.25 +246m	長岡市			右 1,998		法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R133	長岡市		三俵野	29.25 +246m	29.50	長岡市			右 11		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R134	小千谷市		ひ生	31.00 +117m	31.50 +103m	小千谷市		右 627			堤防断面A		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)		
R135	小千谷市		ひ生	31.50 +103m	32.25 +64m	小千谷市		右 572			堤防高B 堤防断面A		欠壊	シート張り工(木流し工)			
R136	小千谷市		ひ生	32.25 +64m	32.25 +130m	小千谷市		右 66			堤防高A 堤防断面A		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)			

■ H31 信濃川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	R137	小千谷市		東栄	34.00	34.25	小千谷市				右 251	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工	十日町出張所	
	R138	小千谷市		東栄	34.25 +218m	34.25 +261m	小千谷市			右 43		堤防高B		越水	積み土のう工		
	R139	小千谷市		東栄	34.75 +220m	35.00 + 3m	小千谷市			右 14		堤防高B		越水	積み土のう工		
	R140	長岡市		川口 牛ヶ島新田	39.00 +535m	40.00 +155m	長岡市			右 725		堤防高B		越水	積み土のう工		
	R141	長岡市		西川口	42.00	42.00 +49m	長岡市			右 49		堤防高B 堤防断面B		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)		
	R142	長岡市		西川口	42.00 +49m	42.00 +342m	長岡市	右 293				堤防高A 堤防断面B		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)		
	R143	小千谷市		川井	44.50 +596m	45.00	小千谷市	右 102				堤防高A 堤防断面A 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R144	小千谷市		川井	45.00	45.00 +422m	小千谷市	右 422				堤防高A 堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R145	小千谷市		川井	45.00 +422m	45.00 +655m	小千谷市	右 233				堤防高A、堤防断面A 法崩れ・すべりB(川裏) 旧川跡	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	R146	小千谷市		川井	45.00 +655m	45.50 +20m	小千谷市		右 80			堤防高B、旧川跡 法崩れ・すべりB(川裏) H28堤防完成	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	R147	小千谷市		川井	45.50 +20m	45.50 +220m	小千谷市	右 200				堤防高A、堤防断面B、水衝・洗掘B 法崩れ・すべりB(川裏) 旧川跡、H28堤防暫定	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工 シート張り工(木流し工) ブロック投入工・蛇籠工		
	R148	小千谷市		川井	45.50 +220m	45.50 +300m	小千谷市	右 80				堤防高A、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) 水衝・洗掘B、H28堤防暫定	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、月の輪工 シート張り工(木流し工) ブロック投入工・蛇籠工		
	R149	小千谷市		川井	45.50 +300m	45.50 +388m	小千谷市	右 88				堤防高A、堤防断面A 法崩れ・すべりB(川裏) H29堤防暫定	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R150	小千谷市		川井	45.50 +388m	46.00 +107m	小千谷市	右 200				堤防高A、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) H28堤防暫定	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R151	小千谷市		川井	46.00 +107m	46.00 +287m	小千谷市	右 180				堤防高A、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) H29堤防暫定		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
R152	小千谷市		川井	46.00 +287m	46.50 +104m	小千谷市	右 257				堤防高A、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工			
R153	小千谷市		川井	46.50 +104m	46.50 +336m	小千谷市	右 232				堤防高A、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) H28堤防暫定		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工			
R154	小千谷市		岩沢	51.00 +163m	51.00 +270m	小千谷市	右 107				堤防高A 堤防断面A 水衝・洗掘B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、 ブロック投入工・蛇籠工、 月の輪工、釜段工			

■ H31 信濃川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	R155	小千谷市		岩沢	51.00 +270m	51.50 -50m	小千谷市		右 180			堤防高A 堤防断面A		越水 欠壊	積み土のうエ シート張り工(木流し工)	十日町 出張所	
	R156	小千谷市		岩沢	51.50 -50m	51.50 +30m	小千谷市		右 80			堤防高A 堤防断面A、水衝・洗掘B		越水 欠壊	積み土のうエ シート張り工(木流し工)、 ブロック投入工、蛇籠工		
	R157	小千谷市		岩沢	51.50 +30m	52.50	小千谷市		右 896			堤防高A 堤防断面A		越水 欠壊	積み土のうエ シート張り工(木流し工)		
	R158	小千谷市		岩沢	52.50	53.00 +207m	小千谷市		右 546			堤防高A 堤防断面B		越水 欠壊	積み土のうエ シート張り工(木流し工)		
	R159	十日町市		下条	56.00 +543m	56.00 +706m	十日町市		右 163			堤防高A 堤防断面A		越水 欠壊	積み土のうエ シート張り工(木流し工)		
	R160	十日町市		下条	56.00 +706m	56.50 +67m	十日町市			右 169		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏) 旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	R161	十日町市		下条	56.50 +67m	56.50 +175m	十日町市			右 108		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏) 水衝・洗掘B		越水 欠壊 漏水	積み土のうエ、月の輪工 シート張り工(木流し工) ブロック投入工・蛇籠工		
	R162	十日町市		下条	56.50 +175m	56.50 +280m	十日町市			右 105		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R163	十日町市		下条	56.50 +280m	57.50 +294m	十日町市			右 886		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏)		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R164	十日町市		下条	57.50 +294m	57.50 +433m	十日町市			右 139		堤防断面B		欠壊	シート張り工(木流し工)		
	R165	十日町市		下条 ～ 中新田	57.50 +433m	58.00 + 3m	十日町市			右 48		堤防高B 堤防断面B		越水 欠壊	積み土のうエ シート張り工(木流し工)		
	R166	十日町市		中新田	58.00 + 3m	58.00 +44m	十日町市		右 41			堤防高A 堤防断面A		越水 欠壊	積み土のうエ シート張り工(木流し工)		
	R167	十日町市		上新田	58.00 +385m	58.00 +462m	十日町市		右 77			堤防高A 堤防断面A 旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	R168	十日町市		上新田	58.00 +462m	58.00 +527m	十日町市			右 65		堤防高B 堤防断面B 旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	R169	十日町市		上新田	58.00 +527m	58.50 +15m	十日町市			右 140		堤防断面B 旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	R170	十日町市		上新田	58.50 +15m	58.50 +215m	十日町市				右 200	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R171	十日町市		中条北原	59.00 +140m	59.00 +187m	十日町市		右 47			堤防高A 堤防断面A		越水 欠壊	積み土のうエ シート張り工(木流し工)		
R172	十日町市		中条北原	59.00 +187m	59.00 +574m	十日町市		右 387			堤防高A 堤防断面B		越水 欠壊	積み土のうエ シート張り工(木流し工)			

■ H31 信濃川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	R173	十日町市		中条北原	59.00 +574m	59.00 +577m	十日町市		右 3			堤防高A		越水	積み土のう工	十日町出張所	
	R174	十日町市		中条鴨田	59.00 +577m	59.00 +586m	十日町市			右 9		堤防高B		越水	積み土のう工		
	R175	十日町市		中条鴨田	60.00 +120m	60.00 +212m	十日町市		右 92			堤防高A 堤防断面A 旧川跡		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)		
	R176	十日町市		中条鴨田	60.00 +212m	60.00 +389m	十日町市		右 177			水衝・洗掘A 旧川跡	侵食	欠壊 漏水	ブロック投入工、蛇籠工 月の輪工、釜段工		
	R177	十日町市		中条鴨田	60.00 +389m	60.50	十日町市		右 173			堤防高B 水衝・洗掘A	侵食	越水 欠壊	積み土のう工 ブロック投入工・蛇籠工		
	R178	十日町市		中条鴨田	60.50	60.50 +250m	十日町市		右 250			堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B、水衝・洗掘A	浸透 侵食	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工		
	R179	十日町市		中条鴨田	60.50 +250m	60.50 +604m	十日町市			右 354		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R180	十日町市		中条鴨田	60.50 +604m	61.00 +50m	十日町市			右 150		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B、旧川跡	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	R181	十日町市		中条鴨田	61.00 +50m	61.00 +69m	十日町市			右 19		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R182	十日町市		中条鴨田	61.00 +69m	61.00 +250m	十日町市			右 181		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R183	十日町市		中条鴨田	61.00 +250m	61.00 +267m	十日町市			右 17		堤防高B 堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R184	十日町市		中条鴨田	61.00 +267m	61.50 +167m	十日町市			右 388		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R185	十日町市		中条鴨田～ 四日町新田	61.50 +167m	61.50 +192m	十日町市			右 25		法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R186	十日町市		四日町新田	61.50 +192m	62.00 +149m	十日町市			右 450		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R187	十日町市		四日町新田	62.00 +149m	62.00 +312m	十日町市			右 163		堤防断面B		欠壊	シート張り工(木流し工)		
	R188	十日町市		四日町新田	62.00 +312m	62.50 +407m	十日町市			右 640		堤防高B 堤防断面B		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)		
	R189	十日町市		島	62.50 +519m	63.00 +23m	十日町市			右 31		堤防高B		越水	積み土のう工		
	R190	十日町市		島	63.00 +343m	63.00 +397m	十日町市			右 54		堤防高B		越水	積み土のう工		

■ H31 信濃川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	R191	十日町市		島	63.00 +431m	63.00 +518m	十日町市			右 87		堤防高B 堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊	積み土のうエ シート張り工(木流し工)	十日町出張所	
	R192	十日町市		島	63.00 +518m	63.50	十日町市			右 100		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) 旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	R193	十日町市		島	63.50	63.50 +250m	十日町市			右 250		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏) 旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	R194	十日町市		島	63.50 +250m	63.50 +309m	十日町市			右 59		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	R195	十日町市		島	63.50 +309m	64.00	十日町市			右 192		法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	R196	十日町市		島	64.00	64.00 +30m	十日町市			右 30		法崩れ・すべりB(川裏) 旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	R197	十日町市		島	64.00 +30m	64.00 +128m	十日町市			右 98		法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R198	十日町市		島	64.00 +128m	64.50 +159m	十日町市			右 480		法崩れ・すべりB(川裏) 水衝・洗掘B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工 ブロック投入工・蛇籠工		
	R199	十日町市		島	64.50 +159m	64.50 +285m	十日町市			右 126		漏水B 法崩れ・すべりB(川裏) 水衝・洗掘B、H28堤防完成		欠壊 漏水	月の輪工 シート張り工(木流し工) ブロック投入工・蛇籠工		
	R200	十日町市		島	64.50 +285m	64.50 +301m	十日町市			右 16		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) 水衝・洗掘B		欠壊 漏水	月の輪工 シート張り工(木流し工) ブロック投入工・蛇籠工		
	R201	十日町市		高山	64.50 +301m	64.50 +371m	十日町市			右 70		法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R202	十日町市		高山	64.50 +371m	65.00 +204m	十日町市			右 284		法崩れ・すべりB(川裏)		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R203	十日町市		高山	65.00 +204m	65.00 +220m	十日町市			右 16		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 漏水 欠壊	積み土のうエ 月の輪工 シート張り工(木流し工)		
	R204	十日町市		高山	65.00 +220m	65.00 +418m	十日町市			右 198		堤防高B 法崩れ・すべりB(川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	R205	十日町市		高山	65.00 +418m	65.00 +425m	十日町市			右 7		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) 旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	R206	十日町市		城之古	65.50 + 3m	65.50 +77m	十日町市		右 74			堤防高A 堤防断面A		越水 欠壊	積み土のうエ シート張り工(木流し工)		
	R207	十日町市		城之古	65.50 +77m	65.50 +227m	十日町市			右 150		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B		漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R208	十日町市		城之古	65.50 +227m	65.50 +296m	十日町市			右 69		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川裏) 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のうエ シート張り工(木流し工) 月の輪工		

■ H31 信濃川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	R209	十日町市		城之古	65.50 +296m	65.50 +350m	十日町市			右 54		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表) 漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工	十日町出張所	
	R210	十日町市		城之古	65.50 +350m	65.50 +429m	十日町市			右 79		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表)		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R211	十日町市		城之古	65.50 +429m	66.00 +226m	十日町市			右 344		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表) 漏水B	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R212	十日町市		城之古	66.00 +226m	66.00 +338m	十日町市			右 112		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏) 漏水B	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工 ブロック投入工・蛇籠工		
	R213	十日町市		城之古	66.00 +338m	66.50 +362m	十日町市			右 501		堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏) 漏水B、水衝・洗掘B	浸透	欠壊 漏水	月の輪工 シート張り工(木流し工) ブロック投入工・蛇籠工		
	R214	十日町市		城之古	66.50 +362m	66.50 +431m	十日町市			右 69		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏) 漏水B、水衝・洗掘B	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、月の輪工 シート張り工(木流し工) ブロック投入工・蛇籠工		
	R215	十日町市		城之古	66.50 +431m	66.50 +434m	十日町市			右 3		堤防高B 法崩れ・すべりB(川表・川裏) 漏水B	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、月の輪工 シート張り工(木流し工) ブロック投入工・蛇籠工		
	R216	十日町市		城之古	66.50 +434m	67.00 +13m	十日町市			右 35		法崩れ・すべりB(川表・川裏) 漏水B	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R217	十日町市		城之古	67.00 +13m	67.00 +120m	十日町市			右 107		堤防高B、堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏) 漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R218	十日町市		城之古	67.00 +120m	67.00 +554m	十日町市			右 434		堤防高B 堤防断面B 法崩れ・すべりB(川表・川裏)		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工		
	R219	十日町市		小黒沢	67.50 +428m	67.50 +586m	十日町市		右 158			堤防高A 堤防断面A		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)		
	R220	十日町市		小黒沢	67.50 +586m	68.00 +79m	十日町市		右 186			堤防高A 堤防断面B		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)		
	R221	十日町市		小黒沢	68.00 +79m	68.00 +122m	十日町市			右 43		堤防高B 堤防断面B		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)		
	R222	十日町市		小黒沢	68.00 +122m	68.00 +505m	十日町市			右 383		堤防断面B		欠壊	シート張り工(木流し工)		
	R223	十日町市		小黒沢	68.00 +505m	68.50 +31m	十日町市		右 65			堤防高B 堤防断面A		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)		
	R224	十日町市		太田島	70.00 +250m	70.00 +317m	十日町市		右 67			堤防高A 堤防断面A 水衝・洗掘A	侵食	越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工) ブロック投入工・蛇籠工		
	R225	十日町市		太田島	70.00 +317m	70.50	十日町市		右 250			堤防高B 堤防断面B 水衝・洗掘A	侵食	越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工) ブロック投入工・蛇籠工		
R226	十日町市		太田島	70.50	70.50 +415m	十日町市			右 415		堤防高B		越水	積み土のう工			



■ H31 信濃川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	R227	十日町市		太田島	71.00 +11m	71.00 +154m	十日町市			右 143		堤防高B		越水	積み土のう工	十日町出張所	
	R228	十日町市		水沢	71.00 +204m	71.00 +263m	十日町市			右 59		堤防高B		越水	積み土のう工		
	R229	十日町市		水沢	71.00 +263m	71.00 +466m	十日町市			右 203		堤防高B 堤防断面B		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)		
	R230	十日町市		水沢	71.00 +466m	71.50 +140m	十日町市			右 200		堤防高B 堤防断面B 旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工(木流し工) 月の輪工、釜段工		
	R231	十日町市		水沢	71.50 +140m	71.50 +335m	十日町市			右 195		堤防高B 堤防断面B		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)		
	R232	十日町市		水沢	71.50 +335m	71.50 +377m	十日町市			右 42		堤防高B		越水	積み土のう工		
	R233	十日町市		水沢	72.00 +233m	72.00 +305m	十日町市			右 72		堤防高B		越水	積み土のう工		
	R234	十日町市		水沢	72.00 +305m	72.50 +89m	十日町市			右 255		堤防高B 堤防断面B		越水 欠壊	積み土のう工 シート張り工(木流し工)		
						信濃川計	左岸小計	43	6,393	52,577	829						
							箇所数	2	40	157	4						
							右岸小計	281	8,771	49,579	702						
							箇所数	5	54	177	3						
							本川計	324	15,164	102,156	1,531						
							箇所数	7	94	334	7						

国土交通省		大河津分水路計			
	左岸小計	11	113	7,246	0
	箇所数	1	4	23	0
	右岸小計	11	837	5,776	0
	箇所数	1	10	28	0
	延長合計	22	950	13,022	0
	箇所合計	2	14	51	0
	中流 - 1 計	0	90	19,868	253
	箇所数	0	7	62	1
	右岸小計	270	363	22,798	0
	箇所数	4	9	60	0
	延長合計	270	453	42,666	253
	箇所合計	4	16	122	1

■ H31 信濃川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考							
		郡市	町村	大字	始点	終点																		
																			中流 - 2 計	左岸小計	32	6,190	25,463	576
																				箇所数	1	29	72	3
																				右岸小計	0	7,571	21,005	702
																				箇所数	0	35	89	3
																				延長合計	32	13,761	46,468	1,278
																			箇所合計	1	64	161	6	
																			中流 計	左岸小計	32	6,280	45,331	829
																				箇所数	1	36	134	4
																				右岸小計	270	7,934	43,803	702
																				箇所数	4	44	149	3
																				延長合計	302	14,214	89,134	1,531
																			箇所合計	5	80	283	7	
																			信濃川 計	左岸小計	43	6,393	52,577	829
																				箇所数	2	40	157	4
右岸小計	281	8,771	49,579	702																				
箇所数	5	54	177	3																				
合計	324	15,164	102,156	1,531																				
箇所数	7	94	334	7																				