

■ R2魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	L1	長岡市		西川口	0.75 -75m	1.00	長岡市				左 345	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工	堀之内出張所	
	L2	長岡市		西川口	1.25 +38m	1.25 +73m	長岡市			左 35		越水B		越水	積み土のう工		
	L3	長岡市		西川口	1.25 +73m	1.25 +88m	長岡市	左 15		左 15		越水B、特殊堤		越水、欠壊	積み土のう工、シート張り工(木流し工)		
	L4	長岡市		西川口	1.25 +88m	1.50	長岡市			左 130		越水B		越水	積み土のう工		
	L5	長岡市		西川口	1.50	1.50 +39m	長岡市			左 39		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L6	長岡市		西川口	1.50 +39m	2.00 +154m	長岡市			左 526		越水B、堤体漏水B、旧川跡		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L7	長岡市		西川口	2.00 +154m	2.50	長岡市			左 373		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L8	長岡市		西川口	2.50	2.50 +65m	長岡市			左 65		越水B		越水	積み土のう工		
	L9	長岡市		西川口	2.50 +65m	2.50 +82m	長岡市		左 17			越水A		越水	積み土のう工		
	L10	長岡市		川口和南津	3.00 +437m	3.00 +446m	長岡市			左 9		越水B		越水	積み土のう工		
	L11	長岡市		川口和南津	3.00 +446m	4.00	長岡市		左 839			越水A		越水	積み土のう工		
	L12	長岡市		川口和南津	4.00 +23m	4.00 +116m	長岡市			左 93		越水B		越水	積み土のう工		
	L13	長岡市		川口和南津	4.00 +238m	4.25 +127m	長岡市			左 182		越水B		越水	積み土のう工		
	L14	魚沼市		下島	6.00 +245m	6.25 +126m	魚沼市			左 180		越水B		越水	積み土のう工		
	L15	魚沼市		下島	6.25 +126m	6.50 +64m	魚沼市			左 160		越水B、旧川跡		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	L16	魚沼市		下島～下新田	6.50 +64m	6.75 +213m	魚沼市			左 390		越水B		越水	積み土のう工		
	L17	魚沼市		下新田	7.00 +80m	7.00 +135m	魚沼市				左 55	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	L18	魚沼市		下新田	7.00 +135m	7.25	魚沼市			左 127		越水B、旧川跡		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		

■ R2魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	L19	魚沼市		下新田	7.25	7.50	魚沼市			左 261		越水B		越水	積み土のう工	堀之内出張所	
	L20	魚沼市		下新田	7.50	7.50 +113m	魚沼市			左 113		越水B、堤体漏水B	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	L21	魚沼市		下新田	7.50 +113m	7.75 +185m	魚沼市			左 368		堤体漏水B	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L22	魚沼市		下新田 ～徳田	7.75 +185m	8.00 +57m	魚沼市			左 146		堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	L23	魚沼市		徳田	8.00 +57m	8.00 +175m	魚沼市			左 118		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L24	魚沼市		徳田	8.00 +175m	8.25 +125m	魚沼市			左 168		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	L25	魚沼市		徳田	8.25 +125m	8.25 +145m	魚沼市		左 20			越水B、堤体漏水B、水衝・洗掘A	侵食	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	L26	魚沼市		徳田	8.25 +145m	8.25 +195m	魚沼市		左 50			越水B、堤体漏水B、水衝・洗掘A、 旧川跡	侵食	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工、釜段工		
	L27	魚沼市		徳田	8.25 +195m	8.50 +28m	魚沼市			左 58		越水B、堤体漏水B、水衝・洗掘B、 旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工、釜段工		
	L28	魚沼市		徳田	8.50 +28m	8.50 +30m	魚沼市			左 2		越水B、堤体漏水B、水衝・洗掘B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	L29	魚沼市		徳田	8.50 +30m	8.50 +133m	魚沼市		左 103			越水B、堤体漏水B、水衝・洗掘A	侵食	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	L30	魚沼市		徳田	8.50 +133m	8.50 +192m	魚沼市		左 59			越水B、堤体漏水B、水衝・洗掘A、 旧川跡	侵食	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工、釜段工		
	L31	魚沼市		徳田	8.50 +192m	8.75 +135m	魚沼市		左 181			越水B、堤体漏水B、水衝・洗掘A	侵食	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	L32	魚沼市		徳田～ 和長島	8.75 +135m	8.75 +188m	魚沼市			左 53		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	L33	魚沼市		和長島	8.75 +188m	8.75 +199m	魚沼市			左 11		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L34	魚沼市		和長島	8.75 +199m	9.00	魚沼市			左 37		堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
L35	魚沼市		和長島	9.00	9.00 +134m	魚沼市			左 134		基盤漏水B、旧川跡	浸透	漏水	月の輪工、釜段工			
L36	魚沼市		和長島	9.00 +134m	9.50	魚沼市			左 334		基盤漏水B	浸透	漏水	月の輪工、釜段工			

■ R2魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	L37	魚沼市		和長島	9.50	9.50 +50m	魚沼市			左 50		基盤漏水B、水衝・洗掘B		漏水欠壊	月の輪工、釜段工、ブロック投入工・蛇籠工	堀之内出張所	
	L38	魚沼市		和長島	9.50 +50m	9.75 +73m	魚沼市			左 250		基盤漏水B		漏水	月の輪工、釜段工		
	L39	魚沼市		堀之内	9.75 +154m	9.75 +186m	魚沼市			左 32		越水B		越水	積み土のう工		
	L40	魚沼市		堀之内	10.00 +184m	10.25 +61m	魚沼市			左 109		越水B		越水	積み土のう工		
	L41	魚沼市		堀之内	10.25 +182m	10.50 +217m	魚沼市			左 301		越水B		越水	積み土のう工		
	L42	魚沼市		堀之内	10.75 +105m	11.00 +218m	魚沼市			左 311		越水B		越水	積み土のう工		
	L43	魚沼市		堀之内	11.25 + 3m	11.25 +28m	魚沼市			左 25		越水B		越水	積み土のう工		
	L44	魚沼市		堀之内	11.25 +28m	11.25 +57m	魚沼市		左 29			越水A		越水	積み土のう工		
	L45	魚沼市		堀之内	11.25 +57m	11.25 +175m	魚沼市			左 118		越水B、旧川跡		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	L46	魚沼市		堀之内	11.25 +175m	11.25 +190m	魚沼市				左 15	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	L47	魚沼市		堀之内	11.25 +190m	11.25 +202m	魚沼市		左 12			水衝・洗掘A、旧川跡	侵食	欠壊漏水	ブロック投入工・蛇籠工、月の輪工、釜段工		
	L48	魚沼市		堀之内	11.25 +202m	11.25 +204m	魚沼市		左 2			越水B、水衝・洗掘A、旧川跡	侵食	越水欠壊漏水	積み土のう工、ブロック投入工・蛇籠工、月の輪工、釜段工		
	L49	魚沼市		堀之内	11.25 +204m	11.25 +220m	魚沼市		左 16			水衝・洗掘A、旧川跡	侵食	欠壊漏水	ブロック投入工・蛇籠工、月の輪工、釜段工		
	L50	魚沼市		堀之内 ～大石	11.25 +220m	11.50 +30m	魚沼市				左 59	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	L51	魚沼市		大石	11.50 +30m	11.50 +59m	魚沼市			左 29		越水B、旧川跡		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	L52	魚沼市		大石	11.50 +59m	12.00 +21m	魚沼市			左 493		越水B		越水	積み土のう工		
L53	魚沼市		青島	13.75 +162m	14.00	魚沼市			左 100		水衝・洗掘B		欠壊	ブロック投入工・蛇籠工			
L54	魚沼市		青島	14.00 +54m	14.00 +88m	魚沼市			左 34		越水B		越水	積み土のう工			

■ R2魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	L55	魚沼市		青島	14.25 +42m	14.75 +47m	魚沼市				左 491	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工	堀之内出張所	
	L56	魚沼市		青島	15.00	16.50 +70m	魚沼市			左 1493		堤体漏水B、基盤漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L57	魚沼市		伊勢島	16.50 +70m	16.50 +75m	魚沼市			左 5		堤体漏水B、基盤漏水B、水衝・洗掘B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工、ブロック投入工・蛇籠工		
	L58	魚沼市		伊勢島	16.50 +75m	16.50 +170m	魚沼市			左 95		水衝・洗掘B		欠壊	ブロック投入工・蛇籠工		
	L59	南魚沼市		五箇	17.65 +117m	17.85	南魚沼市		左 124			越水A、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L60	南魚沼市		五箇	17.85	17.85 +12m	南魚沼市		左 12			越水A、堤体漏水B、旧川跡		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L61	南魚沼市		五箇	17.85 +12m	18.05	南魚沼市			左 207		堤体漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L62	南魚沼市		五箇	18.05	18.45 +87m	南魚沼市			左 488		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L63	南魚沼市		五箇	18.45 +87m	18.45 +183m	南魚沼市			左 96		堤体漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L64	南魚沼市		五箇	18.45 +183m	19.05 +103m	南魚沼市			左 491		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L65	南魚沼市		五箇	19.05 +103m	19.05 +166m	南魚沼市			左 63		堤体漏水B、水衝・洗掘B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工		
	L66	南魚沼市		五箇	19.05 +166m	19.45 +26m	南魚沼市			左 295		越水B、堤体漏水B、水衝・洗掘B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工		
	L67	南魚沼市		町屋	19.45 +26m	19.85 +93m	南魚沼市			左 475		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L68	南魚沼市		町屋	19.85 +93m	19.85 +117m	南魚沼市			左 24		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L69	南魚沼市		町屋	19.85 +117m	19.85 +171m	南魚沼市			左 54		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L70	南魚沼市		町屋	19.85 +171m	19.85 +180m	南魚沼市		左 9			越水A、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L71	南魚沼市		浦佐	20.65 +40m	20.65 +156m	南魚沼市				左 116	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
L72	南魚沼市		浦佐	20.65 +156m	20.65 +166m	南魚沼市			左 10		越水B、旧川跡		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工			

■ R2魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
魚野川	L73	南魚沼市		浦佐	20.65 +166m	21.05 +118m	南魚沼市			左 375		越水B		越水	積み土のう工	堀之内出張所		
	L74	南魚沼市		浦佐	21.05 +118m	21.05 +149m	南魚沼市		左 31			越水A		越水	積み土のう工			
	L75	南魚沼市		浦佐	21.05 +149m	21.05 +151m	南魚沼市			左 2		越水B、旧川跡		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工			
	L76	南魚沼市		浦佐	21.05 +151m	21.26 +129m	南魚沼市			左 231		旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工			
	L77	南魚沼市		浦佐	21.26 +199m	21.85	南魚沼市			左 395		越水B		越水	積み土のう工			
	L78	南魚沼市		浦佐	21.85	21.85 +10m	南魚沼市			左 10		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工			
	L79	南魚沼市		浦佐	21.85 +10m	22.05 +75m	南魚沼市			左 256		越水B、堤体漏水B、水衝・洗掘B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工			
	L80	南魚沼市		浦佐	22.05 +75m	22.05 +127m	南魚沼市			左 52		堤体漏水B、水衝・洗掘B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工			
	L81	南魚沼市		浦佐	22.05 +127m	22.25 +83m	南魚沼市			左 133		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工			
	L82	南魚沼市		浦佐	22.25 +83m	22.65 +28m	南魚沼市			左 343		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工			
	L83	南魚沼市		芹田	22.65 +55m	22.65 +195m	南魚沼市			左 140		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工			
	L84	南魚沼市		芹田	22.65 +195m	22.65 +199m	南魚沼市			左 4		越水B、堤体漏水B、水衝・洗掘B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工			
	L85	南魚沼市		芹田	22.65 +199m	22.65 +237m	南魚沼市			左 38		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工			
	L86	南魚沼市		芹田	22.65 +237m	22.85 +16m	南魚沼市			左 40		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工			
	L87	南魚沼市		芹田	22.85 +16m	22.85 +30m	南魚沼市			左 14		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工			
	L88	南魚沼市		芹田	22.85 +30m	23.05 +108m	南魚沼市			左 286		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工			
	L89	南魚沼市		芹田	23.05 +108m	23.25 +92m	南魚沼市			左 186		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工			
L90	南魚沼市		芹田	23.25 +92m	23.45	南魚沼市			左 126		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工				

■ R2魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	L91	南魚沼市		九日町	23.45	23.45 +77m	南魚沼市		左 77			越水A、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工	堀之内 出張所	
	L92	南魚沼市		九日町	23.45 +77m	23.45 +100m	南魚沼市			左 23		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L93	南魚沼市		九日町	23.45 +100m	23.45 +150m	南魚沼市			左 50		堤体漏水B、水衝・洗掘B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	L94	南魚沼市		九日町	23.45 +150m	23.65	南魚沼市			左 65		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L95	南魚沼市		九日町	23.65	23.65 +50m	南魚沼市		左 50			堤体漏水B、水衝・洗掘A	侵食	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	L96	南魚沼市		九日町	23.65 +50m	24.25 +77m	南魚沼市			左 586		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L97	南魚沼市		九日町	24.25 +106m	24.45	南魚沼市			左 94		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L98	南魚沼市		九日町	24.45	24.45 + 4m	南魚沼市			左 4		堤体漏水B、水衝・洗掘B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	L99	南魚沼市		九日町	24.45 + 4m	24.45 +143m	南魚沼市			左 139		越水B、堤体漏水B、水衝・洗掘B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	L100	南魚沼市		九日町	24.45 +143m	24.65 +26m	南魚沼市		左 92			越水A、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	L101	南魚沼市		九日町	24.65 +26m	24.65 +109m	南魚沼市			左 83		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	L102	南魚沼市		九日町	24.65 +109m	24.85 +120m	南魚沼市			左 216		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L103	南魚沼市		九日町	24.85 +120m	24.85 +171m	南魚沼市			左 51		堤体漏水B、水衝・洗掘B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	L104	南魚沼市		九日町	24.85 +171m	25.45 +54m	南魚沼市			左 499		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L105	南魚沼市		今町	25.45 +54m	25.65 +65m	南魚沼市		左 205			堤体漏水B、水衝・洗掘A	侵食	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	L106	南魚沼市		今町	25.65 +65m	25.65 +137m	南魚沼市			左 72		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L107	南魚沼市		今町	25.65 +137m	25.85 +100m	南魚沼市		左 150			堤体漏水B、水衝・洗掘A	侵食	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	L108	南魚沼市		今町	25.85 +100m	26.05 +15m	南魚沼市			左 103		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		

■ R2魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	L109	南魚沼市		今町	26.05 +15m	26.25 +148m	南魚沼市			左 335		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工	堀之内 出張所	
	L110	南魚沼市		今町	26.25 +148m	26.45 +63m	南魚沼市		左 141		越水A、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工			
	L111	南魚沼市		五日町	26.45 +63m	26.45 +192m	南魚沼市			左 129		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	L112	南魚沼市		五日町	26.45 +192m	26.85 +174m	南魚沼市			左 378		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L113	南魚沼市		五日町	26.85 +174m	27.45 +162m	南魚沼市			左 618		越水B、堤体漏水B	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	L114	南魚沼市		五日町	27.45 +162m	27.65 +34m	南魚沼市		左 99			越水B、堤体漏水B、水衝・洗掘A	浸透、侵食	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	L115	南魚沼市		五日町	27.65 +34m	27.65 +140m	南魚沼市		左 106			堤体漏水B、水衝・洗掘A	浸透、侵食	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	L116	南魚沼市		五日町	27.65 +140m	28.05	南魚沼市			左 219		堤体漏水B	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R1	長岡市		東川口	0.00	0.00 +113m	長岡市		右 113			越水A		越水	積み土のう工	堀之内 出張所	
	R2	長岡市		東川口	0.00 +113m	0.00 +280m	長岡市			右 167		越水B		越水	積み土のう工		
	R3	長岡市		東川口	0.50 +29m	0.50 +252m	長岡市				右 223	特殊堤		欠壊	シート張り工(木流し工)		
	R4	長岡市		東川口	0.50 +252m	0.75	長岡市			右 15		越水B、特殊堤		越水 欠壊	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	R5	長岡市		東川口	0.75	0.75 +67m	長岡市			右 67		越水B、堤体漏水B、特殊堤		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	R6	長岡市		東川口	0.75 +67m	0.75 +71m	長岡市			右 4		越水B、堤体漏水B、旧川跡、 特殊堤		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	R7	長岡市		東川口	0.75 +71m	1.00 +39m	長岡市			右 253		堤体漏水B、旧川跡、特殊堤		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R8	長岡市		東川口	1.00 +39m	1.00 +164m	長岡市			右 125		堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
R9	長岡市		東川口	1.00 +164m	1.25 +27m	長岡市			右 97		越水B、堤体漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工			

■ R2魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	R10	長岡市		東川口	1.25 +27m	1.25 +60m	長岡市			右 33		越水B、堤体漏水B、旧川跡、特殊堤		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工	堀之内 出張所	
	R11	長岡市		東川口	1.25 +60m	1.25 +74m	長岡市			右 14		越水B、堤体漏水B、水衝・洗掘B、 旧川跡、特殊堤		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工、釜段工		
	R12	長岡市		東川口	1.25 +74m	1.25 +97m	長岡市			右 23		越水B、堤体漏水B、旧川跡、 特殊堤		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	R13	長岡市		東川口	1.25 +97m	1.50	長岡市			右 157		越水B、堤体漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	R14	長岡市		東川口	1.50	1.50 +114m	長岡市			右 114		越水B		越水	積み土のう工		
	R15	魚沼市		新道島	5.75 +128m	5.75 +219m	魚沼市		右 91			越水A、基盤漏水B		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R16	魚沼市		新道島	5.75 +219m	6.00	魚沼市			右 347		越水B、基盤漏水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R17	魚沼市		新道島	6.00	6.25	魚沼市			右 183		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R18	魚沼市		新道島	6.25	6.75 +155m	魚沼市			右 498		越水B		越水	積み土のう工		
	R19	魚沼市		新道島	7.00 +32m	7.00 +134m	魚沼市			右 102		越水B		越水	積み土のう工		
	R20	魚沼市		竜光	7.25 +258m	7.75 +130m	魚沼市			右 512		越水B		越水	積み土のう工		
	R21	魚沼市		竜光	7.75 +130m	7.75 +198m	魚沼市			右 68		越水B、基盤漏水B		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R22	魚沼市		竜光	7.75 +198m	8.00 +217m	魚沼市			右 248		基盤漏水B		漏水	月の輪工、釜段工		
	R23	魚沼市		竜光	8.00 +217m	8.25 +145m	魚沼市			右 203		越水B、基盤漏水B		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R24	魚沼市		向島	8.25 +177m	8.25 +278m	魚沼市			右 101		越水B、基盤漏水B		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R25	魚沼市		向島	8.25 +278m	8.25 +323m	魚沼市		右 45			越水A、基盤漏水B		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R26	魚沼市		向島	8.25 +323m	8.25 +335m	魚沼市			右 12		越水B、基盤漏水B		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
R27	魚沼市		向島	8.25 +335m	8.50 +136m	魚沼市			右 137		基盤漏水B		漏水	月の輪工、釜段工			

■ R2 魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	R28	魚沼市		向島	8.50 +136m	8.50 +203m	魚沼市			右 67		越水B、基盤漏水B		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工	堀之内出張所	
	R29	魚沼市		向島	8.50 +203m	8.75 +76m	魚沼市			右 138		越水B、基盤漏水B、旧川跡	浸透	越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	R30	魚沼市		向島 ~桜又	8.75 +76m	8.75 +148m	魚沼市			右 72		越水B、基盤漏水B	浸透	越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	R31	魚沼市		桜又	8.75 +148m	8.75 +205m	魚沼市			右 57		越水B、基盤漏水B、水衝・洗掘B	浸透	越水漏水 欠壊	積み土のう工、月の輪工、釜段工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	R32	魚沼市		桜又	8.75 +205m	9.00	魚沼市			右 58		基盤漏水B、水衝・洗掘B	浸透	漏水 欠壊	月の輪工、釜段工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	R33	魚沼市		桜又	9.00	9.00 +10m	魚沼市			右 10		水衝・洗掘B		欠壊	ブロック投入工・蛇籠工		
	R34	魚沼市		桜又	9.00 +93m	9.00 +140m	魚沼市	右 47	右 47			水衝・洗掘A	侵食	欠壊	ブロック投入工・蛇籠工		
	R35	魚沼市		桜又	9.00 +140m	9.25	魚沼市	右 123	右 123			水衝・洗掘A、旧川跡	侵食	欠壊 漏水	ブロック投入工・蛇籠工、 月の輪工、釜段工		
	R36	魚沼市		桜又	9.25	9.25 +17m	魚沼市	右 17	右 17			堤体漏水B、水衝・洗掘A、旧川跡	侵食	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工、釜段工		
	R37	魚沼市		桜又	9.25 +17m	9.25 +170m	魚沼市	右 153	右 153			堤体漏水B、水衝・洗掘A	侵食	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	R38	魚沼市		桜又	9.25 +170m	9.75 +16m	魚沼市			右 343		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R39	魚沼市		桜又	9.75 +16m	9.75 +25m	魚沼市			右 9		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	R40	魚沼市		根小屋	9.75 +54m	9.75 +105m	魚沼市			右 51		越水B、水衝・洗掘B		越水 欠壊	積み土のう工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	R41	魚沼市		根小屋	9.75 +105m	9.75 +130m	魚沼市	右 25	右 25			越水A、水衝・洗掘B		越水 欠壊	積み土のう工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	R42	魚沼市		根小屋	9.75 +130m	9.75 +223m	魚沼市			右 93		越水A		越水	積み土のう工		
	R43	魚沼市		根小屋	9.75 +223m	10.00	魚沼市			右 24		越水B		越水	積み土のう工		
R44	魚沼市		根小屋	10.00	10.00 +266m	魚沼市			右 266		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工			
R45	魚沼市		根小屋	10.00 +266m	10.25 +34m	魚沼市			右 53		越水A、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工			

■ R2魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	R46	魚沼市		根小屋	10.25 +34m	10.25 +52m	魚沼市			右 18		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工	堀之内 出張所	
	R47	魚沼市		根小屋	10.25 +52m	10.25 +188m	魚沼市			右 136		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R48	魚沼市		根小屋	10.25 +188m	10.50 +271m	魚沼市			右 340		越水B、堤体漏水B	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	R49	魚沼市		根小屋	10.50 +271m	10.75 + 8m	魚沼市			右 10		堤体漏水B	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R50	魚沼市		根小屋 ~田戸	10.75 + 8m	11.50 +31m	魚沼市			右 709		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	R51	魚沼市		田戸	11.50 +31m	11.50 +54m	魚沼市			右 23		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R52	魚沼市		田戸	11.50 +54m	11.50 +55m	魚沼市			右 1		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	R53	魚沼市		田戸	11.50 +55m	11.50 +63m	魚沼市			右 8		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R54	魚沼市		田戸	11.50 +63m	11.75 +75m	魚沼市			右 250		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	R55	魚沼市		田戸	11.75 +75m	11.75 +140m	魚沼市			右 65		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R56	魚沼市		田戸	11.75 +140m	12.00 +18m	魚沼市			右 111		堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R57	魚沼市		田戸	12.00 +18m	12.50 +38m	魚沼市			右 602		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R58	魚沼市		四日町	12.50 +225m	12.75 +30m	魚沼市			右 120		水衝・洗掘B		欠壊	ブロック投入工・蛇籠工		
	R59	魚沼市		四日町	12.75 +63m	12.75 +70m	魚沼市	右 7		右 7		越水B		越水	積み土のう工		
	R60	魚沼市		四日町	12.75 +108m	12.75 +180m	魚沼市				右 72	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R61	魚沼市		四日町	13.25 +247m	13.50 +220m	魚沼市			右 270		基盤漏水B		漏水	月の輪工、釜段工		
R62	魚沼市		四日町	13.50 +220m	13.75 +91m	魚沼市			右 102		越水B、基盤漏水B		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工			
R63	魚沼市		四日町	13.75 +91m	13.75 +113m	魚沼市			右 22		越水B、基盤漏水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工			

■ R2魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	R64	魚沼市		四日町	13.75 +113m	13.75 +153m	魚沼市			右 40		基盤漏水B、旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工	堀之内出張所	
	R65	魚沼市		四日町	13.75 +153m	13.75 +269m	魚沼市			右 116		基盤漏水B		漏水	月の輪工、釜段工		
	R66	魚沼市		古新田	13.75 +322m	14.00 +209m	魚沼市			右 267		基盤漏水B		漏水	月の輪工、釜段工		
	R67	魚沼市		古新田	14.00 +209m	14.25 +180m	魚沼市			右 211		基盤漏水B、旧川跡	浸透	漏水	月の輪工、釜段工		
	R68	魚沼市		古新田	14.25 +180m	14.75	魚沼市			右 331		基盤漏水B	浸透	漏水	月の輪工、釜段工		
	R69	魚沼市		古新田	14.75	14.75 +122m	魚沼市			右 122		堤体漏水B、基盤漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	R70	魚沼市		古新田	14.75 +122m	14.75 +240m	魚沼市			右 118		堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	R71	魚沼市		古新田	14.75 +240m	15.00 +226m	魚沼市			右 261		堤体漏水B、基盤漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	R72	魚沼市		伊勢島	15.00 +257m	15.25 +15m	魚沼市			右 40		堤体漏水B、基盤漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	R73	魚沼市		伊勢島	15.25 +15m	15.25 +47m	魚沼市			右 32		堤体漏水B、基盤漏水B、水衝・洗掘B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工、ブロック投入工・蛇籠工		
	R74	魚沼市		伊勢島	15.25 +47m	15.25 +59m	魚沼市			右 12		水衝・洗掘B		欠壊	ブロック投入工・蛇籠工		
	R75	魚沼市		伊勢島	15.25 +59m	15.25 +106m	魚沼市			右 47		堤体漏水B、基盤漏水B、水衝・洗掘B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工、ブロック投入工・蛇籠工		
	R76	魚沼市		伊勢島	15.25 +106m	15.50 +30m	魚沼市			右 218		堤体漏水B、基盤漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	R77	魚沼市		伊勢島	15.50 +30m	15.75 +100m	魚沼市			右 325		堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	R78	魚沼市		伊勢島	15.75 +100m	15.75 +150m	魚沼市			右 50		堤体漏水B、基盤漏水B、水衝・洗掘B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工、ブロック投入工・蛇籠工		
	R79	魚沼市		伊勢島	15.75 +150m	15.75 +159m	魚沼市			右 9		堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	R80	魚沼市		伊勢島	15.75 +159m	16.00	魚沼市			右 111		堤体漏水B、基盤漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
R81	魚沼市		伊勢島	16.00	16.00 +100m	魚沼市			右 100		基盤漏水B		漏水	月の輪工、釜段工			

■ R2魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
魚野川	R82	魚沼市		伊勢島	16.00 +297m	16.25 + 1m	魚沼市				右 3	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工	堀之内出張所		
	R83	魚沼市		虫野	16.75 +124m	17.00	魚沼市				右 133	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工			
	R84	魚沼市		虫野	17.00 +128m	17.25	魚沼市			右 122		越水B		越水	積み土のう工			
	R85	魚沼市		十日町	17.25 +42m	17.45	魚沼市			右 193		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工			
	R86	魚沼市		十日町	17.65	18.05 +113m	魚沼市				右 502	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工			
	R87	魚沼市		十日町	18.05 +113m	18.05 +129m	魚沼市			右 16		水衝・洗掘B、旧川跡		欠壊漏水	ブロック投入工・蛇籠工、月の輪工、釜段工			
	R88	魚沼市		十日町	18.05 +129m	18.25 +18m	魚沼市				右 82	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工			
	R89	魚沼市		十日町	18.25 +18m	18.45 +143m	魚沼市		右 321			水衝・洗掘A、旧川跡	侵食	欠壊漏水	ブロック投入工・蛇籠工、月の輪工、釜段工			
	R90	魚沼市		十日町	18.45 +143m	18.65	魚沼市				右 38	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工			
	R91	魚沼市		十日町	18.65	18.65 +49m	魚沼市			右 49		堤体漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工			
	R92	魚沼市		十日町 ～岡新田	18.65 +49m	18.85 +103m	魚沼市			右 280		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工			
	R93	魚沼市		岡新田	18.85 +103m	18.85 +166m	魚沼市			右 63		堤体漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工			
	R94	魚沼市		岡新田	18.85 +166m	19.05 +74m	魚沼市			右 121		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工			
	R95	魚沼市		岡新田	19.05 +74m	19.05 +181m	魚沼市			右 107		堤体漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工			
	R96	魚沼市		岡新田	19.05 +181m	19.25 + 9m	魚沼市			右 25		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工			
	R97	魚沼市		岡新田	19.25 + 9m	19.65 +29m	魚沼市			右 408		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工			
	R98	魚沼市		岡新田	19.65 +29m	19.65 +127m	魚沼市			右 98		越水B、堤体漏水B、旧川跡		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工			
R99	魚沼市		岡新田	19.65 +127m	19.85 +47m	魚沼市			右 117		越水B、堤体漏水B、水衝・洗掘B、旧川跡		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工、釜段工				

■ R2魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	R100	魚沼市		岡新田	19.85 +47m	19.85 +50m	魚沼市			右 3		堤体漏水B、水衝・洗掘B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工、ブロック投入工・蛇籠工	堀之内出張所	
	R101	魚沼市		岡新田	19.85 +50m	19.85 +111m	魚沼市			右 61		堤体漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	R102	南魚沼市		天王町	20.25	20.25 +166m	南魚沼市			右 166		越水B		越水	積み土のう工		
	R103	南魚沼市		天王町	20.45 +17m	20.65 +151m	南魚沼市			右 306		越水B		越水	積み土のう工		
	R104	南魚沼市		天王町	20.85 +66m	20.85 +133m	南魚沼市			右 67		旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R105	南魚沼市		天王町	20.85 +162m	21.05 +19m	南魚沼市			右 40		旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R106	南魚沼市		天王町	21.05 +19m	21.05 +24m	南魚沼市			右 5		越水B、旧川跡		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	R107	南魚沼市		天王町	21.05 +24m	21.05 +64m	南魚沼市			右 40		越水B		越水	積み土のう工		
	R108	南魚沼市		天王町	21.05 +64m	21.05 +116m	南魚沼市			右 52		越水B、旧川跡		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	R109	南魚沼市		天王町	21.05 +116m	21.05 +172m	南魚沼市			右 56		旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R110	南魚沼市		天王町	21.26 +148m	21.45 +87m	南魚沼市			右 120		越水B		越水	積み土のう工		
	R111	南魚沼市		天王町	21.45 +87m	21.45 +155m	南魚沼市			右 68		越水B、水衝・洗掘B		越水欠壊	積み土のう工、ブロック投入工・蛇籠工		
	R112	南魚沼市		天王町	21.45 +155m	21.65 +40m	南魚沼市			右 79		水衝・洗掘B		欠壊	ブロック投入工・蛇籠工		
	R113	南魚沼市		鰻島	22.25 +193m	22.25 +235m	南魚沼市			右 42		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R114	南魚沼市		鰻島	22.25 +235m	22.45 +160m	南魚沼市		右 182			越水A、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R115	南魚沼市		鰻島～海士ヶ島新田	22.45 +160m	22.65 +132m	南魚沼市			右 163		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R116	南魚沼市		海士ヶ島新田	22.65 +132m	23.85 +98m	南魚沼市			右 1170		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B	浸透	越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
R117	南魚沼市		海士ヶ島新田～柳古新田	24.05 +130m	24.25	南魚沼市			右 101		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工			

■ R2魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	R118	南魚沼市		柳古新田	24.25	24.25 + 3m	南魚沼市		右 3			越水A、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工	堀之内出張所	
	R119	南魚沼市		柳古新田	24.25 + 3m	24.25 + 100m	南魚沼市		右 97			越水A、堤体漏水B、水衝・洗掘A	侵食	越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工		
	R120	南魚沼市		今町新田	24.25 + 100m	24.25 + 227m	南魚沼市		右 127			越水B、堤体漏水B、水衝・洗掘A	侵食	越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工		
	R121	南魚沼市		今町新田	24.25 + 227m	24.45 + 135m	南魚沼市			右 231		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R122	南魚沼市		今町新田 ～ 水尾新田	24.45 + 135m	26.25 + 70m	南魚沼市			右 1748		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R123	南魚沼市		水尾新田	26.25 + 70m	26.25 + 79m	南魚沼市	右 9		右 9		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R124	南魚沼市		水尾新田	26.25 + 79m	26.25 + 90m	南魚沼市	右 11	右 11			越水B、堤体漏水B、水衝・洗掘A	侵食	越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工		
	R125	南魚沼市		水尾新田	26.25 + 90m	26.25 + 95m	南魚沼市		右 5			堤体漏水B、水衝・洗掘A	侵食	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工		
	R126	南魚沼市		水尾新田	26.25 + 95m	26.45 + 9m	南魚沼市		右 116			越水B、堤体漏水B、水衝・洗掘A	侵食	越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工		
	R127	南魚沼市		水尾新田	26.45 + 9m	26.45 + 100m	南魚沼市			右 91		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R128	南魚沼市		水尾新田	26.45 + 100m	26.45 + 185m	南魚沼市			右 85		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R129	南魚沼市		水尾新田	26.45 + 185m	26.65 + 75m	南魚沼市		右 87			堤体漏水B、水衝・洗掘A	侵食	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工		
	R130	南魚沼市		水尾新田	26.65 + 75m	26.65 + 150m	南魚沼市		右 75			越水B、堤体漏水B、水衝・洗掘A	侵食	越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工		
	R131	南魚沼市		水尾新田	26.65 + 150m	26.65 + 200m	南魚沼市			右 50		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R132	南魚沼市		水尾新田	26.65 + 200m	26.85	南魚沼市		右 53			越水A、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
R133	南魚沼市		水尾新田	26.85	26.85 + 185m	南魚沼市			右 185		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工			
R134	南魚沼市		水尾新田	26.85 + 185m	27.45 + 128m	南魚沼市			右 522		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工			
R135	南魚沼市		水尾新田	27.45 + 128m	27.65 + 13m	南魚沼市			右 68		越水B、堤体漏水B	浸透	越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工			

■ R2魚野川重要水防箇所

河川名	新番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	R136	南魚沼市		水尾新田	27.65 +13m	28.05	南魚沼市			右 393		堤体漏水B	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工	堀之内出張所	
						魚野川 計	左岸小計	15	2,424	15,839	1,312						
							箇所数	1	23	86	7						
							右岸小計	392	1,837	17,136	1,216						
							箇所数	8	21	105	10						
							魚野川計	407	4,261	32,975	2,528						
							箇所数計	9	44	191	17						
						信濃川 計	信濃川計	55	12,020	95,829	4,048						
							箇所数計	4	68	347	21						
						全区間 計	全区間計	462	16,281	128,804	6,576						
							箇所数計	13	112	538	38						