

R2水防上危険な構造物一覧表

| 河川名 | 新番号 | 位 置 | | | 距離標 | 管理団体 | 構造物名 | 現 態 | 予想される危険 | 対策水防工法 | 備考 |
|--------|-----|------|----|------------|----------------|--------|------------------|------------------------|----------------|--------|----|
| | | 郡市 | 町村 | 大字 | | | | | | | |
| 分大水河路津 | 1 | 燕市 | — | 渡部 | 5.40 + 140m | 新潟県 | 渡部橋 | 余裕高不足 径間長不足 | セキ上 | 積み土のう工 | B |
| | 2 | 燕市 | — | 北曾根 | 1.60 + 150m | JR東日本 | JR越後線鉄橋 | 余裕高不足 径間長不足 | セキ上 | 積み土のう工 | A |
| | 3 | 長岡市 | — | 寺泊 敦ヶ曾根 | 0.80 | 国土交通省 | 大河津橋 | 余裕高不足 | セキ上 | 積み土のう工 | B |
| | 4 | 燕市 | — | 五千石 | 0.40 | 国土交通省 | 可動堰管理橋 | 余裕高不足 | セキ上 | 積み土のう工 | B |
| 信濃川 | 5 | 長岡市 | — | 与板町与板 | 4.50 + 515m | 新潟県 | 与板橋 | 余裕高不足 径間長不足 | セキ上 | 積み土のう工 | B |
| | 6 | 長岡市 | — | 渡場町 | 14.00 + 200m | 新潟県 | 藏王橋 | 余裕高不足 | セキ上 | 積み土のう工 | B |
| | 7 | 長岡市 | — | 千秋 | 16.00 + 40m | 国土交通省 | 長岡大橋 | 余裕高不足 | セキ上 | 積み土のう工 | B |
| | 8 | 長岡市 | — | 千秋 | 17.35 + 50m | 新潟県 | 大手大橋 | 余裕高不足 | セキ上 | 積み土のう工 | B |
| | 9 | 長岡市 | — | 向島 | 18.00 + 130m | 新潟県 | 長生橋 | 余裕高不足 | セキ上 | 積み土のう工 | B |
| | 10 | 長岡市 | — | 下山町 | 右 19.50 - 18m | 大宮排水組合 | 大宮排水樋管 | 門柱無・護岸無・ 管理橋無・遮水矢板無 | 浸水・漏水 ・堤防欠陥 | 積み土のう工 | A |
| | 11 | 長岡市 | — | 青島町 | 右 23.75 + 20m | 青島排水組合 | 青島排水樋管 | 管理橋無・木製ゲート 出水時操作不能 | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 12 | 長岡市 | — | 浦 | 24.00 + 130m | JR東日本 | (上り線) JR信越線橋梁 | 径間長不足 | セキ上 | 積み土のう工 | B |
| | 13 | 長岡市 | — | 妙見町 | 右 29.50 + 11m | 不明 | 妙見No.1号排水 | ゲート無し | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 14 | 長岡市 | — | 妙見町 | 右 29.50 + 118m | 不明 | 妙見No.2号排水 | ゲート無し | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 15 | 長岡市 | — | 妙見町 | 右 29.75 - 160m | 不明 | 妙見No.3号排水 | ゲート無し | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 16 | 長岡市 | — | 妙見町 | 右 29.75 - 37m | 不明 | 妙見No.4号排水 | ゲート無し | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 17 | 小千谷市 | — | 三仏生 | 左 31.25 - 70m | 不明 | 三仏生No.1排水 | ゲート無し | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 18 | 小千谷市 | — | 三仏生 | 左 31.50 + 19m | 不明 | 三仏生No.2排水 | ゲート無し | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 19 | 小千谷市 | — | 横渡 | 右 31.50 + 8m | 不明 | 国道横断No.1排水 | ゲート不良・開閉不能 | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 20 | 小千谷市 | — | 横渡 | 右 31.75 | 不明 | 国道横断No.2排水 | ゲート不良・開閉不能 | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 21 | 小千谷市 | — | 横渡 | 右 31.75 + 50m | 不明 | 国道横断No.3排水 | ゲート不良・開閉不能 | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 22 | 小千谷市 | — | 三仏生 | 32.00 + 100m | 国土交通省 | 小千谷大橋 | 余裕高不足 | セキ上 | 積み土のう工 | B |
| | 23 | 小千谷市 | — | 横渡 | 右 32.00 + 150m | 不明 | 国道横断No.4排水 | 鋼製フランプゲート 不良・開閉不良 | 浸水 | 積み土のう工 | A |

R2水防上危険な構造物一覧表

| 河川名 | 新番号 | 位置 | | | 距離標 | 管理団体 | 構造物名 | 現況 | 予想される危険 | 対策水防工法 | 備考 |
|-----|-----|------|----|-------|----------------|----------|------------|----------------|---------|--------|----|
| | | 郡市 | 町村 | 大字 | | | | | | | |
| 信濃川 | 24 | 小千谷市 | — | 横渡 | 右 32.25 + 110m | 不明 | 国道横断No.5排水 | ゲート不良・開閉不能 | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 25 | 小千谷市 | — | ひ生 | 右 32.50 + 30m | 不明 | ひ生No.1排水 | ゲート無し | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 26 | 小千谷市 | — | 元町 | 34.25 + 180m | 新潟県 | 旭橋 | 余裕高不足 径間長不足 | セキ上 | 積み土のう工 | B |
| | 27 | 長岡市 | — | 西川口 | 40.00 + 400m | 長岡市 | 牛ヶ島大橋 | 余裕高不足 | セキ上 | 積み土のう工 | B |
| | 28 | 小千谷市 | — | 川井 | 右 45.00 + 400m | 国土交通省 | 川井第二排水樋管 | フラップゲート | 浸水 | 積み土のう工 | B |
| | 29 | 小千谷市 | — | 時之島 | 49.50 + 90m | 新潟県 | 魚沼橋 | 余裕高不足 径間長不足 | セキ上 | 積み土のう工 | B |
| | 30 | 小千谷市 | — | 桜木 | 右 50.00 - 30m | 桜木土地改良区 | 久保田排水路 | ゲート無し | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 31 | 小千谷市 | — | 岩沢 | 右 51.50 + 350m | 岩沢土地改良組合 | 岩沢暗渠 | フラップゲート | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 32 | 十日町市 | — | 木落 | 57.50 + 470m | 新潟県 | 栄橋 | 余裕高不足 径間長不足 | セキ上 | 積み土のう工 | B |
| | 33 | 十日町市 | — | 中新田 | 右 57.50 + 460m | 十日町市 | 中新田排水樋管 | 門柱無・管理橋無 | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| 魚野川 | 1 | 長岡市 | — | 西川口 | 左 0.50 | 川口町土地改良区 | 西川口中新田排水樋管 | 出水時ゲート閉門不能 | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 2 | 長岡市 | — | 西川口 | 左 1.00 + 11m | 長岡市 | 前里幹線排水樋管 | 出水時ゲート閉門不能 | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 3 | 長岡市 | — | 西川口 | 1.25 + 85m | JR東日本 | JR飯山線橋梁 | 径間長不足 | セキ上 | 積み土のう工 | B |
| | 4 | 長岡市 | — | 西川口 | 左 1.25 + 100m | 長岡市 | 西川口排水樋管 | 出水時ゲート閉門不能 | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 5 | 長岡市 | — | 西川口 | 左 2.00 + 100m | 長岡市 | 前里排水樋管 | フラップゲート不良 | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 6 | 長岡市 | — | 川口和南津 | 4.25 + 210m | 国土交通省 | 和南津橋 | 径間長不足 | セキ上 | 積み土のう工 | B |
| | 7 | 長岡市 | — | 川口和南津 | 4.75 + 130m | JR東日本 | 上越線第四魚野川橋梁 | 余裕高不足 径間長不足 | セキ上 | 積み土のう工 | B |
| | 8 | 魚沼市 | — | 新道島 | 右 6.25 + 30m | 魚沼市土地改良区 | 新道島排水樋管 | 出水時ゲート閉門不能 | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 9 | 魚沼市 | — | 下新田 | 8.00 | 新潟県 | 宇賀地橋 | 余裕高不足 | セキ上 | 積み土のう工 | B |
| | 10 | 魚沼市 | — | 向島 | 右 8.50 + 140m | 魚沼市土地改良区 | 向島排水樋管 | 出水時ゲート閉門不能 | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 11 | 魚沼市 | — | 堀之内 | 10.25 + 150m | 新潟県 | 根小屋橋 | 余裕高不足 | セキ上 | 積み土のう工 | B |
| | 12 | 魚沼市 | — | 堀之内 | 左 11.00 + 65m | 魚沼市 | 堀之内第一排水樋管 | 出水時ゲート閉門不能 | 浸水 | 積み土のう工 | A |

R2水防上危険な構造物一覧表

| 河川名 | 新番号 | 位置 | | | 距離標 | 管理団体 | 構造物名 | 現況 | 予想される危険 | 対策水防工法 | 備考 |
|-----|-----|------|----|-----|----------------|---------|-----------|----------------|---------|--------|----|
| | | 都市 | 町村 | 大字 | | | | | | | |
| 魚野川 | 13 | 魚沼市 | 一 | 大石 | 11.25 + 200m | 国土交通省 | 堀之内橋 | 余裕高不足 | セキ上 | 積み土のう工 | B |
| | 14 | 魚沼市 | 一 | 四日町 | 右 12.25 + 93m | 魚沼市 | 破間排水樋管 | 出水時ゲート閉門不能 | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 15 | 魚沼市 | 一 | 四日町 | 右 12.50 + 125m | 魚沼市 | 四日町第二排水樋管 | 出水時ゲート閉門不能 | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 16 | 魚沼市 | 一 | 旭町 | 12.75 + 100m | JR東日本 | 只見線魚野川橋梁 | 余裕高不足 径間長不足 | セキ上 | 積み土のう工 | B |
| | 17 | 魚沼市 | 一 | 小出島 | 右 13.75 - 15m | 魚沼市 | 柳原第二排水樋管 | 出水時ゲート閉門不能 | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 18 | 魚沼市 | 一 | 小出島 | 右 13.75 + 71m | 魚沼市 | 柳原第三排水樋管 | 出水時ゲート閉門不能 | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 19 | 魚沼市 | 一 | 古新田 | 右 13.75 + 156m | 魚沼市 | 柳原第四排水樋管 | 出水時ゲート閉門不能 | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 20 | 魚沼市 | 一 | 佐梨 | 右 14.00 + 70m | 魚沼市 | 佐梨排水樋管 | 出水時ゲート閉門不能 | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 21 | 南魚沼市 | 一 | 五箇 | 18.65 + 14m | 国土交通省 | 八色大橋 | 余裕高不足 | セキ上 | 積み土のう工 | B |
| | 22 | 南魚沼市 | 一 | 町屋 | 19.85 + 110m | 新潟県 | 栄橋 | 余裕高不足 径間長不足 | セキ上 | 積み土のう工 | A |
| | 23 | 南魚沼市 | 一 | 町屋 | 左 19.85 + 185m | 五箇水利組合 | 町屋取水樋管 | 門柱・操作台無し | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 24 | 南魚沼市 | 一 | 浦佐 | 21.05 + 180m | 新潟県 | 多聞橋 | 余裕高不足 | セキ上 | 積み土のう工 | B |
| | 25 | 南魚沼市 | 一 | 浦佐 | 左 21.45 | 南魚沼市 | 浦佐排水樋管 | 出水時ゲート閉門不能 | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 26 | 南魚沼市 | 一 | 芹田 | 左 22.65 + 145m | 大和郷土地改良 | 赤沢川排水樋管 | 出水時ゲート閉門不能 | 浸水 | 積み土のう工 | A |
| | 27 | 南魚沼市 | 一 | 麓 | 27.65 + 150m | 新潟県 | 八海橋 | 余裕高不足 | セキ上 | 積み土のう工 | B |