

■ R5 信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考		
		郡市	町村	大字	始点	終点													
大河津 分水路	L1	長岡市		寺泊藪田	8.20	7.80 +100m	長岡市			左	334			河積縮小 水位上昇		大河津 出張所			
	L2	長岡市		寺泊藪田	7.80 +100m	7.60	長岡市			左	272			河積縮小 水位上昇					
	L3	燕市		渡部	7.60	6.40	燕市			左	1,165			河積縮小 水位上昇					
	L4	燕市		渡部	6.40	5.80 +160m	燕市			左	424			越水、欠壊、漏水 河積縮小 水位上昇	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)				
	L5	燕市		渡部	5.60 +120m	5.40 +170m	燕市			左	147			越水、欠壊、漏水 河積縮小 水位上昇	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)				
	L6	燕市		渡部	5.40 +170m	5.40 +106m	燕市			左	64			欠壊、漏水 河積縮小 水位上昇	シート張り工(木流し工)				
	L7	燕市		渡部	5.40 +106m	5.40 +35m	燕市			左	71			越水、欠壊、漏水 河積縮小 水位上昇	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)				
	L8	燕市		渡部	5.40 +35m	5.20 +155m	燕市			左	100			越水、欠壊、漏水 河積縮小 水位上昇	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工				
	L9	燕市		渡部	5.20 +155m	5.20	燕市			左	155			越水、欠壊、漏水 河積縮小 水位上昇	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)				
	L10	燕市		真木山	5.20	4.80	燕市			左	371			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)				
	L11	燕市～ 長岡市		真木山～ 寺泊蛇塚	4.80	4.20	燕市～ 長岡市			左	499			越水	積み土のう工				
	L12	長岡市		寺泊蛇塚	4.20	3.20 +168m	長岡市			左	791			越水	積み土のう工				
	L13	長岡市		寺泊蛇塚	3.20 +168m	3.20 +163m	長岡市			左	5			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工				
	L14	長岡市		寺泊蛇塚	3.20 +163m	3.20 +157m	長岡市			左	6			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)				
	L15	長岡市		寺泊蛇塚	3.20 +157m	3.20 +156m	長岡市			左	1			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工				
	L16	長岡市		寺泊蛇塚 ～ 寺泊新長	3.20 +156m	2.20 +170m	長岡市			左	987			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)				
	L17	長岡市		寺泊新長	2.20 +170m	2.20 +169m	長岡市			左	1			浸透	越水 欠壊 漏水		積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	L18	長岡市		寺泊新長	2.20 +169m	2.20 +135m	長岡市			左	34			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)				

■ R5 信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
大河津 分水路	L19	長岡市		寺泊新長	2.20 +135m	2.20 +69m	長岡市			左	66			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工	大河津 出張所	
	L20	長岡市		寺泊新長	2.20 +69m	2.00 +100m	長岡市			左	166			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	L21	長岡市		寺泊新長	2.00 +100m	2.00 +29m	長岡市			左	71			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	L22	長岡市		寺泊新長	2.00 +29m	1.80 +100m	長岡市			左	129			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	L23	長岡市		寺泊新長	1.80 +100m	1.60 +158m	長岡市			左	113			越水	積み土のう工		
	L24	長岡市		寺泊新長	1.60 +158m	1.60 +147m	長岡市	左	11	左	11			越水A	積み土のう工		
	L25	燕市～ 長岡市		五千石～ 寺泊下中条	1.60 +147m	1.00	燕市～ 長岡市			左	641			越水	積み土のう工		
	L26	長岡市		寺泊下中条	1.00	0.80 +90m	長岡市			左	61			越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	L27	長岡市		寺泊下中条	0.80 +90m	0.80 +87m	長岡市				左	3		旧川跡	月の輪工、釜段工		
	L28	長岡市		寺泊敦ヶ曾根	0.60 +66m	0.40 +40m	長岡市			左	190			越水	積み土のう工		
	L29	燕市		五千石	0.20 +94m	0.20	燕市			左	94			越水	積み土のう工		
	L30	燕市		五千石	0.20	0.00	燕市			左	131			越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
大河津 分水路	R1	長岡市 ～燕市		寺泊野積 ～国上	7.60 +130m	6.20	長岡市 ～燕市			右	1,525			河積縮小 水位上昇		大河津 出張所	
	R2	燕市		国上～ 石湊	5.00 +80m	4.80 +118m	燕市			右	161			越水	積み土のう工		
	R3	燕市		石湊	4.80 +118m	4.40 +18m	燕市			右	501			越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R4	燕市		石湊～ 竹ヶ花	4.40 +18m	4.20	燕市			右	218			越水	積み土のう工		
	R5	燕市～ 長岡市		竹ヶ花～ 寺泊蛇塚	4.20	3.00 +199m	燕市～ 長岡市			右	1,001		浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		

■ R5信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
大河津 分水路	R6	燕市		新長	3.00 +199m	3.00 +101m	燕市			右	96			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)	大河津 出張所	
	R7	燕市		新長	3.00 +101m	3.00 +100m	燕市			右	1			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	R8	燕市		新長	3.00 +100m	2.80	燕市			右	300			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	R9	燕市		新長	2.80	2.20 +64m	燕市			右	536			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	R10	燕市		野中才	2.20 +64m	1.60 +177m	燕市			右	489		浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	R11	燕市		野中才	1.60 +177m	1.60 +166m	燕市	右 11	右 11					越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	R12	燕市		五千石	1.60 +166m	1.60 +80m	燕市			右	86			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	R13	燕市		五千石	1.60 +80m	1.60 +62m	燕市			右	18			越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R14	燕市		五千石	1.60 +62m	1.60	燕市			右	62			越水	積み土のう工		
	R15	燕市		五千石	1.60	1.00 +65m	燕市			右	540			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	R16	燕市		五千石	1.00 +65m	1.00 +45m	燕市			右	20			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	R17	燕市		五千石	1.00 +45m	1.00	燕市			右	45			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	R18	燕市		五千石	1.00	0.80 +115m	燕市			右	85			越水	積み土のう工		
	R19	燕市		五千石	0.80 +70m	0.80 +30m	燕市			右	40			越水	積み土のう工		
	R20	燕市		五千石	0.80 +30m	0.80 +29m	燕市			右	1			越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R21	燕市		五千石	0.80 +29m	0.80	燕市			右	29			越水	積み土のう工		
	R22	燕市		五千石	0.80	0.60	燕市			右	201			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	R23	燕市		五千石	0.60	0.40 +24m	燕市			右	177			越水	積み土のう工		

■ R5 信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考		
		郡市	町村	大字	始点	終点													
大河津 分水路	R24	燕市		五千石	0.40 +24m	0.20 +174m	燕市			右	44			越水B、基盤漏水B		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工	大河津 出張所	
	R25	燕市		五千石	0.20 +174m	0.20 +96m	燕市			右	78			基盤漏水B		漏水	月の輪工、釜段工		
	R26	燕市		五千石	0.20 +96m	0.00 +102m	燕市			右	199			越水B、基盤漏水B		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	R27	燕市		五千石	0.00 +102m	0.00	燕市			右	102			越水B		越水	積み土のう工		
信濃川	L31	燕市		五千石	0.00	-1.50 -180m	燕市			左	59			越水B、旧川跡		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工	大河津 出張所	
	L32	燕市		五千石	-1.50 -180m	-1.50 -179m	燕市			左	1		浸透	越水B、基盤漏水B、旧川跡		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	L33	燕市～ 長岡市		五千石～ 寺泊町軽井	-1.50 -179m	-0.50 +57m	燕市～ 長岡市			左	1,254			越水B、旧川跡		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	L34	長岡市		寺泊町軽井	-0.50 +57m	-0.50 +326m	長岡市			左	269			越水B		越水	積み土のう工		
	L35	長岡市		寺泊町軽井	-0.50 +326m	-0.50 +327m	長岡市			左	1			越水B、基盤漏水B		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	L36	長岡市		寺泊町軽井	-0.50 +327m	0.00 +479m	長岡市			左	498			越水B		越水	積み土のう工		
	L37	長岡市		寺泊町軽井	0.00 +479m	0.00 +480m	長岡市			左	1			越水B、基盤漏水B		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	L38	長岡市		寺泊町軽井 ～ 寺泊田尻	0.00 +480m	0.50 +296m	長岡市			左	384			越水B		越水	積み土のう工		
	L39	長岡市		寺泊田尻	0.50 +296m	0.50 +297m	長岡市			左	1			越水B、基盤漏水B		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	L40	長岡市		寺泊田尻～ 寺泊岩方	0.50 +297m	1.50	長岡市			左	680			越水B		越水	積み土のう工		大河津出張所 ～長岡出張所
	L41	長岡市		寺泊岩方	1.50	1.50 +80m	長岡市			左	80			越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		長岡 出張所
	L42	長岡市		寺泊岩方	1.50 +80m	2.00	長岡市			左	457			越水B、堤体漏水B、基盤漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	L43	長岡市		寺泊岩方～ 与板町岩方	2.00	2.75	長岡市			左	742			越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		

■ R5 信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
信濃川	L44	長岡市		与板町岩方 ～ 与板町馬越	2.75	3.50 +169m	長岡市			左	928			越水	積み土のう工	長岡 出張所		
	L45	長岡市		与板町馬越	3.50 +169m	3.50 +275m	長岡市			左	106			越水 欠壊	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)			
	L46	長岡市		与板町本与板	3.50 - 8m	4.50	長岡市			左	1,074			越水	積み土のう工			
	L47	長岡市		与板町本与板	4.50	4.75 +104m	長岡市			左	465			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)			
	L48	長岡市		与板町本与板	4.75 +104m	4.75 +166m	長岡市			左	62			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)			
	L49	長岡市		与板町本与板 ～ 与板町与板	4.75 +166m	5.00	長岡市			左	58			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)			
	L50	長岡市		与板町与板	5.00	5.00 + 1m	長岡市			左	1			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工			
	L51	長岡市		与板町与板	5.00 + 1m	5.50	長岡市			左	633			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)			
	L52	長岡市		与板町与板	5.50	5.50 +165m	長岡市			左	165			越水	積み土のう工			
	L53	長岡市		与板町与板	5.50 +276m	5.50 +471m	長岡市			左	195			越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工			
	L54	長岡市		与板町与板	5.50 +471m	6.50	長岡市			左	883			越水	積み土のう工			
	L55	長岡市		与板町与板	6.50	6.75 +6m	長岡市			左	311			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)			
	L56	長岡市		与板町与板	6.75 + 6m	6.75 +85m	長岡市			左	79			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工			
	L57	長岡市		李崎町	6.75 +85m	8.00	長岡市			左	973			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)			
	L58	長岡市		李崎町～ 脇川新田町	8.00	8.25 +121m	長岡市			左	303			越水	積み土のう工			
	L59	長岡市		脇川新田町	8.25 +121m	8.25 +158m	長岡市			左	37			越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工			
L60	長岡市		脇川新田町	8.25 +158m	8.50 +187m	長岡市					左	208		漏水	月の輪工、釜段工			
L61	長岡市		脇川新田町	8.50 +187m	8.50 +188m	長岡市			左	1				漏水	月の輪工、釜段工			

■ R5 信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
信濃川	L62	長岡市		脇川新田町～ 李崎町～川袋 町	8.50 +188m	8.75 +149m	長岡市				左 185	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工	長岡 出張所		
	L63	長岡市		李崎町	8.75 +149m	9.25 +110m	長岡市			左 391		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工			
	L64	長岡市		李崎町	9.25 +110m	9.75 +7m	長岡市			左 393		旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工			
	L65	長岡市		李崎町	9.75 +7m	9.75 +236m	長岡市			左 229		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工			
	L66	長岡市		川袋町	9.75 +236m	10.00	長岡市			左 63		旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工			
	L67	長岡市		黒津町	10.00	11.25 +38m	長岡市			左 1,659		堤体漏水B、旧川跡	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	L68	長岡市		黒津町	11.25 +38m	11.25 +122m	長岡市			左 84		堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	L69	長岡市		黒津町～ 榎下町	11.25 +122m	12.25 +135m	長岡市			左 863		堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	L70	長岡市		榎下町	12.25 +135m	12.50 +154m	長岡市			左 278		越水B、堤体漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工			
	L71	長岡市		榎下町	12.50 +154m	13.00 +140m	長岡市			左 398		堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	L72	長岡市		榎下町	13.00 +140m	13.00 +166m	長岡市			左 26		旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工			
	L73	長岡市		渡場町	14.00	14.25 +200m	長岡市			左 420		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)			
	L74	長岡市		渡場町 ～藤沢	14.25 +200m	15.25 +20m	長岡市			左 737		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)			
	L75	長岡市		藤沢	15.25 +20m	15.25 +158m	長岡市			左 138		越水B、堤体漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工			
	L76	長岡市		藤沢～ 宮関町	15.25 +158m	15.50 +121m	長岡市			左 180		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)			
	L77	長岡市		宮関町	15.50 +121m	15.75	長岡市			左 97		越水B、堤体漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工			
L78	長岡市		宮関町	15.75	15.75 +24m	長岡市			左 24		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工				
L79	長岡市		宮関町	15.75 +24m	15.75 +114m	長岡市			左 90		旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工				

■ R5 信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考		
		郡市	町村	大字	始点	終点													
信濃川	L80	長岡市		宮関町 ～ 寺島町	16.00 +215m	16.25 +138m	長岡市			左	175			越水	積み土のう工	長岡 出張所			
	L81	長岡市		寺島町	16.25 +138m	16.25 +201m	長岡市			左	63			越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工				
	L82	長岡市		寺島町	16.25 +201m	16.75 +142m	長岡市			左	547			越水	積み土のう工				
	L83	長岡市		寺島町	16.75 +142m	17.00	長岡市			左	170			越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工				
	L84	長岡市		寺島町	17.00	17.25 +128m	長岡市			左	418			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工				
	L85	長岡市		寺島町	17.25 +128m	17.25 +209m	長岡市			左	81			堤体漏水B、旧川跡	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工				
	L86	長岡市		寺島町～緑町	17.25 +209m	17.50 +183m	長岡市			左	320			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工				
	L87	長岡市		緑町	17.50 +183m	17.50 +189m	長岡市			左	6			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)				
	L88	長岡市		緑町	17.50 +189m	17.75	長岡市			左	126			堤体漏水B	シート張り工(木流し工)				
	L89	長岡市		緑町～ 大島新町	17.75 +244m	18.25	長岡市			左	159			越水	積み土のう工				
	L90	長岡市		大島本町	18.25 +7m	18.25 +43m	長岡市			左	36			越水	積み土のう工				
	L91	長岡市		大島本町	18.25 +90m	18.75	長岡市					左	220		旧川跡		月の輪工、釜段工		
	L92	長岡市		大島本町	18.75	19.00 +95m	長岡市			左	281			堤体漏水B、旧川跡	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工				
	L93	長岡市		大島本町	19.00 +95m	19.00 +215m	長岡市			左	120			堤体漏水B	シート張り工(木流し工)				
	L94	長岡市		大島本町	19.00 +215m	19.25 +172m	長岡市			左	425			堤体漏水B、旧川跡	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工				
	L95	長岡市		大島本町	19.25 +172m	19.25 +281m	長岡市			左	109			堤体漏水B	シート張り工(木流し工)				
L96	長岡市		大島本町	19.25 +450m	19.50	長岡市			左	63			堤体漏水B	シート張り工(木流し工)					

■ R5 信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
信濃川	R28	燕市		五千石～ 大川津	0.00	-1.50	燕市			右	286			越水	積み土のう工	大河津 出張所		
	R29	燕市		大川津	-1.25 -240m	-1.00 -391m	燕市			右	378			越水	積み土のう工			
	R30	燕市～ 長岡市		大川津～ 中条新田	-1.00 -214m	-1.00	燕市～ 長岡市			右	214			越水	積み土のう工			
	R31	長岡市		中条新田	-1.00	-1.00 +275m	長岡市			右	275			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)			
	R32	長岡市		中条新田	-1.00 +275m	-0.75	長岡市			右	19			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)			
	R33	長岡市		中条新田	-0.75 +15m	0.25	長岡市			右	992			越水	積み土のう工			
	R34	長岡市		中条新田	0.25	0.25 +116m	長岡市			右	116			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)			
	R35	長岡市		中条新田	0.25 +116m	0.50	長岡市			右	90			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)			
	R36	長岡市		真野代新田	0.50 +10m	0.50 +200m	長岡市			右	190			越水	積み土のう工			
	R37	長岡市		真野代新田	0.50 +200m	1.00	長岡市			右	316		浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		長岡 出張所	
	R38	長岡市		中条	1.00	1.50 +54m	長岡市			右	590			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)			
	R39	長岡市		中条	1.50 +54m	1.50 +202m	長岡市			右	148		浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工			
	R40	長岡市		中条	1.50 +202m	2.00 +319m	長岡市			右	570			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)			
	R41	長岡市		中条	2.00 +319m	2.00 +390m	長岡市			右	71			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工			
	R42	長岡市		中条～ 並木新田	2.00 +390m	4.25 +150m	長岡市			右	2,050			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)			
	R43	長岡市		並木新田	4.25 +150m	4.75	長岡市			右	274			越水	積み土のう工			
	R44	長岡市		並木新田	4.75	4.75 +124m	長岡市			右	124			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)			
	R45	長岡市		並木新田	4.75 +124m	4.75 +186m	長岡市			右	62			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)			



■ R5 信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
信濃川	R46	長岡市		並木新田	4.75 +186m	5.00 +295m	長岡市			右	352			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)	長岡 出張所		
	R47	長岡市		並木新田	5.00 +295m	5.50 +46m	長岡市			右	138			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工			
	R48	長岡市		並木新田	5.50 +46m	6.25 +183m	長岡市			右	691			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)			
	R49	長岡市		並木新田 ～長呂	6.25 +183m	6.50 +80m	長岡市			右	116			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)			
	R50	長岡市		長呂	6.50 +80m	7.00	長岡市			右	330			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)			
	R51	長岡市		長呂	7.00	7.00 +101m	長岡市			右	101			越水	積み土のう工			
	R52	長岡市		長呂	7.00 +101m	7.00 +102m	長岡市			右	1			越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工			
	R53	長岡市		長呂	7.00 +102m	7.50	長岡市			右	445			越水	積み土のう工			
	R54	長岡市		脇川新田町	7.50	7.50 +144m	長岡市			右	144			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)			
	R55	長岡市		脇川新田町	7.50 +144m	8.50 +234m	長岡市			右	1,426			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工			
	R56	長岡市		脇川新田町	8.50 +234m	8.75	長岡市			右	48			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	R57	長岡市		脇川新田町 ～天神町	8.75	9.75 +182m	長岡市				右	1,275			漏水		月の輪工、釜段工	
	R58	長岡市		天神町	9.75 +182m	10.00	長岡市			右	47			越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工			
	R59	長岡市		天神町	10.00	10.00 +107m	長岡市			右	107			越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工			
	R60	長岡市		天神町	10.00 +107m	10.25	長岡市			右	128			漏水	月の輪工、釜段工			
	R61	長岡市		天神町	10.25	10.25 +65m	長岡市			右	65			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
R62	長岡市		天神町	10.25 +65m	10.50	長岡市			右	187			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工				
R63	長岡市		天神町	10.50	10.75	長岡市			右	195			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)				

■ R5 信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
信濃川	R64	長岡市		天神町	10.75 +85m	10.75 +86m	長岡市			右	1		基盤漏水B		漏水	月の輪工、釜段工	長岡 出張所	
	R65	長岡市		黒津町	11.25 +292m	11.25 +293m	長岡市			右	1		基盤漏水B		漏水	月の輪工、釜段工		
	R66	長岡市		黒津町 (栖吉川右岸)	12.00 +172m	12.00 +173m	長岡市			右	1		基盤漏水B		漏水	月の輪工、釜段工		
	R67	長岡市		黒津町 (栖吉川右岸)	12.00 +151m	12.25 +266m	長岡市			右	416		越水B		越水	積み土のう工		
	R68	長岡市		黒津町 (栖吉川右岸)	12.50 +234m	12.75 + 1m	長岡市			右	314		越水B		越水	積み土のう工		
	R69	長岡市		黒津町～ 下々条町	12.00 +309m	12.25	長岡市			右	57		越水B		越水	積み土のう工		
	R70	長岡市		下々条町	12.25	12.25 +250m	長岡市			右	250		越水B、基盤漏水B		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R71	長岡市		下々条町	12.25 +250m	12.75 +128m	長岡市			右	652		越水B		越水	積み土のう工		
	R72	長岡市		蔵王	14.25 +125m	14.75	長岡市			右	469		越水B		越水	積み土のう工		
	R73	長岡市		蔵王	14.75	14.75 +248m	長岡市			右	248		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	R74	長岡市		蔵王	14.75 +248m	14.75 +249m	長岡市			右	1		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	R75	長岡市		蔵王～ 西蔵王	14.75 +249m	15.00	長岡市			右	40		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	R76	長岡市		西蔵王	15.00	15.25	長岡市			右	273		越水B		越水	積み土のう工		
	R77	長岡市		西蔵王	15.25	15.25 + 1m	長岡市	右	1	右	1		越水B、基盤漏水B		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R78	長岡市		西蔵王	15.25 + 1m	15.25 +14m	長岡市			右	13		越水B		越水	積み土のう工		
	R79	長岡市		西蔵王	15.25 +14m	15.25 +28m	長岡市			右	14		越水B、特殊堤		越水 欠壊	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	R80	長岡市		西蔵王	15.25 +28m	15.25 +34m	長岡市			右	6		越水B、基盤漏水B、特殊堤		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
R81	長岡市		西蔵王	15.25 +34m	15.25 +68m	長岡市			右	34		越水B、基盤漏水B、陸閘(1箇所)、 特殊堤		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工			

■ R5 信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	R82	長岡市		西藏王	15.25 +68m	15.25 +85m	長岡市			右	17			越水 漏水 欠壊	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工	長岡 出張所	
	R83	長岡市		西藏王	15.25 +85m	15.25 +118m	長岡市			右	33			越水 欠壊	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	R84	長岡市		松葉	15.25 +151m	15.50	長岡市			右	280			越水	積み土のう工		
	R85	長岡市		松葉	15.50	15.50 +186m	長岡市			右	186			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	R86	長岡市		水道町	15.50 +186m	15.50 +248m	長岡市			右	62			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)		
	R87	長岡市		水道町	15.50 +248m	16.00	長岡市			右	335			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	R88	長岡市		水道町	16.00	16.25 +214m	長岡市			右	384			越水	積み土のう工		
	R89	長岡市		水道町	16.25 +214m	16.75 +24m	長岡市			右	268			越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R90	長岡市		水道町	16.75 +24m	17.00	長岡市			右	119			越水	積み土のう工		
	R91	長岡市		中島	17.00	17.25	長岡市			右	190			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	R92	長岡市		中島 ～信濃	17.25	17.25 +58m	長岡市			右	58			越水	積み土のう工		
	R93	長岡市		信濃	17.50	17.50 +92m	長岡市			右	92			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)		
	R94	長岡市		信濃	17.50 +92m	17.50 +152m	長岡市			右	60			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	R95	長岡市		信濃	17.50 +152m	17.75 +25m	長岡市			右	90			越水	積み土のう工		
	R96	長岡市		信濃～ 草生津	17.75 +25m	18.25 +19m	長岡市			右	583			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	R97	長岡市		草生津	18.25 +19m	18.50	長岡市			右	482			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)		
	R98	長岡市		左近町 (太田川左岸)	19.00 -115m	19.00 -66m	長岡市			右	49			水衝・洗掘B	ブロック投入工・蛇籠工		

■ R5 信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考		
		郡市	町村	大字	始点	終点													
信濃川	L97	長岡市		下山	19.75	20.00	長岡市			左	160			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)	越路 出張所			
	L98	長岡市		下山 ～飯島	20.00	20.75	長岡市			左	948		浸透	漏水	月の輪工、釜段工				
	L99	長岡市		飯島 ～篠花	20.75	22.00 +200m	長岡市			左	1,390			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)				
	L100	長岡市		篠花	22.00 +200m	22.25	長岡市			左	21			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工				
	L101	長岡市		篠花	22.50	22.75	長岡市			左	255			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)				
	L102	長岡市		越路中島	22.75 +200m	23.00	長岡市			左	54			欠壊	ブロック投入工・蛇籠工				
	L103	長岡市		篠花	23.00	23.00 +145m	長岡市			左	145			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 ブロック投入工・蛇籠工				
	L104	長岡市		浦	23.00 +145m	23.25	長岡市			左	143			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 ブロック投入工・蛇籠工、 月の輪工、釜段工				
	L105	長岡市		浦	23.25	23.25 +111m	長岡市			左	111			欠壊 漏水	ブロック投入工・蛇籠工、月の 輪工、釜段工				
	L106	長岡市		浦	23.25 +111m	23.50	長岡市			左	247			欠壊	ブロック投入工・蛇籠工				
	L107	長岡市		浦	23.50	23.50 +100m	長岡市			左	100			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 ブロック投入工・蛇籠工				
	L108	長岡市		浦	23.50 +100m	24.25	長岡市			左	716			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)				
	L109	長岡市		浦	24.25 +164m	24.50	長岡市				左	179			漏水		月の輪工、釜段工		
	L110	長岡市		浦～ 釜ヶ島	24.50	25.25 +155m	長岡市			左	952			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工				
L111	長岡市		釜ヶ島	25.25 +155m	25.75 +80m	長岡市			左	397			浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)				
L112	長岡市		釜ヶ島	25.75 +80m	25.75 +138m	長岡市			左	58			浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工				
L113	長岡市～ 小千谷市		釜ヶ島 ～五辺	25.75 +138m	27.00 +187m	長岡市～ 小千谷市			左	1,287			浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)				
L114	小千谷市		五辺	27.00 +187m	27.25 +49m	小千谷市			左	121				欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工				

■ R5 信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置		延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点											
信濃川	L115	小千谷市		五辺	27.25 +49m	27.50 +282m	小千谷市		左	646			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)	越路 出張所	
	L116	小千谷市		五辺	27.50 +282m	28.25	小千谷市		左	428			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	L117	小千谷市		五辺	28.25	28.75	小千谷市		左	403			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)		
	L118	小千谷市		高梨	28.75	29.00	小千谷市		左	286			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	L119	小千谷市		高梨	29.00	29.75 +151m	小千谷市		左	906			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	L120	小千谷市		高梨	29.75 +151m	30.00	小千谷市		左	135			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	L121	小千谷市		三仏生	30.00	31.00 +71m	小千谷市		左	1,008		浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)		
	L122	小千谷市		三仏生	31.00 +71m	31.00 +155m	小千谷市		左	84			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	L123	小千谷市		千谷	32.00 +309m	32.25 +1m	小千谷市		左	20			越水	積み土のう工		
	L124	小千谷市		千谷～ 千谷川	33.25 +138m	33.50 +154m	小千谷市		左	160			漏水	月の輪工、釜段工		
	L125	小千谷市		千谷川	33.50 +154m	33.75 +200m	小千谷市		左	293			越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	L126	小千谷市		千谷川	33.75 +200m	34.00	小千谷市		左	45			越水 漏水 欠壊	積み土のう工、月の輪工、 釜段工、 シート張り工(木流し工)		
	L127	小千谷市		千谷川	34.00	34.00 +101m	小千谷市		左	101			越水 欠壊	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	L128	小千谷市		千谷川	34.00 +101m	34.00 +239m	小千谷市		左	138			越水 欠壊	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	L129	小千谷市		千谷川	34.00 +239m	34.25 +169m	小千谷市		左	171			越水 欠壊	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
L130	小千谷市		千谷川	34.25 +169m	34.25 +172m	小千谷市		左	3			越水 欠壊	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)			
L131	小千谷市		元町	34.25 +172m	34.25 +201m	小千谷市		左	29			越水 欠壊	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)			
L132	小千谷市		元町	34.25 +201m	34.75	小千谷市		左	352			越水 欠壊	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)			

■ R5 信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
信濃川	L133	小千谷市		上片貝	37.50 +291m	38.00 +180m	小千谷市			左	457			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)	越路 出張所		
	L134	小千谷市		上片貝	38.00 +180m	38.50 +304m	小千谷市			左	724			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工			
	L135	小千谷市		上片貝	38.50 +304m	39.00 +238m	小千谷市		左	260				越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工			
	L136	長岡市		西川口	40.00 +272m	41.00 +174m	長岡市		左	987				越水	積み土のう工			
	L137	小千谷市		卯之木	43.50 +292m	43.50 +567m	小千谷市		左	275				越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工	十日町 出張所		
	L138	小千谷市		卯之木	43.50 +567m	43.50 +609m	小千谷市		左	42				越水 欠壊 漏水	積み土のう工、、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	L139	小千谷市		卯之木	43.50 +609m	44.00 +90m	小千谷市			左	174			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	L140	小千谷市		卯之木	44.00 +90m	44.00 +162m	小千谷市				左	72		旧川跡、R2堤防完成	欠壊 漏水		シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工	
	L141	小千谷市		卯之木	44.00 +162m	44.50	小千谷市			左	98			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	L142	小千谷市		卯之木	44.50	44.50 +5m	小千谷市			左	5			越水 欠壊	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)			
	L143	小千谷市		卯之木	44.50 +5m	45.00 +97m	小千谷市				左	99		R2堤防完成	欠壊		シート張り工(木流し工)	
	L144	小千谷市		真人	50.50 +102m	50.50 +242m	小千谷市		左	140					越水 漏水		積み土のう工、月の輪工、 釜段工	
	L145	小千谷市		真人	50.50 +242m	50.50 +304m	小千谷市		左	62					越水		積み土のう工	
	L146	小千谷市		真人	50.50 +304m	51.00 +27m	小千谷市			左	135				越水 漏水		積み土のう工、月の輪工、 釜段工	
	L147	小千谷市		真人	51.00 +27m	51.00 +292m	小千谷市			左	265				越水		積み土のう工	
L148	小千谷市		真人	51.00 +292m	51.00 +323m	小千谷市			左	31				越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工			
L149	小千谷市		真人	51.00 +323m	51.50 +87m	小千谷市				左	237			旧川跡	漏水	月の輪工、釜段工		
L150	小千谷市		真人	51.50 +87m	51.50 +196m	小千谷市			左	109				越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工			

■ R5 信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
信濃川	L151	小千谷市		真人	51.50 +196m	51.50 +207m	小千谷市			左 11		越水B		越水	積み土のう工	十日町 出張所		
	L152	小千谷市		真人	53.00 +47m	53.00 +151m	小千谷市		左 104			越水A、堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工			
	L153	小千谷市		真人	53.00 +151m	53.00 +302m	小千谷市		左 151			越水A、堤体漏水B、基盤漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工			
	L154	小千谷市		真人	53.00 +302m	53.50 +68m	小千谷市			左 187		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工			
	L155	小千谷市		真人	53.50 +68m	53.50 +251m	小千谷市		左 183			越水A、堤体漏水B、基盤漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工			
	L156	小千谷市		真人	53.50 +251m	54.50	小千谷市		左 585			越水A、堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工			
	L157	小千谷市		真人	54.50	54.50 +352m	小千谷市		左 352			越水A、基盤漏水B、旧川跡	浸透	越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工			
	L158	小千谷市		真人	54.50 +352m	54.50 +428m	小千谷市		左 76			越水A、基盤漏水B	浸透	越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工			
	L159	十日町市		木落	54.50 +456m	54.50 +470m	十日町市			左 14		越水B、基盤漏水B		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工			
	L160	十日町市		木落	54.50 +470m	55.00	十日町市		左 53			越水A、基盤漏水B		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工			
	L161	十日町市		根深	55.00	55.00 +219m	十日町市		左 219			越水A、堤体漏水B、基盤漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	L162	十日町市		根深	55.00 +219m	55.00 +360m	十日町市			左 141		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	L163	十日町市		根深	55.00 +360m	55.00 +369m	十日町市			左 9		越水B		越水	積み土のう工			
	L164	十日町市		根深	55.00 +369m	55.00 +383m	十日町市		左 14			越水A		越水	積み土のう工			
	L165	十日町市		木落	56.50 +393m	56.50 +439m	十日町市			左 46		越水B		越水	積み土のう工			
	L166	十日町市		木落	56.50 +439m	56.50 +520m	十日町市		左 81			越水B、水衝・洗掘A、旧川跡	侵食	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、 ブロック投入工・蛇籠工、 月の輪工、釜段工			
	L167	十日町市		木落	56.50 +520m	56.50 +538m	十日町市			左 18		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工			
	L168	十日町市		木落	56.50 +538m	57.00	十日町市				左 122	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工			

■ R5 信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
信濃川	L169	十日町市		木落	57.00	57.00 +167m	十日町市			左	167	堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工	十日町 出張所		
	L170	十日町市		木落	57.00 +167m	57.00 +395m	十日町市			左	228	堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)			
	L171	十日町市		木落	57.00 +395m	57.50	十日町市			左	145	堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	L172	十日町市		木落	57.50	57.50 +15m	十日町市			左	15	堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	L173	十日町市		木落	57.50 +15m	57.50 +470m	十日町市			左	455	堤体漏水B、基盤漏水B	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	L174	十日町市		木落	57.50 +470m	57.50 +497m	十日町市			左	27	堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	L175	十日町市		木落	57.50 +497m	58.00 +50m	十日町市			左	110	堤体漏水B、基盤漏水B、 水衝・洗掘B、旧川跡	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工、 ブロック投入工・蛇籠工			
	L176	十日町市		木落	58.00 +50m	58.00 +157m	十日町市			左	107	堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	L177	十日町市		木落	58.00 +157m	58.00 +225m	十日町市			左	68	堤体漏水B、基盤漏水B	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	L178	十日町市		木落	58.00 +225m	59.00 +151m	十日町市			左	801	堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	L179	十日町市		小根岸	59.00 +195m	59.00 +247m	十日町市				左	52	旧川跡		漏水		月の輪工、釜段工	
	L180	十日町市		小根岸	59.00 +247m	59.00 +454m	十日町市				左	207	水衝・洗掘B、旧川跡		欠壊 漏水		ブロック投入工・蛇籠工、 月の輪工、釜段工	
	L181	十日町市		小根岸	59.00 +454m	59.50	十日町市				左	61	水衝・洗掘B		欠壊		ブロック投入工・蛇籠工	
	L182	十日町市		小根岸	59.50 +340m	59.50 +399m	十日町市		左	59			越水A		越水		積み土のう工	
	L183	十日町市		沖立	59.50 +481m	59.50 +486m	十日町市		左	5			越水A		越水		積み土のう工	
	L184	十日町市		沖立	59.50 +486m	60.00 +27m	十日町市		左	106			越水A、旧川跡		越水 漏水		積み土のう工、月の輪工、 釜段工	
	L185	十日町市		沖立	60.00 +27m	60.00 +290m	十日町市					左	263	旧川跡			漏水	月の輪工、釜段工
L186	十日町市		沖立	60.50	61.00	十日町市				左	509	堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)			



■ R5 信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	L187	十日町市		沖立	61.00 +62m	61.00 +330m	十日町市				左 268	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工	十日町 出張所	
	L188	十日町市		沖立	61.00 +330m	61.50	十日町市			左 126		堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	L189	十日町市		沖立	61.50	61.50 +392m	十日町市			左 392		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)		
	L190	十日町市		沖立	61.50 +392m	61.50 +483m	十日町市			左 91		堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	L191	十日町市		沖立	61.50 +483m	62.00 +136m	十日町市			左 163		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)		
	L192	十日町市		沖立	62.00 +136m	62.00 +480m	十日町市			左 344		堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	L193	十日町市		上新井	62.00 +480m	62.00 +599m	十日町市		左 119			越水A、堤体漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	L194	十日町市		上新井	62.00 +599m	62.50 +110m	十日町市			左 140		堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	L195	十日町市		上新井	62.50 +110m	62.50 +491m	十日町市			左 381		基盤漏水B、旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	L196	十日町市		上新井	62.50 +491m	63.00 +214m	十日町市			左 245		基盤漏水B	浸透	漏水	月の輪工、釜段工		
	L197	十日町市		上新井	63.00 +214m	63.00 +263m	十日町市		左 49			越水A、基盤漏水B	浸透	越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	L198	十日町市		上新井	63.00 +263m	63.50 +310m	十日町市			左 599		基盤漏水B、旧川跡	浸透	漏水	月の輪工、釜段工		
	L199	十日町市		浅河原	64.50 +586m	64.50 +762m	十日町市		左 176			越水A、堤体漏水B、基盤漏水B、 旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	L200	十日町市		浅河原	64.50 +762m	65.00 +201m	十日町市			左 213		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B、 旧川跡	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	L201	十日町市		浅河原	65.00 +201m	65.00 +364m	十日町市			左 163		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	L202	十日町市		浅河原	65.00 +364m	65.00 +473m	十日町市			左 109		堤体漏水B、基盤漏水B	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
L203	十日町市		浅河原	65.00 +473m	65.50	十日町市		左 108			越水A、堤体漏水B、基盤漏水B	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工			
L204	十日町市		浅河原	65.50	65.50 +281m	十日町市			左 281		堤体漏水B、基盤漏水B	侵食	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			

■ R5 信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
信濃川	L205	十日町市		高島	66.00 +455m	66.00 +509m	十日町市		左	54		越水A、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)	十日町 出張所		
	L206	十日町市		高島	66.00 +509m	66.50 +237m	十日町市			左	308	堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)			
	L207	十日町市		高島	66.50 +237m	66.50 +497m	十日町市			左	260	堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	L208	十日町市		高島	66.50 +497m	67.50 +175m	十日町市			左	585	堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)			
	L209	十日町市		高島	67.50 +175m	68.00 +160m	十日町市			左	469	堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	L210	十日町市		高島	68.00 +160m	68.00 +338m	十日町市			左	178	堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)			
	L211	十日町市		高島	68.00 +338m	68.50 +102m	十日町市			左	277	堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	L212	十日町市		堀之内	72.00 +96m	72.00 +153m	十日町市		左	57		越水A、堤体漏水B、基盤漏水B、 旧川跡	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	L213	十日町市		堀之内	72.00 +153m	72.00 +416m	十日町市			左	263	堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	L214	十日町市		堀之内	72.00 +416m	72.50 +382m	十日町市			左	557	堤体漏水B、基盤漏水B	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	L215	十日町市		宮中	72.50 +406m	73.00 +94m	十日町市			左	113	堤体漏水B、基盤漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	L216	十日町市		宮中	73.00 +94m	73.50	十日町市			左	405	堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	L217	十日町市		宮中	73.50	73.50 +20m	十日町市				左	20	旧川跡		漏水		月の輪工、釜段工	
	L218	十日町市		宮中	73.50 +170m	74.00 +59m	十日町市			左	178	越水B		越水	積み土のう工			
信濃川	R99	長岡市		左近町	18.50 -93m	18.75 +233m	長岡市			右	611	堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)	越路 出張所		
	R100	長岡市		左近町	18.75 +233m	19.00 +22m	長岡市			右	71	堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	R101	長岡市		左近町	19.00 +22m	19.25 +149m	長岡市			右	381	堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)			

■ R5 信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	R102	長岡市		左近町 ~大宮町	19.25 +149m	19.75 +21m	長岡市			右	375			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工	越路 出張所	
	R103	長岡市		大宮町	19.75 +21m	20.25 +110m	長岡市			右	455			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)		
	R104	長岡市		大宮町 ~水梨町	20.50 +144m	21.00 +136m	長岡市				右	420		漏水	月の輪工、釜段工		
	R105	長岡市		前島町	21.50 +80m	21.50 +222m	長岡市				右	142		漏水	月の輪工、釜段工		
	R106	長岡市		前島町	22.00	22.25	長岡市			右	283			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)		
	R107	長岡市		前島町	22.25 +14m	22.25 +150m	長岡市				右	136		漏水	月の輪工、釜段工		
	R108	長岡市		前島町	22.25 +150m	22.25 +215m	長岡市			右	65			漏水	月の輪工、釜段工		
	R109	長岡市		前島町 ~青島町	22.25 +215m	23.25 +17m	長岡市			右	812			漏水	月の輪工、釜段工		
	R110	長岡市		青島町	23.25 +17m	23.25 +115m	長岡市			右	98			漏水	月の輪工、釜段工		
	R111	長岡市		青島町 ~浦	23.25 +115m	24.25	長岡市			右	795			漏水	月の輪工、釜段工		
	R112	長岡市		浦	24.75 +50m	25.25 +116m	長岡市			右	512			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R113	長岡市		釜ヶ島	25.25 +116m	25.75 +119m	長岡市			右	529			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R114	長岡市		釜ヶ島	25.75 +119m	26.00 +100m	長岡市			右	257			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R115	長岡市		釜ヶ島	26.25 +68m	26.25 +129m	長岡市				右	61		漏水	月の輪工、釜段工		
	R116	長岡市		岩野仲島	26.75 +114m	27.00	長岡市				右	137		漏水	月の輪工、釜段工		
	R117	長岡市		岩野仲島	27.00	27.00 +130m	長岡市			右	130			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R118	長岡市		岩野仲島	27.00 +130m	27.25 +136m	長岡市			右	190			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R119	長岡市		岩野仲島 ~三俵野	27.25 +136m	28.25 +275m	長岡市			右	1,054		浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		

■ R5 信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
信濃川	R120	長岡市		三俣野	28.25 +275m	28.75 +113m	長岡市			右	515			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工	越路 出張所		
	R121	長岡市		三俣野	28.75 +113m	29.50	長岡市			右	608			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	R122	小千谷市		ひ生	31.50 +118m	32.00	小千谷市			右	274			越水	積み土のう工			
	R123	小千谷市		ひ生	32.00	32.00 +145m	小千谷市			右	145			越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工			
	R124	小千谷市		ひ生	32.00 +145m	32.25 +6m	小千谷市					右	80	旧川跡	漏水		月の輪工、釜段工	
	R125	小千谷市		ひ生	32.25 +6m	32.25 +78m	小千谷市			右	72			越水B、旧川跡	越水 漏水		積み土のう工、月の輪工、 釜段工	
	R126	小千谷市		ひ生	32.25 +78m	32.25 +130m	小千谷市		右	52				越水A、旧川跡	越水 漏水		積み土のう工、月の輪工、 釜段工	
	R127	小千谷市		東栄	34.00	34.00 +385m	小千谷市					右	385	旧川跡	漏水		月の輪工、釜段工	
	R128	小千谷市		東栄	34.25 +219m	34.25 +261m	小千谷市			右	42			越水B	越水		積み土のう工	
	R129	長岡市		川口 牛ヶ島新田	39.00 +535m	39.50	長岡市		右	209				越水A、旧川跡	越水 漏水		積み土のう工、月の輪工、 釜段工	
	R130	長岡市		川口 牛ヶ島新田	39.50	39.50 +201m	長岡市		右	201				越水A	越水		積み土のう工	
	R131	長岡市		川口 牛ヶ島新田	39.50 +201m	40.00 +155m	長岡市			右	315			越水B	越水		積み土のう工	
	R132	長岡市		西川口	42.00	42.00 +100m	長岡市			右	100			越水B、旧川跡	越水 欠壊 漏水		積み土のう工、月の輪工、 釜段工	十日町 出張所
	R133	長岡市		西川口	42.00 +100m	42.00 +130m	長岡市			右	30			越水B、旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工	堤内法尻付近 の漏水に注意	
	R134	長岡市		西川口	42.00 +130m	42.00 +275m	長岡市			右	145			越水B、旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R135	長岡市		西川口	42.00 +275m	42.00 +342m	長岡市		右	67				越水A、旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R136	小千谷市		川井	44.50 +596m	44.50 +604m	小千谷市			右	8			越水B	越水	積み土のう工		
R137	小千谷市		川井	44.50 +604m	44.50 +632m	小千谷市		右	28				越水A	越水	積み土のう工			

■ R5 信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
信濃川	R138	小千谷市		川井	44.50 +632m	44.50 +682m	小千谷市			右 50		越水B		越水	積み土のう工	十日町 出張所		
	R139	小千谷市		川井	45.00 +411m	45.00 +649m	小千谷市				右 238	R2堤防完成		欠壊	シート張り工(木流し工)			
	R140	小千谷市		川井	45.50 +20m	45.50 +240m	小千谷市			右 220		水衝・洗掘B		欠壊	ブロック投入工・蛇籠工			
	R141	小千谷市		川井	45.50 +240m	45.50 +300m	小千谷市			右 60		越水B、水衝・洗掘B		越水 欠壊	積み土のう工、 ブロック投入工・蛇籠工			
	R142	小千谷市		川井	45.50 +300m	46.50 +51m	小千谷市			右 672		越水B		越水	積み土のう工			
	R143	小千谷市		川井	46.50 +51m	46.50 +106m	小千谷市			右 55		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工			
	R144	小千谷市		川井	46.50 +106m	46.50 +253m	小千谷市			右 147		越水B		越水	積み土のう工			
	R145	小千谷市		岩沢	51.00 +163m	51.00 +195m	小千谷市		右 32			越水A、水衝・洗掘B		越水 欠壊	積み土のう工、 ブロック投入工・蛇籠工			
	R146	小千谷市		岩沢	51.00 +195m	51.00 +205m	小千谷市			右 10		越水B、水衝・洗掘B		越水 欠壊	積み土のう工、 ブロック投入工・蛇籠工			
	R147	小千谷市		岩沢	51.00 +205m	51.50 +30m	小千谷市			右 454		越水B、水衝・洗掘B、R2堤防完成		越水 欠壊	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 ブロック投入工・蛇籠工			
	R148	小千谷市		岩沢	51.50 +30m	51.50 +66m	小千谷市			右 36		越水B、R2堤防完成		越水 欠壊	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)			
	R149	小千谷市		岩沢	51.50 +66m	51.50 +462m	小千谷市			右 396		越水B、旧川跡、R2堤防完成		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、 月の輪工、釜段工、 シート張り工(木流し工)			
	R150	小千谷市		岩沢	51.50 +462m	52.50 +34m	小千谷市		右 370			越水A、旧川跡、R2堤防完成		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、 月の輪工、釜段工、 シート張り工(木流し工)			
	R151	小千谷市		岩沢	52.50 +34m	53.00 +169m	小千谷市			右 474		越水B、旧川跡、R2堤防完成		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、 月の輪工、釜段工、 シート張り工(木流し工)			
	R152	小千谷市		岩沢	53.00 +169m	53.00 +207m	小千谷市			右 38		越水B、旧川跡、特殊堤		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、 月の輪工、釜段工、 シート張り工(木流し工)			
R153	十日町市		下条	56.00 +543m	56.00 +709m	十日町市		右 166			越水A、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)				
R154	十日町市		下条	56.00 +709m	56.00 +783m	十日町市			右 74		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)				
R155	十日町市		下条	56.00 +783m	56.50 +67m	十日町市			右 92		堤体漏水B、旧川跡	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工				

■ R5 信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	R156	十日町市		下条	56.50 +67m	56.50 +143m	十日町市			右 76		堤体漏水B、水衝・洗掘B、旧川跡	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、 ブロック投入工・蛇籠工、 月の輪工、釜段工	十日町 出張所	
	R157	十日町市		下条	56.50 +143m	56.50 +175m	十日町市			右 32		堤体漏水B、水衝・洗掘B	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、 ブロック投入工・蛇籠工		
	R158	十日町市		下条	56.50 +175m	57.00 +204m	十日町市			右 415		堤体漏水B	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)		
	R159	十日町市		下条	57.00 +204m	57.00 +342m	十日町市			右 138		堤体漏水B、旧川跡	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R160	十日町市		下条	57.00 +342m	57.00 +450m	十日町市			右 108		堤体漏水B	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)		
	R161	十日町市		中新田	58.00 + 4m	58.00 +44m	十日町市		右 40			越水A		越水	積み土のう工		
	R162	十日町市		上新田	58.00 +385m	58.00 +450m	十日町市		右 65			越水A、水衝・洗掘B		越水 欠壊	積み土のう工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	R163	十日町市		上新田	58.00 +450m	58.00 +463m	十日町市		右 13			越水A		越水	積み土のう工		
	R164	十日町市		上新田	58.00 +567m	58.50 +15m	十日町市			右 100		旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R165	十日町市		中条	59.00	59.00 +28m	十日町市			右 28		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)		
	R166	十日町市		中条	59.00 +28m	59.00 +93m	十日町市			右 65		堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R167	十日町市		中条	59.00 +140m	59.00 +219m	十日町市		右 79			越水A、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	R168	十日町市		中条	59.00 +219m	59.00 +578m	十日町市			右 359		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	R169	十日町市		中条	59.00 +578m	59.50	十日町市			右 18		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)		
	R170	十日町市		中条	60.00 +118m	60.00 +121m	十日町市			右 3		越水B		越水	積み土のう工		
	R171	十日町市		中条	60.00 +121m	60.00 +209m	十日町市		右 88			越水A		越水	積み土のう工		
	R172	十日町市		中条	60.00 +209m	60.00 +212m	十日町市			右 3		越水B		越水	積み土のう工		
R173	十日町市		中条	60.00 +212m	60.00 +214m	十日町市		右 2			越水B、水衝・洗掘A	侵食	越水 欠壊	積み土のう工、 ブロック投入工・蛇籠工			

■ R5 信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置		延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考		
		郡市	町村	大字	始点												終点	
信濃川	R174	十日町市		中条	60.00 +214m	60.50	十日町市	右	348		水衝・洗掘A		侵食	欠壊	ブロック投入工・蛇籠工	十日町 出張所		
	R175	十日町市		中条	60.50	60.50 +250m	十日町市	右	250		堤体漏水B、基盤漏水B、 水衝・洗掘A		侵食	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工、 ブロック投入工・蛇籠工			
	R176	十日町市		中条	60.50 +250m	61.00	十日町市		右	454		堤体漏水B、基盤漏水B			欠壊 漏水		シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工	
	R177	十日町市		中条	61.00	61.00 +131m	十日町市		右	131		堤体漏水B			欠壊 漏水		シート張り工(木流し工)	
	R178	十日町市		中条	61.00 +131m	61.00 +410m	十日町市		右	279		堤体漏水B、旧川跡			欠壊 漏水		シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工	
	R179	十日町市		中条	61.00 +410m	61.50 +167m	十日町市		右	245		堤体漏水B			欠壊 漏水		シート張り工(木流し工)	
	R180	十日町市		中条～ 四日町	61.50 +192m	61.50 +361m	十日町市		右	169		堤体漏水B			欠壊 漏水		シート張り工(木流し工)	
	R181	十日町市		四日町	61.50 +361m	61.50 +378m	十日町市	右	17			堤体漏水B、水衝・洗掘A		侵食	欠壊 漏水		シート張り工(木流し工)、 ブロック投入工・蛇籠工	
	R182	十日町市		四日町	61.50 +378m	62.00 +149m	十日町市		右	264		堤体漏水B、水衝・洗掘B			欠壊 漏水		シート張り工(木流し工)、 ブロック投入工・蛇籠工	
	R183	十日町市		四日町	62.50 +270m	62.50 +407m	十日町市			右	137	旧川跡			漏水		月の輪工、釜段工	
	R184	十日町市		島	63.00 +431m	63.50	十日町市		右	187		堤体漏水B、旧川跡			欠壊 漏水		シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工	
	R185	十日町市		島	63.50	63.50 +117m	十日町市		右	117		堤体漏水B			欠壊 漏水		シート張り工(木流し工)	
	R186	十日町市		島	63.50 +117m	63.50 +423m	十日町市		右	306		堤体漏水B、旧川跡			欠壊 漏水		シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工	
	R187	十日町市		島	63.50 +423m	64.00 +128m	十日町市		右	206		堤体漏水B			欠壊 漏水		シート張り工(木流し工)	
	R188	十日町市		島	64.00 +128m	64.50 +301m	十日町市		右	622		堤体漏水B、水衝・洗掘B			欠壊 漏水		シート張り工(木流し工)、 ブロック投入工・蛇籠工	
	R189	十日町市		島	64.50 +301m	64.50 +338m	十日町市		右	37		堤体漏水B			欠壊 漏水		シート張り工(木流し工)	
	R190	十日町市		高山	64.50 +338m	65.00 +14m	十日町市		右	126		堤体漏水B、旧川跡			欠壊 漏水		シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工	
	R191	十日町市		高山	65.00 +14m	65.00 +425m	十日町市		右	411		堤体漏水B			欠壊 漏水		シート張り工(木流し工)	

■ R5 信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	R192	十日町市		高山	65.50 + 3m	65.50 +77m	十日町市		右	74		越水A、堤体漏水B、基盤漏水B	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工	十日町 出張所	
	R193	十日町市		高山	65.50 +77m	65.50 +174m	十日町市			右	97	堤体漏水B、基盤漏水B	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R194	十日町市		高山	65.50 +174m	65.50 +291m	十日町市			右	117	堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R195	十日町市		高山	65.50 +291m	65.50 +340m	十日町市			右	49	堤体漏水B、基盤漏水B	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R196	十日町市		高山	65.50 +340m	66.00 +304m	十日町市			右	511	堤体漏水B	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)		
	R197	十日町市		高山	66.00 +304m	66.00 +338m	十日町市			右	34	堤体漏水B、旧川跡	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R198	十日町市		高山	66.00 +338m	66.00 +442m	十日町市			右	104	堤体漏水B、水衝・洗掘B、旧川跡	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 ブロック投入工・蛇籠工、 月の輪工、釜段工		
	R199	十日町市		高山～ 城之古	66.00 +442m	66.50 +431m	十日町市			右	466	堤体漏水B、水衝・洗掘B	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 ブロック投入工・蛇籠工		
	R200	十日町市		城之古	66.50 +431m	67.00 +554m	十日町市			右	579	堤体漏水B	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)		
	R201	十日町市		小黒沢	67.50 +428m	67.50 +456m	十日町市			右	28	越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R202	十日町市		小黒沢	67.50 +456m	67.50 +554m	十日町市		右	98		越水A、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R203	十日町市		小黒沢	67.50 +554m	68.00 +88m	十日町市			右	227	越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R204	十日町市		小黒沢	68.00 +88m	68.00 +118m	十日町市			右	30	越水B		越水	積み土のう工		
	R205	十日町市		小黒沢	68.00 +511m	68.00 +528m	十日町市			右	17	越水B		越水	積み土のう工		
	R206	十日町市		太田島	70.00 +250m	70.00 +263m	十日町市			右	13	水衝・洗掘B	侵食	欠壊	ブロック投入工・蛇籠工		
	R207	十日町市		太田島	70.00 +263m	70.00 +298m	十日町市			右	35	越水B、水衝・洗掘B	侵食	越水 欠壊	積み土のう工 ブロック投入工・蛇籠工		
	R208	十日町市		太田島	70.00 +298m	70.00 +313m	十日町市		右	15		越水A、水衝・洗掘B	侵食	越水 欠壊	積み土のう工 ブロック投入工・蛇籠工		
R209	十日町市		太田島	70.00 +313m	70.00 +317m	十日町市			右	4	越水B、水衝・洗掘B	侵食	越水 欠壊	積み土のう工 ブロック投入工・蛇籠工			



■ R5 信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
信濃川	R210	十日町市		太田島	70.00 +317m	70.00 +341m	十日町市			右	24		水衝・洗掘B	侵食	欠壊	ブロック投入工・蛇籠工	十日町 出張所	
	R211	十日町市		太田島	70.00 +341m	70.00 +428m	十日町市			右	87		水衝・洗掘B、旧川跡	侵食	欠壊 漏水	ブロック投入工・蛇籠工、 月の輪工、釜段工		
	R212	十日町市		太田島	70.00 +428m	70.50	十日町市			右	139		水衝・洗掘B	侵食	欠壊	ブロック投入工・蛇籠工		
	R213	十日町市		水沢	71.00 +231m	71.50	十日町市			右	295		越水B		越水	積み土のう工		
	R214	十日町市		水沢	71.50	71.50 +242m	十日町市			右	242		越水B、堤体漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、 シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R215	十日町市		水沢	71.50 +242m	72.00	十日町市			右	217		堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R216	十日町市		水沢	72.00	72.00 +295m	十日町市			右	295		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)		
	R217	十日町市		水沢	72.00 +295m	72.00 +396m	十日町市			右	101		堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R218	十日町市		水沢	72.00 +396m	72.50 +89m	十日町市			右	164		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)		

■ R5 信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
						信濃川計	左岸小計	11	4,328	50,864	2,500						
							箇所数	1	26	175	17						
							右岸小計	12	2,225	44,244	3,111						
							箇所数	2	21	186	11						
							本川計	23	6,553	95,108	5,611						
							箇所数	3	47	361	28						

国土交通省	大河津分水路計	左岸小計	11	11	7,089	3
		箇所数	1	1	28	1
		右岸小計	11	11	6,555	0
		箇所数	1	1	26	0
		延長合計	22	22	13,644	3
		箇所合計	2	2	54	1
	中流－1計	左岸小計	0	0	19,298	1,185
		箇所数	0	0	59	7
		右岸小計	1	0	17,365	1,275
		箇所数	1	0	70	1
		延長合計	1	0	36,663	2,460
		箇所合計	1	0	129	8
	中流－2計	左岸小計	0	4,317	24,477	1,312
		箇所数	0	25	88	9
		右岸小計	0	2,214	20,324	1,836
		箇所数	0	20	90	10
		延長合計	0	6,531	44,801	3,148
		箇所合計	0	45	178	19

■ R5 信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
	中流 計				左岸小計	0	4,317	43,775	2,497									
					箇所数	0	25	147	16									
					右岸小計	1	2,214	37,689	3,111									
					箇所数	1	20	160	11									
					延長合計	1	6,531	81,464	5,608									
					箇所合計	1	45	307	27									
	信濃川 計				左岸小計	11	4,328	50,864	2,500									
					箇所数	1	26	175	17									
					右岸小計	12	2,225	44,244	3,111									
					箇所数	2	21	186	11									
					合計	23	6,553	95,108	5,611									
					箇所数	3	47	361	28									