

■ R5 魚野川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		都市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	L1	長岡市		西川口	0.75 -75m	1.00	長岡市				左 345	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工	堀之内 出張所	
	L2	長岡市		西川口	1.25 +39m	1.25 +73m	長岡市			左 34		越水B		越水	積み土のう工		
	L3	長岡市		西川口	1.25 +73m	1.25 +88m	長岡市	左 15		左 15		越水B、特殊堤		越水、欠壊	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	L4	長岡市		西川口	1.25 +88m	1.50	長岡市			左 130		越水B		越水	積み土のう工		
	L5	長岡市		西川口	1.50	1.50 +39m	長岡市			左 39		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	L6	長岡市		西川口	1.50 +39m	1.50 +111m	長岡市			左 72		越水B、堤体漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	L7	長岡市		西川口	1.50 +111m	1.75 +43m	長岡市			左 136		堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	L8	長岡市		西川口	1.75 +43m	2.00 +154m	長岡市			左 318		越水B、堤体漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	L9	長岡市		西川口	2.00 +154m	2.50	長岡市			左 373		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	L10	長岡市		西川口	2.50	2.50 +61m	長岡市			左 61		越水B		越水	積み土のう工		
	L11	長岡市		西川口	2.50 +61m	2.50 +82m	長岡市		左 21			越水A		越水	積み土のう工		
	L12	長岡市		西川口	2.50 +120m	2.50 +180m	長岡市			左 60		水衝・洗掘B		欠壊	ブロック投入工・蛇籠工		
	L13	長岡市		川口和南津	3.00 +437m	3.00 +480m	長岡市			左 43		越水B		越水	積み土のう工		
	L14	長岡市		川口和南津	3.00 +480m	3.25 +94m	長岡市		左 119			越水A		越水	積み土のう工		
	L15	長岡市		川口和南津	3.25 +94m	3.50 +61m	長岡市			左 232		越水B		越水	積み土のう工		
	L16	長岡市		川口和南津	3.50 +61m	4.00	長岡市		左 454			越水A		越水	積み土のう工		
	L17	長岡市		川口和南津	4.00 +23m	4.00 +116m	長岡市			左 93		越水B		越水	積み土のう工		
	L18	長岡市		川口和南津	4.00 +238m	4.25 +127m	長岡市			左 182		越水B		越水	積み土のう工		

■ R5 魚野川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
魚野川	L19	魚沼市		下島	6.00 +245m	6.25 +126m	魚沼市			左 180		越水B		越水	積み土のう工	堀之内 出張所		
	L20	魚沼市		下島	6.25 +126m	6.50 +64m	魚沼市			左 160		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工			
	L21	魚沼市		下島～ 下新田	6.50 +64m	6.75 +164m	魚沼市			左 341		越水B		越水	積み土のう工			
	L22	魚沼市		下新田	6.75 +182m	7.00 +80m	魚沼市			左 139		水衝・洗掘B		欠壊	ブロック投入工・蛇籠工			
	L23	魚沼市		下新田	7.00 +80m	7.00 +163m	魚沼市			左 83		水衝・洗掘B、旧川跡		欠壊 漏水	ブロック投入工・蛇籠工、 月の輪工、釜段工			
	L24	魚沼市		下新田	7.00 +163m	7.00 +212m	魚沼市			左 49		越水B、水衝・洗掘B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工、ブロック投入工・蛇籠 工			
	L25	魚沼市		下新田	7.00 +212m	7.25	魚沼市			左 50		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工			
	L26	魚沼市		下新田	7.25	7.50 +70m	魚沼市			左 331		越水B		越水	積み土のう工			
	L27	魚沼市		下新田 ～徳田	7.75 +185m	8.00 +118m	魚沼市			左 207		旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工			
	L28	魚沼市		徳田	8.00 +118m	8.00 +175m	魚沼市			左 57		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工			
	L29	魚沼市		徳田	8.00 +175m	8.25 +60m	魚沼市			左 103		越水B		越水	積み土のう工			
	L30	魚沼市		徳田	8.25 +60m	8.25 +125m	魚沼市			左 65		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工			
	L31	魚沼市		徳田	8.25 +125m	8.25 +145m	魚沼市		左 20			越水B、堤体漏水B、基盤漏水B、 水衝・洗掘A	浸透、侵食	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工、釜段工			
	L32	魚沼市		徳田	8.25 +145m	8.25 +195m	魚沼市		左 50			越水B、堤体漏水B、基盤漏水B、 水衝・洗掘A、旧川跡	浸透、侵食	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工、釜段工			
	L33	魚沼市		徳田	8.25 +195m	8.50 +28m	魚沼市			左 58		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B、 水衝・洗掘B、旧川跡	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工、釜段工			
	L34	魚沼市		徳田	8.50 +28m	8.50 +30m	魚沼市			左 2		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B、 水衝・洗掘B	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工、釜段工			
L35	魚沼市		徳田	8.50 +30m	8.50 +133m	魚沼市		左 103			越水B、堤体漏水B、基盤漏水B、 水衝・洗掘A	浸透、侵食	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工、釜段工				
L36	魚沼市		徳田	8.50 +133m	8.50 +192m	魚沼市		左 59			越水B、堤体漏水B、基盤漏水B、 水衝・洗掘A、旧川跡	浸透、侵食	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工、釜段工				

■ R5 魚野川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
魚野川	L37	魚沼市		徳田	8.50 +192m	8.50 +232m	魚沼市		左	40		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B、水衝・洗掘A	浸透、侵食	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工、釜段工	堀之内 出張所		
	L38	魚沼市		徳田	8.50 +232m	8.75 + 2m	魚沼市		左	8		堤体漏水B、基盤漏水B、水衝・洗掘A	浸透、侵食	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工、 ブロック投入工・蛇籠工			
	L39	魚沼市		徳田	8.75 + 2m	8.75 +135m	魚沼市		左	133		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B、水衝・洗掘A	浸透、侵食	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工、釜段工			
	L40	魚沼市		徳田～ 和長島	8.75 +135m	8.75 +199m	魚沼市			左	64		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B	浸透	越水 欠壊 漏水		積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工	
	L41	魚沼市		和長島	8.75 +199m	8.75 +213m	魚沼市			左	14		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡	浸透	越水 欠壊 漏水		積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工	
	L42	魚沼市		和長島	8.75 +213m	9.00	魚沼市			左	23		堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡	浸透	欠壊 漏水		シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工	
	L43	魚沼市		和長島	9.00	9.00 +134m	魚沼市			左	134		基盤漏水B、旧川跡	浸透	漏水		月の輪工、釜段工	
	L44	魚沼市		和長島	9.00 +134m	9.50	魚沼市			左	334		基盤漏水B	浸透	漏水		月の輪工、釜段工	
	L45	魚沼市		和長島	9.50	9.50 +50m	魚沼市			左	50		基盤漏水B、水衝・洗掘B		欠壊 漏水		月の輪工、釜段工、 ブロック投入工・蛇籠工	
	L46	魚沼市		和長島	9.50 +50m	9.75 +39m	魚沼市			左	216		基盤漏水B		漏水		月の輪工、釜段工	
	L47	魚沼市		和長島	9.75 +39m	9.75 +73m	魚沼市			左	34		越水B		越水		積み土のう工	
	L48	魚沼市		堀之内	10.00 +193m	10.25 +43m	魚沼市			左	82		越水B		越水		積み土のう工	
	L49	魚沼市		堀之内	10.25 +183m	10.50 +253m	魚沼市			左	336		越水B		越水		積み土のう工	
	L50	魚沼市		堀之内	10.75 +88m	11.00 +198m	魚沼市			左	308		越水B		越水		積み土のう工	
	L51	魚沼市		堀之内	11.25 + 3m	11.25 +28m	魚沼市			左	25		越水B		越水		積み土のう工	
	L52	魚沼市		堀之内	11.25 +28m	11.25 +57m	魚沼市		左	29			越水A		越水		積み土のう工	
L53	魚沼市		堀之内	11.25 +57m	11.25 +150m	魚沼市			左	93		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工			
L54	魚沼市		堀之内	11.25 +150m	11.25 +156m	魚沼市				左	6	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工			

■ R5 魚野川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
魚野川	L55	魚沼市		堀之内	11.25 +156m	11.25 +175m	魚沼市			左 19		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工	堀之内 出張所		
	L56	魚沼市		堀之内	11.25 +175m	11.25 +190m	魚沼市				左 15	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工			
	L57	魚沼市		堀之内	11.25 +190m	11.25 +203m	魚沼市		左 13			水衝・洗掘A、旧川跡	侵食	欠壊 漏水	ブロック投入工・蛇籠工、 月の輪工、釜段工			
	L58	魚沼市		堀之内	11.25 +203m	11.25 +204m	魚沼市		左 1			越水B、水衝・洗掘A、旧川跡	侵食	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、ブロック投入 工・蛇籠工、月の輪工、 釜段工			
	L59	魚沼市		堀之内	11.25 +204m	11.25 +220m	魚沼市		左 16			水衝・洗掘A、旧川跡	侵食	欠壊 漏水	ブロック投入工・蛇籠工、 月の輪工、釜段工			
	L60	魚沼市		堀之内 ~大石	11.25 +220m	11.50 +51m	魚沼市				左 80	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工			
	L61	魚沼市		大石	11.50 +51m	11.50 +59m	魚沼市			左 8		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工			
	L62	魚沼市		大石	11.50 +59m	12.00 +45m	魚沼市			左 517		越水B		越水	積み土のう工			
	L63	魚沼市		四日町	12.50 +38m	12.75 +44m	魚沼市			左 179		越水B		越水	積み土のう工			
	L64	魚沼市		青島	13.75 +162m	14.00	魚沼市			左 100		水衝・洗掘B		欠壊	ブロック投入工・蛇籠工			
	L65	魚沼市		青島	14.00 +54m	14.00 +108m	魚沼市			左 54		越水B		越水	積み土のう工			
	L66	魚沼市		青島	14.25 +42m	14.75 +47m	魚沼市				左 491	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工			
	L67	魚沼市		青島	15.00	16.50 +70m	魚沼市			左 1,493		堤体漏水B、基盤漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	L68	魚沼市		伊勢島	16.50 +70m	16.50 +75m	魚沼市			左 5		堤体漏水B、基盤漏水B、 水衝・洗掘B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工、 ブロック投入工・蛇籠工			
	L69	魚沼市		伊勢島	16.50 +75m	16.50 +170m	魚沼市			左 95		水衝・洗掘B		欠壊	ブロック投入工・蛇籠工			
	L70	南魚沼市		五箇	17.65 +117m	17.65 +151m	南魚沼市		左 34			越水A、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工			
	L71	南魚沼市		五箇	17.65 +151m	17.85	南魚沼市		左 90			越水A、堤体漏水B、水衝・洗掘B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工			
L72	南魚沼市		五箇	17.85	17.85 +8m	南魚沼市		左 8			越水A、堤体漏水B、水衝・洗掘B、 旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工(木流 し工)、月の輪工、釜段工、ブロッ ク投入工・蛇籠工				

■ R5 魚野川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
魚野川	L73	南魚沼市		五箇	17.85 +8m	17.85 +20m	南魚沼市			左 12		堤体漏水B、水衝・洗掘B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工	堀之内出張所		
	L74	南魚沼市		五箇	17.85 +20m	18.05	南魚沼市			左 204		堤体漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工			
	L75	南魚沼市		五箇	18.05	18.45 +87m	南魚沼市			左 488		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工			
	L76	南魚沼市		五箇	18.45 +87m	18.45 +183m	南魚沼市			左 96		堤体漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工			
	L77	南魚沼市		五箇	18.45 +183m	19.05 +103m	南魚沼市			左 491		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工			
	L78	南魚沼市		五箇	19.05 +103m	19.05 +120m	南魚沼市			左 17		堤体漏水B、水衝・洗掘B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工			
	L79	南魚沼市		五箇	19.05 +120m	19.45 +26m	南魚沼市			左 341		越水B、堤体漏水B、水衝・洗掘B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工			
	L80	南魚沼市		町屋	19.45 +26m	19.85 +105m	南魚沼市			左 487		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工			
	L81	南魚沼市		町屋	19.85 +105m	19.85 +115m	南魚沼市			左 10		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工			
	L82	南魚沼市		町屋	19.85 +115m	19.85 +171m	南魚沼市			左 56		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工			
	L83	南魚沼市		町屋	19.85 +171m	19.85 +180m	南魚沼市		左 9			越水A、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工			
	L84	南魚沼市		浦佐	20.65 +40m	20.65 +166m	南魚沼市				左 126		旧川跡		漏水		月の輪工、釜段工	
	L85	南魚沼市		浦佐	20.85 +39m	21.05 +118m	南魚沼市			左 292		越水B		越水	積み土のう工			
	L86	南魚沼市		浦佐	21.05 +118m	21.05 +149m	南魚沼市		左 31			越水A		越水	積み土のう工			
	L87	南魚沼市		浦佐	21.05 +149m	21.05 +151m	南魚沼市			左 2		越水B、旧川跡		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工			
	L88	南魚沼市		浦佐	21.05 +151m	21.26 +129m	南魚沼市				左 231		旧川跡		漏水		月の輪工、釜段工	
	L89	南魚沼市		浦佐	21.26 +198m	21.85	南魚沼市			左 396		越水B		越水	積み土のう工			
	L90	南魚沼市		浦佐	21.85	21.85 +10m	南魚沼市			左 10		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工			

■ R5 魚野川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	L91	南魚沼市		浦佐	21.85 +10m	22.05 +105m	南魚沼市			左	286			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工	堀之内 出張所	
	L92	南魚沼市		浦佐	22.05 +105m	22.05 +127m	南魚沼市			左	22			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	L93	南魚沼市		浦佐	22.05 +127m	22.25 +63m	南魚沼市			左	113			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L94	南魚沼市		浦佐	22.25 +63m	22.65 +28m	南魚沼市			左	363			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	L95	南魚沼市		芹田	22.65 +28m	22.65 +55m	南魚沼市			左	27			欠壊	ブロック投入工・蛇籠工		
	L96	南魚沼市		芹田	22.65 +55m	22.65 +195m	南魚沼市			左	140			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	L97	南魚沼市		芹田	22.65 +195m	22.65 +199m	南魚沼市			左	4			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	L98	南魚沼市		芹田	22.65 +199m	22.65 +251m	南魚沼市			左	52			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	L99	南魚沼市		芹田	22.65 +251m	22.85 +8m	南魚沼市			左	18			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L100	南魚沼市		芹田	22.85 +8m	22.85 +53m	南魚沼市			左	45			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	L101	南魚沼市		芹田	22.85 +53m	23.05 +54m	南魚沼市			左	209			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L102	南魚沼市		芹田	23.05 +54m	23.25 +173m	南魚沼市			左	321			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	L103	南魚沼市		芹田	23.25 +203m	23.45	南魚沼市			左	15			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	L104	南魚沼市		九日町	23.45	23.45 +77m	南魚沼市		左	77				越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	L105	南魚沼市		九日町	23.45 +77m	23.45 +80m	南魚沼市			左	3			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	L106	南魚沼市		九日町	23.45 +80m	23.45 +100m	南魚沼市			左	20			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L107	南魚沼市		九日町	23.45 +100m	23.45 +150m	南魚沼市			左	50			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	L108	南魚沼市		九日町	23.45 +150m	23.65	南魚沼市			左	65			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		

■ R5 魚野川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	L109	南魚沼市		九日町	23.65	23.65 +50m	南魚沼市		左 50			堤体漏水B、水衝・洗掘A	侵食	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工	堀之内出張所	
	L110	南魚沼市		九日町	23.65 +50m	24.25 +77m	南魚沼市			左 586		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L111	南魚沼市		九日町	24.25 +106m	24.25 +160m	南魚沼市			左 54		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L112	南魚沼市		九日町	24.25 +160m	24.45	南魚沼市			左 40		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L113	南魚沼市		九日町	24.45	24.45 +143m	南魚沼市			左 143		越水B、堤体漏水B、水衝・洗掘B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工		
	L114	南魚沼市		九日町	24.45 +143m	24.65 +26m	南魚沼市		左 92			越水A、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L115	南魚沼市		九日町	24.65 +26m	24.65 +133m	南魚沼市			左 107		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L116	南魚沼市		九日町	24.65 +133m	24.85 +120m	南魚沼市			左 192		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L117	南魚沼市		九日町	24.85 +120m	24.85 +171m	南魚沼市			左 51		堤体漏水B、水衝・洗掘B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工		
	L118	南魚沼市		九日町	24.85 +171m	25.25 +172m	南魚沼市			左 424		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L119	南魚沼市		九日町	25.25 +172m	25.45 +14m	南魚沼市			左 35		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L120	南魚沼市		今町	25.45 +14m	25.45 +54m	南魚沼市			左 40		越水B、堤体漏水B、水衝・洗掘B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工		
	L121	南魚沼市		今町	25.45 +54m	25.45 +90m	南魚沼市			左 36		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		R1.10出水災害復旧箇所
	L122	南魚沼市		今町	25.45 +90m	25.45 +166m	南魚沼市			左 76		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L123	南魚沼市		今町	25.45 +166m	25.65 +16m	南魚沼市			左 44		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	L124	南魚沼市		今町	25.65 +16m	25.65 +137m	南魚沼市			左 121		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工		
L125	南魚沼市		今町	25.65 +137m	25.85 +100m	南魚沼市		左 150			堤体漏水B、水衝・洗掘A	侵食	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工			
L126	南魚沼市		今町	25.85 +100m	26.05 +32m	南魚沼市			左 120		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工			

■ R5 魚野川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	L127	南魚沼市		今町	26.05 +32m	26.25 +148m	南魚沼市			左 318		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工	堀之内 出張所	
	L128	南魚沼市		今町	26.25 +148m	26.45 +63m	南魚沼市		左 141			越水A、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	L129	南魚沼市		五日町	26.45 +63m	26.65 +30m	南魚沼市			左 161		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	L130	南魚沼市		五日町	26.65 +30m	26.65 +93m	南魚沼市			左 63		越水B、堤体漏水B、水衝・洗掘B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	L131	南魚沼市		五日町	26.65 +93m	26.65 +180m	南魚沼市			左 87		堤体漏水B、水衝・洗掘B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	L132	南魚沼市		五日町	26.65 +180m	26.85 +54m	南魚沼市			左 76		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L133	南魚沼市		五日町	26.85 +54m	27.45 +59m	南魚沼市			左 635		越水B、堤体漏水B	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	L134	南魚沼市		五日町	27.45 +59m	27.45 +162m	南魚沼市			左 103		堤体漏水B	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	L135	南魚沼市		五日町	27.45 +162m	27.65 +140m	南魚沼市			左 205		堤体漏水B、水衝・洗掘B	浸透、侵食	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	L136	南魚沼市		五日町	27.65 +140m	28.05	南魚沼市			左 219		堤体漏水B	浸透	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
魚野川	R1	長岡市		東川口	0.00	0.00 +113m	長岡市		右 113			越水A		越水	積み土のう工	堀之内 出張所	
	R2	長岡市		東川口	0.00 +113m	0.00 +280m	長岡市			右 167		越水B		越水	積み土のう工		
	R3	長岡市		東川口	0.50 +29m	0.75	長岡市				右 238	特殊堤		欠壊	シート張り工(木流し工)		
	R4	長岡市		東川口	0.75	0.75 +67m	長岡市			右 67		堤体漏水B、特殊堤		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R5	長岡市		東川口	0.75 +67m	1.00 +39m	長岡市			右 257		堤体漏水B、旧川跡、特殊堤		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R6	長岡市		東川口	1.00 +39m	1.00 +163m	長岡市			右 124		堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R7	長岡市		東川口	1.00 +163m	1.25 +27m	長岡市			右 98		越水B、堤体漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		

■ R5 魚野川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
魚野川	R8	長岡市		東川口	1.25 +27m	1.25 +60m	長岡市			右 33		越水B、堤体漏水B、旧川跡、特殊堤		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工	堀之内 出張所		
	R9	長岡市		東川口	1.25 +60m	1.25 +74m	長岡市			右 14		越水B、堤体漏水B、水衝・洗掘B、 旧川跡、特殊堤		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 ブロック投入工・蛇笥工、釜段工			
	R10	長岡市		東川口	1.25 +74m	1.25 +97m	長岡市			右 23		越水B、堤体漏水B、旧川跡、 特殊堤		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工			
	R11	長岡市		東川口	1.25 +97m	1.25 +247m	長岡市			右 150		越水B、堤体漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工			
	R12	長岡市		東川口	1.25 +247m	1.50	長岡市			右 7		堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	R13	長岡市		東川口	1.50 +7m	1.50 +114m	長岡市			右 107		越水B		越水	積み土のう工			
	R14	魚沼市		新道島	5.75 +128m	5.75 +219m	魚沼市		右 91				越水A、基盤漏水B		越水 漏水		積み土のう工、月の輪工、 釜段工	
	R15	魚沼市		新道島	5.75 +219m	6.00	魚沼市			右 347			越水B、基盤漏水B、旧川跡		越水 漏水		積み土のう工、月の輪工、 釜段工	
	R16	魚沼市		新道島	6.00	6.25	魚沼市			右 182			越水B、旧川跡		越水 漏水		積み土のう工、月の輪工、 釜段工	
	R17	魚沼市		新道島	6.25	6.75 +30m	魚沼市			右 372			越水B		越水		積み土のう工	
	R18	魚沼市		新道島	7.00 +51m	7.00 +134m	魚沼市			右 83			越水B		越水		積み土のう工	
	R19	魚沼市		竜光	7.25 +258m	7.50 +151m	魚沼市			右 350			越水B		越水		積み土のう工	
	R20	魚沼市		竜光	7.75 +59m	7.75 +130m	魚沼市			右 71			越水B		越水		積み土のう工	
	R21	魚沼市		竜光	7.75 +130m	7.75 +188m	魚沼市			右 58			越水B、基盤漏水B		越水 漏水		積み土のう工、月の輪工、 釜段工	
	R22	魚沼市		竜光	7.75 +188m	8.00 +273m	魚沼市			右 314			基盤漏水B		漏水		月の輪工、釜段工	
	R23	魚沼市		竜光	8.00 +273m	8.25 +145m	魚沼市			右 147			越水B、基盤漏水B		越水 漏水		積み土のう工、月の輪工、 釜段工	
R24	魚沼市		向島	8.25 +177m	8.25 +278m	魚沼市			右 101			越水B、基盤漏水B		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工			
R25	魚沼市		向島	8.25 +278m	8.25 +324m	魚沼市		右 46				越水A、基盤漏水B		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工			

■ R5 魚野川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	R26	魚沼市		向島	8.25 +324m	8.50	魚沼市			右 12		越水B、基盤漏水B		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工	堀之内出張所	
	R27	魚沼市		向島	8.50	8.50 +92m	魚沼市			右 92		基盤漏水B		漏水	月の輪工、釜段工		
	R28	魚沼市		向島	8.50 +92m	8.50 +203m	魚沼市			右 111		越水B、基盤漏水B		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	R29	魚沼市		向島	8.50 +203m	8.75 +76m	魚沼市			右 138		越水B、基盤漏水B、旧川跡	浸透	越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	R30	魚沼市		向島 ～桜又	8.75 +76m	8.75 +148m	魚沼市			右 72		越水B、基盤漏水B	浸透	越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	R31	魚沼市		桜又	8.75 +148m	8.75 +233m	魚沼市			右 85		越水B、基盤漏水B、水衝・洗掘B	浸透	越水漏水 欠壊	積み土のう工、月の輪工、釜段工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	R32	魚沼市		桜又	8.75 +233m	9.00	魚沼市			右 30		基盤漏水B、水衝・洗掘B	浸透	漏水 欠壊	月の輪工、釜段工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	R33	魚沼市		桜又	9.00	9.00 +10m	魚沼市			右 10		水衝・洗掘B		欠壊	ブロック投入工・蛇籠工		
	R34	魚沼市		桜又	9.00 +93m	9.00 +140m	魚沼市	右 47	右 47			水衝・洗掘A	侵食	欠壊	ブロック投入工・蛇籠工		
	R35	魚沼市		桜又	9.00 +140m	9.25	魚沼市	右 123	右 123			水衝・洗掘A、旧川跡	侵食	欠壊 漏水	ブロック投入工・蛇籠工、 月の輪工、釜段工		
	R36	魚沼市		桜又	9.25	9.25 +17m	魚沼市	右 17	右 17			堤体漏水B、水衝・洗掘A、旧川跡	侵食	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工、釜段工		
	R37	魚沼市		桜又	9.25 +17m	9.25 +170m	魚沼市	右 153	右 153			堤体漏水B、水衝・洗掘A	侵食	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	R38	魚沼市		桜又	9.25 +170m	9.75 +9m	魚沼市			右 336		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R39	魚沼市		桜又	9.75 +9m	9.75 +25m	魚沼市			右 16		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	R40	魚沼市		根小屋	9.75 +54m	9.75 +100m	魚沼市			右 46		越水B、水衝・洗掘B		越水 欠壊	積み土のう工、 ブロック投入工・蛇籠工		
R41	魚沼市		根小屋	9.75 +100m	9.75 +130m	魚沼市	右 30	右 30			越水A、水衝・洗掘B		越水 欠壊	積み土のう工、 ブロック投入工・蛇籠工			
R42	魚沼市		根小屋	9.75 +130m	9.75 +229m	魚沼市			右 99		越水A		越水	積み土のう工			
R43	魚沼市		根小屋	9.75 +229m	10.00	魚沼市			右 18		越水B		越水	積み土のう工			

■ R5 魚野川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	R44	魚沼市		根小屋	10.00	10.00 +267m	魚沼市			右 267		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工	堀之内 出張所	
	R45	魚沼市		根小屋	10.00 +267m	10.25 +34m	魚沼市		右 52			越水A、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	R46	魚沼市		根小屋	10.25 +34m	10.25 +52m	魚沼市			右 18		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	R47	魚沼市		根小屋	10.25 +52m	10.25 +196m	魚沼市			右 144		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R48	魚沼市		根小屋 ~田戸	10.25 +196m	11.50 +1m	魚沼市			右 1,021		越水B、堤体漏水B	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	R49	魚沼市		田戸	11.50 +1m	11.50 +14m	魚沼市			右 13		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R50	魚沼市		田戸	11.50 +14m	11.50 +30m	魚沼市			右 16		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	R51	魚沼市		田戸	11.50 +30m	11.50 +54m	魚沼市			右 24		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R52	魚沼市		田戸	11.50 +54m	11.50 +55m	魚沼市			右 1		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	R53	魚沼市		田戸	11.50 +55m	11.50 +63m	魚沼市			右 8		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R54	魚沼市		田戸	11.50 +63m	11.75 +140m	魚沼市			右 315		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	R55	魚沼市		田戸	11.75 +140m	11.75 +162m	魚沼市			右 22		越水B、堤体漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	R56	魚沼市		田戸	11.75 +162m	12.00 +18m	魚沼市			右 89		堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R57	魚沼市		田戸	12.00 +18m	12.50 +38m	魚沼市			右 602		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工		
	R58	魚沼市		四日町	12.50 +225m	12.75 +30m	魚沼市			右 120		水衝・洗掘B		欠壊	ブロック投入工・蛇籠工		
	R59	魚沼市		四日町	12.75 +63m	12.75 +70m	魚沼市	右 7		右 7		越水B		越水	積み土のう工		
	R60	魚沼市		四日町	12.75 +108m	12.75 +180m	魚沼市			右 72		旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
R61	魚沼市		四日町	13.25 +247m	13.50 +213m	魚沼市			右 263		基盤漏水B		漏水	月の輪工、釜段工			

■ R5 魚野川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	R62	魚沼市		四日町	13.50 +213m	13.75 +91m	魚沼市			右	109			越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工	堀之内 出張所	
	R63	魚沼市		四日町	13.75 +91m	13.75 +122m	魚沼市			右	31			越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R64	魚沼市		四日町	13.75 +122m	13.75 +153m	魚沼市			右	31			漏水	月の輪工、釜段工		
	R65	魚沼市		四日町	13.75 +153m	13.75 +269m	魚沼市			右	116			漏水	月の輪工、釜段工		
	R66	魚沼市		古新田	13.75 +322m	14.00 +209m	魚沼市			右	267			漏水	月の輪工、釜段工		
	R67	魚沼市		古新田	14.00 +209m	14.25 +180m	魚沼市			右	211		浸透	漏水	月の輪工、釜段工		
	R68	魚沼市		古新田	14.25 +180m	14.75	魚沼市			右	331		浸透	漏水	月の輪工、釜段工		
	R69	魚沼市		古新田	14.75	14.75 +122m	魚沼市			右	122			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R70	魚沼市		古新田	14.75 +122m	14.75 +240m	魚沼市			右	118			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R71	魚沼市		古新田	14.75 +240m	15.00 +226m	魚沼市			右	261			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R72	魚沼市		伊勢島	15.00 +257m	15.25 +15m	魚沼市			右	40			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R73	魚沼市		伊勢島	15.25 +15m	15.25 +47m	魚沼市			右	32			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	R74	魚沼市		伊勢島	15.25 +47m	15.25 +59m	魚沼市			右	12			欠壊	ブロック投入工・蛇籠工		
	R75	魚沼市		伊勢島	15.25 +59m	15.25 +106m	魚沼市			右	47			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	R76	魚沼市		伊勢島	15.25 +106m	15.50 +30m	魚沼市			右	218			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R77	魚沼市		伊勢島	15.50 +30m	15.75 +100m	魚沼市			右	325			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
R78	魚沼市		伊勢島	15.75 +100m	15.75 +150m	魚沼市			右	50			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工、 ブロック投入工・蛇籠工			
R79	魚沼市		伊勢島	15.75 +150m	15.75 +159m	魚沼市			右	9			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			

■ R5 魚野川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	R80	魚沼市		伊勢島	15.75 +159m	16.00	魚沼市			右 111		堤体漏水B、基盤漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工	堀之内出張所	
	R81	魚沼市		伊勢島	16.00	16.00 +100m	魚沼市			右 100		基盤漏水B		漏水	月の輪工、釜段工		
	R82	魚沼市		伊勢島	16.00 +297m	16.25 + 1m	魚沼市				右 3	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R83	魚沼市		虫野	16.75 +124m	17.00	魚沼市				右 133	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R84	魚沼市		虫野	17.00 +24m	17.00 +160m	魚沼市			右 136		越水B		越水	積み土のう工		
	R85	魚沼市		虫野	17.00 +160m	17.00 +175m	魚沼市			右 15		越水B、水衝・洗掘B		越水 欠壊	積み土のう工、ブロック投入工・蛇籠工		
	R86	魚沼市		虫野	17.00 +175m	17.25	魚沼市			右 75		越水B		越水	積み土のう工		
	R87	魚沼市		十日町	17.25 +42m	17.45	魚沼市			右 193		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R88	魚沼市		十日町	17.65	17.85 +34m	魚沼市				右 232	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R89	魚沼市		十日町	17.85 +34m	18.05 +88m	魚沼市			右 245		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	R90	魚沼市		十日町	18.05 +88m	18.05 +113m	魚沼市				右 25	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R91	魚沼市		十日町	18.05 +113m	18.05 +129m	魚沼市			右 16		水衝・洗掘B、旧川跡		欠壊漏水	ブロック投入工・蛇籠工、月の輪工、釜段工		
	R92	魚沼市		十日町	18.05 +129m	18.25 +18m	魚沼市				右 82	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R93	魚沼市		十日町	18.25 +18m	18.45 +143m	魚沼市				右 321	水衝・洗掘B、旧川跡	侵食	欠壊漏水	ブロック投入工・蛇籠工、月の輪工、釜段工		H14対応箇所。 H23、H29、R1出水でも変化なし。
	R94	魚沼市		十日町	18.45 +143m	18.65	魚沼市				右 38	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R95	魚沼市		十日町	18.65	18.65 +49m	魚沼市			右 49		堤体漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	R96	魚沼市		十日町 ~岡新田	18.65 +49m	18.65 +222m	魚沼市			右 173		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
R97	魚沼市		岡新田	18.65 +222m	18.85 + 5m	魚沼市			右 9		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工			

■ R5 魚野川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
魚野川	R98	魚沼市		岡新田	18.85 + 5m	18.85 +103m	魚沼市			右	98			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工	堀之内 出張所		
	R99	魚沼市		岡新田	18.85 +103m	18.85 +166m	魚沼市			右	63			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	R100	魚沼市		岡新田	18.85 +166m	19.05 +74m	魚沼市			右	121			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	R101	魚沼市		岡新田	19.05 +74m	19.05 +179m	魚沼市			右	105			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	R102	魚沼市		岡新田	19.05 +179m	19.05 +181m	魚沼市			右	2			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工			
	R103	魚沼市		岡新田	19.05 +181m	19.65 +29m	魚沼市			右	433			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工			
	R104	魚沼市		岡新田	19.65 +29m	19.65 +127m	魚沼市			右	98			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工			
	R105	魚沼市		岡新田	19.65 +127m	19.85 +50m	魚沼市			右	120			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工、釜段工			
	R106	魚沼市		岡新田	19.85 +50m	19.85 +56m	魚沼市			右	6			越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	R107	魚沼市		岡新田	19.85 +56m	19.85 +111m	魚沼市			右	55			欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工			
	R108	南魚沼市		天王町	20.25	20.65 +60m	南魚沼市			右	431			越水	積み土のう工			
	R109	南魚沼市		天王町	20.85 +66m	20.85 +133m	南魚沼市				右	67			漏水		月の輪工、釜段工	
	R110	南魚沼市		天王町	20.85 +162m	21.05 +24m	南魚沼市				右	45			漏水		月の輪工、釜段工	
	R111	南魚沼市		天王町	21.05 +59m	21.05 +64m	南魚沼市			右	5			越水	積み土のう工			
	R112	南魚沼市		天王町	21.05 +64m	21.05 +115m	南魚沼市			右	51			越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工			
R113	南魚沼市		天王町	21.05 +115m	21.05 +172m	南魚沼市				右	57			漏水	月の輪工、釜段工			
R114	南魚沼市		天王町	21.26 +148m	21.45 +87m	南魚沼市			右	120			越水	積み土のう工				
R115	南魚沼市		天王町	21.45 +87m	21.45 +155m	南魚沼市			右	68			越水 欠壊	積み土のう工、 ブロック投入工・蛇籠工				

■ R5 魚野川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視区間	予想される危険	対策水防工法	管理担当出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
魚野川	R116	南魚沼市		天王町	21.45 +155m	21.65 +40m	南魚沼市			右 79		水衝・洗掘B		欠壊	ブロック投入工・蛇籠工	堀之内出張所	
	R117	南魚沼市		蝦島	22.25 +193m	22.25 +238m	南魚沼市			右 45		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R118	南魚沼市		蝦島	22.25 +238m	22.45 +160m	南魚沼市		右 179			越水A、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R119	南魚沼市		蝦島～海士ヶ島新田	22.45 +160m	22.65 +132m	南魚沼市			右 163		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R120	南魚沼市		海士ヶ島新田	22.65 +132m	22.85 +90m	南魚沼市			右 140		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B	浸透	越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	R121	南魚沼市		海士ヶ島新田	22.85 +90m	23.05 +50m	南魚沼市			右 150		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B、水衝・洗掘B	浸透	越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工、ブロック投入工・蛇籠工		
	R122	南魚沼市		海士ヶ島新田	23.05 +50m	23.85 +98m	南魚沼市			右 880		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	R123	南魚沼市		海士ヶ島新田～柳古新田	24.05 +130m	24.05 +172m	南魚沼市			右 42		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R124	南魚沼市		柳古新田	24.05 +172m	24.25	南魚沼市			右 59		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R125	南魚沼市		柳古新田	24.25	24.25 + 3m	南魚沼市		右 3			越水A、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R126	南魚沼市		柳古新田	24.25 + 3m	24.25 +100m	南魚沼市		右 97			越水A、堤体漏水B、水衝・洗掘A	侵食	越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工		
	R127	南魚沼市		今町新田	24.25 +100m	24.25 +227m	南魚沼市		右 127			越水B、堤体漏水B、水衝・洗掘A	侵食	越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工		
	R128	南魚沼市		今町新田	24.25 +227m	24.65 +97m	南魚沼市			右 392		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R129	南魚沼市		今町新田	24.65 +97m	25.25 +176m	南魚沼市			右 636		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工		
	R130	南魚沼市		今町新田	25.25 +176m	25.45 +80m	南魚沼市			右 112		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工		
R131	南魚沼市		今町新田	25.45 +80m	26.25 +70m	南魚沼市			右 839		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工			
R132	南魚沼市		水尾新田	26.25 +70m	26.25 +79m	南魚沼市	右 9		右 9		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工			
R133	南魚沼市		水尾新田	26.25 +79m	26.45 +9m	南魚沼市	右 132	右 132			越水B、堤体漏水B、水衝・洗掘A	侵食	越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、ブロック投入工・蛇籠工			

■ R5 魚野川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考	
		郡市	町村	大字	始点	終点												
魚野川	R134	南魚沼市		水尾新田	26.45 + 9m	26.45 +185m	南魚沼市			右 176		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工	堀之内 出張所		
	R135	南魚沼市		水尾新田	26.45 +185m	26.45 +189m	南魚沼市	右	4			越水B、堤体漏水B、水衝・洗掘A	侵食	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工			
	R136	南魚沼市		水尾新田	26.45 +189m	26.65 + 2m	南魚沼市	右	10			堤体漏水B、水衝・洗掘A	侵食	欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工			
	R137	南魚沼市		水尾新田	26.65 +2m	26.65 +150m	南魚沼市	右	148			越水B、堤体漏水B、水衝・洗掘A	侵食	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 ブロック投入工・蛇籠工			
	R138	南魚沼市		水尾新田	26.65 +150m	26.65 +200m	南魚沼市			右 50		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工			
	R139	南魚沼市		水尾新田	26.65 +200m	26.85	南魚沼市	右	53				越水A、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水		積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工	
	R140	南魚沼市		水尾新田	26.85	27.25 +163m	南魚沼市			右 560			越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水		積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工	
	R141	南魚沼市		水尾新田	27.25 +163m	28.05	南魚沼市			右 608			堤体漏水B	浸透	欠壊 漏水		シート張り工(木流し工)、 月の輪工	
						魚野川 計	左岸小計	15	1,748	16,180	1,501							
							箇所数	1	24	104	8							
							右岸小計	518	1,524	17,457	992							
							箇所数	8	19	111	11							
							魚野川計	533	3,272	33,637	2,493							
							箇所数計	9	43	215	19							
						信濃川 計	信濃川計	23	6,553	95,108	5,611							
							箇所数計	3	47	361	28							
						全区間 計	全区間計	556	9,825	128,745	8,104							
							箇所数計	12	90	576	47							