

重要水防箇所一覧表（神通川）

以下の一覧表は富山河川国道事務所ホームページからもダウンロードできます。
http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/j_suibou.html

H25.3月現在

番号	水系名	河川名	重要水防箇所							予 想 さ れ た 危 険	水 防 工 法	担 当 団 体 名	関 係 機 関		
			位 置			区 間	延 長 (m)	重 要 度	現 況						
			郡 市	町 村	字										
1	神通川	神通川	富山市		草島	左岸	0.0k - 3m ~ 0.0k + 166m	169	B	堤防高越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
2	神通川	神通川	富山市		草島	-	0.2k + 96m	送油管橋	B	桁下高不足	越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
3	神通川	神通川	富山市		草島	左岸	0.4k + 50m ~ 0.6k + 100m	247	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,ﾌﾞﾛｯｸ 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
4	神通川	神通川	富山市		草島	左岸	1.0k + 70m ~ 1.2k + 80m	220	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,ﾌﾞﾛｯｸ 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
5	神通川	神通川	富山市		草島	左岸	0.0k + 166m ~ 1.6k + 1m	1511	B	堤防断面欠	壊	天端積土 蛇籠及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
6	神通川	神通川	富山市		草島	左岸	1.6k + 1m ~ 2.4k	849	B	堤防高越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
7	神通川	神通川	富山市		草島	左岸	2.4k ~ 2.6k + 38m	209	B	堤防高越	水	天端積土 蛇籠及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
8	神通川	神通川	富山市		金山新東	左岸	3.2k - 50m ~ 3.2k + 100m	150	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,ﾌﾞﾛｯｸ 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
9	神通川	神通川	富山市		金山新東	左岸	2.6k + 38m ~ 4.2k + 48m	1372	B	堤防高越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
10	神通川	神通川	富山市		松木	左岸	4.2k ~ 5.0k + 100m	990	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,ﾌﾞﾛｯｸ 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
11	神通川	神通川	富山市		山岸	左岸	4.2k + 48m ~ 5.4k	1314	B	堤防高越	水	天端積土 蛇籠及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
12	神通川	神通川	富山市		石坂新	左岸	6.0k + 3m	石坂第 2排水 樋管	B	断面不足	浸	水	立籠及 び土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
13	神通川	神通川	富山市		田刈屋	-	6.6k + 35m	JR 橋 北本 線	B	桁下高不足	浸	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
14	神通川	神通川	富山市		田刈屋	-	6.6k + 47m	JR 橋 高本 線	B	桁下高不足	浸	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
15	神通川	神通川	富山市		畑中	-	7.0k + 87m	新神通大橋	B	桁下高不足	浸	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
16	神通川	神通川	富山市		畑中	-	7.0k + 98m	神通大橋	B	桁下高不足	浸	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
17	神通川	神通川	富山市		畑中	-	7.3k	水管橋	B	桁下高不足	越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
18	神通川	神通川	富山市		田刈屋	左岸	5.8k ~ 7.0k	1083	B	堤防高越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
19	神通川	神通川	富山市		畑中	左岸	7.4k ~ 8.2k	822	B	堤防高越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
20	神通川	神通川	富山市		畑中	左岸	7.6k ~ 8.0k	389	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,ﾌﾞﾛｯｸ 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
21	神通川	神通川	富山市		鶴島	左岸	8.0k ~ 8.2k + 50m	268	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,ﾌﾞﾛｯｸ 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
22	神通川	神通川	富山市		鶴島	-	8.0k + 18m	富山大橋	B	桁下高不足	浸	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
23	神通川	神通川	富山市		鶴島	左岸	8.4k ~ 8.4k + 52m	52	B	堤防高越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
24	神通川	神通川	富山市		有沢	左岸	8.8k + 36m ~ 9.2k	344	B	堤防断面欠	壊	蛇籠及 び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
25	神通川	神通川	富山市		有沢	-	9.4k + 206m	有沢橋	B	桁下高不足	浸	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
26	神通川	神通川	富山市		羽根	左岸	9.6k + 65m ~ 10.0k	315	B	堤防高越	水	天端積土 蛇籠及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
27	神通川	神通川	富山市	婦中町	鶴坂	左岸	10.0k ~ 10.0k + 150m	150	B	堤防断面欠	壊	蛇籠及 び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
28	神通川	神通川	富山市	婦中町	鶴坂	左岸	10.0k + 40m ~ 10.2k	165	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,ﾌﾞﾛｯｸ 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
29	神通川	神通川	富山市	婦中町	鶴坂	左岸	10.2k + 170m ~ 11.0k + 75m	733	B	堤防断面欠	壊	蛇籠及 び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
30	神通川	神通川	富山市	婦中町	塚原	左岸	11.4k + 23m ~ 11.4k + 57m	34	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,ﾌﾞﾛｯｸ 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	

番号	水系名	河川名	重要水防箇所						予 想 危 険	防 工 法	担 理 団 体	管 名	関 係 機 関	
			位 置			区 間	延 長 (m)	重 要 度						現 況
			郡 市	町 村	字									
31	神通川	神通川	富山市	婦中町	塚原	左岸	11.6k + 101m ~ 12.4k + 191m	882	B	堤防断面欠	壊	蛇籠及び 土籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
32	神通川	神通川	富山市	婦中町	上巻田	左岸	12.2k + 40m ~ 12.2k + 160m	120	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
33	神通川	神通川	富山市	婦中町	上巻田	左岸	12.4k + 100m ~ 12.6k + 50m	153	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
34	神通川	神通川	富山市	婦中町	添島	左岸	12.8k + 117m ~ 14.2k + 170m	1529	B	堤防断面欠	壊	蛇籠及び 立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
35	神通川	神通川	富山市	婦中町	添島	左岸	13.4k ~ 13.6k	230	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
36	神通川	神通川	富山市	婦中町	青島	左岸	14.2k ~ 14.6k - 60m	438	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
37	神通川	神通川	富山市	婦中町	青島	左岸	15.0k ~ 15.2k + 36m	221	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
38	神通川	神通川	富山市	婦中町	青島	左岸	15.4k - 9m ~ 15.4k + 40m	49	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
39	神通川	神通川	富山市	婦中町	青島	左岸	15.2k + 91m ~ 16.6k + 151m	1277	B	堤防断面欠	壊	蛇籠及び 立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
40	神通川	神通川	富山市	婦中町	青島	左岸	16.6k ~ 16.6k + 90m	90	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
41	神通川	神通川	富山市	婦中町	成子	左岸	17.4k + 165m ~ 17.6k + 100m	153	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
42	神通川	神通川	富山市	八尾町	中神通	左岸	18.4k - 50m ~ 18.4k + 77m	127	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
43	神通川	神通川	富山市	八尾町	中神通	左岸	18.6k ~ 19.2k + 180m	762	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
44	神通川	神通川	富山市	八尾町	中神通	左岸	19.6k + 40m ~ 19.8k + 112m	241	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
45	神通川	神通川	富山市	八尾町	中神通	左岸	20.0k + 115m ~ 20.4k + 95m	175	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
46	神通川	神通川	富山市	八尾町	中神通	左岸	20.4k + 100m ~ 20.6k	205	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
47	神通川	神通川	富山市		葛原	左岸	21.6k + 167m ~ 22.0k	322	B	堤防高越	水天端積土 天端積土 立籠及び 立籠	壊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
48	神通川	神通川	富山市		葛原	左岸	22.0k ~ 22.2k + 90m	279	A	堤防高越	水天端積土 天端積土 立籠及び 立籠	壊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
49	神通川	神通川	富山市		葛原	左岸	22.0k ~ 22.4k + 120m	483	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	蛇籠及び 立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
50	神通川	神通川	富山市		葛原	左岸	22.2k + 90m ~ 22.4k	84	A	堤防高越	水天端積土 天端積土 立籠及び 立籠	壊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
51	神通川	神通川	富山市		小羽	左岸	22.4k ~ 22.8k + 104m	546	B	堤防高越	水天端積土 天端積土 立籠及び 立籠	壊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
52	神通川	神通川	富山市		長川	左岸	23.4k + 173m ~ 23.8k + 55m	284	A	堤防高越	水天端積土 天端積土 立籠及び 立籠	壊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
53	神通川	神通川	富山市		岩瀬	右岸	0.0k - 215m ~ 0.6k + 115m	913	B	堤防高越	水天端積土 天端積土 立籠及び 立籠	壊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
54	神通川	神通川	富山市		岩瀬	右岸	0.2k + 50m ~ 0.4k + 50m	181	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	蛇籠及び 立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
55	神通川	神通川	富山市		岩瀬	右岸	0.6k + 100m ~ 1.0k + 100m	366	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
56	神通川	神通川	富山市		岩瀬	右岸	0.6k + 115m ~ 3.4k + 249m	3022	B	堤防高越	水天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
57	神通川	神通川	富山市		上野新町	右岸	3.0k ~ 3.0k + 90m	90	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
58	神通川	神通川	富山市		上野新町	右岸	3.2k + 60m ~ 3.4k + 20m	221	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
59	神通川	神通川	富山市		興人町	右岸	3.4k + 249m ~ 4.4k + 117m	912	B	堤防高越	水天端積土 天端積土 立籠及び 立籠	壊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
60	神通川	神通川	富山市		興人町	右岸	4.4k + 117m ~ 6.4k	1793	B	堤防高越	水天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	

新 番 号	水 系 名	河 川 名	重 要 水 防 箇 所						予 想 危 険	防 工 法	担 理 団 体	管 名	関 係 機 関		
			位 置			区 間	延 長 (m)	重 要 度						現 況	
			郡 市	町 村	字										
61	神通川	神通川	富山市		下新西町	右岸	5.6k - 60m ~ 5.6k + 60m	120	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,ﾌﾞﾛｯｸ 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
62	神通川	神通川	富山市		神通町	右岸	6.8k ~ 7.2k	363	B	堤防高越	水	天端積土 天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
63	神通川	神通川	富山市		舟橋今町	右岸	7.4k ~ 8.0k + 100m	697	B	堤防高越	水	天端積土 天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
64	神通川	神通川	富山市		磯部	右岸	8.0k + 100m ~ 8.8k	689	B B	堤防高越 堤防断面欠	水 壊	天端積土 天端積土 蛇籠及び 蛇籠及び	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
65	神通川	神通川	富山市		布瀬町	右岸	8.8k ~ 9.2k	420	B	堤防断面欠	壊	蛇籠及び 蛇籠及び	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
66	神通川	神通川	富山市		布瀬町	右岸	9.2k ~ 9.4k	200	B B	堤防高越 堤防断面欠	水 壊	天端積土 天端積土 蛇籠及び 蛇籠及び	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
67	神通川	神通川	富山市		布瀬町	右岸	9.4k ~ 9.4k + 104m	104	B	堤防断面欠	壊	蛇籠及び 蛇籠及び	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
68	神通川	神通川	富山市		布瀬町	右岸	10.0k + 100m ~ 10.4k + 1m	350	B	堤防断面欠	壊	蛇籠及び 蛇籠及び	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
69	神通川	神通川	富山市		新保	右岸	14.6k + 86m ~ 15.0k + 131m	415	B	堤防断面欠	壊	蛇籠及び 蛇籠及び	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
70	神通川	神通川	富山市		新保	右岸	15.2k + 163m ~ 15.8k	604	B	堤防断面欠	壊	蛇籠及び 蛇籠及び	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
71	神通川	神通川	富山市		押上	右岸	16.2k + 87m ~ 16.6k + 91m	422	B	堤防断面欠	壊	蛇籠及び 蛇籠及び	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
72	神通川	神通川	富山市		吉倉	右岸	15.8k + 70m	吉倉第1排 水樋	B	ゲート全開不 能	浸	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
73	神通川	神通川	富山市		吉倉	右岸	16.0k + 44m	吉倉第2排 水樋	B	ゲート全開不 能	浸	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
74	神通川	神通川	富山市		吉倉	右岸	16.4k + 90m	吉倉第3排 水樋	B	フラップゲ ート	浸	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
75	神通川	神通川	富山市		吉倉	右岸	16.6k - 50m ~ 16.8k - 74m	168	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,ﾌﾞﾛｯｸ 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
76	神通川	神通川	富山市		神通	右岸	17.4k ~ 17.4k + 121m	121	B	堤防断面欠	壊	蛇籠及び 蛇籠及び	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
77	神通川	神通川	富山市		神通	右岸	17.6k + 50m ~ 17.6k + 109m	59	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,ﾌﾞﾛｯｸ 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
78	神通川	神通川	富山市		神通	右岸	18.8k ~ 18.8k + 167m	167	B	堤防高越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
79	神通川	神通川	富山市		岩木	右岸	20.6k ~ 21.2k	540	A B	堤防高越 堤防断面欠	水 壊	天端積土 天端積土 蛇籠及び 蛇籠及び	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
80	神通川	神通川	富山市		岩木	右岸	20.6k + 150m ~ 21.4k + 100m	666	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,ﾌﾞﾛｯｸ 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
81	神通川	神通川	富山市		岩木	右岸	21.2k ~ 21.4k	176	B B	堤防高越 堤防断面欠	水 壊	天端積土 天端積土 蛇籠及び 蛇籠及び	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
82	神通川	神通川	富山市		岩木	右岸	21.4k ~ 21.6k	178	B A	堤防断面欠 堤防高越	壊 水	天端積土 天端積土 蛇籠及び 蛇籠及び	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
83	神通川	神通川	富山市		岩木	右岸	21.6k ~ 21.8k + 130m	308	B B	堤防高越 堤防断面欠	水 壊	天端積土 天端積土 蛇籠及び 蛇籠及び	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
84	神通川	神通川	富山市		長走	右岸	23.0k + 28m ~ 23.4k	399	B	法崩れ欠	壊	蛇籠・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
85	神通川	神通川	富山市		長走	右岸	23.0k + 85m ~ 23.8k	754	A A	堤防高越 堤防断面欠	水 壊	天端積土 天端積土 蛇籠及び 蛇籠及び	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
86	神通川	神通川	富山市		長走	右岸	23.4k ~ 23.4k + 134m	134	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,ﾌﾞﾛｯｸ 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
87	神通川	神通川	富山市		長走	右岸	23.6k + 30m ~ 23.6k + 50m	20	B	法崩れ欠	壊	蛇籠・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
88	神通川	神通川	富山市		長走	右岸	23.8k ~ 23.8k + 41m	41	B	堤防高越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
89	神通川	西派川	富山市		薄島	-	18.6k - 65m	神通橋	B	桁下高不足	越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
174	神通川	神通川	富山市		金山新東	左岸	4.0k ~ 4.2k	203	B	法崩すべり	欠	壊	蛇籠及び 蛇籠及び	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター

新番号	水系名	河川名	重要水防箇所							予 想 危 険	水 防 工 法	担 当 団 体	管 名	開 係 機 関		
			位 置			区 間	延 長 (m)	重 要 度	現 況							
			郡 市	町 村	字											
175	神通川	神通川	富山市		山 岸	左岸	5.2k ~ 5.4k + 100m	115	B	漏 水	法崩による破 堤	積 月 蛇	土 輪 籠	囊 及 び 張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
176	神通川	神通川	富山市		添青島	左岸	12.4k + 100m ~ 16.8k + 100m	4446	B	漏 水	法崩による破 堤	積 月 蛇	土 輪 籠	囊 及 び 張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
177	神通川	神通川	富山市		上善田島	左岸	12.4k + 100m ~ 14.2k + 100m	1870	B	法崩すべり	欠 壊	蛇 立	籠 及 び 籠		富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
178	神通川	神通川	富山市		成神子	左岸	16.8k + 100m ~ 20.4k	3184	B	法崩すべり	欠 壊	蛇 立	籠 及 び 籠		富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
179	神通川	神通川	富山市		小長川羽原	左岸	22.2k + 100m ~ 24.0k	1573	B	漏 水	法崩による破 堤	積 月 蛇	土 輪 籠	囊 及 び 張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
180	神通川	神通川	富山市		岩瀬	右岸	1.0k ~ 3.6k	2783	B	漏 水	法崩による破 堤	積 月 蛇	土 輪 籠	囊 及 び 張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
181	神通川	神通川	富山市		布瀬町	右岸	8.0k ~ 10.4k + 100m	2563	B	法崩すべり	欠 壊	蛇 立	籠 及 び 籠		富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
182	神通川	神通川	富山市		布瀬町	右岸	9.2k + 70m ~ 10.4k + 100m	1284	B	漏 水	法崩による破 堤	積 月 蛇	土 輪 籠	囊 及 び 張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
183	神通川	神通川	富山市		神通	右岸	18.2k + 100m ~ 18.8k	570	B	漏 水	法崩による破 堤	積 月 蛇	土 輪 籠	囊 及 び 張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
184	神通川	神通川	富山市		岩木	右岸	20.2k + 100m ~ 20.4k + 100m	203	B	法崩すべり	欠 壊	蛇 立	籠 及 び 籠		富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
185	神通川	神通川	富山市		岩木	右岸	20.6k + 100m ~ 21.8k + 100m	1072	B	法崩すべり	欠 壊	蛇 立	籠 及 び 籠		富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
186	神通川	神通川	富山市		長走	右岸	23.0k + 100m ~ 23.6k + 150m	683	B	漏 水	法崩による破 堤	積 月 蛇	土 輪 籠	囊 及 び 張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター

小計	A = 3,985m	13箇所
	B = 34,472m	93箇所 (内: 橋梁9橋、樋管4箇所)
計	計 = 38,457m	106箇所

	総合評価	工 作 物	水衝・洗掘	漏 水	法崩すべり	堤防断面	堤 防 高
A	3,985	0	1,454	0	0	1,668	2,119
B	34,472	13	6,461	11,454	11,993	15,217	17,845

重要水防箇所一覧表（井田川）

以下の一覧表は富山河川国道事務所ホームページからもダウンロードできます。
http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/j_suibou.html

H25.3月現在

番号	水系名	河川名	重要水防箇所					延長 (m)	重要度	現況	予想され る危険	水防工法	担当水防 理団体	管名	関係機	関	
			位置			左右 岸別	区間										
			都	市	町												村
90	神通川	井田川	富山市			下野	左岸	1.2k + 18m ~ 1.2k + 52m	34	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
91	神通川	井田川	富山市			下野	左岸	1.2k + 142m ~ 1.4k	73	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
92	神通川	井田川	富山市			下野	左岸	1.0k + 60m ~ 3.4k	2485	B	堤防高越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
93	神通川	井田川	富山市			下野新	左岸	2.0k ~ 2.0k + 60m	60	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
94	神通川	井田川	富山市			柳花	左岸	2.0k + 60m ~ 2.0k + 100m	40	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
95	神通川	井田川	富山市			下野	-	2.0k + 83m	JR橋 高山本線	B	桁下高不足 スパン不足	越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
96	神通川	井田川	富山市			柳花	左岸	2.0k + 190m ~ 2.4k - 30m	196	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
97	神通川	井田川	富山市	婦中町	安田		左岸	3.6k - 50m ~ 3.6k + 50m	100	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
98	神通川	井田川	富山市	婦中町	安田		左岸	3.6k ~ 4.0k	350	B	堤防高越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
99	神通川	井田川	富山市	婦中町	下条		左岸	4.2k ~ 4.6k + 163m	559	B	堤防高越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
100	神通川	井田川	富山市	婦中町	下条		左岸	5.0k - 110m ~ 5.0k - 37m	73	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
101	神通川	井田川	富山市	婦中町	下条		左岸	4.6k + 163m ~ 5.6k + 64m	937	B	堤防高越 堤防断面欠	水	天端積土 蛇籠及び 立	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
102	神通川	井田川	富山市	婦中町	羽根		-	5.6k + 191m	落合橋	B	桁下高不足	越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
103	神通川	井田川	富山市	婦中町	富川		左岸	6.0k - 91,94m ~ 6.0k + 115m	209 206	B A	堤防高越 堤防断面欠	水	天端積土 蛇籠及び 立	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
104	神通川	井田川	富山市	婦中町	富川		左岸	6.2k ~ 6.2k + 114m	114	B	堤防高越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
105	神通川	井田川	富山市	婦中町	麦島		-	6.6k + 161m	JR橋 高山本線	B	桁下高不足	越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
106	神通川	井田川	富山市	婦中町	袋		-	6.8k + 148m	高田橋	B	桁下高不足	越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
107	神通川	井田川	富山市	婦中町	余川西		左岸	8.6k - 40m ~ 8.6k + 79m	119	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
108	神通川	井田川	富山市	婦中町	上井沢		左岸	10.0k ~ 10.8k + 5m	832	B	堤防断面欠	壊	蛇籠及び 立	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
109	神通川	井田川	富山市	八尾町	田中		左岸	10.2k + 93m ~ 10.4k	118	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
110	神通川	井田川	富山市	八尾町	中島		-	10.6k + 66m	万代橋	B	桁下高不足 スパン不足	越	水	天端積土のう	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
111	神通川	井田川	富山市	八尾町	井田新		-	12.2k + 78m	高善寺橋	B	桁下高不足 スパン不足	越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
112	神通川	井田川	富山市	八尾町	上高善寺		左岸	12.2k + 78m ~ 12.6k	332	B	堤防高越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
113	神通川	井田川	富山市	八尾町	上高善寺		左岸	12.6k + 91m ~ 12.8k + 120m	214	A	水衝・洗掘	護岸洗掘 欠	川倉,フック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
114	神通川	井田川	富山市	八尾町	上高善寺		左岸	12.6k + 91m ~ 13.2k	515	B	堤防断面欠 堤防高越	壊	天端積土 蛇籠及び 立	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
115	神通川	井田川	富山市	八尾町	石戸		左岸	13.0k ~ 13.2k + 77m	280	B	水衝・洗掘	護岸洗掘 欠	川倉,フック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
116	神通川	井田川	富山市	八尾町	石戸		左岸	13.2k ~ 13.2k + 77m	77	B	堤防断面欠	壊	蛇籠及び 立	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
117	神通川	井田川	富山市	八尾町	石戸		左岸	13.2k + 60m	石戸第2 排水樋管	A	ゲート無し	浸	水	蛇籠及び 積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
118	神通川	井田川	富山市	八尾町	福島		左岸	14.6k + 108m	石戸用水 樋管	B	ゲート無し	浸	水	積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
119	神通川	井田川	富山市			久郷	右岸	1.4k + 50m ~ 1.6k	137	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	天端積土 川倉ブロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		

番号	水系名	河川名	重要水防箇所							予想される危険	水防工法	担当水防団体	管名	関係機関	
			位置			左右岸別	区間	延長(m)	重要度						現況
			都市	町村	字										
120	神通川	井田川	富山市		久郷	右岸	1.0k + 101m ~ 2.0k + 133m	1043	B	堤防高越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
121	神通川	井田川	富山市		久郷	右岸	2.0k + 133m ~ 2.2k + 15m	82	B	堤防高越	水	天端積土 天蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
122	神通川	井田川	富山市	婦中町	西本郷	右岸	2.2k + 15m ~ 2.8k	560	B	堤防高越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
123	神通川	井田川	富山市	婦中町	西本郷	右岸	3.0k ~ 3.4k	344	B	堤防高越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
124	神通川	井田川	富山市	婦中町	笹倉	右岸	3.6k ~ 4.4k	833	B	堤防高越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
125	神通川	井田川	富山市	婦中町	笹倉	右岸	4.6k ~ 5.6k	984	B	堤防高越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
126	神通川	井田川	富山市	婦中町	笹倉	右岸	5.0k + 170m ~ 5.4k - 121m	89	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、ブロック投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
127	神通川	井田川	富山市	婦中町	笹倉	右岸	5.8k ~ 6.2k + 90m	498	B	堤防高越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
128	神通川	井田川	富山市	婦中町	笹倉	右岸	6.8k + 178m ~ 7.0k + 46m	101	B	堤防断面欠	壊	蛇籠及び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
129	神通川	井田川	富山市	婦中町	笹倉	右岸	7.0k + 46m ~ 7.0k + 1080m	1034	B	堤防断面欠	壊	蛇籠及び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
130	神通川	井田川	富山市	婦中町	笹倉	右岸	7.0k + 46m ~ 7.0k + 140m	124	B	堤防高越	水	天端積土 天蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
131	神通川	井田川	富山市	婦中町	笹倉	右岸	7.0k + 140m ~ 7.2k	92	B	堤防断面欠	壊	蛇籠及び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
132	神通川	井田川	富山市	婦中町	下井沢	右岸	7.2k ~ 7.2k + 94m	94	B	堤防高越	水	天端積土 天蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
133	神通川	井田川	富山市	婦中町	余川	右岸	8.8k + 100m ~ 8.8k + 165m	65	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、ブロック投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
134	神通川	井田川	富山市	八尾町	下井田新	右岸	12.2k + 42m ~ 12.4k	133	B	堤防高越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
135	神通川	井田川	富山市	八尾町	下井田新	右岸	12.4k ~ 12.4k + 100m	100	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、ブロック投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
136	神通川	井田川	富山市	婦中町	下井田新	右岸	13.4k + 68m ~ 13.8k + 15m	347	B	堤防高越 堤防断面欠	水	天端積土 天蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
137	神通川	井田川	富山市	婦中町	下井田新	右岸	14.6k ~ 14.8k	121	B	堤防高越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
187	神通川	井田川	富山市		下野	左岸	0.0k ~ 1.4k + 50m	1458	B	漏水 法崩すべり	水 崩に よる破 壊	積土 の輪 及び 張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
188	神通川	井田川	富山市		下糸	左岸	4.0k + 100m ~ 5.8k + 100m	1852	B	漏水 法崩すべり	水 崩に よる破 壊	積土 の輪 及び 張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
189	神通川	井田川	富山市		袋	左岸	7.0k + 60m ~ 7.4k + 100m	390	B	漏水	法崩に よる破 壊	積土 の輪 及び 張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
190	神通川	井田川	富山市	婦中町	上井沢 上高善寺	左岸	9.0k ~ 13.0k	4008	B	漏水	法崩に よる破 壊	積土 の輪 及び 張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
191	神通川	井田川	富山市	婦中町	上井沢 上石福	左岸	9.8k + 100m ~ 14.6k + 100m	4796	B	法崩すべり	欠	壊 蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
192	神通川	井田川	富山市	婦中町	笹倉	右岸	5.4k + 100m ~ 7.0k + 60m	1527	B	漏水	法崩に よる破 壊	積土 の輪 及び 張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
193	神通川	井田川	富山市	婦中町	笹倉	右岸	6.8k ~ 7.0k + 100m	333	B	法崩すべり	欠	壊 蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
194	神通川	井田川	富山市	婦中町	下井沢 下余	右岸	7.2k + 100m ~ 9.4k	2070	B	漏水	法崩に よる破 壊	積土 の輪 及び 張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
195	神通川	井田川	富山市	八尾町	下井田新	右岸	12.4k + 100m ~ 14.4k + 100m	2047	B	法崩すべり	欠	壊 蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	

小計	A = 420m	3箇所 (内: 樋管1箇所)
	B = 23,388m	55箇所 (内: 橋梁6橋、樋管1箇所)
計	計 = 23,808m	58箇所

	総合評価	工作物	水衝・洗掘	漏水	法崩すべり	堤防断面	堤防高
A	420	1	214	0	0	206	0
B	23,388	7	1,484	11,305	10,486	4,235	10,664

重要水防箇所一覧表（熊野川）

以下の一覧表は富山河川国道事務所ホームページからもダウンロードできます。
http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/j_suibou.html

H25.3月現在

番号	水系名	河川名	重要水防箇所						予想される危険	水防工法	担当水防団	管名	関係機関		
			位置			左右岸別	区間	延長(m)						重要度	現況
			都市	町村	字										
138	神通川	熊野川	富山市	萩原	左岸	0.8k + 135m ~ 1.0k - 60m	49	B	堤防高越	水	天端積土 蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
139	神通川	熊野川	富山市	萩原	左岸	1.0k + 133m ~ 1.2k + 51m	100	B	堤防高越	水	天端積土 蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
140	神通川	熊野川	富山市	萩原	左岸	1.2k + 30m ~ 1.2k + 80m	50	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
141	神通川	熊野川	富山市	萩原	-	1.0k + 139m	八幡橋	A	桁下高不足	越	水 蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
142	神通川	熊野川	富山市	萩原	左岸	1.2k + 51m ~ 1.2k + 140m	89	B	堤防高越	水	天端積土 蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
143	神通川	熊野川	富山市	萩原	左岸	1.2k + 140m ~ 1.8k	455	B	堤防高越	水	天端積土 蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
144	神通川	熊野川	富山市	西荒屋	左岸	2.0k ~ 2.0k + 122m	122	B	堤防高越	水	天端積土 蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
145	神通川	熊野川	富山市	西荒屋	左岸	2.0k + 122m ~ 2.2k + 80m	164	B	堤防高越	水	天端積土 蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
146	神通川	熊野川	富山市	西荒屋	左岸	2.2k + 80m ~ 2.8k + 54m	619	B	堤防高越	水	天端積土 蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
147	神通川	熊野川	富山市	西荒屋	左岸	2.8k + 54m ~ 3.2k + 54m	400	B	堤防高越	水	天端積土 蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
148	神通川	熊野川	富山市	友杉	左岸	3.2k + 54m ~ 4.0k	746	B	堤防高越	水	天端積土 蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
149	神通川	熊野川	富山市	友杉	-	3.6k + 39m	友杉橋	A	桁下高不足	越	水	天端積土 蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
150	神通川	熊野川	富山市	友杉	-	4.0k + 34m	広田用水 堰	B	河道断面 不足	越	水	天端積土 蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
151	神通川	熊野川	富山市	任海	-	4.4k + 63m	友杉用水 堰	B	河道断面 不足	越	水	天端積土 蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
152	神通川	熊野川	富山市	任海	-	4.4k + 143m	任海橋	B	桁下高不足	越	水	天端積土 蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
153	神通川	熊野川	富山市	任海	左岸	4.4k ~ 4.4k + 177m	177	B	堤防高越	水	天端積土 蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
154	神通川	熊野川	富山市	任海	左岸	4.4k + 177m ~ 4.8k + 96m	379	B	堤防高越	水	天端積土 蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
155	神通川	熊野川	富山市	任海	左岸	5.0k ~ 5.6k	614	B	堤防高越	水	天端積土 蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
156	神通川	熊野川	富山市	安養寺	-	5.0k	新熊野橋	B	桁下高不足	越	水	天端積土 蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
157	神通川	熊野川	富山市	栗山	左岸	5.2k + 110m ~ 5.2k + 161m	51	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
158	神通川	熊野川	富山市	栗山	左岸	5.4k + 49m ~ 5.6k + 180m	337	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
159	神通川	熊野川	富山市	栗山	左岸	5.6k - 10m	向田排水 樋管	B	ゲート無し	浸	水	蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
160	神通川	熊野川	富山市	八日町	右岸	0.0k ~ 0.2k + 227m	435	B	堤防断面 欠	壊	水	天端積土 蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
161	神通川	熊野川	富山市	八日町	右岸	1.2k + 25m ~ 1.4k	180	B	堤防断面 欠	壊	水	天端積土 蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
162	神通川	熊野川	富山市	八日町	右岸	1.4k ~ 1.4k + 195m	195	B	堤防高越	水	天端積土 蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
163	神通川	熊野川	富山市	八日町	右岸	1.4k + 60m ~ 1.6k + 86m	230	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
164	神通川	熊野川	富山市	八日町	右岸	1.6k ~ 1.8k	199	B	堤防高越	水	天端積土 蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
165	神通川	熊野川	富山市	八日町	右岸	2.2k ~ 2.4k	188	B	堤防高越	水	天端積土 蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
166	神通川	熊野川	富山市	八日町	右岸	2.8k ~ 2.8k + 190m	190	B	堤防高越	水	天端積土 蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
167	神通川	熊野川	富山市	八日町	右岸	2.8k + 190m ~ 3.2k + 130m	348	B	堤防高越	水	天端積土 蛇籠及 び籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		

番号	水系名	河川名	重要水防箇所							予想される危険	水防工法	担当水防理団体	管名	関係機関	
			位置			左右岸別	区間	延長(m)	重要度						現況
			都市	町村	字										
168	神通川	熊野川	富山市		島田	右岸	3.4k ~ 3.6k	219	B	堤防高越		水天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
169	神通川	熊野川	富山市		島田	右岸	3.8k ~ 4.8k	980	B	堤防高越		水天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
170	神通川	熊野川	富山市		小中	右岸	4.6k + 10m ~ 4.6k + 46m	36	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉,フロック投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
171	神通川	熊野川	富山市		安養寺	右岸	4.8k ~ 5.4k + 118m	724	B	堤防高越	堤防断面欠	水天端積土 蛇籠及立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
172	神通川	熊野川	富山市		安養寺	右岸	5.0k	下熊野第2取水樋管	A	ゲート無し	浸水	蛇籠及土積	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
173	神通川	熊野川	富山市		安養寺	右岸	5.4k + 118m ~ 5.4k + 169m	51	B	堤防高越		水天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
196	神通川	熊野川	富山市		荻原	左岸	0.8k + 100m ~ 1.0k + 60m	84	B	漏水	法崩に よる破堤	積月の 蛇籠及 土輪張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
197	神通川	熊野川	富山市		荻原	左岸	1.0k + 133m ~ 3.2k + 54m	2150	B	漏水	法崩に よる破堤	積月の 蛇籠及 土輪張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
198	神通川	熊野川	富山市		友杉	左岸	4.0k ~ 4.4k	387	B	漏水	法崩に よる破堤	積月の 蛇籠及 土輪張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
199	神通川	熊野川	富山市		任海	左岸	4.4k ~ 4.8k + 100m	560	B	法崩すべり	欠陥	蛇籠及 土立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
200	神通川	熊野川	富山市		八日町	右岸	0.4k + 150m ~ 1.4k + 7m	874	B	漏水	法崩に よる破堤	積月の 蛇籠及 土輪張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
201	神通川	熊野川	富山市		八日町	右岸	1.4k + 199m ~ 2.6k + 100m	1079	B	漏水	法崩に よる破堤	積月の 蛇籠及 土輪張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	

小計	A = 50m	4箇所 (内: 橋梁2橋、樋管1箇所)
	B = 9,813m	38箇所 (内: 橋梁2橋、樋管1箇所、堰2箇所)
計	計 = 9,863m	42箇所

[神通川水系計]		
合計	A = 4,589m	20箇所 (内: 橋梁2橋、樋管2箇所)
	B = 67,703m	186箇所 (内: 橋梁17橋、樋管6箇所、堰2箇所)
	計 = 72,292m	206箇所

	総合評価	工作物	水衝・洗掘	漏水	法崩すべり	堤防断面	堤防高
A	50	3	50	0	0	0	0
B	9,813	5	654	4,574	560	1,652	7,188

[神通川水系計]							
	総合評価	工作物	水衝・洗掘	漏水	法崩すべり	堤防断面	堤防高
A	4,455	4	1,718	0	0	1,874	2,119
B	67,673	25	8,599	27,333	23,039	21,104	35,697

* 堤防が完成しているが、流下能力不足が続いているので、引き続き越水があるので、Bとした。

要注意箇所一覧表（神通川）

以下の一覧表は富山河川国道事務所ホームページからもダウンロードできます。
http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/j_suibou.html

H25.3月現在

番号	水系名	河川名	重要水防箇所（要注意箇所）						予 さ れ る 險	水 防 工 法	担当水防 理団体名	管 開 係 機 関			
			位置			区 間	延 長 (m)	重 要 度					現 況		
			郡 市	町 村	字										
要注意箇所 神通川															
1	神通川	熊野川	富山市		西荒屋	左岸	1.4k ～ 1.8k + 0.43m	395	要注意	新堤防 H22	欠	壊	川倉、フロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
2	神通川	熊野川	富山市		友杉	左岸	2.6k + 139m ～ 3.2k + 32m	515	要注意	新堤防 H22	欠	壊	川倉、フロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
3	神通川	熊野川	富山市		八日町	右岸	2.8k - 90m ～ 3.2k + 109m	607	要注意	新堤防 H22	欠	壊	川倉、フロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
4	神通川	熊野川	富山市		萩原	左岸	1.2k + 51m ～ 1.2k + 141m	90	要注意	新堤防 H23	欠	壊	川倉、ブロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
5	神通川	熊野川	富山市		西荒屋	左岸	2.4k + 14m ～ 2.6k	201	要注意	新堤防 H23	欠	壊	川倉、ブロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
6	神通川	熊野川	富山市		栗山	左岸	4.8k - 160m ～ 4.8k + 145m	306	要注意	新堤防 H23	欠	壊	川倉、ブロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
7	神通川	熊野川	富山市		萩原	左岸	1.0k - 60m ～ 1.0k + 133m	193	要注意	新堤防 H24	欠	壊	川倉、ブロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
8	神通川	熊野川	富山市		友杉	左岸	3.2k + 54m ～ 4.0k	746	要注意	新堤防 H24	欠	壊	川倉、ブロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
9	神通川	熊野川	富山市		黒瀬	右岸	1.4k + 7m ～ 1.4k + 199m	206	要注意	新堤防 H24	欠	壊	川倉、ブロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
10	神通川	熊野川	富山市		島田	右岸	3.2k + 208m ～ 3.6k + 28m	249	要注意	新堤防 H24	欠	壊	川倉、ブロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
11	神通川	熊野川	富山市		安養寺	右岸	5.4k + 169m ～ 5.6k + 60m	80	要注意	新堤防 H24	欠	壊	川倉、ブロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
（旧川跡）															
12	神通川	神通川	富山市		石坂	左岸	5.4k + 90m ～ 5.6k - 10m	108	要注意	旧川跡	欠	壊	川倉、フロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
13	神通川	神通川	富山市		鴨島	左岸	8.4k - 30m ～ 8.4k + 100m	130	要注意	旧川跡	欠	壊	川倉、フロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
14	神通川	神通川	富山市		木場町	右岸	5.6k - 50m ～ 5.8k + 260m	508	要注意	旧川跡	欠	壊	川倉、フロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
15	神通川	神通川	富山市		安野屋	右岸	7.6k - 50m ～ 8.4k	852	要注意	旧川跡	欠	壊	川倉、フロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
16	神通川	井田川	富山市		下野	左岸	1.4k - 60m ～ 1.4k + 40m	100	要注意	旧川跡	欠	壊	川倉、フロック 投入及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
（工作物）															
17	神通川	神通川	富山市	婦中町	青島	-	15.2k - 36m	新保橋	要注意	橋梁 スパン不足	越	水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
18	神通川	神通川	富山市		興人町	右岸	3.4k + 20m	橋開発 排水樋管	要注意	ゲート不良	浸	水	立籠及び 積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
19	神通川	西派川	富山市	八尾町	西神通	右岸	18.0k + 105m	西派川第 2排水樋管	要注意	樋管 ゲート無し	浸	水	立籠及び 積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
20	神通川	井田川	富山市		金屋	左岸	2.6k + 105m	下田水 管用樋	要注意	操作台不良	浸	水	立籠及び 積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
21	神通川	井田川	富山市	八尾町	福島	-	14.2k + 20m	JR橋 高本線	要注意	橋梁 スパン不足	越	水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター