

重要水防箇所一覧表（常願寺川）

以下の一覧表は富山河川国道事務所ホームページからもダウンロードできます。
http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/j_suibou.html

H25.3月現在

番号	水系名	河川名	重要水防箇所						予 想 さ れ 除	水 防 工 法	担 当 水 防 団 体 名	関 係 機 関				
			位 置			区 間	延 長 (m)	重 要 度					現 況			
			郡 市	町 村	字											
1	常願寺川	常願寺川	富山市		高来	-	0.0k + 64m	今川橋	B	桁下高 スパン不足 根入れ不足	越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
2	常願寺川	常願寺川	富山市		高来	左岸	0.0k ~ 1.3k		1317	A	堤防高	越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
3	常願寺川	常願寺川	富山市		横越	-	1.3k + 47m	JR 橋 北陸本 線	B	桁下高 スパン不足 根入れ不足	越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
4	常願寺川	常願寺川	富山市		横越	左岸	1.3k ~ 3.1k + 100m		1842	B	堤防高	越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
5	常願寺川	常願寺川	富山市		町袋	-	3.1k + 22m	常願寺橋	B	桁下高 根入れ不足	越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
6	常願寺川	常願寺川	富山市		町袋	左岸	2.6k + 65m ~ 2.8k - 60m		94	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、フック 投入及立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
7	常願寺川	常願寺川	富山市		町袋	"	3.3k ~ 3.3k + 110m		110	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、フック 投入及立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
8	常願寺川	常願寺川	富山市		町袋	左岸	3.1k + 100m ~ 3.5k + 115m		436	B	堤防高	越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
9	常願寺川	常願寺川	富山市		宮成	"	4.0k - 40m ~ 4.2k + 120m		372	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、フック 投入及立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
10	常願寺川	常願寺川	富山市		一本木	"	4.8k + 60m ~ 5.1k - 30m		127	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、フック 投入及立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
11	常願寺川	常願寺川	富山市		一本木	"	5.3k ~ 5.7k - 40m		401	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、フック 投入及立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
12	常願寺川	常願寺川	富山市		本郷島	"	6.0k + 100m ~ 6.6k + 76m		627	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、フック 投入及立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
13	常願寺川	常願寺川	富山市		本郷島	-	6.4k + 141m	常盤橋	B	桁下高 スパン不足 根入れ不足	越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
14	常願寺川	常願寺川	富山市		日俣	左岸	6.6k + 120m ~ 6.6k + 170m		50	B	堤防断面	欠	壊	蛇籠及び立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
15	常願寺川	常願寺川	富山市		日俣	-	6.6k + 144m	私鉄 橋梁 富山地	B	桁下高 スパン不足 根入れ不足	越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
16	常願寺川	常願寺川	富山市		日俣	左岸	6.8k - 70m ~ 7.1k		274	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、フック 投入及立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
17	常願寺川	常願寺川	富山市		日西の俣番	左岸	7.3k ~ 14.0k		6645	B	堤防断面	護岸洗掘	シート張工 蛇籠・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
18	常願寺川	常願寺川	富山市		朝日	左岸	9.1k - 40m ~ 9.1k + 70m		110	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、フック 投入及立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
19	常願寺川	常願寺川	富山市		大島	左岸	9.7k - 100m ~ 10.0k + 60m		373	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、フック 投入及立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
20	常願寺川	常願寺川	富山市		西の番	左岸	13.3k ~ 13.5k + 120m		349	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、フック 投入及立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
21	常願寺川	常願寺川	富山市		西の番	左岸	14.8k + 40m ~ 15.1k + 100m		197	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、フック 投入及立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
22	常願寺川	常願寺川	富山市		馬瀬口	左岸	15.1k + 100m ~ 15.3k + 210m		328	A	(根固老朽) 水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、フック 投入及立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
23	常願寺川	常願寺川	富山市		馬瀬口	左岸	16.0k - 30m ~ 16.0k + 95m		125	A	(根固老朽) 水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、フック 投入及立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
24	常願寺川	常願寺川	富山市		上滝	左岸	17.7k + 29m ~ 17.7k + 196m		167	B	堤防断面	欠	壊	川倉、フック 投入及立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
25	常願寺川	常願寺川	富山市		岡田	左岸	20.6k - 50m ~ 20.6k + 50m		100	A	水衝・洗掘	河岸欠壊	ブロック 投入	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
26	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋辻ケ堂	右岸	0.0k ~ 0.2k		205	A	堤防高	越	水	天端積土	常願寺川 防衛水防 町村組合	富山河川国道事務所 富山土木センター
27	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋辻ケ堂	右岸	0.2k ~ 0.4k		229	A B	堤防高 水衝・洗掘	越 河岸欠壊	水	天端積土、川 倉、フック 投入	常願寺川 防衛水防 町村組合	富山河川国道事務所 富山土木センター
28	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋辻ケ堂	右岸	0.4k ~ 1.3k		849	A	堤防高	越	水	天端積土	常願寺川 防衛水防 町村組合	富山河川国道事務所 富山土木センター
29	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋新保	右岸	1.3k ~ 2.8k		1613	B	堤防高	越	水	天端積土	常願寺川 防衛水防 町村組合	富山河川国道事務所 富山土木センター
30	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋新保	右岸	2.0k + 50m ~ 2.2k		182	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、フック 投入及立籠	常願寺川 防衛水防 町村組合	富山河川国道事務所 富山土木センター	

番号	水系名	河川名	重要水防箇所						予 想 さ れ た 危 険	水 防 工 法	担 当 水 防 団 体 管 名	関 係 機 関		
			位 置			区 間	延 長 (m)	重 要 度					現 況	
			郡 市	町 村	字									
31	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋中村 水橋芝草	右岸	2.4k ~ 2.8k	624	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、フロッグ 投入及立籠	常願寺川 右岸水防 団組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
32	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋芝草	右岸	2.8k ~ 2.8k + 134m	134	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、フロッグ 投入及立籠	常願寺川 右岸水防 団組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
33	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋新保	右岸	3.1k ~ 3.7k	653	B	堤防高越	水	天端積土	常願寺川 右岸水防 団組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
34	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋柴草	右岸	4.0k + 180m ~ 4.2k + 150m	173	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、フロッグ 投入及立籠	常願寺川 右岸水防 団組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
35	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋二杉	右岸	4.4k + 20m ~ 4.6k + 70m	168	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、フロッグ 投入及立籠	常願寺川 右岸水防 団組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
36	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋二杉	右岸	4.8k + 100m ~ 4.8k + 170m	270	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、フロッグ 投入及立籠	常願寺川 右岸水防 団組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
37	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋二杉	右岸	5.3k ~ 5.3k + 50m	50	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、フロッグ 投入及立籠	常願寺川 右岸水防 団組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
38	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋二杉	右岸	5.3k + 140m ~ 5.5k + 60m	128	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、フロッグ 投入及立籠	常願寺川 右岸水防 団組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
39	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	利田 岩野	右岸	7.7k + 115m ~ 16.6k + 10m	計 8592	B	堤防断面 (空洞化)	護岸洗掘	シート張工 蛇籠・立籠	常願寺川 右岸水防 団組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
							10.2k + 19m ~ 10.4k + 46m							
40	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	利田	右岸	9.7k + 20m ~ 10.0k	266	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、フロッグ 投入及立籠	常願寺川 右岸水防 団組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
41	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	日置	右岸	10.4k + 120m ~ 10.6k + 70m	178	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、フロッグ 投入及立籠	常願寺川 右岸水防 団組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
42	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	半屋	右岸	11.1k + 150m ~ 11.1k + 10m	140	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、フロッグ 投入及立籠	常願寺川 右岸水防 団組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
43	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	二ツ屋	右岸	11.5k + 110m ~ 11.7k + 114m	339	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、フロッグ 投入及立籠	常願寺川 右岸水防 団組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
44	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	西大森	右岸	13.3k + 115m ~ 13.3k + 175m	60	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、フロッグ 投入及立籠	常願寺川 右岸水防 団組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
45	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	三ツ塚 泊岩	右岸	14.2k + 27m ~ 16.6k + 140m	2443	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、フロッグ 投入及立籠	常願寺川 右岸水防 団組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
46	常願寺川	常願寺川	富山市		横越	左岸	2.0k ~ 3.1k	1094	B	漏水	法崩に よる破堤	積月の 土輪及 蛇籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
47	常願寺川	常願寺川	富山市		町宮一 西本	左岸	3.3k ~ 14.0k	10563	B	漏水	法崩に よる破堤	積月の 土輪及 蛇籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
48	常願寺川	常願寺川	富山市		町宮一 大木	左岸	3.3k ~ 10.6k	7248	B	法崩すべり	欠壊	蛇籠及 立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
49	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋辻ケ 堂水橋新保	右岸	0.0k ~ 2.0k	1862	B	漏水	法崩に よる破堤	積月の 土輪及 蛇籠	常願寺川 右岸水防 団組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
50	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋新保	右岸	1.3k ~ 2.0k	579	B	法崩すべり	欠壊	蛇籠及 立籠	常願寺川 右岸水防 団組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
51	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋二杉	右岸	5.5k + 161m ~ 7.5k	1747	B	法崩すべり	欠壊	蛇籠及 立籠	常願寺川 右岸水防 団組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
52	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	利田	右岸	9.1k + 100m ~ 10.0k + 100m	926	B	漏水	法崩に よる破堤	積月の 土輪及 蛇籠	常願寺川 右岸水防 団組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所

小計	A = 6,053m	19箇所
	B = 26,998m	34箇所 (内:橋梁5橋)
計	合計 = 33,051m	53箇所

	総合評価	工 作 物	水衝・洗掘	漏 水	法崩すべり	堤防断面	堤防高
A	6,053	0	3,453	0	0	0	2,600
B	26,998	5	5,518	14,445	10,500	217 (15,237)	4,544

堤防断面のカッコ内は空洞化の数値

要注意箇所一覧表（常願寺川）

以下の一覧表は富山河川国道事務所ホームページからもダウンロードできます。
http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/j_suibou.html

H25.3月現在

番号	水系名	河川名	重要水防箇所（要注意箇所）						予 想 さ 危 険	水 防 工 法	担当水防 理団体名	管 名	関 係 機 関	
			位 置			区 間	延 長 (m)	重 要 度						現 況
			郡 市	町 村	字									
			要注意箇所 常願寺川 (破堤箇所)											
1	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	三ツ塚新	右岸	15.1k ~ 15.5k - 45m	381	要 注 意	破堤箇所 S27	欠 壊	川倉、プロック 投入及立籠	常願寺川 右岸水組 市町村組	富山河川国道事務所 立山土木事務所
2	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	岩峠野	右岸	18.0k - 150m ~ 18.0k	150	要 注 意	破堤箇所 S44	欠 壊	川倉、プロック 投入及立籠	常願寺川 右岸水組 市町村組	富山河川国道事務所 立山土木事務所
			(旧川跡)											
3	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋新保	右岸	2.4k - 110m ~ 2.4k + 90m	200	要 注 意	旧川跡	欠 壊	川倉、プロック 投入及立籠	常願寺川 右岸水組 市町村組	富山河川国道事務所 立山土木事務所
			(工作物)											
4	常願寺川	常願寺川	富山市		大島	-	10.4k + 91m	大日橋	要 注 意	橋 根 入 れ 不 梁 足	倒 堰 越 上 壊 げ 水	天 端 積 土 囊	富山市、川 常願寺水組 右岸市町村組	富山河川国道事務所 富山土木センター 立山土木事務所
5	常願寺川	常願寺川	富山市		西の番	-	12.6k + 97m	新常願寺橋	要 注 意	橋 根 入 れ 不 梁 足	倒 堰 越 上 壊 げ 水	天 端 積 土 囊	富山市、川 常願寺水組 右岸市町村組	富山河川国道事務所 富山土木センター 立山土木事務所
6	常願寺川	常願寺川	富山市		上滝	-	18.0k + 30m	立山橋	要 注 意	橋 根 入 れ 不 梁 足	倒 堰 越 上 壊 げ 水	天 端 積 土 囊	富山市、川 常願寺水組 右岸市町村組	富山河川国道事務所 富山土木センター 立山土木事務所