

# 重要水防箇所一覧表（庄川）

以下の一覧表は富山河川国道事務所ホームページからもダウンロードできます。  
[http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/j\\_suibou.html](http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/j_suibou.html)

H25.3月現在

| 番号 | 水系名 | 河川名 | 重要水防箇所 |     |          |        |                                   |                  | 予<br>想<br>危<br>険 | 水<br>防<br>工<br>法 | 担<br>当<br>水<br>防<br>団<br>体 | 管<br>轄<br>機<br>関                 |                       |
|----|-----|-----|--------|-----|----------|--------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|    |     |     | 位<br>置 |     |          | 区<br>間 | 延<br>長<br>(m)                     | 重<br>要<br>度      |                  |                  |                            |                                  | 現<br>況                |
|    |     |     | 郡市     | 町村  | 字        |        |                                   |                  |                  |                  |                            |                                  |                       |
| 1  | 庄川  | 庄川  | 射水市    |     | 庄西町      | 左岸     | 0.0k - 193m<br>~<br>0.2k + 100m   | 496              | B                | 水衝・洗掘<br>堤防高越    | 護岸洗掘<br>蛇籠及<br>び籠積土        | 川水組<br>左予<br>岸防合                 | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 2  | 庄川  | 庄川  | 射水市    |     | 庄川本町     | -      | 0.4k + 70m                        | 新庄川橋             | B                | 桁下高不足            | 越                          | 水天端積土<br>川水組<br>左予<br>岸防合        | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 3  | 庄川  | 庄川  | 射水市    |     | 庄川本町     | -      | 0.4k + 80m                        | 新庄川橋             | B                | 桁下高不足            | 越                          | 水天端積土<br>川水組<br>左予<br>岸防合        | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 4  | 庄川  | 庄川  | 射水市    |     | 庄川本町     | -      | 0.4k + 120m                       | 私鉄<br>橋梁<br>万葉線  | A                | 桁下高不足            | 越<br>落                     | 水蛇籠及<br>び籠積土<br>川水組<br>左予<br>岸防合 | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 5  | 庄川  | 庄川  | 射水市    |     | 庄西町      | 左岸     | 0.2k + 100m<br>~<br>0.6k - 13m    | 273              | B                | 堤防高越<br>堤防断面欠    | 越                          | 水蛇籠及<br>び籠積土<br>川水組<br>左予<br>岸防合 | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 6  | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     | 吉久       | 左岸     | 1.8k + 100m<br>~<br>2.0k + 120m   | 220              | A                | 水衝・洗掘            | 護岸洗掘<br>川倉、ﾌﾞﾛｯｸ<br>投入及び立籠 | 川水組<br>左予<br>岸防合                 | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 7  | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     | 吉久       | 左岸     | 2.4k + 100m<br>~<br>2.8k + 20m    | 342              | A                | 水衝・洗掘            | 越水<br>護岸洗掘<br>欠壊           | 蛇籠及<br>び籠積土<br>川水組<br>左予<br>岸防合  | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 8  | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     | 吉宮<br>久袋 | 左岸     | 0.6k - 13m<br>~<br>3.6k           | 3016             | B                | 堤防高越             | 越                          | 水天端積土<br>川水組<br>左予<br>岸防合        | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 9  | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     | 宮石<br>袋瀬 | 左岸     | 4.2k<br>~<br>5.6k + 57m           | 1441             | B                | 堤防高越             | 越                          | 水天端積土<br>川水組<br>左予<br>岸防合        | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 10 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     | 石瀬       | 左岸     | 5.6k + 57m<br>~<br>5.6k + 167m    | 110              | B                | 堤防高越<br>堤防断面欠    | 越                          | 水蛇籠及<br>び籠積土<br>川水組<br>左予<br>岸防合 | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 11 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     | 石瀬       | -      | 4.0k + 120m                       | 高新大橋             | B                | 桁下高不足            | 越                          | 水天端積土<br>川水組<br>左予<br>岸防合        | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 12 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     | 三女子      | -      | 6.0k + 30m                        | 高岡大橋             | B                | 桁下高不足            | 越                          | 水天端積土<br>川水組<br>左予<br>岸防合        | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 13 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     | 三女子      | -      | 6.6k + 70m                        | J R橋<br>北陸<br>本線 | B                | 桁下高不足            | 越                          | 水天端積土<br>川水組<br>左予<br>岸防合        | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 14 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     | 三女子      | -      | 6.8k + 122m                       | 大門大橋             | B                | 桁下高不足            | 越                          | 水天端積土<br>川水組<br>左予<br>岸防合        | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 15 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     | 三女子      | 左岸     | 5.6k + 167m<br>~<br>6.0k          | 226              | B                | 堤防高越             | 越                          | 水天端積土<br>川水組<br>左予<br>岸防合        | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 16 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     | 三女子      | 左岸     | 6.4k + 175m<br>~<br>6.8k + 118m   | 348              | B                | 堤防高越             | 越                          | 水蛇籠及<br>び籠積土<br>川水組<br>左予<br>岸防合 | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 17 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     | 三女子      | 左岸     | 6.4k + 175m<br>~<br>6.6k + 109m   | 141              | B                | 堤防断面欠            | 欠                          | 壊蛇籠及<br>び籠積土<br>川水組<br>左予<br>岸防合 | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 18 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     | 三女子      | 左岸     | 6.8k + 62m<br>~<br>6.8k + 118m    | 56               | B                | 堤防断面欠            | 欠                          | 壊蛇籠及<br>び籠積土<br>川水組<br>左予<br>岸防合 | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 19 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     | 上伏間江     | 左岸     | 9.4k<br>~<br>10.0k                | 574              | B                | 水衝・洗掘            | 護岸洗掘<br>川倉、ﾌﾞﾛｯｸ<br>投入及び立籠 | 川水組<br>左予<br>岸防合                 | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 20 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     | 二塚       | 左岸     | 11.4k - 48m<br>~<br>11.4k + 100m  | 148              | B                | 堤防断面欠            | 欠                          | 壊水天端積土<br>川水組<br>左予<br>岸防合       | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 21 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     | 戸出徳市     | 左岸     | 12.0k<br>~<br>12.4k + 100m        | 505              | B                | 水衝・洗掘            | 護岸洗掘<br>川倉、ﾌﾞﾛｯｸ<br>投入及び立籠 | 川水組<br>左予<br>岸防合                 | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 22 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     | 戸出徳市     | 左岸     | 12.4k + 100m<br>~<br>12.8k + 100m | 398              | B                | 水衝・洗掘            | 護岸洗掘<br>川倉、ﾌﾞﾛｯｸ<br>投入及び立籠 | 川水組<br>左予<br>岸防合                 | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 23 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     | 西部金屋     | 左岸     | 15.4k + 120m<br>~<br>15.8k + 20m  | 304              | A                | 水衝・洗掘            | 護岸洗掘<br>川倉、ﾌﾞﾛｯｸ<br>投入及び立籠 | 川水組<br>左予<br>岸防合                 | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 24 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    |     | 柳瀬       | 左岸     | 19.2k<br>~<br>19.6k + 30m         | 444              | B                | 水衝・洗掘            | 護岸洗掘<br>川倉、ﾌﾞﾛｯｸ<br>投入及び立籠 | 川水組<br>左予<br>岸防合                 | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 25 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    |     | 太田       | 左岸     | 20.4k + 24m<br>~<br>21.4k + 106m  | 1084             | B                | 堤防断面欠            | 欠                          | 壊蛇籠及<br>び籠積土<br>川水組<br>左予<br>岸防合 | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 26 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    |     | 太田       | 左岸     | 21.6k<br>~<br>22.0k               | 396              | B                | 水衝・洗掘            | 護岸洗掘<br>川倉、ﾌﾞﾛｯｸ<br>投入及び立籠 | 川水組<br>左予<br>岸防合                 | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 27 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    |     | 太田       | 左岸     | 22.0k<br>~<br>22.2k               | 202              | B                | 水衝・洗掘            | 護岸洗掘<br>川倉、ﾌﾞﾛｯｸ<br>投入及び立籠 | 川水組<br>左予<br>岸防合                 | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 28 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    | 庄川町 | 庄        | 左岸     | 22.2k + 100m<br>~<br>22.6k        | 310              | B                | 水衝・洗掘            | 護岸洗掘<br>川倉、ﾌﾞﾛｯｸ<br>投入及び立籠 | 川水組<br>左予<br>岸防合                 | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 29 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    | 庄川町 | 庄        | 左岸     | 22.6k<br>~<br>22.6k + 150m        | 150              | A                | 水衝・洗掘            | 護岸洗掘<br>川倉、ﾌﾞﾛｯｸ<br>投入及び立籠 | 川水組<br>左予<br>岸防合                 | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 30 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    | 庄川町 | 庄        | 左岸     | 23.0k + 280m                      | 旧新又<br>口用水<br>樋  | A                | 樋<br>堤体内埋<br>没   | 浸                          | 水天端積土<br>川水組<br>左予<br>岸防合        | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |

| 番号 | 水系名 | 河川名 | 重要水防箇所 |     |      |      |                                |      | 延長(m)  | 重要度                    | 現況          | 予想される危険                   | 水防工法                 | 担当水防団     | 管名                    | 関係機関                  |
|----|-----|-----|--------|-----|------|------|--------------------------------|------|--------|------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
|    |     |     | 位置     |     |      | 左右岸別 | 区間                             | 区間   |        |                        |             |                           |                      |           |                       |                       |
|    |     |     | 郡市     | 町村  | 字    |      |                                |      |        |                        |             |                           |                      |           |                       |                       |
| 31 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    | 庄川町 | 庄    | 左岸   | 23.4k ~<br>23.6k + 30m         | 228  | A<br>B | 水衝・洗掘<br>堤防断面<br>(空洞化) | 護岸洗掘<br>欠   | 川倉、フロッグ<br>投入及び立籠         | 庄水組<br>左予            | 岸防合       | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |                       |
| 32 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    | 庄川町 | 庄    | 左岸   | 24.0k + 22m ~<br>24.0k + 68m   | 256  | B      | 堤防断面                   | 欠           | 蛇籠及<br>び籠                 | 庄水組<br>左予            | 岸防合       | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |                       |
| 33 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    | 庄川町 | 庄    | 左岸   | 24.0k + 68m ~<br>24.6k + 95m   | 628  | B      | 堤防高                    | 越           | 水                         | 蛇籠及<br>び籠            | 庄水組<br>左予 | 岸防合                   | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 34 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    | 庄川町 | 庄    | 左岸   | 24.2k + 51m ~<br>24.6k - 42m   | 325  | B      | 堤防断面                   | 欠           | 水                         | 天端積土<br>天端積土<br>天端積土 | 庄水組<br>左予 | 岸防合                   | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 35 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    | 庄川町 | 青島   | 左岸   | 25.4k + 100m ~<br>25.6k + 80m  | 180  | B      | 堤防高                    | 越           | 水                         | 天端積土<br>天端積土         | 庄水組<br>左予 | 岸防合                   | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 36 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    | 庄川町 | 青島   | 左岸   | 25.6k + 80m ~<br>25.8k + 100m  | 200  | A<br>B | 堤防高<br>堤防断面            | 越<br>欠      | 水                         | 天端積土<br>天端積土         | 庄水組<br>左予 | 岸防合                   | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 37 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    | 庄川町 | 青島   | 左岸   | 25.8k + 100m ~<br>26.0k + 108m | 225  | A<br>B | 水衝・洗掘<br>堤防高           | 護岸洗掘<br>越   | 水                         | 天端積土<br>天端積土         | 庄水組<br>左予 | 岸防合                   | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 38 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    | 庄川町 | 東山見  | -    | 26.0k + 100m                   |      | A      | 河道断面<br>不足             | 越           | 水                         | 天端積土                 | 庄水組<br>左予 | 岸防合                   | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 39 | 庄川  | 庄川  | 射水市    |     | 庄川本町 | 右岸   | 0.0k - 346m ~<br>0.4k - 11m    | 744  | B      | 堤防高                    | 越           | 水                         | 天端積土                 | 庄水組<br>右予 | 岸防合                   | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 40 | 庄川  | 庄川  | 射水市    |     | 庄川本町 | 右岸   | 0.4k - 11m ~<br>0.4k + 15m     | 26   | A<br>B | 堤防断面<br>堤防高            | 欠<br>越      | 水                         | 蛇籠及<br>び籠<br>天端積土    | 庄水組<br>右予 | 岸防合                   | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 41 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     | 下牧野  | 右岸   | 0.4k + 15m ~<br>0.8k + 97m     | 435  | B<br>B | 堤防高<br>堤防断面            | 越<br>欠      | 水                         | 天端積土<br>天端積土         | 庄水組<br>右予 | 岸防合                   | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 42 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     | 下牧野  | 右岸   | 0.8k + 97m ~<br>1.6k + 54m     | 673  | B      | 堤防高                    | 越           | 水                         | 天端積土                 | 庄水組<br>右予 | 岸防合                   | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 43 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     | 上牧野  | 右岸   | 1.6k + 54m ~<br>2.4k + 30m     | 664  | B<br>B | 堤防高<br>堤防断面            | 越<br>欠      | 水                         | 天端積土<br>天端積土         | 庄水組<br>右予 | 岸防合                   | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 44 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     | 上宮   | 右岸   | 2.4k + 30m ~<br>2.8k - 30m     | 306  | B      | 堤防高                    | 越           | 水                         | 天端積土                 | 庄水組<br>右予 | 岸防合                   | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 45 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     | 宮袋   | 右岸   | 2.8k - 30m ~<br>4.0k + 92m     | 1247 | B<br>B | 堤防高<br>堤防断面            | 越<br>欠      | 水                         | 天端積土<br>天端積土         | 庄水組<br>右予 | 岸防合                   | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 46 | 庄川  | 庄川  | 射水市    |     | 川口   | 右岸   | 4.2k ~<br>5.0k - 60m           | 858  | B      | 堤防高                    | 越           | 水                         | 天端積土                 | 庄水組<br>右予 | 岸防合                   | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 47 | 庄川  | 庄川  | 射水市    |     | 北野   | 右岸   | 4.8k + 100m ~<br>5.0k          | 147  | B      | 水衝・洗掘                  | 護岸洗掘        | 天端積土<br>川倉、フロッグ<br>投入及び立籠 | 庄水組<br>右予            | 岸防合       | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |                       |
| 48 | 庄川  | 庄川  | 射水市    |     | 北野   | 右岸   | 5.0k - 60m ~<br>6.0k - 15m     | 987  | B<br>B | 堤防高<br>堤防断面            | 越<br>欠      | 水                         | 天端積土<br>天端積土         | 庄水組<br>右予 | 岸防合                   | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 49 | 庄川  | 庄川  | 射水市    |     | 北野   | 右岸   | 6.0k - 15m ~<br>6.0k + 30m     | 45   | B      | 堤防高                    | 越           | 水                         | 天端積土                 | 庄水組<br>右予 | 岸防合                   | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 50 | 庄川  | 庄川  | 射水市    |     | 大門   | 右岸   | 6.0k + 100m ~<br>6.2k + 100m   | 192  | B      | 水衝・洗掘                  | 護岸洗掘        | 川倉、フロッグ<br>投入及び立籠         | 庄水組<br>右予            | 岸防合       | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |                       |
| 51 | 庄川  | 庄川  | 射水市    |     | 大門   | 右岸   | 6.2k + 100m ~<br>6.4k + 89m    | 161  | A      | 水衝・洗掘                  | 護岸洗掘        | 川倉、フロッグ<br>投入及び立籠         | 庄水組<br>右予            | 岸防合       | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |                       |
| 52 | 庄川  | 庄川  | 射水市    |     | 大門   | 右岸   | 6.0k + 30m ~<br>6.6k           | 490  | B<br>B | 堤防高<br>堤防断面            | 越<br>欠      | 水                         | 天端積土<br>天端積土         | 庄水組<br>右予 | 岸防合                   | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 53 | 庄川  | 庄川  | 射水市    |     | 大門   | 右岸   | 6.6k ~<br>6.6k + 85m           | 85   | A<br>B | 堤防高<br>堤防断面            | 越<br>欠      | 水                         | 天端積土<br>天端積土         | 庄水組<br>右予 | 岸防合                   | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 54 | 庄川  | 庄川  | 射水市    |     | 大門   | 右岸   | 6.8k ~<br>7.0k                 | 244  | B      | 堤防高                    | 越           | 水                         | 天端積土                 | 庄水組<br>右予 | 岸防合                   | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |
| 55 | 庄川  | 庄川  | 射水市    |     | 大門   | 右岸   | 7.0k + 100m ~<br>7.2k + 100m   | 315  | A      | 水衝・洗掘                  | 護岸洗掘        | 川倉、フロッグ<br>投入及び立籠         | 庄水組<br>右予            | 岸防合       | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |                       |
| 56 | 庄川  | 庄川  | 射水市    |     | 土合   | 右岸   | 7.6k + 100m ~<br>7.8k + 100m   | 214  | A      | 水衝・洗掘                  | 護岸洗掘        | 川倉、フロッグ<br>投入及び立籠         | 庄水組<br>右予            | 岸防合       | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |                       |
| 57 | 庄川  | 庄川  | 射水市    |     | 土合   | 右岸   | 8.4k + 130m ~<br>8.6k + 50m    | 126  | B      | 漏                      | 法崩に<br>よる破堤 | 積土<br>月の輪及び<br>蛇籠         | 庄水組<br>右予            | 岸防合       | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |                       |
| 58 | 庄川  | 庄川  | 射水市    |     | 土合   | 右岸   | 8.6k ~<br>9.0k                 | 416  | A      | 水衝・洗掘                  | 護岸洗掘        | 川倉、フロッグ<br>投入及び立籠         | 庄水組<br>右予            | 岸防合       | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |                       |
| 59 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     | 中田   | 右岸   | 15.0k - 138m ~<br>15.0k + 125m | 263  | B      | 水衝・洗掘                  | 護岸洗掘        | 川倉、フロッグ<br>投入及び立籠         | 庄水組<br>右予            | 岸防合       | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |                       |
| 60 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     | 中田   | 右岸   | 15.2k ~<br>15.4k + 100m        | 303  | A      | 堤防断面                   | 欠           | 水                         | 川倉、フロッグ<br>投入及び立籠    | 庄水組<br>右予 | 岸防合                   | 富山河川国道事務所<br>富岡土木センター |

| 番号 | 水系名 | 河川名 | 重要水防箇所 |     |     |      |                             |        | 延長(m) | 重要度       | 現況          | 予想される危険 | 水防工法          | 担当水防団 | 管名  | 関係機関 |                       |                       |
|----|-----|-----|--------|-----|-----|------|-----------------------------|--------|-------|-----------|-------------|---------|---------------|-------|-----|------|-----------------------|-----------------------|
|    |     |     | 位置     |     |     | 左右岸別 | 区間                          | 四輪用水樋管 |       |           |             |         |               |       |     |      |                       |                       |
|    |     |     | 郡市     | 町村  | 字   |      |                             |        |       |           |             |         |               |       |     |      |                       |                       |
| 61 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    |     | 東保  | 右岸   | 15.8k ~ 16.0k               | 202    | B     | 堤防断面(空洞化) | 欠           | 壊       | 蛇籠及び籠         | 庄水組   | 右予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |                       |
| 62 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    |     | 東般若 | 右岸   | 17.4k + 90m                 |        | A     | 樋管・堤体内埋没  |             | 浸       | 水             | 立籠及び籠 | 庄水組 | 右予   | 岸防合                   | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |
| 63 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    |     | 権正寺 | 右岸   | 17.4k ~ 17.8k               | 514    | B     | 水衝・洗掘     | 護岸洗掘        |         | 川倉、7.0t投入及び立籠 | 庄水組   | 右予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>高岡土木センター |                       |
| 64 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    |     | 頼成  | 右岸   | 18.8k ~ 18.8k + 171m        | 171    | B     | 水衝・洗掘     | 護岸洗掘        |         | 立籠及び籠         | 庄水組   | 右予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |                       |
| 65 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    |     | 宮村  | 右岸   | 19.8k ~ 20.0k + 93m         | 318    | B     | 堤防断面      | 欠           | 壊       | 蛇籠及び籠         | 庄水組   | 右予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |                       |
| 66 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    |     | 宮村  | 右岸   | 20.0k + 100m ~ 20.4k + 100m | 390    | A     | 水衝・洗掘     | 護岸洗掘        |         | 川倉、7.0t投入及び立籠 | 庄水組   | 右予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |                       |
| 67 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    | 庄川町 | 三谷  | 右岸   | 20.8k + 74m ~ 21.4k + 193m  | 785    | B     | 堤防断面      | 欠           | 壊       | 蛇籠及び籠         | 庄水組   | 右予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |                       |
| 68 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    | 庄川町 | 三谷  | 右岸   | 20.8k + 100m ~ 21.2k + 50m  | 378    | A     | 水衝・洗掘     | 護岸洗掘        |         | 川倉、7.0t投入及び立籠 | 庄水組   | 右予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |                       |
| 69 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    | 庄川町 | 庄   | 右岸   | 22.2k + 100m ~ 22.6k + 124m | 437    | B     | 堤防断面      | 欠           | 壊       | 蛇籠及び籠         | 庄水組   | 右予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |                       |
| 70 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    | 庄川町 | 庄   | 右岸   | 22.8k + 100m ~ 23.2k + 100m | 389    | A     | 水衝・洗掘     | 護岸洗掘        |         | 川倉、7.0t投入及び立籠 | 庄水組   | 右予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |                       |
| 71 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    | 庄川町 | 庄   | 右岸   | 23.8k + 100m ~ 24.0k + 40m  | 101    | A     | 水衝・洗掘     | 護岸洗掘        |         | 川倉、7.0t投入及び立籠 | 庄水組   | 右予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |                       |
| 72 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    | 庄川町 | 庄   | 右岸   | 23.4k + 100m ~ 24.2k        | 652    | B     | 堤防断面(空洞化) | 欠           | 壊       | 蛇籠及び籠         | 庄水組   | 右予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |                       |
| 73 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    | 庄川町 | 庄   | 右岸   | 24.0k + 130m ~ 24.2k + 100m | 163    | A     | 水衝・洗掘     | 護岸洗掘        |         | 川倉、7.0t投入及び立籠 | 庄水組   | 右予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |                       |
| 74 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    | 庄川町 | 庄   | 右岸   | 24.4k ~ 106m ~ 24.6k        | 259    | A     | 堤防高       | 越           | 水       | 天端積土及立籠       | 庄水組   | 右予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |                       |
| 75 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    | 庄川町 | 庄   | 右岸   | 24.8k + 50m ~ 25.2k         | 321    | B     | 堤防高       | 越           | 水       | 天端積土及立籠       | 庄水組   | 右予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |                       |
| 76 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    | 庄川町 | 庄   | 右岸   | 25.2k + 67m ~ 25.4k         | 61     | B     | 堤防高       | 越           | 水       | 天端積土及立籠       | 庄水組   | 右予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |                       |
| 77 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    | 庄川町 | 庄   | 右岸   | 25.4k ~ 25.6k + 72m         | 226    | B     | 堤防高       | 越           | 水       | 天端積土及立籠       | 庄水組   | 右予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |                       |
| 78 | 庄川  | 庄川  | 射水市    |     |     | 左岸   | 0.0k ~ 1.0k                 | 999    | B     | 漏水        | 法崩に<br>よる破堤 |         | 積月の土輪及蛇籠      | 庄水組   | 左予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |                       |
| 79 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     |     | 左岸   | 7.0k ~ 8.0k                 | 1006   | B     | 法崩すべり     | 欠           | 壊       | 蛇籠及び籠         | 庄水組   | 左予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |                       |
| 80 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     |     | 左岸   | 8.0k ~ 9.0k                 | 1025   | B     | 漏水        | 法崩に<br>よる破堤 |         | 積月の土輪及蛇籠      | 庄水組   | 左予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |                       |
| 81 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     |     | 左岸   | 9.6k ~ 9.8k                 | 205    | B     | 漏水        | 法崩に<br>よる破堤 |         | 積月の土輪及蛇籠      | 庄水組   | 左予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |                       |
| 82 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     |     | 左岸   | 15.0k ~ 17.0k               | 2017   | B     | 漏水        | 法崩に<br>よる破堤 |         | 積月の土輪及蛇籠      | 庄水組   | 左予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |                       |
| 83 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    |     |     | 左岸   | 20.2k + 100m ~ 21.8k        | 1502   | B     | 漏水        | 法崩に<br>よる破堤 |         | 積月の土輪及蛇籠      | 庄水組   | 左予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |                       |
| 84 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    |     |     | 左岸   | 23.2k ~ 24.0k + 100m        | 912    | B     | 法崩すべり     | 欠           | 壊       | 蛇籠及び籠         | 庄水組   | 左予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |                       |
| 85 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     |     | 右岸   | 6.8k + 100m ~ 9.4k + 100m   | 2840   | B     | 漏水        | 法崩に<br>よる破堤 |         | 積月の土輪及蛇籠      | 庄水組   | 右予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |                       |
| 86 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     |     | 右岸   | 6.8k + 100m ~ 7.4k + 100m   | 783    | B     | 法崩すべり     | 欠           | 壊       | 蛇籠及び籠         | 庄水組   | 右予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |                       |
| 87 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     |     | 右岸   | 8.0k + 100m ~ 8.2k + 100m   | 203    | B     | 法崩すべり     | 欠           | 壊       | 蛇籠及び籠         | 庄水組   | 右予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |                       |
| 88 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     |     | 右岸   | 10.8k + 100m ~ 11.0k + 100m | 162    | B     | 法崩すべり     | 欠           | 壊       | 蛇籠及び籠         | 庄水組   | 右予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |                       |
| 89 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     |     | 右岸   | 11.0k + 100m ~ 12.0k        | 790    | B     | 漏水        | 法崩に<br>よる破堤 |         | 積月の土輪及蛇籠      | 庄水組   | 右予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |                       |
| 90 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |     |     | 右岸   | 13.0k ~ 13.6k               | 510    | B     | 漏水        | 法崩に<br>よる破堤 |         | 積月の土輪及蛇籠      | 庄水組   | 右予  | 岸防合  | 富山河川国道事務所<br>砺波土木センター |                       |

| 番号 | 水系名 | 河川名 | 重要水防箇所 |    |   |    |                                   | 左右岸別  | 区間 | 延長(m) | 重要度        | 現況 | 予想される危険                | 水防工法                | 担当水防団                     | 管名                               | 関係機関 |
|----|-----|-----|--------|----|---|----|-----------------------------------|-------|----|-------|------------|----|------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|------|
|    |     |     | 位置     |    |   |    |                                   |       |    |       |            |    |                        |                     |                           |                                  |      |
|    |     |     | 郡市     | 町村 | 字 |    |                                   |       |    |       |            |    |                        |                     |                           |                                  |      |
| 91 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |    |   | 右岸 | 13.6k<br>~<br>24.4k + 100m        | 11060 | B  | 法崩すべり | 欠          | 壊  | 蛇籠及<br>び籠<br>立         | 庄川<br>右予<br>岸防<br>合 | 富山<br>河川<br>国道<br>事務<br>所 | 富山<br>河川<br>国道<br>土木<br>セン<br>ター |      |
| 92 | 庄川  | 庄川  | 高岡市    |    |   | 右岸 | 15.8k + 100m<br>~<br>20.8k + 160m | 5214  | B  | 漏水    | 法崩に<br>よる破 | 壊  | 積月の<br>土輪及<br>び蛇籠<br>張 | 庄川<br>右予<br>岸防<br>合 | 富山<br>河川<br>国道<br>事務<br>所 | 富山<br>河川<br>国道<br>土木<br>セン<br>ター |      |
| 93 | 庄川  | 庄川  | 砺波市    |    |   | 右岸 | 25.2k + 100m<br>~<br>25.4k + 50m  | 78    | B  | 法崩すべり | 欠          | 壊  | 蛇籠及<br>び籠<br>立         | 庄川<br>右予<br>岸防<br>合 | 富山<br>河川<br>国道<br>事務<br>所 | 富山<br>河川<br>国道<br>土木<br>セン<br>ター |      |

|    |              |                           |
|----|--------------|---------------------------|
| 小計 | A = 5,095m   | 25箇所 (内:橋梁1橋、樋管2箇所、ダム1箇所) |
|    | B = 39,148m  | 75箇所 (内:橋梁6橋)             |
| 計  | 合計 = 44,243m | 100箇所                     |

|   | 総合評価   | 工作物 | 水衝・洗掘 | 漏水     | 法崩すべり  | 堤防断面             | 堤防高    |
|---|--------|-----|-------|--------|--------|------------------|--------|
| A | 5,095  | 4   | 3,996 | 0      | 0      | 26<br>(303)      | 770    |
| B | 39,148 | 6   | 4,612 | 15,102 | 15,706 | 8,908<br>(1,082) | 14,044 |

堤防断面のカッコ内は空洞化の数値

# 要注意箇所一覧表（庄川）

以下の一覧表は富山河川国道事務所ホームページからもダウンロードできます。  
[http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/j\\_suibou.html](http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousai/j_suibou.html)

H25.3月現在

| 番号                | 水系名 | 河川名 | 重要水防箇所（要注意箇所） |        |      |                  |                                |               |             | 予<br>想<br>さ<br>る<br>危<br>険 | 水<br>防<br>工<br>法 | 担<br>当<br>水<br>防<br>団<br>体<br>名 | 管<br>轄<br>機<br>関 | 係<br>機<br>関       |                       |  |
|-------------------|-----|-----|---------------|--------|------|------------------|--------------------------------|---------------|-------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--|
|                   |     |     | 位<br>置        |        |      | 左<br>右<br>岸<br>別 | 区<br>間                         | 延<br>長<br>(m) | 重<br>要<br>度 |                            |                  |                                 |                  |                   | 現<br>況                |  |
|                   |     |     | 郡<br>市        | 町<br>村 | 字    |                  |                                |               |             |                            |                  |                                 |                  |                   |                       |  |
| 要注意箇所 庄川<br>(新堤防) |     |     |               |        |      |                  |                                |               |             |                            |                  |                                 |                  |                   |                       |  |
| 1                 | 庄川  | 庄川  | 射水市           |        | 枇杷首  | 左岸               | 6.6k + 109m<br>~<br>6.8k + 62m | 151           | 要注意         | 新堤防<br>H22                 | 欠                | 壊                               | 川倉、ブロック投入及び立籠    | 庄水組<br>川左予<br>害予防 | 富山河川国道事務所<br>高岡土木センター |  |
| 2                 | 庄川  | 庄川  | 射水市           |        | 港町   | 右岸               | 0.0k + 47m<br>~<br>0.0k + 79m  | 32            | 要注意         | 新堤防<br>H22                 | 欠                | 壊                               | 川倉、ブロック投入及び立籠    | 庄水組<br>川右予<br>害予防 | 富山河川国道事務所<br>高岡土木センター |  |
| 3                 | 庄川  | 庄川  | 射水市           |        | 下牧野  | 右岸               | 1.2k + 71m<br>~<br>1.6k + 14m  | 316           | 要注意         | 新堤防<br>H23                 | 欠                | 壊                               | 川倉、ブロック投入及び立籠    | 庄水組<br>川右予<br>害予防 | 富山河川国道事務所<br>高岡土木センター |  |
| 4                 | 庄川  | 庄川  | 射水市           |        | 庄川本町 | 右岸               | 0.0k + 79m<br>~<br>0.4k - 11m  | 319           | 要注意         | 新堤防<br>H24                 | 欠                | 壊                               | 川倉、ブロック投入及び立籠    | 庄水組<br>川右予<br>害予防 | 富山河川国道事務所<br>高岡土木センター |  |
| 5                 | 庄川  | 庄川  | 高岡市           |        | 下牧野  | 右岸               | 0.8k + 97m<br>~<br>1.2k + 71m  | 317           | 要注意         | 新堤防<br>H24                 | 欠                | 壊                               | 川倉、ブロック投入及び立籠    | 庄水組<br>川右予<br>害予防 | 富山河川国道事務所<br>高岡土木センター |  |
| (破堤箇所)            |     |     |               |        |      |                  |                                |               |             |                            |                  |                                 |                  |                   |                       |  |
| 6                 | 庄川  | 庄川  | 射水市           | 大門町    | 広上   | 右岸               | 11.0k ~ 11.4k                  | 379           | 要注意         | 破堤箇所<br>S9                 | 欠                | 壊                               | 川倉、ブロック投入及び立籠    | 庄水組<br>川右予<br>害予防 | 富山河川国道事務所<br>高岡土木センター |  |
| 7                 | 庄川  | 庄川  | 高岡市           |        | 中田   | 右岸               | 11.8k ~ 12.2k                  | 363           | 要注意         | 破堤箇所<br>S9                 | 欠                | 壊                               | 川倉、ブロック投入及び立籠    | 庄水組<br>川右予<br>害予防 | 富山河川国道事務所<br>高岡土木センター |  |
| 8                 | 庄川  | 庄川  | 高岡市           |        | 中田   | 右岸               | 12.6k ~ 12.8k                  | 189           | 要注意         | 破堤箇所<br>S9                 | 欠                | 壊                               | 川倉、ブロック投入及び立籠    | 庄水組<br>川右予<br>害予防 | 富山河川国道事務所<br>高岡土木センター |  |
| (旧川跡)             |     |     |               |        |      |                  |                                |               |             |                            |                  |                                 |                  |                   |                       |  |
| 9                 | 庄川  | 庄川  | 高岡市           |        | 石瀬   | 左岸               | 4.4k ~ 5.0k                    | 598           | 要注意         | 旧川跡                        | 欠                | 壊                               | 川倉、ブロック投入及び立籠    | 庄水組<br>川左予<br>害予防 | 富山河川国道事務所<br>高岡土木センター |  |
| 10                | 庄川  | 庄川  | 高岡市           |        | 二塚   | 左岸               | 11.4k ~ 12.0k                  | 623           | 要注意         | 旧川跡                        | 欠                | 壊                               | 川倉、ブロック投入及び立籠    | 庄水組<br>川左予<br>害予防 | 富山河川国道事務所<br>高岡土木センター |  |
| (工作物)             |     |     |               |        |      |                  |                                |               |             |                            |                  |                                 |                  |                   |                       |  |
| 11                | 庄川  | 庄川  | 射水市           |        | 庄西町  | 左岸               | 0.2k + 170m                    |               | 橋梁          | 橋梁<br>ゲート無し                | 浸                | 水                               | 立籠及び土            | 庄水組<br>川左予<br>害予防 | 富山河川国道事務所<br>高岡土木センター |  |
| 12                | 庄川  | 庄川  | 射水市           |        | 下中条  | -                | 16.6k + 100m                   |               | 庄川大橋        | 橋梁<br>スパン不足                | 越                | 水                               | 天土<br>端積         | 庄水組<br>川左予<br>害予防 | 富山河川国道事務所<br>高岡土木センター |  |
| 13                | 庄川  | 庄川  | 砺波市           | 庄川町    | 庄    | -                | 24.2k + 50m                    |               | 雄神橋         | 橋梁<br>積阻                   | 越                | 水                               | 天土<br>端積         | 庄水組<br>川左予<br>害予防 | 富山河川国道事務所<br>高岡土木センター |  |
| 14                | 庄川  | 庄川  | 射水市           |        | 広上   | 右岸               | 10.2k + 50m                    |               | 北野牧野用水樋管    | ゲート不良<br>管渠破損              | 浸                | 水                               | 立籠及び土            | 庄水組<br>川右予<br>害予防 | 富山河川国道事務所<br>高岡土木センター |  |