

重要水防箇所一覧表（常願寺川）

H30. 3月現在

番号	水系名	河川名	重要水防箇所						予 想 危 険 さ れ 除	水 防 工 法	担 当 水 防 団 体	管 関 機 関				
			位 置			区 間	延 長 (m)	重 要 度					現 況			
			郡 市	町 村	字											
1	常願寺川	常願寺川	富山市		高来	—	0.0k + 64m	今川橋	B	桁下高 スパン不足 根入れ不足	越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
2	常願寺川	常願寺川	富山市		高来	左岸	0.0k ~ 1.3k		1317	A	堤防高	越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
3	常願寺川	常願寺川	富山市		横越	—	1.3k + 47m	あいの風 とやま鉄道 橋梁	B	桁下高 スパン不足 根入れ不足	越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
4	常願寺川	常願寺川	富山市		横越	左岸	1.3k ~ 3.1k + 100m		1842	B	堤防高	越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
5	常願寺川	常願寺川	富山市		町袋	左岸	2.6k + 65m ~ 2.8k - 60m		94	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
6	常願寺川	常願寺川	富山市		町袋	〃	3.3k ~ 3.3k + 110m		110	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
7	常願寺川	常願寺川	富山市		町袋	左岸	3.1k + 100m ~ 3.5k + 115m		436	B	堤防高	越	水	天端積土	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
8	常願寺川	常願寺川	富山市		宮成	〃	4.0k - 40m ~ 4.2k + 120m		372	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
9	常願寺川	常願寺川	富山市		一本木	〃	4.8k + 60m ~ 5.1k - 30m		127	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
10	常願寺川	常願寺川	富山市		一本木	〃	5.3k ~ 5.7k - 40m		401	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
11	常願寺川	常願寺川	富山市		本郷島	〃	6.0k + 100m ~ 6.2k + 95m		211	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
12	常願寺川	常願寺川	富山市		日俣	左岸	6.6k + 120m ~ 6.6k + 170m		50	B	堤防断面	要監視	—	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
13	常願寺川	常願寺川	富山市		日俣	左岸	6.8k - 70m ~ 6.8k - 40m		30	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
14	常願寺川	常願寺川	富山市		日西の俣	左岸	7.3k ~ 14.0k		6645	B	堤防断面	要監視	—	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
15	常願寺川	常願寺川	富山市		朝日	左岸	9.1k - 40m ~ 9.1k + 50m		90	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
16	常願寺川	常願寺川	富山市		大島	左岸	9.3k + 180m ~ 9.7k - 100m		156	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
17	常願寺川	常願寺川	富山市		大島	左岸	10.0k + 20m ~ 10.0k + 60m		40	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
18	常願寺川	常願寺川	富山市		西の番	左岸	13.3k ~ 13.5k + 120m		349	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
19	常願寺川	常願寺川	富山市		西の番	左岸	14.8k + 40m ~ 15.1k + 100m		197	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
20	常願寺川	常願寺川	富山市		馬瀬口	左岸	15.1k + 100m ~ 15.3k + 210m		328	A	(根固老朽) 水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
21	常願寺川	常願寺川	富山市		馬瀬口	左岸	16.0k - 30m ~ 16.0k + 95m		125	A	(根固老朽) 水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
22	常願寺川	常願寺川	富山市		上滝	左岸	17.7k + 29m ~ 17.7k + 196m		167	B	堤防断面	要監視	—	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
23	常願寺川	常願寺川	富山市		岡田	左岸	20.6k - 50m ~ 20.6k + 50m		100	A	水衝・洗掘	洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
24	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋辻ヶ堂	右岸	0.0k ~ 0.2k		205	A	堤防高	越	水	天端積土	常願寺川 富山市 水防組合	富山河川国道事務所 富山土木センター
25	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋辻ヶ堂	右岸	0.2k ~ 0.4k		229	A B	堤防高 水衝・洗掘	越 洗掘	水 川倉・立籠	常願寺川 富山市 水防組合	富山河川国道事務所 富山土木センター	
26	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋辻ヶ堂	右岸	0.4k ~ 1.3k		849	A	堤防高	越	水	天端積土	常願寺川 富山市 水防組合	富山河川国道事務所 富山土木センター
27	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋新保	右岸	1.3k ~ 2.8k		1613	B	堤防高	越	水	天端積土	常願寺川 富山市 水防組合	富山河川国道事務所 富山土木センター
28	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋新保	右岸	2.0k + 50m ~ 2.2k		182	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	常願寺川 富山市 水防組合	富山河川国道事務所 富山土木センター	
29	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋中村 水橋芝草	右岸	2.4k - 50m ~ 2.8k		624	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	常願寺川 富山市 水防組合	富山河川国道事務所 富山土木センター	

番号	水系名	河川名	重要水防箇所						予 想 危 険	水 防 工 法	担 当 水 防 体 管 名	関 係 機 関		
			位 置			区 間	延 長 (m)	重 要 度					現 況	
			郡 市	町 村	字									
30	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋芝草	右岸	2.8k ~ 2.8k + 134m	134	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	常願寺川防立 右岸水組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
31	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋新保	右岸	3.1k ~ 3.7k	653	B	堤防高越	水	天端積土裏	常願寺川防立 右岸水組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
32	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋二杉	右岸	4.4k + 20m ~ 4.6k + 70m	168	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	常願寺川防立 右岸水組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
33	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋二杉	右岸	4.8k - 100m ~ 4.8k + 170m	270	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	常願寺川防立 右岸水組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
34	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋二杉	右岸	5.3k ~ 5.3k + 50m	50	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	常願寺川防立 右岸水組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
35	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋二杉	右岸	5.3k + 140m ~ 5.5k + 60m	128	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	常願寺川防立 右岸水組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
36	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	利岩峠	右岸	7.7k - 115m ~ 16.6k - 10m	計 8592	B	堤防断面 (空洞化)	要 監 視	—	常願寺川防立 右岸水組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
							10.2k + 19m ~ 10.4k + 46m			※ 左記区間を除く				
37	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	利田	右岸	9.7k - 20m ~ 10.0k	266	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	常願寺川防立 右岸水組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
38	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	日置	右岸	10.4k + 120m ~ 10.6k + 70m	178	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	常願寺川防立 右岸水組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
39	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	半屋	右岸	11.1k - 150m ~ 11.1k - 10m	140	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	常願寺川防立 右岸水組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
40	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	二ツ屋	右岸	11.5k - 110m ~ 11.7k + 114m	339	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	常願寺川防立 右岸水組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
41	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	西大森	右岸	13.3k + 115m ~ 13.3k + 175m	60	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	常願寺川防立 右岸水組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
42	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	三ツ塚新 泊岩峠野	右岸	14.2k + 27m ~ 16.6k + 140m	2443	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	常願寺川防立 右岸水組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
43	常願寺川	常願寺川	富山市		横越	左岸	2.0k ~ 3.1k	1094	B	漏 水	漏 水	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
44	常願寺川	常願寺川	富山市		町宮一本 西	左岸	3.3k ~ 14.0k	10563	B	漏 水	漏 水	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
45	常願寺川	常願寺川	富山市		町宮一本 大	左岸	3.3k ~ 10.6k	7248	B	法崩・すべり	法崩・すべり	立 籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
46	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋辻ケ 堂 水橋新保	右岸	0.0k ~ 2.0k	1862	B	漏 水	漏 水	月の輪及び シート張	常願寺川防立 右岸水組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
47	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋新保	右岸	1.3k ~ 2.0k	579	B	法崩・すべり	法崩・すべり	立 籠	常願寺川防立 右岸水組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
48	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋二杉	右岸	5.5k + 161m ~ 7.5k	1747	B	法崩・すべり	法崩・すべり	立 籠	常願寺川防立 右岸水組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
49	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	利田	右岸	9.1k + 100m ~ 10.0k + 100m	926	B	漏 水	漏 水	月の輪及び シート張 立 籠	常願寺川防立 右岸水組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所

小計	A =	5,110m	17箇所
	B =	26,998m	33箇所 (内: 橋梁2橋)
計	合計 =	32,108m	50箇所

	①総合評価	②工 作 物	③水衝・洗掘	④漏 水	⑤法崩・すべり	⑥堤防断面	⑦堤 防 高
A	5,110	0	2,510	0	0	0	2,600
B	26,998	2	5,431	14,445	10,500	217 (15,237)	4,544

※ ⑥堤防断面のカッコ内は空洞化の数値

