

## 工事現場の安全対策にかかる創意工夫

整理番号：25

分類	第2章第2節3.看板・標識の整備
事例名称	速度減速喚起板の設置
対策の概要	
<p>現場施工にともない設置した仮設迂回路の道路線形が、既設道路に比べスムーズとなったことで、一般車の速度超過につながり、仮設道路と市道の交差点付近や工事車両出入口における交通事故の危険性が懸念された。</p> <p>施工区間前後、車両進行方向左側路肩部に、「工事中減速して下さい」を盤面（80 cm×80 cm）一文字による看板（反射材）を作成設置し、交通事故防止に努めた。</p>	
岩井地区県道付替工事	
	
速度減速喚起板の設置状況	
	