

## 工事現場の安全対策にかかる創意工夫

整理番号：34

分類	第2章第7節4.大雨に対する措置（作業現場及び周辺の整備）
事例名称	増水による資材の流出防止

対策の概要

増水により工事箇所が水没する恐れに対し、資機材を速やかに避難させるため、場内の高水敷に仮設ステージ（3箇所）を設け、クレーンにより資機材を仮置きすることで、短時間に避難することに努めた。

戸狩掘削工事



仮設ステージ全景



仮設ステージ正面



仮設ステージ側面