

工事現場の安全対策にかかる創意工夫

整理番号：55

分類	第5章第6節1.作業床
事例名称	根固めブロック製作における移動式足場の活用

対策の概要

根固めブロック製作箇所両端に、敷鉄板を敷設し、キャスター付移動足場によりコンクリート打設作業を行うことにより、安全と作業性の向上に努めた。

小宮護岸工事

