

工事現場の安全対策にかかる創意工夫

整理番号：56

分類	第6章第2節2.運搬作業
事例名称	車止を製作し、ダンプトラック転落防止

対策の概要

H型鋼を利用した車止めを製作し、停車位置を明瞭化することにより、ダンプトラックが後進した時の転落に努めた。

笠倉下流樋門その他工事

