

審査結果総括表

令和 6 年 5 月 29 日

No.	会社名 / 混合所名 混 合 所 所 在 地	混 合 物 名														
		上層路盤	基 層	表 層										表面処理	アスカーフ	歩道等
		① アスファルト 安定処理 (25)	② 粗粒度 アスファルト 混合物 (20)	③ 密粒度 アスファルト 混合物 (20F) A	④ 密粒度 アスファルト 混合物 (20F) A	⑤ 密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	⑥ 密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	⑦ 密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	⑧ 密粒度 アスファルト 混合物 (13)	⑨ 密粒度 アスファルト 混合物 (13F) A	⑩ 密粒度 アスファルト 混合物 (13F) A	⑪ 密粒度 アスファルト 混合物 (13FH)	⑫ 密粒度 アスファルト 混合物 (13FH)	⑬ 細粒度 アスファルト 混合物 (5F)	⑭ 細粒度 アスファルト 混合物 (13F)	⑮ 開粒度 アスファルト 混合物 (13)
102	株式会社金沢舗道 港工場	○再生40%	○再生50%	○再生30% ○再生50%	●Ⅱ型ブレ	○再生50%	●Ⅱ型ブレ		○再生50%	○再生30% ○再生50%	●Ⅱ型ブレ	○Ⅱ型ブレ		○ストアス	○再生30%	○ストアス
	金沢市大野町4丁目レ103番1号															
103	北川ヒューテック株式会社 手取合材所	○再生40% ○再生10%	○再生40% ○再生10%	○再生40% ○再生5%	●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブレ	○再生40%	●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブレ		○再生40%	○再生40% ○再生5%	●Ⅱ型ブレ	○Ⅱ型ブレ		○ストアス	○再生10%	○ストアス
	能美郡川北町橋ヶ1番地															
105	盛進工業株式会社 深江工場	○再生30%	○再生30%	○再生30%	●Ⅱ型プラ	○再生30%	●Ⅱ型プラ		○再生30%	○再生30%	●Ⅱ型プラ			○ストアス	○再生30%	○ストアス
	羽咋市次場町タ34番地1															
107	大同開発株式会社 川北工場	○再生10% ○再生40%	○再生10% ○再生50%	○再生10% ○再生50%	●Ⅱ型ブレ	○再生45%	●Ⅱ型ブレ		○再生50%	○再生10% ○再生50%	●Ⅱ型ブレ	○Ⅱ型ブレ		○ストアス	○再生10%	○ストアス
	能美郡川北町字土室へ72-1															
109	大同開発株式会社 能登工場	○再生10% ○再生40%	○再生10% ○再生40%	○再生10% ○再生50%	●Ⅱ型ブレ	○再生40%	●Ⅱ型ブレ		○再生40%	○再生10% ○再生50%	●Ⅱ型ブレ	○Ⅱ型ブレ		○ストアス	○再生30%	○ストアス
	輪島市三井町洲衛13字23-5															
110	株式会社太陽アスコン 本社工場	○再生30%	○再生30%	○再生30%	●Ⅱ型ブレ	○再生30%	●Ⅱ型ブレ		○再生30%	○再生30%	●Ⅱ型ブレ	○Ⅱ型ブレ		○ストアス	○再生30%	○ストアス
	能美市大長野町チ98															
111	辰村道路株式会社 津幡アスファルト工場	○再生35%	○再生40%	○再生45%	●Ⅱ型ブレ 認定保留	○再生40%	●Ⅱ型ブレ 認定保留		○再生45%	○再生50%	●Ⅱ型ブレ 認定保留	○Ⅱ型ブレ 認定保留		○ストアス 認定保留	○再生5%	○ストアス 認定保留
	河北郡津幡町大坪ナ20															
112	株式会社グリーンテック 珠洲合材工場	○再生20%	○再生20%	○再生10%	●Ⅱ型ブレ				○再生10%	○再生10%	●Ⅱ型ブレ			○ストアス	○再生15%	○ストアス
	珠洲市若山町中14-1															
113	能登アスコン株式会社 能登合材工場	○再生30%	○再生30%	○再生30%	●Ⅱ型ブレ	○再生30%	●Ⅱ型ブレ		○再生30%	○再生30%	●Ⅱ型ブレ	○Ⅱ型ブレ		○ストアス	○再生30%	○ストアス
	鳳珠郡穴水町字北七海8-16															
114	丸建道路㈱吉田道路㈱七尾アスコン共同企業体 七尾アスコン	○再生50%	○再生40%	○再生50%	●Ⅱ型ブレ	○再生50%	●Ⅱ型ブレ		○再生50%	○再生50%	●Ⅱ型ブレ	○Ⅱ型ブレ		○ストアス	○再生30%	○ストアス
	七尾市旭町イ21-1															

注) プラ：プラントミックス
ブレ：ブレミックス
％：再生骨材混入率
○：認定混合物
□：調査中
△：不適格
●：認定混合物（塑性変形輪数含む）
■：調査中（ ” ）
▲：不適格（ ” ）

認定の有効期間 自：令和 6年 6月 1日
至：令和 7年 5月31日

審 査 結 果 総 括 表

令和 6 年 5 月 29 日

No.	会社名 / 混合所名 混 合 所 所 在 地	混 合 層 物 名												表面処理	アスカー [°]	歩道等
		上層路盤	基 層	表 層												
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
		アスファルト 安定処理 (25)	粗粒度 アスファルト 混合物 (20)	密粒度 アスファルト 混合物 (20F)A	密粒度 アスファルト 混合物 (20F)A	密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	密粒度 アスファルト 混合物 (13)	密粒度 アスファルト 混合物 (13F)A	密粒度 アスファルト 混合物 (13F)A	密粒度 アスファルト 混合物 (13FH)	密粒度 アスファルト 混合物 (13FH)	細粒度 アスファルト 混合物 (5F)	細粒度 アスファルト 混合物 (13F)	開粒度 アスファルト 混合物 (13)
116	加賀アスコン株式会社 川北朝日合材工場	○再生50%	○再生40%	○再生50%	● II 型ブレ ● II 型ブレ	○再生50%	● II 型ブレ ● II 型ブレ		○再生50%	○再生50%	● II 型ブレ	○ II 型ブレ		○ストアス	○再生30%	○ストアス
	能美郡川北町朝日1番地															
117	吉田道路株式会社 金沢アスコン	○再生40%	○再生40%	○再生40%	● II 型ブレ	○再生40%	● II 型ブレ		○再生40%	○再生40%	● II 型ブレ	○ II 型ブレ		○ストアス	○再生10%	○ストアス
	金沢市湊2丁目18番地4															

注) ブラ : プラントミックス
ブレ : プレミックス
% : 再生骨材混入率

○ : 認定混合物
□ : 調査中
△ : 不適格

● : 認定混合物 (塑性変形輪数含む)
■ : 調査中 (")
▲ : 不適格 (")