

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 - 1 0 能越道穴水越の原橋梁復旧上部その2工事
工事地名	石川県鳳珠郡穴水町宇留地地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号		1 4) 単価適用年月	2026年 5月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	P C 橋工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	1004日間 自 令和 8年 7月 1日 (当初) 至 令和11年 3月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	輪島（鳳至郡）	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道470号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 2月 3日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 - 1 0 能越道穴水越の原橋梁復旧上部その 2 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート橋上部			式	1		1,485,327,364			
PC橋工			式	1		1,255,781,340			
プレキャストセグメント製作工			式	1		507,360,000			
プレキャストセグメント製作			本	28	18,120,000	507,360,000			単-1号
プレキャストセグメント主桁組立工			式	1		135,128,000			
プレキャストセグメント主桁組立		3200kN(320t)型(12S15.2B)	本	28	4,826,000	135,128,000			単-2号
支承工			式	1		327,593,000			
ゴム支承 (A1橋台)		最大反力1829kN, 770×770×320	個	4	7,305,000	29,220,000			単-3号
ゴム支承 (P1・P6橋脚)		最大反力2412kN, 770×770×206	個	16	6,456,000	103,296,000			単-4号
ゴム支承 (P2～P5橋脚)		最大反力2101kN, 720×720×186	個	32	5,346,000	171,072,000			単-5号
ゴム支承 (P7橋脚)		最大反力1986kN, 720×720×284	個	4	5,907,000	23,628,000			単-6号
ひび割れ防止筋		φ6×50×50,エポキシ樹脂塗装	m2	26	14,500	377,000			単-7号

設計内訳書

工事名	R 8 - 1 0 能越道穴水越の原橋梁復旧上部その 2 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架設工(クレーン架設)			式	1		63,820,000			
桁小運搬			本	20	1,889,000	37,780,000			単-8号
桁架設		プレキャストセグメント桁	本	24	1,085,000	26,040,000			単-9号
架設工(架設桁架設)			式	1		43,170,800			
桁小運搬			本	4	742,700	2,970,800			単-10号
桁架設		プレキャストセグメント桁	本	4	10,050,000	40,200,000			単-11号
床版・横組工			式	1		178,709,540			
鉄筋		SD345 D13	t	2.8	327,900	918,120			単-12号
鉄筋		SD345 D16～25	t	39.2	325,800	12,771,360			単-13号
コンクリート		30-12-25N W/C≦43%	m3	502	121,900	61,193,800			単-14号
コンクリート		30-12-25N W/C≦43%	m3	59	122,500	7,227,500			単-15号
PCケーブル		シングルストレートシステム 570kN(60t) (1S21.8)	m	8,675	4,484	38,898,700			単-16号

設計内訳書

工事名	R 8 - 1 0 能越道穴水越の原橋梁復旧上部その 2 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊張 (床版部)		シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21.8) 固定側(緊張用)	ケーブル	739	31,490	23,271,110			単-17号
緊張 (横桁部)		シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21.8) 固定側(緊張用)	ケーブル	250	24,420	6,105,000			単-18号
足場			m	284	81,400	23,117,600			単-19号
防護			m2	2,890	565	1,632,850			単-20号
登り栈橋			箇所	7	510,500	3,573,500			単-21号
橋梁付属物工			式	1		224,241,224			
伸縮装置工			式	1		31,536,300			
鋼・ゴム製伸縮装置 (A1側)		2方向移動型, 伸縮量130mm	m	9.3	1,255,000	11,671,500			単-22号
鋼・ゴム製伸縮装置 (P7側)		2方向移動型, 伸縮量270mm	m	9.3	2,136,000	19,864,800			単-23号
排水装置工			式	1		12,263,890			
排水桝		FRP製 335×240×470 (グレーチング 蓋付)	箇所	15	91,570	1,373,550			単-24号
排水管			m	260	41,040	10,670,400			単-25号

設計内訳書

工事名	R 8 - 1 0 能越道穴水越の原橋梁復旧上部その 2 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートアンカーボルト設置		本	140	1, 571	219, 940			単-26号	
壁高欄工		式	1		160, 557, 346				
プレキャスト壁高欄		m	500	306, 100	153, 050, 000			単-27号	
コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	m3	20	36, 750	735, 000			単-28号	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	4. 1	323, 900	1, 327, 990			単-29号	
型枠		m2	140	10, 940	1, 531, 600			単-30号	
目地板	瀝青繊維質目地板, t=20mm	m2	12	6, 275	75, 300			単-31号	
足場		m	567	6, 768	3, 837, 456			単-32号	
コンクリート表面保護工		式	1		9, 448, 088				
簡易清掃		m2	1, 870	344	643, 280			単-33号	
簡易清掃(狹隘箇所)		m2	54	378	20, 412			単-34号	
表面保護	シラン・シリコン系	m2	1, 870	4, 563	8, 532, 810			単-35号	

設計内訳書

工事名	R 8 - 1 0 能越道穴水越の原橋梁復旧上部その 2 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表面保護(狹隘箇所)	ｼﾗﾝ・ｼﾛｷｻﾝ系	m2	54	4,659	251,586			単-36号	
段差防止構造工		式	1		10,284,000				
段差防止構造 (A1橋台)	規格荷重1800kN相当, W 820×L470×H779	基	3	1,714,000	5,142,000			単-37号	
段差防止構造 (P7橋脚)	規格荷重1900kN相当, W 820×L470×H560	基	3	1,714,000	5,142,000			単-38号	
銘板工		式	1		151,600				
銘板	品質表示用 500×500 ×8, 字厚5mm	枚	1	151,600	151,600			単-39号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋足場等設置工		式	1		3,335,800				
橋梁防護工		式	1		3,335,800				
ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ 防護		m2	420	3,120	1,310,400			単-40号	
ﾈｯﾄ防護		m2	2,470	820	2,025,400			単-41号	
仮設工		式	1		1,969,000				
交通管理工		式	1		1,969,000				

設計内訳書

工事名	R 8 - 1 0 能越道穴水越の原橋梁復旧上部その 2 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		交通誘導警備員A	人日	50	20,810	1,040,500			単-42号
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	50	18,570	928,500			単-43号
橋梁下部			式	1		1,066,978			
橋台工			式	1		1,066,978			
橋台躯体工			式	1		390,128			
コンクリート		30-12-40BB W/C≦50%	m3	4	40,630	162,520			単-44号
鉄筋		SD345 D13	t	0.001	381,300	381			単-45号
鉄筋		SD345 D16～D25	t	0.33	323,900	106,887			単-46号
型枠			m2	11	10,940	120,340			単-47号
壁高欄工			式	1		235,220			
コンクリート		24-12-40BB W/C≦55%	m3	2	46,500	93,000			単-48号
型枠			m2	13	10,940	142,220			単-49号

設計内訳書

工事名	R 8 - 1 0 能越道穴水越の原橋梁復旧上部その 2 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート表面保護工		式	1		441,630				
簡易清掃		m2	90	344	30,960			単-50号	
表面保護	シリコン・シリコン系	m2	90	4,563	410,670			単-51号	
直接工事費		式	1		1,486,394,342				
共通仮設費		式	1		95,743,425				
共通仮設費		式	1		26,428,425				
運搬費		式	1		22,985,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	5	4,597,000	22,985,000			単-52号	
技術管理費		式	1		593,425				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,225			内-1号	
水セメント比測定費		回	21	25,200	529,200			単-53号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,850,000				

設計内訳書

工事名	R 8－1 0 能越道穴水越の原橋梁復旧上部その2工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		69,315,000				
純工事費		式	1		1,582,137,767				
現場管理費		式	1		338,780,000				
工事原価		式	1		1,920,917,767				
一般管理費等		式	1		224,292,233				
工事価格		式	1		2,145,210,000				
消費税相当額		式	1		214,521,000				
工事費計		式	1		2,359,731,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員=1. 75人	式	1		64, 225			WYB00032 単一 109号
合 計					64, 225			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一号	プレキャストセグメント製作		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		18, 120, 000
	セグメントT桁（7分割）（A 1～P 1）材料費	外桁G1, W=166. 300t, 主桁長=40. 749m	本	1	17, 900, 000	17, 900, 000		
	セグメントT桁（7分割）（A 1～P 1）材料費	中桁G2・G3, W=174. 293t, 主桁長=40. 749m	本	2	18, 600, 000	37, 200, 000		
	セグメントT桁（7分割）（A 1～P 1）材料費	外桁G4, W=166. 405t, 主桁長=40. 749m	本	1	18, 000, 000	18, 000, 000		
	セグメントT桁（7分割）（P 1～P 2）材料費	外桁G1, W=163. 690t, 主桁長=40. 149m	本	1	17, 700, 000	17, 700, 000		
	セグメントT桁（7分割）（P 1～P 2）材料費	中桁G2・G3, W=171. 510t, 主桁長=40. 149m	本	2	18, 400, 000	36, 800, 000		
	セグメントT桁（7分割）（P 1～P 2）材料費	外桁G4, W=163. 785t, 主桁長=40. 149m	本	1	17, 700, 000	17, 700, 000		
	セグメントT桁（7分割）（P 2～P 3）材料費	外桁G1, W=163. 688t, 主桁長=40. 149m	本	1	17, 700, 000	17, 700, 000		
	セグメントT桁（7分割）（P 2～P 3）材料費	中桁G2・G3, W=171. 508t, 主桁長=40. 149m	本	2	18, 400, 000	36, 800, 000		
	セグメントT桁（7分割）（P 2～P 3）材料費	外桁G4, W=163. 783t, 主桁長=40. 149m	本	1	17, 700, 000	17, 700, 000		
	セグメントT桁（7分割）（P 3～P 4）材料費	外桁G1, W=163. 690t, 主桁長=40. 149m	本	1	17, 700, 000	17, 700, 000		
	セグメントT桁（7分割）（P 3～P 4）材料費	中桁G2・G3, W=171. 510t, 主桁長=40. 149m	本	2	18, 400, 000	36, 800, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一号	プレキャストセグメント製作		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	セグメントT桁（7分割）（P 3～P 4）材料費	外桁G4, W=163. 785t, 主桁長=40. 149m	本	1	17, 700, 000	17, 700, 000		18, 120, 000
	セグメントT桁（7分割）（P 4～P 5）材料費	外桁G1, W=163. 695t, 主桁長=40. 149m	本	1	17, 700, 000	17, 700, 000		
	セグメントT桁（7分割）（P 4～P 5）材料費	中桁G2・G3, W=171. 515t, 主桁長=40. 149m	本	2	18, 400, 000	36, 800, 000		
	セグメントT桁（7分割）（P 4～P 5）材料費	外桁G4, W=163. 788t, 主桁長=40. 149m	本	1	17, 700, 000	17, 700, 000		
	セグメントT桁（7分割）（P 5～P 6）材料費	外桁G1, W=163. 718t, 主桁長=40. 150m	本	1	17, 700, 000	17, 700, 000		
	セグメントT桁（7分割）（P 5～P 6）材料費	中桁G2・G3, W=171. 535t, 主桁長=40. 150m	本	2	18, 400, 000	36, 800, 000		
	セグメントT桁（7分割）（P 5～P 6）材料費	外桁G4, W=163. 810t, 主桁長=40. 150m	本	1	17, 700, 000	17, 700, 000		
	セグメントT桁（7分割）（P 6～P 7）材料費	外桁G1, W=166. 125t, 主桁長=40. 736m	本	1	17, 900, 000	17, 900, 000		
	セグメントT桁（7分割）（P 6～P 7）材料費	中桁G2・G3, W=174. 103t, 主桁長=40. 736m	本	2	18, 600, 000	37, 200, 000		
	セグメントT桁（7分割）（P 6～P 7）材料費	外桁G4, W=166. 225t, 主桁長=40. 736m	本	1	17, 900, 000	17, 900, 000		
	計					507, 100, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	プレキャストセグメント製作		単位	本	数量	28	単価	18, 120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						18, 120, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	プレキャストセグメント主桁組立	3200kN(320t)型(12S15. 2B)	単位	本	数量	28	単価	4, 826, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストセグメント主桁組立工		本	28	1, 944, 000	54, 432, 000	WYB00001 単一 54号	
	P C ケーブル (材料)	SWPR7BL 12S15. 2, ロス5%含む	k g	77, 617	531	41, 214, 627	WYB00002 単一 55号	
	機械器具損料		式	1		39, 479, 000	WYB00003 単一 56号	
	計					135, 125, 627		
	単価					4, 826, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	ゴム支承 (A1橋台)	最大反力1829kN, 770×770×320	単位	個	数量		単価	
						1		7, 305, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承Bタイプ据付		0. 245m3/個 標準					WB474000	
			個	1	7, 305, 000	7, 305, 000	単一 57号	
計						7, 305, 000		
単価						7, 305, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	ゴム支承 (P1・P6橋脚)	最大反力2412kN, 770×770×206	単位	個	数量		単価	
						1		6, 456, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承Bタイプ据付		0. 347m3/個 標準					WB474000	
			個	1	6, 456, 000	6, 456, 000	単一 58号	
計						6, 456, 000		
単価						6, 456, 000	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	ゴム支承 (P2～P5橋脚)	最大反力2101kN, 720×720×186	単位	個	数量	1	単価	5, 346, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承Bタイプ据付		0. 314m3/個 標準	個	1	5, 346, 000	5, 346, 000	WB474000 単一 59号	
計						5, 346, 000		
単価						5, 346, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	ゴム支承 (P7橋脚)	最大反力1986kN, 720×720×284	単位	個	数量	1	単価	5, 907, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承Bタイプ据付		0. 22m3/個 標準	個	1	5, 907, 000	5, 907, 000	WB474000 単一 60号	
計						5, 907, 000		
単価						5, 907, 000	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	ひび割れ防止筋	φ 6×50×50, 工ホ 樹脂塗装	単位	m2	数量	1	単価	14, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網（材料）		φ 6×50×50, 工ホ 樹脂塗装	m 2	1	14, 500	14, 500		
計						14, 500		
単価						14, 500	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	桁小運搬		単位	本	数量		単価	
						20		1, 889, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重量台車による小運搬工（トラッククレーン架設）	桁1本当り質量160t～200t未満, 発動発電機使用	本	20	731, 700	14, 634, 000	WYB00004		
軌道設置・撤去（37kg／m）	標準	m	294	11, 340	3, 333, 960	WB471810		
機械器具損料（重量台車桁小運搬）	軌道設備の延長=243m	供用日	160	123, 800	19, 808, 000	WYB00005		
計					37, 775, 960			
単価					1, 889, 000	円／本		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	桁架設	プレキャストセグメント桁	単位	本	数量	24	単価	1, 085, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラッククレーン架設（橋梁下）		トラッククレーン（油圧伸縮シブ型）360t吊×2台	本	24	1, 035, 000	24, 840, 000	WYB00007 単一 64号	
主桁転倒防止工		据付時	本	24	49, 340	1, 184, 160	WYB00008 単一 65号	
計						26, 024, 160		
単価						1, 085, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	桁小運搬		単位	本	数量	4	単価	742, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重量台車による小運搬工（架設桁架設）		桁1本当り質量160t～200t未満, 発動発電機使用	本	4	742, 700	2, 970, 800	WYB00010 単一 66号	
計						2, 970, 800		
単価						742, 700	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一11号	桁架設	プレキャストセグメント桁	単位	本	数量	4	単価 10, 050, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン架設（吊上げ）		トラッククレーン(油圧伸縮シブ型)360t吊×2台	本	4	1, 047, 000	4, 188, 000	WYB00043 単一 67号
主桁架設（架設桁）		プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 170. 139t/本	本	4	551, 200	2, 204, 800	WB471780 単一 68号
トラッククレーン横取り		トラッククレーン(油圧伸縮シブ型)360t吊×2台	本	4	1, 047, 000	4, 188, 000	WYB00044 単一 69号
アンカー工（架設・土中設置）			箇所	10	86, 890	868, 900	WB471820 単一 70号
架設機据付・解体		支間長=35m以上40m未満, トラッククレーン360t吊	回	1	12, 190, 000	12, 190, 000	WYB00045 単一 71号
軌道設置・撤去（37kg／m）		標準	m	100	11, 340	1, 134, 000	WB471810 単一 62号
架設機械器具経費（架設桁）		プレキャストセグメント桁 100m	供用日	59	258, 100	15, 227, 900	WB471830 単一 72号
主桁転倒防止工		据付時	本	4	49, 340	197, 360	WYB00047 単一 73号
計						40, 198, 960	
単価						10, 050, 000	円／本

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	327, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横組鉄筋工		SD345 D13	t	1	327, 900	327, 900	WB473910 単－ 74号		
計						327, 900			
単価						327, 900	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	325, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組鉄筋工		SD345 D16～25	t	1	325, 800	325, 800	WB473910 単－ 75号	
計						325, 800		
単価						325, 800	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一14号	コンクリート	30-12-25N W/C≦43%	単位	m3	数量	1	単価 121, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横組コンクリート工		プレテンションT桁, ポストテンション桁（床版桁を除く） 各種 有配管打設 無	m 3	1	121, 900	121, 900	WB473920 単一 76号
計						121, 900	
単価						121, 900	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一15号	コンクリート	30-12-25N W/C≦43%	単位	m3	数量	1	単価 122, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横組コンクリート工		プレテンションT桁, ポストテンション桁（床版桁を除く） 各種 有配管打設 有 17m	m 3	1	122, 500	122, 500	WB473920 単一 77号
計						122, 500	
単価						122, 500	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	PCケーブル	シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21. 8)	単位	m	数量	1	単価	4, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC工（ポリエチレンシース）		ボーステンション桁, シングルストラットシステム, 570kN(60t) (1S21. 8)	m	1	4, 484	4, 484	WYB00035 単一 78号	
計						4, 484		
単価						4, 484	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	緊張 (床版部)	シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21. 8) 固定側(緊張用)	単位	ケーブル	数量	739	単価	31, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊張工		シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21. 8) 緊張用定着装置	ケーブル	739	30, 860	22, 805, 540	WB473940 単一 79号	
機械器具損料			工事	1	463, 800	463, 800	WYB000009 単一 80号	
PCケーブルの種類=シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21. 8)								
計						23, 269, 340		
単価						31, 490	円／ケーブル	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一18号	緊張 (横桁部)	シングルストランドシステム 570kN(60t) (1S21. 8) 固定側(緊張用)	単位	ケーブル	数量	1	単価 24, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張工		シングルストランドシステム 570kN(60t) (1S21. 8) 緊張用定着装置	ケーブル	1	24, 420	24, 420	WB473940 単一 81号
計						24, 420	
単価						24, 420	円／ケーブル

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一19号	足場		単位	m	数量	284	単価 81, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁下足場		ボーステンション桁 両側朝顔 1. 5m≦H 220円 273円 2月	m 2	2, 890	6, 740	19, 478, 600	WB473950 単一 82号
橋台・橋脚回り足場ブラケット工		151円 221円 2月	m	183	19, 870	3, 636, 210	WB474410 単一 83号
計						23, 114, 810	
単価						81, 400	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	防護		単位	m2	数量	2, 890	単価	565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シート張防護工		設置撤去, 両側朝顔, 供用月数=2. 0ヶ月	m 2	2, 890	565	1, 632, 850	WYB00013 単一 84号	
計						1, 632, 850		
単価						565	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	登り栈橋		単位	箇所	数量	7	単価	510, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
登り栈橋工（箇所）		設置・撤去・損料 21. 1月 5. 2m	箇所	7	510, 500	3, 573, 500	WB470760 単一 85号	
計						3, 573, 500		
単価						510, 500	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単-22号	鋼・コン製伸縮装置 (A1側)	2方向移動型, 伸縮量130mm	単位	m	数量	9. 3	単価 1, 255, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重量型伸縮装置設置工 (P C 橋新設)			m	9. 3	126, 000	1, 171, 800	WYB00015 単- 86号
橋梁用伸縮装置 (材料)		2方向移動型, 伸縮量130mm	m	9. 3	1, 110, 000	10, 323, 000	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	0. 22	111, 000	24, 420	
生コンクリート		30-12-40BB W/C ≦ 50%	m 3	5	28, 900	144, 500	
計						11, 663, 720	
単価						1, 255, 000	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一23号	鋼・コンクリート製伸縮装置 (P7側)	2方向移動型, 伸縮量270mm	単位	m	数量	9. 3	単価 2, 136, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重量型伸縮装置設置工 (P C 橋新設)			m	9. 3	126, 000	1, 171, 800	WYB00017 単一 86号
橋梁用伸縮装置 (材料)		2方向移動型, 伸縮量270mm	m	9. 3	1, 990, 000	18, 507, 000	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	0. 25	111, 000	27, 750	
生コンクリート		30-12-40BB W/C ≦ 50%	m 3	5. 4	28, 900	156, 060	
計						19, 862, 610	
単価						2, 136, 000	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	排水桝	FRP製 335×240×470(グレーチング 蓋付)	単位	箇所	数量	1	単価	91,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水桝A (材料費)			箇所	1	83,600	83,600	CB422711	
排水桝		排水桝A	箇所	1	7,967	7,967	CB422710	
計						91,567		
単価						91,570	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	排水管		単位	m	数量	260	単価	41, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		有り	m	260	5, 932	1, 542, 320	CB473320	
床版水抜きパイプ（排水パイプ）設置工			箇所	1	17, 130	17, 130	WYB00016 単一 87号	
床版水抜きパイプ用フレキシブルチューブ据付			m	12. 2	1, 445	17, 629	WYB00018 単一 88号	
上部工排水装置（材料）			式	1		8, 152, 390		
下部工排水装置（材料）			式	1		938, 340		
計						10, 667, 809		
単価						41, 040	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-26号	コンクリートアンカーボルト設置		単位	本	数量	1	単価	1,571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカーボルト設置		有り	本	1	1,571	1,571	CB473310	
計						1,571		
単価						1,571	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	プレキャスト壁高欄		単位	m	数量	500	単価	306, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト壁高欄設置工	据付工	m	500	6, 517	3, 258, 500	WYB00021 単一 89号	
	プレキャスト壁高欄設置工	部材連結工(部材間の連結)	箇所	112	10, 740	1, 202, 880	WYB00022 単一 90号	
	プレキャスト壁高欄設置工	部材結合工(床版への結合)	箇所	504	10, 740	5, 412, 960	WYB00019 単一 91号	
	プレキャスト壁高欄 (材料)		式	1		140, 339, 557		
	無収縮モルタル (材料)		m 3	7. 9	311, 300	2, 459, 270	WYB00020 単一 92号	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	36	9, 911	356, 796	CB240210	
	計					153, 029, 963		
	単価					306, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価	36,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	36,750	36,750	CB240010	
計						36,750		
単価						36,750	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	323,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	323,900	323,900	WB240750 単一 93号	
計						323,900		
単価						323,900	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	型枠		単位	m2	数量	140	単価	10, 940	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	140	10, 940	1, 531, 600	CB240210		
計						1, 531, 600			
単価						10, 940	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	目地板	瀝青纖維質目地板, t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	6, 275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=20	m 2	1	6, 275	6, 275	CB224710	
計						6, 275		
単価						6, 275	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	足場		単位	m	数量	567	単価	6,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地覆・高欄施工足場（桁下足場内設置用）		供用月数=1.2ヶ月	m	567	6,768	3,837,456	WYB00023 単－ 94号	
計						3,837,456		
単価						6,768	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	簡易清掃		単位	m2	数量	1	単価	344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃		無し 無し 無し	m 2	1	344	344	WB820210 単－ 95号	
計						344		
単価						344	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	簡易清掃(狹隘箇所)			単位	m2	数量	1	単価	378
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
簡易清掃（狹隘箇所）			昼間施工, 時間制約なし, 固定足場(高所作業車なし)		m 2	1	378	378	WYB00024 単一 96号
計								378	
単価								378	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	表面保護	シン・シロキサン系	単位	m2	数量	1	単価	4, 563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布		無し 無し 無 表面含浸材(L) 0. 24L	m 2	1	4, 563	4, 563	WB820230 単一 97号	
計						4, 563		
単価						4, 563	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	表面保護(狹隘箇所)	シラン・シロキサン系	単位	m2	数量	1	単価	4,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布 (狹隘箇所)		昼間施工, 時間制約なし, 固定足場, 表面含浸材=0. 24L	m 2	1	4,659	4,659	WYB00026 単一 98号	
計						4,659		
単価						4,659	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－37号	段差防止構造 (A1橋台)	規格荷重1800kN相当, W820×L470×H779	単位	基	数量	1	単価	1, 714, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
段差防止構造据付工			基	1	98, 320	98, 320	WYB00025 単－ 99号	
段差防止構造（材料） A 1 橋台		規格荷重1800kN相当, W820×L470×H779	基	1	1, 590, 000	1, 590, 000		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	6	764	4, 584	CB224410	
あと施工アンカー		M20×L80(本体打込式), 亜鉛メッキ	本	6	305	1, 830		
無収縮モルタル打設工			m 3	0. 008	2, 053, 000	16, 424	WYB00027 単－ 100号	
無収縮モルタル（材料）			m 3	0. 008	311, 300	2, 490. 4	WYB00029 単－ 101号	
計						1, 713, 648. 4		
単価						1, 714, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－38号	段差防止構造 (P7橋脚)	規格荷重1900kN相当, W820×L470×H560	単位	基	数量	1	単価	1, 714, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
段差防止構造据付工			基	1	98, 320	98, 320	WYB00030 単－ 99号	
段差防止構造（材料） P 7 橋脚		規格荷重1900kN相当, W820×L470×H560	基	1	1, 590, 000	1, 590, 000		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	6	764	4, 584	CB224410	
あと施工アンカー		M20×L80(本体打込式), 亜鉛メッキ	本	6	305	1, 830		
無収縮モルタル打設工			m 3	0. 008	2, 053, 000	16, 424	WYB00031 単－ 100号	
無収縮モルタル（材料）			m 3	0. 008	311, 300	2, 490. 4	WYB00033 単－ 101号	
計						1, 713, 648. 4		
単価						1, 714, 000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	銘板	品質表示用 500×500×8, 字厚5mm	単位	枚	数量	1	単価	151, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板		品質表示用, 500×500×8, 字厚5mm	枚	1	151, 600	151, 600	WYB00028 単－ 102号	
計						151, 600		
単価						151, 600	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	ワイヤーブリッジ防護		単位	m2	数量	420	単価	3, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーブリッジ防護工		設置・撤去・賃料 2. 5月	m 2	420	3, 120	1, 310, 400	WB470750 単－ 103号	
計						1, 310, 400		
単価						3, 120	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	ネット防護		単位	m2	数量	2, 470	単価	820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネット防護工		19円 21円 1月	m 2	2, 470	820	2, 025, 400	WB474420 単一 104号	
計						2, 025, 400		
単価						820	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	50	単価	20, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	50	20, 810	1, 040, 500	WB010211 単一 105号	
計						1, 040, 500		
単価						20, 810	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	50	単価	18, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	50	18, 570	928, 500	WB010212 単一 106号	
計						928, 500		
単価						18, 570	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	40, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	40, 630	40, 630	CB240010	
計						40, 630		
単価						40, 630	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	381, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	381, 300	381, 300	WB240750 単一 107号	
計						381, 300		
単価						381, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	323, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	323, 900	323, 900	WB240750 単一 93号	
計						323, 900		
単価						323, 900	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	型枠		単位	m2	数量	11	単価	10, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	11	10, 940	120, 340	CB240210	
計						120, 340		
単価						10, 940	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価	46, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	1	46, 500	46, 500	CB240010	
計						46, 500		
単価						46, 500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	型枠		単位	m2	数量	13	単価	10, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	13	10, 940	142, 220	CB240210	
計						142, 220		
単価						10, 940	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	簡易清掃		単位	m2	数量	1	単価	344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃		無し 無し 無し	m 2	1	344	344	WB820210 単一 95号	
計						344		
単価						344	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	表面保護	シラン・シロキサン系	単位	m2	数量	1	単価	4, 563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布		無し 無し 無 表面含浸材(L) 0. 24L	m 2	1	4, 563	4, 563	WB820230 単一 97号	
計						4, 563		
単価						4, 563	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	5	単価	4, 597, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 160t吊超え360t吊以下 標準(1. 0)	回	5	4, 597, 000	22, 985, 000	WB010350 単－ 108号	
計						22, 985, 000		
単価						4, 597, 000	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-53号	水セメント比測定費		単位	回	数量	21	単価	25, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水セメント比測定費		W/Cミ-タ	回	21	25, 200	529, 200		
計						529, 200		
単価						25, 200	円／回	