


国道116号管理区間 L=19.9km

国道7号管理区間 L=21.9km

1:150,000



新潟維持出張所管内 維持作業結果

令和4年7月

番号	作業箇所	距離標	作業内容	実施時期
①	116号 新潟市中央区学校町通・東中通～延谷小路	76.30kp～77.10kp	高木剪定 ・寄植剪定・除草	7月4日～11日
②	7号 新潟市中央区上大川前通～礎町	0.20kp～0.40kp	高木剪定・除草	7月11日～13日
③	7号 新潟市中央区西堀通～万代3丁目	1.20kp～2.70kp	高木剪定・除草	7月13日～26日
④	7号 新潟市中央区東大通地先	1.20kp～1.45kp	高中木剪定 ・寄植剪定	7月27日～29日
⑤	116号 高山IC～新通IC	64.80kp～66.40kp	除草作業	7月1日、 7月8日～13日
⑥	116号 田島入口交差点～曾和IC	62.67kp ～63.80kp	除草作業	7月4日～7日
⑦	49号 木津IC～姥ヶ山IC(上下線・側道)	229.95kp ～238.20kp	除草作業	7月5日～7日 7月14日～25日
⑧	7号 海老ヶ瀬IC～一日市IC(上下線・側道)	9.90kp～11.50kp	除草作業	7月25日
⑨	116号 明田交差点～亀貝IC(上下線・側道)	59.50kp ～68.00kp	除草作業	7月25日～29日
⑩	116号 平成大橋東詰・西詰(上り線・歩道)	72.25kp ～72.29kp	障害物除去	7月20日～22日
⑪	116号 新潟市西区立仏(上り線・歩道)	70.35kp ～70.56kp	障害物除去	7月25日
⑫	116号、7号 寄居町～本町、本町～東大通	77.00kp～77.50kp 0.00kp～1.40kp	路面清掃	7月15日
⑬	116号、7号 寄居町～本町、本町～鏡橋	77.00kp～77.50kp 0.00kp～0.20kp	排水施設清掃	7月15日

—	高速道路	○	I.C(高速道路)
—	直轄国道(4車線以上)	○◇	I.C(国道)
—	(2車線)	◎	整備局、事務所など
—	補助国道	◎	ST(除雪ステーション)
—	主要地方道	◎○	県庁、市役所など
—	新幹線、JR線	🏠	道の駅
△△△	事前通行規制区間		

路面清掃	—	DID:6回/年 ※実績に応じて適切な頻度を設定 その他/:1回/年
排水構造物清掃	~~~~~	1回/年(目安)
除草	—	1回/年
剪定	—	高木、中低木:1回/3年 寄植:1回/年
巡回	—	1回/2日 (交通量50,000台/日以上は毎日)

# 道路の維持管理作業の実施結果をお知らせします

実施箇所: 国道116号

平成大橋東詰・西詰 上り線\_歩道  
(72.25kp~72.29kp)

実施時期: 令和4年7月20日~22日

実施内容: 障害物除去

代表掲載箇所: 平成大橋西詰



作業前



作業中



作業後



実施箇所: 国道7号

新潟市中央区東大通地先  
(1.20kp~1.45kp)

実施時期: 令和4年7月27日~29日

実施内容: 高中木剪定・寄植剪定

代表掲載箇所: 新潟市中央区東大通2丁目地先



作業前



作業中



作業後

