


国道116号管理区間 L=19.9km

国道7号管理区間 L=21.9km

1:150,000



新潟維持出張所管内 維持作業結果

令和5年9月

番号	作業箇所	距離標	作業内容	実施時期
①	7号 海老ヶ瀬IC～道の駅豊栄(上下線)	9.80～19.40kp	防除工	9月4～6日
②	7号 新潟市北区濁川地先(上下線)	13.29～13.44kp	樹木伐採・雑木処理	9月25～28日
③	7号 新潟市北区樋ノ入地先(下り線)	15.30kp	樹木伐採	9月26日
④	7号 濁川～新発田川(上下線側道)	13.20～16.81kp	除草作業	9月1～7日
⑤	7号 海老ヶ瀬IC～一日市IC(上下線側道)	10.13～10.88kp	除草作業	9月8～11日
⑥	7号 新潟市中央区並木町地先(上下線)	1.25～1.90kp	障害物除去	9月4～15日
⑦	116号 新潟市西区ときめき西地先(下り線側道)	70.64～70.93kp	障害物除去	9月19～21日
⑧	49号 新潟市江南区亀田早通地先(下り線側道)	238.05～238.50kp	障害物除去	9月22～26日
⑨	8号 新潟市中央区紫竹山地先(上り線側道)	4.82～4.90kp	障害物除去	9月25日
⑩	49号 とやの橋(下り線側道)	240.10～240.30kp	障害物除去	9月26日
⑪	8号 新潟市中央区紫竹山地先(上り線側道)	5.16～5.22kp	障害物除去	9月25日
⑫	7号 競馬場IC～東港IC(上下線)	16.10～20.40kp	障害物除去	9月12～29日
⑬	49号 新潟亀田IC～とやの橋(下り線中央分離帯)	237.95kp～240.14kp	側溝清掃	9月1～7日
⑭	7号 新潟市北区木崎地先(下り線側道)	18.05kp～18.50kp	側溝清掃	9月20～28日

凡例			
—	高速道路	○	I.C(高速道路)
—	直轄国道(4車線以上)	○◇	I.C(国道)
—	(2車線)	●	整備局、事務所など
—	補助国道	◎	ST(除雪ステーション)
—	主要地方道	◎○	県庁、市役所など
—	新幹線、JR線	🚉	道の駅
△△△	事前通行規制区間		

凡例	
路面清掃	— DID:1回/年以上 (※塵埃量の実績に応じて適切な頻度で実施) — その他:1回/年(目安)
除草 ※1	— 1回/年(目安)
剪定 ※1	— 高木、中低木:1回/3年(目安) — 寄植:1回/年(目安)
巡回	— 1回/2日 (交通量50,000台/日以上は毎日)

以下については実施箇所が点状のため図示していない
排水施設清掃 1回/年
※1 沿道の土地利用の状況、景観への配慮を踏まえ適宜実施

道路の維持管理作業の実施結果をお知らせします

実施箇所: 国道7号
新潟市北区樋ノ入地先(下り線)
(15.30kp)

実施時期: 令和5年9月26日

実施内容: 樹木伐採(枯木)

代表掲載箇所: 新潟市北区樋ノ入地先



作業前



作業中



作業後



実施箇所: 国道7号
海老ヶ瀬IC～一日市IC(上下線側道)
(10.13kp～10.88kp)

実施時期: 令和5年9月8日～11日

実施内容: 除草作業

代表掲載箇所: 海老ヶ瀬IC



作業前



作業中



作業後

