

1月

# 新潟維持出張所作業結果

国道116号管理区間 L=19.9km

国道7号管理区間 L=21.9km

1:150,000



新潟維持出張所管内 維持作業結果

令和6年1月

番号	作業箇所	距離標	作業内容	実施時期
①	116号 新潟市中央区白山浦地先(上り線)	75.66kp~75.68kp	土砂撤去作業・排水施設清掃	1月4日~5日
②	116号 新潟県新潟市西区小瀬地先(上下線)	60.99kp、61.44kp	排水施設清掃	1月30日
③	7号 道の駅豊栄	19.30kp~19.40kp	樹木剪定	1月19日
④	7号 海老ヶ瀬IC(下りオフランプ)	9.76kp	樹木剪定	1月19日
⑤	7号 濁川IC~競馬場IC(上下線)	13.45kp~15.50kp	樹木剪定	1月22日~31日

凡例			
—	高速道路	○	I.C(高速道路)
—	直轄国道(4車線以上)	○◇	I.C(国道)
—	(2車線)	⊙	整備局、事務所など
—	補助国道	⊙	ST(除雪ステーション)
—	主要地方道	◎	県庁、市役所など
—	新幹線、JR線	⊠	道の駅
△△△	事前通行規制区間		

凡例	
路面清掃	— DID:1回/年以上 (※塵埃量の実績に応じて適切な頻度で実施) — その他/:1回/年(目安)
除草 ※1	— 1回/年(目安)
剪定 ※1	— 高木、中低木:1回/3年(目安) — 寄植:1回/年(目安)
巡回	— 1回/2日 (交通量50,000台/日以上は毎日)

以下については実施箇所が点在するため図示していない  
排水施設清掃 1回/年  
※1 沿道の土地利用の状況、景観への配慮を踏まえ適宜実施

# 道路の維持管理作業の実施結果をお知らせします

実施箇所: 国道7号

濁川IC～競馬場IC(上下線)

(13.45kp～15.50kp)

実施時期: 令和6年1月22日～31日

実施内容: 樹木剪定

代表掲載箇所: 新潟市北区樋ノ入地先(下り線)



作業前



作業中



作業後



実施箇所: 国道116号

新潟市中央区白山浦地先(上り線)

(75.66kp～75.68kp)

実施時期: 令和6年1月4日～5日

実施内容: 土砂撤去作業・排水施設清掃

代表掲載箇所: 新潟市中央区白山浦地先



作業前



作業中



作業後

