

■ R7信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
大河津 分水路	L1	長岡市		寺泊藪田	8.20	7.80 +100m	長岡市			左 334		地すべりB		河積縮小 水位上昇		大河津 出張所	
	L2	長岡市		寺泊藪田	7.80 +100m	7.60	長岡市			左 272		地すべりB(実績有・対策工完)		河積縮小 水位上昇			
	L3	燕市		渡部	7.60	6.40	燕市			左 1,165		地すべりB		河積縮小 水位上昇			
	L4	燕市		渡部	6.40	5.80 +160m	燕市			左 424		越水B、堤体漏水B、地すべりB		越水、欠壊、漏水 河積縮小 水位上昇	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	L5	燕市		渡部	5.60 +120m	5.40 +170m	燕市			左 147		越水B、堤体漏水B、地すべりB		越水、欠壊、漏水 河積縮小 水位上昇	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	L6	燕市		渡部	5.40 +170m	5.40 +106m	燕市			左 64		堤体漏水B、地すべりB		欠壊、漏水 河積縮小 水位上昇	シート張り工(木流し工)		
	L7	燕市		渡部	5.40 +106m	5.40 +35m	燕市			左 71		越水B、堤体漏水B、地すべりB		越水、欠壊、漏水 河積縮小 水位上昇	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	L8	燕市		渡部	5.40 +35m	5.20 +155m	燕市			左 100		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B、 地すべりB		越水、欠壊、漏水 河積縮小 水位上昇	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	L9	燕市		渡部	5.20 +155m	5.20	燕市			左 155		越水B、堤体漏水B、地すべりB		越水、欠壊、漏水 河積縮小 水位上昇	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	L10	燕市		真木山	5.20	4.80	燕市			左 371		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	L11	燕市～ 長岡市		真木山～ 寺泊蛇塚	4.80	4.20	燕市～ 長岡市			左 499		越水B		越水	積み土のう工		
	L12	長岡市		寺泊蛇塚	4.20	3.20 +168m	長岡市			左 791		越水B		越水	積み土のう工		
	L13	長岡市		寺泊蛇塚	3.20 +168m	3.20 +163m	長岡市			左 5		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	L14	長岡市		寺泊蛇塚	3.20 +163m	3.20 +157m	長岡市			左 6		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	L15	長岡市		寺泊蛇塚	3.20 +157m	3.20 +156m	長岡市			左 1		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	L16	長岡市		寺泊蛇塚 ～ 寺泊新長	3.20 +156m	2.20 +170m	長岡市			左 987		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	L17	長岡市		寺泊新長	2.20 +170m	2.20 +169m	長岡市			左 1		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	L18	長岡市		寺泊新長	2.20 +169m	2.20 +135m	長岡市			左 34		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		

■ R7信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
大河津 分水路	L19	長岡市		寺泊新長	2.20 +135m	2.20 +69m	長岡市			左 66		越水B、堤体漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工	大河津 出張所	
	L20	長岡市		寺泊新長	2.20 +69m	2.00 +100m	長岡市			左 166		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	L21	長岡市		寺泊新長	2.00 +100m	2.00 +29m	長岡市			左 71		越水B、堤体漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	L22	長岡市		寺泊新長	2.00 +29m	1.80 +100m	長岡市			左 129		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	L23	長岡市		寺泊新長	1.80 +100m	1.60 +158m	長岡市			左 113		越水B		越水	積み土のう工		
	L24	長岡市		寺泊新長	1.60 +158m	1.60 +147m	長岡市	左 11	左 11			越水A		越水	積み土のう工		
	L25	燕市～ 長岡市		五千石～ 寺泊下中条	1.60 +147m	1.00	燕市～ 長岡市			左 641		越水B		越水	積み土のう工		
	L26	長岡市		寺泊下中条	1.00	0.80 +90m	長岡市			左 61		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	L27	長岡市		寺泊下中条	0.80 +90m	0.80 +87m	長岡市				左 3	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	L28	長岡市		寺泊敦ヶ曽根	0.60 +66m	0.40 +40m	長岡市			左 190		越水B		越水	積み土のう工		
	L29	燕市		五千石	0.20 +94m	0.20	燕市			左 94		越水B		越水	積み土のう工		
	L30	燕市		五千石	0.20	0.00	燕市			左 131		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
大河津 分水路	R1	長岡市 ～燕市		寺泊野積 ～国上	7.60 +130m	6.20	長岡市 ～燕市			右 1,525		地すべりB(実績有・暫定対策工済)		河積縮小 水位上昇		大河津 出張所	
	R2	燕市		国上～ 石湊	5.00 +80m	4.80 +118m	燕市			右 161		越水B		越水	積み土のう工		
	R3	燕市		石湊	4.80 +118m	4.40 +18m	燕市			右 501		越水B、基盤漏水B		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R4	燕市		石湊～ 竹ヶ花	4.40 +18m	4.20	燕市			右 218		越水B		越水	積み土のう工		
	R5	燕市～ 長岡市		竹ヶ花～ 寺泊蛇塚	4.20	3.00 +199m	燕市～ 長岡市			右 1,001		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		

■ R7信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位 置			延 長		管理団体	重 点	A	B	要注意	現 況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
大河津 分水路	R6	燕市		新長	3.00 +199m	3.00 +101m	燕市			右 96		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)	大河津 出張所	
	R7	燕市		新長	3.00 +101m	3.00 +100m	燕市			右 1		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	R8	燕市		新長	3.00 +100m	2.80	燕市			右 300		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	R9	燕市		新長	2.80	2.20 +64m	燕市			右 536		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	R10	燕市		野中才	2.20 +64m	1.60 +177m	燕市			右 489		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B、 旧川跡	浸透	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	R11	燕市		野中才	1.60 +177m	1.60 +166m	燕市	右 11	右 11			越水A、堤体漏水B、基盤漏水B、 旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	R12	燕市		五千石	1.60 +166m	1.60 +80m	燕市			右 86		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B、 旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	R13	燕市		五千石	1.60 +80m	1.60 +62m	燕市			右 18		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R14	燕市		五千石	1.60 +62m	1.60	燕市			右 62		越水B		越水	積み土のう工		
	R15	燕市		五千石	1.60	1.00 +65m	燕市			右 540		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	R16	燕市		五千石	1.00 +65m	1.00 +45m	燕市			右 20		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	R17	燕市		五千石	1.00 +45m	1.00	燕市			右 45		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	R18	燕市		五千石	1.00	0.80 +115m	燕市			右 85		越水B		越水	積み土のう工		
	R19	燕市		五千石	0.80 +70m	0.80 +30m	燕市			右 40		越水B		越水	積み土のう工		
	R20	燕市		五千石	0.80 +30m	0.80 +29m	燕市			右 1		越水B、基盤漏水B		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R21	燕市		五千石	0.80 +29m	0.80	燕市			右 29		越水B		越水	積み土のう工		
	R22	燕市		五千石	0.80	0.60	燕市			右 201		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	R23	燕市		五千石	0.60	0.40 +24m	燕市			右 177		越水B		越水	積み土のう工		

■ R7信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
大河津 分水路	R24	燕市		五千石	0.40 +24m	0.20 +174m	燕市			右 44		越水B、基盤漏水B		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工	大河津 出張所	
	R25	燕市		五千石	0.20 +174m	0.20 +96m	燕市			右 78		基盤漏水B		漏水	月の輪工、釜段工		
	R26	燕市		五千石	0.20 +96m	0.00 +102m	燕市			右 199		越水B、基盤漏水B		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R27	燕市		五千石	0.00 +102m	0.00	燕市			右 102		越水B		越水	積み土のう工		
信濃川	L31	燕市		五千石	0.00	-1.50 -180m	燕市			左 59		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工	大河津 出張所	
	L32	燕市		五千石	-1.50 -180m	-1.50 -179m	燕市			左 1		越水B、基盤漏水B、旧川跡	浸透	越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	L33	燕市～ 長岡市		五千石～ 寺泊町軽井	-1.50 -179m	-0.50 +57m	燕市～ 長岡市			左 1,254		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	L34	長岡市		寺泊町軽井	-0.50 +57m	-0.50 +326m	長岡市			左 269		越水B		越水	積み土のう工		
	L35	長岡市		寺泊町軽井	-0.50 +326m	-0.50 +327m	長岡市			左 1		越水B、基盤漏水B		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	L36	長岡市		寺泊町軽井	-0.50 +327m	0.00 +479m	長岡市			左 498		越水B		越水	積み土のう工		
	L37	長岡市		寺泊町軽井	0.00 +479m	0.00 +480m	長岡市			左 1		越水B、基盤漏水B		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	L38	長岡市		寺泊町軽井 ～ 寺泊田尻	0.00 +480m	0.50 +296m	長岡市			左 384		越水B		越水	積み土のう工		
	L39	長岡市		寺泊田尻	0.50 +296m	0.50 +297m	長岡市			左 1		越水B、基盤漏水B		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	L40	長岡市		寺泊田尻～ 寺泊岩方	0.50 +297m	1.50	長岡市			左 680		越水B		越水	積み土のう工	大河津出張所 ～長岡出張所	
	L41	長岡市		寺泊岩方	1.50	1.50 +80m	長岡市			左 80		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 （木流し工）	長岡 出張所	
	L42	長岡市		寺泊岩方	1.50 +80m	2.00	長岡市			左 457		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 （木流し工）、月の輪工、 釜段工		
	L43	長岡市		寺泊岩方～ 与板町岩方	2.00	2.75	長岡市			左 742		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 （木流し工）		

■ R7信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	L44	長岡市		与板町岩方 ～ 与板町馬越	2.75	3.50 +169m	長岡市			左 928		越水B		越水	積み土のう工	長岡 出張所	
	L45	長岡市		与板町馬越	3.50 +169m	3.50 +275m	長岡市			左 106		越水B、特殊堤		越水 欠壊	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	L46	長岡市		与板町本与板	3.50 - 8m	4.50	長岡市			左 1,074		越水B		越水	積み土のう工		
	L47	長岡市		与板町本与板	4.50	4.75 +104m	長岡市			左 465		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	L48	長岡市		与板町本与板	4.75 +104m	4.75 +166m	長岡市			左 62		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)		
	L49	長岡市		与板町本与板 ～ 与板町与板	4.75 +166m	5.00	長岡市			左 58		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	L50	長岡市		与板町与板	5.00	5.00 + 1m	長岡市			左 1		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	L51	長岡市		与板町与板	5.00 + 1m	5.50	長岡市			左 633		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	L52	長岡市		与板町与板	5.50	5.50 +165m	長岡市			左 165		越水B		越水	積み土のう工		
	L53	長岡市		与板町与板	5.50 +276m	5.50 +471m	長岡市			左 195		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	L54	長岡市		与板町与板	5.50 +471m	6.50	長岡市			左 883		越水B		越水	積み土のう工		
	L55	長岡市		与板町与板	6.50	6.75 +6m	長岡市			左 311		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	L56	長岡市		与板町与板	6.75 + 6m	6.75 +85m	長岡市			左 79		越水B、堤体漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	L57	長岡市		李崎町	6.75 +85m	8.00	長岡市			左 973		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	L58	長岡市		李崎町～ 脇川新田町	8.00	8.25 +121m	長岡市			左 303		越水B		越水	積み土のう工		
	L59	長岡市		脇川新田町	8.25 +121m	8.25 +158m	長岡市			左 37		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	L60	長岡市		脇川新田町	8.25 +158m	8.50 +187m	長岡市				左 208	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	L61	長岡市		脇川新田町	8.50 +187m	8.50 +188m	長岡市			左 1		基盤漏水B、旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		

■ R7信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	L62	長岡市		脇川新田町～ 李崎町～川袋町	8.50 +188m	8.75 +149m	長岡市				左 185	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工	長岡 出張所	
	L63	長岡市		李崎町	8.75 +149m	9.25 +110m	長岡市			左 391		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	L64	長岡市		李崎町	9.25 +110m	9.75 +7m	長岡市				左 393	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	L65	長岡市		李崎町	9.75 +7m	9.75 +236m	長岡市			左 229		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	L66	長岡市		川袋町	9.75 +236m	10.00	長岡市				左 63	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	L67	長岡市		黒津町	10.00	11.25 +38m	長岡市			左 1,659		堤体漏水B、旧川跡	浸透	欠壊 漏水	シート張り工（木流し工）、 月の輪工、釜段工		
	L68	長岡市		黒津町	11.25 +38m	11.25 +122m	長岡市			左 84		堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工（木流し工）、 月の輪工、釜段工		
	L69	長岡市		黒津町～ 榎下町	11.25 +122m	12.25 +135m	長岡市			左 863		堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工（木流し工）、 月の輪工、釜段工		
	L70	長岡市		榎下町	12.25 +135m	12.50 +154m	長岡市			左 278		越水B、堤体漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 （木流し工）、月の輪工、 釜段工		
	L71	長岡市		榎下町	12.50 +154m	13.00 +140m	長岡市			左 398		堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工（木流し工）、 月の輪工、釜段工		
	L72	長岡市		榎下町	13.00 +140m	13.00 +166m	長岡市				左 26	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	L73	長岡市		渡場町	14.00	14.25 +209m	長岡市			左 429		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工（木流し工）		
	L74	長岡市		渡場町～ 藤沢	14.25 +209m	15.25 +20m	長岡市			左 728		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 （木流し工）		
	L75	長岡市		藤沢	15.25 +20m	15.25 +158m	長岡市			左 138		越水B、堤体漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 （木流し工）、月の輪工、 釜段工		
	L76	長岡市		藤沢～ 宮関町	15.25 +158m	15.50 +121m	長岡市			左 180		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 （木流し工）		
	L77	長岡市		宮関町	15.50 +121m	15.75	長岡市			左 97		越水B、堤体漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 （木流し工）、月の輪工、 釜段工		
	L78	長岡市		宮関町	15.75	15.75 +23m	長岡市			左 23		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	L79	長岡市		宮関町	15.75 +23m	15.75 +114m	長岡市				左 91	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		

■ R7信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		都市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	L80	長岡市		宮関町 ～ 寺島町	16.00 +217m	16.25 +138m	長岡市			左 173		越水B		越水	積み土のう工	長岡 出張所	
	L81	長岡市		寺島町	16.25 +138m	16.25 +201m	長岡市			左 63		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	L82	長岡市		寺島町	16.25 +201m	16.75 +142m	長岡市			左 547		越水B		越水	積み土のう工		
	L83	長岡市		寺島町	16.75 +142m	17.00	長岡市			左 170		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	L84	長岡市		寺島町	17.00	17.25 +127m	長岡市			左 417		越水B、堤体漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	L85	長岡市		寺島町	17.25 +127m	17.25 +209m	長岡市			左 82		堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	L86	長岡市		寺島町～緑町	17.25 +209m	17.50 +183m	長岡市			左 320		越水B、堤体漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	L87	長岡市		緑町	17.50 +183m	17.50 +186m	長岡市			左 3		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	L88	長岡市		緑町	17.50 +186m	17.75	長岡市			左 129		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)		
	L89	長岡市		緑町～ 大島新町	17.75 +245m	18.25	長岡市			左 158		越水B		越水	積み土のう工		
	L90	長岡市		大島本町	18.25 +6m	18.25 +42m	長岡市			左 36		越水B		越水	積み土のう工		
	L91	長岡市		大島本町	18.25 +90m	18.75	長岡市				左 220	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	L92	長岡市		大島本町	18.75	19.00 +95m	長岡市			左 281		堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	L93	長岡市		大島本町	19.00 +95m	19.00 +215m	長岡市			左 120		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)		
	L94	長岡市		大島本町	19.00 +215m	19.25 +172m	長岡市			左 425		堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	L95	長岡市		大島本町	19.25 +172m	19.25 +281m	長岡市			左 109		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)		
	L96	長岡市		大島本町	19.25 +450m	19.50	長岡市			左 63		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)		

■ R7信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B		要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点												
信濃川	R28	燕市		五千石～大川津	0.00	−1.50	燕市			右	286		越水B		越水	積み土のう工	大河津出張所	
	R29	燕市		大川津	−1.25 −240m	−1.00 −391m	燕市			右	378		越水B		越水	積み土のう工		
	R30	燕市～長岡市		大川津～中条新田	−1.00 −214m	−1.00	燕市～長岡市			右	214		越水B		越水	積み土のう工		
	R31	長岡市		中条新田	−1.00	−1.00 +275m	長岡市			右	275		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工（木流し工）		
	R32	長岡市		中条新田	−1.00 +275m	−0.75	長岡市			右	19		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工（木流し工）		
	R33	長岡市		中条新田	−0.75 +15m	0.25	長岡市			右	992		越水B		越水	積み土のう工		
	R34	長岡市		中条新田	0.25	0.25 +116m	長岡市			右	116		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工（木流し工）		
	R35	長岡市		中条新田	0.25 +116m	0.50	長岡市			右	90		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工（木流し工）		
	R36	長岡市		真野代新田	0.50 +10m	0.50 +200m	長岡市			右	190		越水B		越水	積み土のう工		
	R37	長岡市		真野代新田	0.50 +200m	1.00	長岡市			右	316		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B	浸透	越水 欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工（木流し工）、月の輪工、釜段工	長岡出張所	
	R38	長岡市		中条	1.00	1.50 +54m	長岡市			右	590		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工（木流し工）		
	R39	長岡市		中条	1.50 +54m	1.50 +202m	長岡市			右	148		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B	浸透	越水 欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工（木流し工）、月の輪工、釜段工		
	R40	長岡市		中条	1.50 +202m	2.00 +319m	長岡市			右	570		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工（木流し工）		
	R41	長岡市		中条	2.00 +319m	2.00 +390m	長岡市			右	71		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B		越水 欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工（木流し工）、月の輪工、釜段工		
	R42	長岡市		中条～並木新田	2.00 +390m	4.25 +150m	長岡市			右	2,050		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工（木流し工）		
	R43	長岡市		並木新田	4.25 +150m	4.75	長岡市			右	274		越水B		越水	積み土のう工		
	R44	長岡市		並木新田	4.75	4.75 +124m	長岡市			右	124		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工（木流し工）		
	R45	長岡市		並木新田	4.75 +124m	4.75 +186m	長岡市			右	62		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工（木流し工）		

■ R7信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		都市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	R46	長岡市		並木新田	4.75 +186m	5.00 +295m	長岡市			右 352		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)	長岡 出張所	
	R47	長岡市		並木新田	5.00 +295m	5.50 +46m	長岡市			右 138		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	R48	長岡市		並木新田	5.50 +46m	6.25 +183m	長岡市			右 691		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	R49	長岡市		並木新田 ～長呂	6.25 +183m	6.50 +80m	長岡市			右 116		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)		
	R50	長岡市		長呂	6.50 +80m	7.00	長岡市			右 330		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	R51	長岡市		長呂	7.00	7.00 +101m	長岡市			右 101		越水B		越水	積み土のう工		
	R52	長岡市		長呂	7.00 +101m	7.00 +102m	長岡市			右 1		越水B、基盤漏水B		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R53	長岡市		長呂	7.00 +102m	7.50	長岡市			右 445		越水B		越水	積み土のう工		
	R54	長岡市		脇川新田町	7.50	7.50 +144m	長岡市			右 144		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	R55	長岡市		脇川新田町	7.50 +144m	8.50 +234m	長岡市			右 1,426		越水B、堤体漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	R56	長岡市		脇川新田町	8.50 +234m	8.75	長岡市			右 48		堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R57	長岡市		脇川新田町 ～天神町	8.75	9.75 +182m	長岡市				右 1,275	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R58	長岡市		天神町	9.75 +182m	10.00	長岡市			右 47		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R59	長岡市		天神町	10.00	10.00 +107m	長岡市			右 107		越水B、基盤漏水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R60	長岡市		天神町	10.00 +107m	10.25	長岡市			右 128		基盤漏水B、旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R61	長岡市		天神町	10.25	10.25 +65m	長岡市			右 65		堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R62	長岡市		天神町	10.25 +65m	10.50	長岡市			右 187		堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R63	長岡市		天神町	10.50	10.75	長岡市			右 195		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)		

■ R7信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		都市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	R64	長岡市		天神町	10.75 +85m	10.75 +86m	長岡市			右 1		基盤漏水B		漏水	月の輪工、釜段工	長岡 出張所	
	R65	長岡市		黒津町	11.25 +292m	11.25 +293m	長岡市			右 1		基盤漏水B		漏水	月の輪工、釜段工		
	R66	長岡市		黒津町 (栖吉川右岸)	12.00 +172m	12.00 +173m	長岡市			右 1		基盤漏水B		漏水	月の輪工、釜段工		
	R67	長岡市		黒津町 (栖吉川右岸)	12.00 +151m	12.25 +266m	長岡市			右 416		越水B		越水	積み土のう工		
	R68	長岡市		黒津町 (栖吉川右岸)	12.50 +234m	12.75 + 1m	長岡市			右 314		越水B		越水	積み土のう工		
	R69	長岡市		黒津町～ 下々条町	12.00 +309m	12.25	長岡市			右 57		越水B		越水	積み土のう工		
	R70	長岡市		下々条町	12.25	12.25 +250m	長岡市			右 250		越水B、基盤漏水B		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R71	長岡市		下々条町	12.25 +250m	12.75 +132m	長岡市			右 656		越水B		越水	積み土のう工		
	R72	長岡市		蔵王	14.25 +129m	14.75	長岡市			右 465		越水B		越水	積み土のう工		
	R73	長岡市		蔵王	14.75	14.75 +248m	長岡市			右 248		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	R74	長岡市		蔵王	14.75 +248m	14.75 +249m	長岡市			右 1		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	R75	長岡市		蔵王～ 西藏王	14.75 +249m	15.00	長岡市			右 40		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工		
	R76	長岡市		西藏王	15.00	15.25	長岡市			右 273		越水B		越水	積み土のう工		
	R77	長岡市		西藏王	15.25	15.25 + 1m	長岡市	右 1		右 1		越水B、基盤漏水B		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R78	長岡市		西藏王	15.25 + 1m	15.25 +14m	長岡市			右 13		越水B		越水	積み土のう工		
	R79	長岡市		西藏王	15.25 +14m	15.25 +28m	長岡市			右 14		越水B、特殊堤		越水 欠壊	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	R80	長岡市		西藏王	15.25 +28m	15.25 +34m	長岡市			右 6		越水B、基盤漏水B、特殊堤		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	R81	長岡市		西藏王	15.25 +34m	15.25 +68m	長岡市			右 34		越水B、基盤漏水B、陸閘(1箇所)、 特殊堤		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		

■ R7信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	R82	長岡市		西藏王	15.25 +68m	15.25 +85m	長岡市			右 17		越水B、基盤漏水B、特殊堤		越水 漏水 欠壊	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工	長岡 出張所	
	R83	長岡市		西藏王	15.25 +85m	15.25 +118m	長岡市			右 33		越水B、特殊堤		越水 欠壊	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	R84	長岡市		松葉	15.25 +151m	15.50	長岡市			右 280		越水B		越水	積み土のう工		
	R85	長岡市		松葉	15.50	15.50 +186m	長岡市			右 186		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	R86	長岡市		水道町	15.50 +186m	15.50 +248m	長岡市			右 62		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)		
	R87	長岡市		水道町	15.50 +248m	16.00	長岡市			右 335		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	R88	長岡市		水道町	16.00	16.25 +214m	長岡市			右 384		越水B		越水	積み土のう工		
	R89	長岡市		水道町	16.25 +214m	16.75 +24m	長岡市			右 268		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R90	長岡市		水道町	16.75 +24m	17.00	長岡市			右 119		越水B		越水	積み土のう工		
	R91	長岡市		中島	17.00	17.25	長岡市			右 190		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	R92	長岡市		中島 ～信濃	17.25	17.25 +56m	長岡市			右 56		越水B		越水	積み土のう工		
	R93	長岡市		信濃	17.50	17.50 +92m	長岡市			右 92		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)		
	R94	長岡市		信濃	17.50 +92m	17.50 +152m	長岡市			右 60		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	R95	長岡市		信濃	17.50 +152m	17.75 +25m	長岡市			右 90		越水B		越水	積み土のう工		
	R96	長岡市		信濃～ 草生津	17.75 +25m	18.25 +18m	長岡市			右 582		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	R97	長岡市		草生津	18.25 +19m	18.50	長岡市			右 482		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工(木流し工)		
	R98	長岡市		左近町 (太田川左岸)	19.00 -115m	19.00 -66m	長岡市			右 49		水衝・洗掘B		欠壊	ブロック投入工・蛇籠工		

■ R7信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	L97	長岡市		下山	19.75	20.00	長岡市			左 160		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)	妙見 流域治水 出張所	
	L98	長岡市		下山 ～飯島	20.00	20.75	長岡市			左 948		基盤漏水B	浸透	漏水	月の輪工、釜段工		
	L99	長岡市		飯島 ～篠花	20.75	22.00 +200m	長岡市			左 1,390		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)		
	L100	長岡市		篠花	22.00 +200m	22.25	長岡市			左 21		堤体漏水B、基盤漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	L101	長岡市		篠花	22.50	22.75	長岡市			左 255		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)		
	L102	長岡市		越路中島	22.75 +200m	23.00	長岡市			左 54		水衝・洗掘B		欠壊	ブロック投入工・蛇籠工		
	L103	長岡市		篠花	23.00	23.00 +145m	長岡市			左 145		堤体漏水B、水衝・洗掘B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、 ブロック投入工・蛇籠工		
	L104	長岡市		浦	23.00 +145m	23.25	長岡市			左 143		堤体漏水B、水衝・洗掘B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、 ブロック投入工・蛇籠工、 月の輪工、釜段工		
	L105	長岡市		浦	23.25	23.25 +111m	長岡市			左 111		水衝・洗掘B、旧川跡		欠壊漏水	ブロック投入工・蛇籠工、 月の輪工、釜段工		
	L106	長岡市		浦	23.25 +111m	23.50	長岡市			左 247		水衝・洗掘B		欠壊	ブロック投入工・蛇籠工		
	L107	長岡市		浦	23.50	23.50 +100m	長岡市			左 100		堤体漏水B、水衝・洗掘B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、 ブロック投入工・蛇籠工		
	L108	長岡市		浦	23.50 +100m	24.25	長岡市			左 716		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)		
	L109	長岡市		浦	24.25 +164m	24.50	長岡市				左 179	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	L110	長岡市		浦～ 釜ヶ島	24.50	25.25 +155m	長岡市			左 952		堤体漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	L111	長岡市		釜ヶ島	25.25 +155m	25.75 +80m	長岡市			左 397		堤体漏水B	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)		
	L112	長岡市		釜ヶ島	25.75 +80m	25.75 +138m	長岡市			左 58		堤体漏水B、旧川跡	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	L113	長岡市～ 小千谷市		釜ヶ島 ～五辺	25.75 +138m	27.00 +187m	長岡市～ 小千谷市			左 1,287		堤体漏水B	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)		
	L114	小千谷市		五辺	27.00 +187m	27.25 +49m	小千谷市			左 121		堤体漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		

■ R7信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	L115	小千谷市		五辺	27.25 +49m	27.50 +282m	小千谷市			左 646		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工（木流し工）	妙見 流域治水 出張所	
	L116	小千谷市		五辺	27.50 +282m	28.25	小千谷市			左 428		堤体漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工（木流し工）、 月の輪工、釜段工		
	L117	小千谷市		五辺	28.25	28.75	小千谷市			左 403		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工（木流し工）		
	L118	小千谷市		高梨	28.75	29.00	小千谷市			左 286		堤体漏水B、基盤漏水B		欠壊漏水	シート張り工（木流し工）、 月の輪工、釜段工		
	L119	小千谷市		高梨	29.00	29.75 +151m	小千谷市			左 906		堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工（木流し工）、 月の輪工、釜段工		
	L120	小千谷市		高梨	29.75 +151m	30.00	小千谷市			左 135		堤体漏水B、基盤漏水B		欠壊漏水	シート張り工（木流し工）、 月の輪工、釜段工		
	L121	小千谷市		三仏生	30.00	31.00 +71m	小千谷市			左 1,008		堤体漏水B	浸透	欠壊漏水	シート張り工（木流し工）		
	L122	小千谷市		三仏生	31.00 +71m	31.00 +155m	小千谷市			左 84		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工 （木流し工）		
	L123	小千谷市		千谷～ 千谷川	33.25 +138m	33.50 +126m	小千谷市			左 132		基盤漏水B		漏水	月の輪工、釜段工		
	L124	小千谷市		千谷川	33.50 +126m	33.75 +200m	小千谷市			左 321		越水B、基盤漏水B		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	L125	小千谷市		千谷川	33.75 +200m	34.00	小千谷市			左 45		越水B、基盤漏水B、特殊堤		越水漏水欠壊	積み土のう工、 月の輪工、釜段工、 シート張り工（木流し工）		
	L126	小千谷市		千谷川	34.00	34.00 +101m	小千谷市			左 101		越水B、特殊堤		越水欠壊	積み土のう工、シート張り工 （木流し工）		
	L127	小千谷市		千谷川	34.00 +101m	34.00 +193m	小千谷市			左 92		越水B、陸閘（1箇所）、特殊堤		越水欠壊	積み土のう工、シート張り工 （木流し工）		
	L128	小千谷市		千谷川	34.00 +193m	34.00 +239m	小千谷市				左 46	特殊堤		欠壊	シート張り工（木流し工）		
	L129	小千谷市		千谷川	34.00 +239m	34.25 +138m	小千谷市				左 140	陸閘（1箇所）、特殊堤		欠壊	シート張り工（木流し工）		
	L130	小千谷市		千谷川	34.25 +138m	34.25 +172m	小千谷市			左 34		越水B、特殊堤		越水欠壊	積み土のう工、シート張り工 （木流し工）		
	L131	小千谷市		元町	34.25 +172m	34.25 +185m	小千谷市			左 13		越水B、特殊堤		越水欠壊	積み土のう工、シート張り工 （木流し工）		
	L132	小千谷市		元町	34.25 +185m	34.25 +207m	小千谷市				左 22	特殊堤		欠壊	シート張り工（木流し工）		

■ R7信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	L133	小千谷市		元町	34.25 +207m	34.75	小千谷市			左 346		越水B、陸閘(2箇所)、特殊堤		越水 欠壊	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)	妙見 流域治水 出張所	
	L134	小千谷市		上片貝	37.50 +291m	38.00 +180m	小千谷市			左 457		越水B、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)		
	L135	小千谷市		上片貝	38.00 +180m	38.50 +306m	小千谷市			左 726		越水B、堤体漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	L136	小千谷市		上片貝	38.50 +306m	39.00 +238m	小千谷市		左 258			越水A、堤体漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 (木流し工)、月の輪工、 釜段工		
	L137	長岡市		西川口	40.00 +272m	41.00 +174m	長岡市		左 987			越水A		越水	積み土のう工		
	L138	小千谷市		卯之木	43.50 +292m	43.50 +609m	小千谷市		左 317			越水A、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工	十日町 出張所	
	L139	小千谷市		卯之木	43.50 +609m	44.00 +90m	小千谷市			左 174		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	L140	小千谷市		卯之木	44.00 +90m	44.00 +162m	小千谷市				左 72	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	L141	小千谷市		卯之木	44.00 +162m	44.50	小千谷市			左 98		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	L142	小千谷市		卯之木	44.50	44.50 +5m	小千谷市			左 5		越水B		越水	積み土のう工		
	L143	小千谷市		真人	50.50 +102m	50.50 +242m	小千谷市		左 140			越水A、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	L144	小千谷市		真人	50.50 +242m	50.50 +304m	小千谷市		左 62			越水A		越水	積み土のう工		
	L145	小千谷市		真人	50.50 +304m	51.00 +27m	小千谷市			左 135		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	L146	小千谷市		真人	51.00 +27m	51.00 +292m	小千谷市			左 265		越水B		越水	積み土のう工		
	L147	小千谷市		真人	51.00 +292m	51.00 +323m	小千谷市			左 31		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	L148	小千谷市		真人	51.00 +323m	51.50 +87m	小千谷市				左 237	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	L149	小千谷市		真人	51.50 +87m	51.50 +196m	小千谷市			左 109		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	L150	小千谷市		真人	51.50 +196m	51.50 +207m	小千谷市			左 11		越水B		越水	積み土のう工		

■ R7信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	L151	小千谷市		真人	53.00 +47m	53.00 +151m	小千谷市		左 104			越水A、堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工（木流し工）、月の輪工、釜段工	十日町出張所	
	L152	小千谷市		真人	53.00 +151m	53.00 +302m	小千谷市		左 151			越水A、堤体漏水B、基盤漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工（木流し工）、月の輪工、釜段工		
	L153	小千谷市		真人	53.00 +302m	53.50 +68m	小千谷市			左 187		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工（木流し工）、月の輪工、釜段工		
	L154	小千谷市		真人	53.50 +68m	53.50 +251m	小千谷市		左 183			越水A、堤体漏水B、基盤漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工（木流し工）、月の輪工、釜段工		
	L155	小千谷市		真人	53.50 +251m	54.50	小千谷市		左 585			越水A、堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工（木流し工）、月の輪工、釜段工		
	L156	小千谷市		真人	54.50	54.50 +352m	小千谷市		左 352			越水A、基盤漏水B、旧川跡	浸透	越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	L157	小千谷市		真人	54.50 +352m	54.50 +428m	小千谷市		左 76			越水A、基盤漏水B	浸透	越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	L158	十日町市		木落	54.50 +456m	54.50 +470m	十日町市			左 14		越水B、基盤漏水B		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	L159	十日町市		木落	54.50 +470m	55.00	十日町市		左 53			越水A、基盤漏水B		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	L160	十日町市		根深	55.00	55.00 +219m	十日町市		左 219			越水A、堤体漏水B、基盤漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工（木流し工）、月の輪工、釜段工		
	L161	十日町市		根深	55.00 +219m	55.00 +360m	十日町市			左 141		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工（木流し工）、月の輪工、釜段工		
	L162	十日町市		根深	55.00 +360m	55.00 +369m	十日町市			左 9		越水B		越水	積み土のう工		
	L163	十日町市		根深	55.00 +369m	55.00 +383m	十日町市		左 14			越水A		越水	積み土のう工		
	L164	十日町市		木落	56.50 +393m	56.50 +439m	十日町市			左 46		越水B		越水	積み土のう工		
	L165	十日町市		木落	56.50 +439m	56.50 +520m	十日町市		左 81			越水B、水衝・洗掘A、旧川跡	侵食	越水 欠壊 漏水	積み土のう工、ブロック投入工・蛇籠工、月の輪工、釜段工		
	L166	十日町市		木落	56.50 +520m	56.50 +538m	十日町市			左 18		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	L167	十日町市		木落	56.50 +538m	57.00	十日町市				左 122	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	L168	十日町市		木落	57.00	57.00 +167m	十日町市			左 167		堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工（木流し工）、月の輪工、釜段工		

■ R7信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	L169	十日町市		木落	57.00 +167m	57.00 +395m	十日町市			左 228		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)	十日町出張所	
	L170	十日町市		木落	57.00 +395m	57.50	十日町市			左 145		堤体漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L171	十日町市		木落	57.50	57.50 +15m	十日町市			左 15		堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L172	十日町市		木落	57.50 +15m	57.50 +470m	十日町市			左 455		堤体漏水B、基盤漏水B	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L173	十日町市		木落	57.50 +470m	57.50 +497m	十日町市			左 27		堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L174	十日町市		木落	57.50 +497m	58.00 +50m	十日町市			左 110		堤体漏水B、基盤漏水B、水衝・洗掘B、旧川跡	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工、ブロック投入工・蛇籠工		
	L175	十日町市		木落	58.00 +50m	58.00 +157m	十日町市			左 107		堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L176	十日町市		木落	58.00 +157m	58.00 +225m	十日町市			左 68		堤体漏水B、基盤漏水B	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L177	十日町市		木落	58.00 +225m	59.00 +151m	十日町市			左 801		堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L178	十日町市		小根岸	59.00 +195m	59.00 +247m	十日町市				左 52	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	L179	十日町市		小根岸	59.00 +247m	59.00 +454m	十日町市			左 207		水衝・洗掘B、旧川跡		欠壊漏水	ブロック投入工・蛇籠工、月の輪工、釜段工		
	L180	十日町市		小根岸	59.00 +454m	59.50	十日町市			左 61		水衝・洗掘B		欠壊	ブロック投入工・蛇籠工		
	L181	十日町市		小根岸	59.50 +340m	59.50 +399m	十日町市		左 59			越水A		越水	積み土のう工		
	L182	十日町市		沖立	59.50 +481m	59.50 +486m	十日町市		左 5			越水A		越水	積み土のう工		
	L183	十日町市		沖立	59.50 +486m	60.00 +27m	十日町市		左 106			越水A、旧川跡		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	L184	十日町市		沖立	60.00 +27m	60.00 +290m	十日町市				左 263	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	L185	十日町市		沖立	60.50	61.00	十日町市			左 509		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)		
	L186	十日町市		沖立	61.00 +62m	61.00 +330m	十日町市				左 268	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		

■ R7信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	L187	十日町市		沖立	61.00 +330m	61.50	十日町市			左 126		堤体漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工	十日町出張所	
	L188	十日町市		沖立	61.50	61.50 +392m	十日町市			左 392		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)		
	L189	十日町市		沖立	61.50 +392m	61.50 +483m	十日町市			左 91		堤体漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L190	十日町市		沖立	61.50 +483m	62.00 +136m	十日町市			左 163		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)		
	L191	十日町市		沖立	62.00 +136m	62.00 +480m	十日町市			左 344		堤体漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L192	十日町市		上新井	62.00 +480m	62.00 +599m	十日町市		左 119			越水A、堤体漏水B、旧川跡		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L193	十日町市		上新井	62.00 +599m	62.50 +110m	十日町市			左 140		堤体漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L194	十日町市		上新井	62.50 +110m	62.50 +491m	十日町市			左 381		基盤漏水B、旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	L195	十日町市		上新井	62.50 +491m	63.00 +214m	十日町市			左 245		基盤漏水B	浸透	漏水	月の輪工、釜段工		
	L196	十日町市		上新井	63.00 +214m	63.00 +263m	十日町市		左 49			越水A、基盤漏水B	浸透	越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	L197	十日町市		上新井	63.00 +263m	63.50 +310m	十日町市			左 599		基盤漏水B、旧川跡	浸透	漏水	月の輪工、釜段工		
	L198	十日町市		浅河原	64.50 +586m	64.50 +762m	十日町市		左 176			越水A、堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L199	十日町市		浅河原	64.50 +762m	65.00 +201m	十日町市			左 213		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡	浸透	越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L200	十日町市		浅河原	65.00 +201m	65.00 +370m	十日町市			左 169		越水B、堤体漏水B、基盤漏水B	浸透	越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L201	十日町市		浅河原	65.00 +370m	65.00 +473m	十日町市			左 103		堤体漏水B、基盤漏水B	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L202	十日町市		浅河原	65.00 +473m	65.50	十日町市		左 108			越水A、堤体漏水B、基盤漏水B	浸透	越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L203	十日町市		浅河原	65.50	65.50 +281m	十日町市			左 281		堤体漏水B、基盤漏水B	侵食	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L204	十日町市		高島	66.00 +455m	66.00 +509m	十日町市		左 54			越水A、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)		

■ R7信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	L205	十日町市		高島	66.00 +509m	66.50 +237m	十日町市			左 308		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)	十日町出張所	
	L206	十日町市		高島	66.50 +237m	66.50 +497m	十日町市			左 260		堤体漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L207	十日町市		高島	66.50 +497m	67.50 +175m	十日町市			左 585		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)		
	L208	十日町市		高島	67.50 +175m	68.00 +160m	十日町市			左 469		堤体漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L209	十日町市		高島	68.00 +160m	68.00 +338m	十日町市			左 178		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)		
	L210	十日町市		高島	68.00 +338m	68.50 +102m	十日町市			左 277		堤体漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L211	十日町市		堀之内	72.00 +96m	72.00 +153m	十日町市		左 57			越水A、堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡	浸透	越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L212	十日町市		堀之内	72.00 +153m	72.00 +416m	十日町市			左 263		堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L213	十日町市		堀之内	72.00 +416m	72.50 +382m	十日町市			左 557		堤体漏水B、基盤漏水B	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L214	十日町市		宮中	72.50 +406m	73.00 +94m	十日町市			左 113		堤体漏水B、基盤漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L215	十日町市		宮中	73.00 +94m	73.50	十日町市			左 405		堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	L216	十日町市		宮中	73.50	73.50 +20m	十日町市				左 20	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	L217	十日町市		宮中	73.50 +170m	74.00 +59m	十日町市			左 178		越水B		越水	積み土のう工		
信濃川	R99	長岡市		左近町	18.50 -93m	18.75 +233m	長岡市			右 611		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)	妙見流域治水出張所	
	R100	長岡市		左近町	18.75 +233m	19.00 +22m	長岡市			右 71		堤体漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	R101	長岡市		左近町	19.00 +22m	19.25 +149m	長岡市			右 381		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)		
	R102	長岡市		左近町 ～大宮町	19.25 +149m	19.75 +21m	長岡市			右 375		堤体漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		

■ R7信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		都市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	R103	長岡市		大宮町	19.75 +21m	20.25 +110m	長岡市			右 455		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)	妙見 流域治水 出張所	
	R104	長岡市		大宮町 ～水梨町	20.50 +144m	21.00 +136m	長岡市				右 420	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R105	長岡市		前島町	21.50 +80m	21.50 +222m	長岡市				右 142	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R106	長岡市		前島町	22.00	22.25	長岡市			右 283		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)		
	R107	長岡市		前島町	22.25 +14m	22.25 +150m	長岡市				右 136	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R108	長岡市		前島町	22.25 +150m	22.25 +215m	長岡市			右 65		基盤漏水B、旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R109	長岡市		前島町 ～青島町	22.25 +215m	23.25 +17m	長岡市			右 812		基盤漏水B		漏水	月の輪工、釜段工		
	R110	長岡市		青島町	23.25 +17m	23.25 +115m	長岡市			右 98		基盤漏水B、旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R111	長岡市		青島町 ～浦	23.25 +115m	24.25	長岡市			右 795		基盤漏水B		漏水	月の輪工、釜段工		
	R112	長岡市		浦	24.75 +50m	25.25 +116m	長岡市			右 512		堤体漏水B、基盤漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R113	長岡市		釜ヶ島	25.25 +116m	25.75 +119m	長岡市			右 529		堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R114	長岡市		釜ヶ島	25.75 +119m	26.00 +100m	長岡市			右 257		堤体漏水B、基盤漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R115	長岡市		釜ヶ島	26.25 +68m	26.25 +129m	長岡市				右 61	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R116	長岡市		岩野仲島	26.75 +114m	27.00	長岡市				右 137	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R117	長岡市		岩野仲島	27.00	27.00 +130m	長岡市			右 130		堤体漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R118	長岡市		岩野仲島	27.00 +130m	27.25 +136m	長岡市			右 190		堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R119	長岡市		岩野仲島 ～三俵野	27.25 +136m	28.25 +275m	長岡市			右 1,054		堤体漏水B、基盤漏水B	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		
	R120	長岡市		三俵野	28.25 +275m	28.75 +113m	長岡市			右 515		堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、 月の輪工、釜段工		

■ R7信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	R121	長岡市		三俣野	28.75 +113m	29.50	長岡市			右 608		堤体漏水B、基盤漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工	妙見 流域治水 出張所	
	R122	小千谷市		ひ生	31.50 +135m	32.00	小千谷市			右 291		越水B		越水	積み土のう工		
	R123	小千谷市		ひ生	32.00	32.00 +76m	小千谷市			右 76		越水B、旧川跡		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	R124	小千谷市		ひ生	32.00 +76m	32.25 +11m	小千谷市				右 154	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R125	小千谷市		ひ生	32.25 +11m	32.25 +83m	小千谷市			右 72		越水B、旧川跡		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	R126	小千谷市		ひ生	32.25 +83m	32.25 +130m	小千谷市		右 47			越水A、旧川跡		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	R127	小千谷市		東栄	34.00	34.00 +385m	小千谷市				右 385	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R128	小千谷市		東栄	34.25 +222m	34.25 +258m	小千谷市			右 36		越水B		越水	積み土のう工		
	R129	長岡市		川口 牛ヶ島新田	39.00 +535m	39.50	長岡市		右 209			越水A、旧川跡		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	R130	長岡市		川口 牛ヶ島新田	39.50	39.50 +199m	長岡市		右 199			越水A		越水	積み土のう工		
	R131	長岡市		川口 牛ヶ島新田	39.50 +199m	40.00 +155m	長岡市			右 317		越水B		越水	積み土のう工		
	R132	長岡市		西川口	42.00	42.00 +100m	長岡市			右 100		越水B、旧川跡		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工	十日町 出張所	
	R133	長岡市		西川口	42.00 +100m	42.00 +130m	長岡市			右 30		越水B、旧川跡		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		堤内法尻付近 の漏水に注意
	R134	長岡市		西川口	42.00 +130m	42.00 +276m	長岡市			右 146		越水B、旧川跡		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	R135	長岡市		西川口	42.00 +276m	42.00 +342m	長岡市		右 66			越水A、旧川跡		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	R136	小千谷市		川井	44.50 +596m	44.50 +604m	小千谷市			右 8		越水B		越水	積み土のう工		
	R137	小千谷市		川井	44.50 +604m	44.50 +632m	小千谷市		右 28			越水A		越水	積み土のう工		
	R138	小千谷市		川井	44.50 +632m	44.50 +682m	小千谷市			右 50		越水B		越水	積み土のう工		

■ R7信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	R139	小千谷市		川井	45.50 +20m	45.50 +240m	小千谷市			右 220		水衝・洗掘B		欠壊	ブロック投入工・蛇籠工	十日町 出張所	
	R140	小千谷市		川井	45.50 +240m	45.50 +300m	小千谷市			右 60		越水B、水衝・洗掘B		越水 欠壊	積み土のう工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	R141	小千谷市		川井	45.50 +300m	46.50 +51m	小千谷市			右 672		越水B		越水	積み土のう工		
	R142	小千谷市		川井	46.50 +51m	46.50 +106m	小千谷市			右 55		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、月の輪工、 釜段工		
	R143	小千谷市		川井	46.50 +106m	46.50 +253m	小千谷市			右 147		越水B		越水	積み土のう工		
	R144	小千谷市		岩沢	51.00 +163m	51.00 +195m	小千谷市		右 32			越水A、水衝・洗掘B		越水 欠壊	積み土のう工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	R145	小千谷市		岩沢	51.00 +195m	51.50 +30m	小千谷市			右 464		越水B、水衝・洗掘B		越水 欠壊	積み土のう工、 ブロック投入工・蛇籠工		
	R146	小千谷市		岩沢	51.50 +30m	51.50 +66m	小千谷市			右 36		越水B		越水	積み土のう工		
	R147	小千谷市		岩沢	51.50 +66m	51.50 +462m	小千谷市			右 396		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、 月の輪工、釜段工		
	R148	小千谷市		岩沢	51.50 +462m	52.50 +34m	小千谷市		右 370			越水A、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、 月の輪工、釜段工		
	R149	小千谷市		岩沢	52.50 +34m	53.00 +169m	小千谷市			右 474		越水B、旧川跡		越水 漏水	積み土のう工、 月の輪工、釜段工		
	R150	小千谷市		岩沢	53.00 +169m	53.00 +207m	小千谷市			右 38		越水B、旧川跡、特殊堤		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、 月の輪工、釜段工、 シート張り工（木流し工）		
	R151	十日町市		下条	56.00 +543m	56.00 +709m	十日町市		右 166			越水A、堤体漏水B		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、シート張り工 （木流し工）		
	R152	十日町市		下条	56.00 +709m	56.00 +783m	十日町市			右 74		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工（木流し工）		
	R153	十日町市		下条	56.00 +783m	56.50 +67m	十日町市			右 92		堤体漏水B、旧川跡	浸透	欠壊 漏水	シート張り工（木流し工）、 月の輪工、釜段工		
	R154	十日町市		下条	56.50 +67m	56.50 +143m	十日町市			右 76		堤体漏水B、水衝・洗掘B、旧川跡	浸透	欠壊 漏水	シート張り工（木流し工）、 ブロック投入工・蛇籠工、 月の輪工、釜段工		
	R155	十日町市		下条	56.50 +143m	56.50 +175m	十日町市			右 32		堤体漏水B、水衝・洗掘B	浸透	欠壊 漏水	シート張り工（木流し工）、 ブロック投入工・蛇籠工		
	R156	十日町市		下条	56.50 +175m	57.00 +204m	十日町市			右 415		堤体漏水B	浸透	欠壊 漏水	シート張り工（木流し工）		

■ R7信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	R157	十日町市		下条	57.00 +204m	57.00 +342m	十日町市			右 138		堤体漏水B、旧川跡	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工	十日町出張所	
	R158	十日町市		下条	57.00 +342m	57.00 +450m	十日町市			右 108		堤体漏水B	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)		
	R159	十日町市		中新田	58.00 + 4m	58.00 +44m	十日町市		右 40			越水A		越水	積み土のう工		
	R160	十日町市		上新田	58.00 +385m	58.00 +450m	十日町市		右 65			越水A、水衝・洗掘B		越水欠壊	積み土のう工、ブロック投入工・蛇籠工		
	R161	十日町市		上新田	58.00 +450m	58.00 +463m	十日町市		右 13			越水A		越水	積み土のう工		
	R162	十日町市		上新田	58.00 +567m	58.50 +15m	十日町市				右 100	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R163	十日町市		中条	59.00	59.00 +28m	十日町市			右 28		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)		
	R164	十日町市		中条	59.00 +28m	59.00 +93m	十日町市			右 65		堤体漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	R165	十日町市		中条	59.00 +140m	59.00 +219m	十日町市		右 79			越水A、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)		
	R166	十日町市		中条	59.00 +219m	59.00 +578m	十日町市			右 359		越水B、堤体漏水B		越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)		
	R167	十日町市		中条	59.00 +578m	59.50	十日町市			右 18		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)		
	R168	十日町市		中条	60.00 +118m	60.00 +121m	十日町市			右 3		越水B		越水	積み土のう工		
	R169	十日町市		中条	60.00 +121m	60.00 +209m	十日町市		右 88			越水A		越水	積み土のう工		
	R170	十日町市		中条	60.00 +209m	60.00 +212m	十日町市			右 3		越水B		越水	積み土のう工		
	R171	十日町市		中条	60.00 +212m	60.00 +214m	十日町市		右 2			越水B、水衝・洗掘A	侵食	越水欠壊	積み土のう工、ブロック投入工・蛇籠工		
	R172	十日町市		中条	60.00 +214m	60.50	十日町市		右 348			水衝・洗掘A	侵食	欠壊	ブロック投入工・蛇籠工		
	R173	十日町市		中条	60.50	60.50 +250m	十日町市		右 250			堤体漏水B、基盤漏水B、水衝・洗掘A	侵食	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工、ブロック投入工・蛇籠工		
	R174	十日町市		中条	60.50 +250m	61.00	十日町市			右 454		堤体漏水B、基盤漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		

■ R7信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	R175	十日町市		中条	61.00	61.00 +131m	十日町市			右 131		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)	十日町出張所	
	R176	十日町市		中条	61.00 +131m	61.00 +410m	十日町市			右 279		堤体漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	R177	十日町市		中条	61.00 +410m	61.50 +167m	十日町市			右 245		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)		
	R178	十日町市		中条～四日町	61.50 +192m	61.50 +361m	十日町市			右 169		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)		
	R179	十日町市		四日町	61.50 +361m	61.50 +378m	十日町市		右 17			堤体漏水B、水衝・洗掘A	侵食	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、ブロック投入工・蛇籠工		
	R180	十日町市		四日町	61.50 +378m	62.00 +149m	十日町市			右 264		堤体漏水B、水衝・洗掘B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、ブロック投入工・蛇籠工		
	R181	十日町市		四日町	62.50 +270m	62.50 +407m	十日町市				右 137	旧川跡		漏水	月の輪工、釜段工		
	R182	十日町市		島	63.00 +431m	63.50	十日町市			右 187		堤体漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	R183	十日町市		島	63.50	63.50 +117m	十日町市			右 117		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)		
	R184	十日町市		島	63.50 +117m	63.50 +423m	十日町市			右 306		堤体漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	R185	十日町市		島	63.50 +423m	64.00 +128m	十日町市			右 206		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)		
	R186	十日町市		島	64.00 +128m	64.50 +301m	十日町市			右 622		堤体漏水B、水衝・洗掘B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、ブロック投入工・蛇籠工		
	R187	十日町市		島	64.50 +301m	64.50 +338m	十日町市			右 37		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)		
	R188	十日町市		高山	64.50 +338m	65.00 +14m	十日町市			右 126		堤体漏水B、旧川跡		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	R189	十日町市		高山	65.00 +14m	65.00 +425m	十日町市			右 411		堤体漏水B		欠壊漏水	シート張り工(木流し工)		
	R190	十日町市		高山	65.50 + 3m	65.50 +77m	十日町市		右 74			越水A、堤体漏水B、基盤漏水B	浸透	越水欠壊漏水	積み土のう工、シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	R191	十日町市		高山	65.50 +77m	65.50 +174m	十日町市			右 97		堤体漏水B、基盤漏水B	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	R192	十日町市		高山	65.50 +174m	65.50 +291m	十日町市			右 117		堤体漏水B、基盤漏水B、旧川跡	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		

■ R7信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
信濃川	R193	十日町市		高山	65.50 +291m	65.50 +340m	十日町市			右 49		堤体漏水B、基盤漏水B	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工	十日町出張所	
	R194	十日町市		高山	65.50 +340m	66.00 +304m	十日町市			右 511		堤体漏水B	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)		
	R195	十日町市		高山	66.00 +304m	66.00 +338m	十日町市			右 34		堤体漏水B、旧川跡	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、月の輪工、釜段工		
	R196	十日町市		高山	66.00 +338m	66.00 +442m	十日町市			右 104		堤体漏水B、水衝・洗掘B、旧川跡	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、ブロック投入工・蛇籠工、月の輪工、釜段工		
	R197	十日町市		高山～城之古	66.00 +442m	66.50 +431m	十日町市			右 466		堤体漏水B、水衝・洗掘B	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)、ブロック投入工・蛇籠工		
	R198	十日町市		城之古	66.50 +431m	67.00 +554m	十日町市			右 579		堤体漏水B	浸透	欠壊漏水	シート張り工(木流し工)		
	R199	十日町市		小黒沢	67.50 +428m	67.50 +456m	十日町市			右 28		越水B、旧川跡		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	R200	十日町市		小黒沢	67.50 +456m	67.50 +554m	十日町市		右 98			越水A、旧川跡		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	R201	十日町市		小黒沢	67.50 +554m	68.00 +88m	十日町市			右 227		越水B、旧川跡		越水漏水	積み土のう工、月の輪工、釜段工		
	R202	十日町市		小黒沢	68.00 +88m	68.00 +118m	十日町市			右 30		越水B		越水	積み土のう工		
	R203	十日町市		小黒沢	68.00 +511m	68.00 +528m	十日町市			右 17		越水B		越水	積み土のう工		
	R204	十日町市		太田島	70.00 +250m	70.00 +263m	十日町市			右 13		水衝・洗掘B	侵食	欠壊	ブロック投入工・蛇籠工		
	R205	十日町市		太田島	70.00 +263m	70.00 +298m	十日町市			右 35		越水B、水衝・洗掘B	侵食	越水欠壊	積み土のう工 ブロック投入工・蛇籠工		
	R206	十日町市		太田島	70.00 +298m	70.00 +313m	十日町市		右 15			越水A、水衝・洗掘B	侵食	越水欠壊	積み土のう工 ブロック投入工・蛇籠工		
	R207	十日町市		太田島	70.00 +313m	70.00 +317m	十日町市			右 4		越水B、水衝・洗掘B	侵食	越水欠壊	積み土のう工 ブロック投入工・蛇籠工		
	R208	十日町市		太田島	70.00 +317m	70.00 +341m	十日町市			右 24		水衝・洗掘B	侵食	欠壊	ブロック投入工・蛇籠工		
	R209	十日町市		太田島	70.00 +341m	70.00 +428m	十日町市			右 87		水衝・洗掘B、旧川跡	侵食	欠壊漏水	ブロック投入工・蛇籠工、月の輪工、釜段工		
	R210	十日町市		太田島	70.00 +428m	70.50	十日町市			右 139		水衝・洗掘B	侵食	欠壊	ブロック投入工・蛇籠工		

■
 R7信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位 置			延 長		管理団体	重 点	A	B	要注意	現 況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始 点	終 点											
信濃川	R211	十日町市		水沢	71.00 +231m	71.50	十日町市			右 295		越水B		越水	積み土のう工	十日町 出張所	
	R212	十日町市		水沢	71.50	71.50 +242m	十日町市			右 242		越水B、堤体漏水B、旧川跡		越水 欠壊 漏水	積み土のう工、 シート張り工（木流し工）、 月の輪工、金段工		
	R213	十日町市		水沢	71.50 +242m	72.00	十日町市			右 217		堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工（木流し工）、 月の輪工、金段工		
	R214	十日町市		水沢	72.00	72.00 +295m	十日町市			右 295		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工（木流し工）		
	R215	十日町市		水沢	72.00 +295m	72.00 +396m	十日町市			右 101		堤体漏水B、旧川跡		欠壊 漏水	シート張り工（木流し工）、 月の輪工、金段工		
	R216	十日町市		水沢	72.00 +396m	72.50 +89m	十日町市			右 164		堤体漏水B		欠壊 漏水	シート張り工（木流し工）		

■ R7信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重点	A	B	要注意	現況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
						信濃川計	左岸小計	11	4,326	50,634	2,610						
							箇所数	1	25	173	19						
							右岸小計	12	2,217	44,186	2,947						
							箇所数	2	21	185	10						
							本川計	23	6,543	94,820	5,557						
							箇所数	3	46	358	29						

国土交通省	大河津分水路計	左岸小計	11	11	7,089	3
		箇所数	1	1	28	1
		右岸小計	11	11	6,555	0
		箇所数	1	1	26	0
		延長合計	22	22	13,644	3
		箇所合計	2	2	54	1
	中流－1計	左岸小計	0	0	19,294	1,186
		箇所数	0	0	59	7
		右岸小計	1	0	17,362	1,275
		箇所数	1	0	70	1
		延長合計	1	0	36,656	2,461
		箇所合計	1	0	129	8

■ R7信濃川重要水防箇所

河川名	番号	位置			延長		管理団体	重 点	A	B	要注意	現 況	重点監視 区間	予想される 危険	対策水防工法	管理担当 出張所	備考
		郡市	町村	大字	始点	終点											
							中流－２計	左岸小計	0	4,315	24,251	1,421					
								箇所数	0	24	86	11					
								右岸小計	0	2,206	20,269	1,672					
								箇所数	0	20	89	9					
								延長合計	0	6,521	44,520	3,093					
								箇所合計	0	44	175	20					
							中流 計	左岸小計	0	4,315	43,545	2,607					
								箇所数	0	24	145	18					
								右岸小計	1	2,206	37,631	2,947					
								箇所数	1	20	159	10					
								延長合計	1	6,521	81,176	5,554					
								箇所合計	1	44	304	28					
							信濃川 計	左岸小計	11	4,326	50,634	2,610					
								箇所数	1	25	173	19					
								右岸小計	12	2,217	44,186	2,947					
								箇所数	2	21	185	10					
								合計	23	6,543	94,820	5,557					
								箇所数	3	46	358	29					