

# かとうせきかいらんぼん 可動堰回覧板

平成20年12月1日号 (No.41)  
国土交通省北陸地方整備局  
信濃川河川事務所大河津出張所  
TEL 0256-97-2121  
E-mail shinano@hrr.mlit.go.jp

回覧


可動堰本体工事の進捗状況などについてお知らせします。

## 可動堰本体工事の進捗状況について

堰本体工事は、先月、堰柱3基の底版部でコンクリートの大量打設を実施するなど、現在まで順調に進んでいます。現場では大型クレーンやバックホウが動いている他、掘削土砂を場外に運搬するダンプトラックなどが頻繁に出入りしています。また、大河津橋の左岸下流では護床ブロックの製作を実施しています。工事現場では、毎日80人を越える作業員が仕事をしており、今年の工事は最盛期を迎えています。

現在は、主に今年度施工する予定の堰柱3基の上部で鉄筋組み立てを実施しており、今月から順次コンクリート打設を予定しています。今後は、冬場の厳しい気象条件でも工事を行うために、現場を覆う仮囲いを設置し、年明けには再びコンクリートの大量打設を予定しています。大量打設の日程等につきましては、来月号の回覧板で改めてお知らせ致します。

これから降雪期を迎え、周辺の皆様にはご不便をおかけする事もあるかと思いますが、安全優先で工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。



## 新堀向野地区土砂仮置き場への土砂運搬について

9月号の回覧板でご紹介しました、燕市新堀向野地区への土砂仮置き場については、現在、可動堰本体工事と可動堰下流の河道掘削工事により掘削した土砂を運搬し、仮置きを行っています。土砂の運搬時間は、通勤、通学時間帯を避けて8時30分～17時までとしています。なお、ダンプトラックが土砂を運搬する際には、極力道路を汚さないように、泥落とし装置の使用やタイヤの洗浄、現場内道路の散水などの対策を行っています。今後とも路面の汚れや車両の運転には充分注意して運搬を行いますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。



泥落とし装置の使用



タイヤ洗浄場所



現場内道路の散水

信濃川河川事務所発注工事の工事用車両には右記のようなプレートが付いています。お気づきの点がありましたら、「可動堰なんでも電話」または「大河津出張所」にご連絡をお願いします。



**国土交通省**  
**信濃川河川**  
可動堰 工事用車両

## 可動堰下流の河道掘削工事について

5月号の回覧板でご紹介しました、可動堰下流左岸の新しく河道となる部分の土砂掘削工事については、これまでに大河津橋より下流側の掘削はほぼ終了しています。現在は、五千石遺跡発掘調査が終了した大河津橋より上流側の掘削を行っており、順調に進んでいます。掘削した土砂は新堀向野地区の土砂仮置き場に運搬しており、工事車両の通行などで周辺の皆様にはご迷惑をおかけしますが、引き続き安全優先で工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。



平成20年10月14日撮影



大河津橋上流の掘削状況  
大河津橋



可動堰本体工事現場  
大河津橋上流の掘削状況(大河津橋より)

『可動堰なんでも電話』を開設し、みなさんからのご意見・ご質問などをお待ちしております。  
0258-32-3134 (平日 AM9:00~PM4:00)

工事や河川に関することはなんでも大河津出張所へ Tel 0256-97-2121(建設監督官在所)  
大河津出張所 :大河津分水全般に関する工事監督・維持管理等  
建設監督官(可動堰改築担当):大河津可動堰改築事業に関する工事監督等

信濃川河川事務所

<http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/>

可動堰情報館

<http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/kadouzeki/>

信濃川大河津資料館

<http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/ohkouzu/index.html>