

重要水防箇所一覧表（神通川）

H31.3月現在

番号	水系名	河川名	重要水防箇所							予想される危険	水防工法	担当水防管理団体名	関係機関	
			位置			左右岸別	区間	延長(m)	重要度					現況
			郡市	町村	字									
1	神通川	神通川	富山市		草島	左岸	0.0k - 3m ~ 0.0k + 166m	169	B	堤防高	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
2	神通川	神通川	富山市		草島	-	0.2k + 96m	送油管橋	B	桁下高不足	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
3	神通川	神通川	富山市		草島	左岸	0.0k + 166m ~ 1.6k + 1m	1,511	B	堤防高	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
							0.0k + 166m ~ 1.6k + 1m	1,511	B	堤防断面	要監視	-		
4	神通川	神通川	富山市		草島	-	1.6k + 43m	萩浦橋	B	桁下高不足	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
5	神通川	神通川	富山市		草島	左岸	1.6k + 1m ~ 2.4k	849	B	堤防高	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
6	神通川	神通川	富山市		草島	左岸	2.4k ~ 2.6k + 38m	209	B	堤防高	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
							2.4k ~ 2.6k + 38m	209	B	堤防断面	要監視	-		
7	神通川	神通川	富山市		金山新東	左岸	3.2k - 50m ~ 3.2k + 100m	150	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
8	神通川	神通川	富山市		金山新東	-	3.4k - 65m	中島大橋	B	桁下高不足	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
9	神通川	神通川	富山市		金山新東	左岸	2.6k + 38m ~ 4.2k + 48m	1,372	B	堤防高	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
10	神通川	神通川	富山市		松木	左岸	4.2k ~ 5.0k + 100m	990	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
11	神通川	神通川	富山市		山岸	左岸	4.2k + 48m ~ 5.4k	1,314	B	堤防高	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
							4.2k + 48m ~ 5.4k	1,314	B	堤防断面	要監視	-		
12	神通川	神通川	富山市		石坂	左岸	5.2k + 100m ~ 5.4k + 100m	215	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
13	神通川	神通川	富山市		石坂	左岸	5.4k + 100m ~ 5.6k + 100m	208	B	堤防高	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
14	神通川	神通川	富山市		石坂新	左岸	6.0k + 3m	石坂第2排水樋管	B	断面不足	浸水	積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
15	神通川	神通川	富山市		田刈屋	-	6.6k + 35m	あいの風とやま鉄道橋梁	A B	桁下高不足 スパン不足	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
16	神通川	神通川	富山市		田刈屋	-	6.6k + 47m	JR橋高山本線	B	桁下高不足 スパン不足	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
17	神通川	神通川	富山市		畑中	-	7.0k + 87m	新神通大橋	B	桁下高不足 スパン不足	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
18	神通川	神通川	富山市		畑中	-	7.0k + 98m	神通大橋	B	桁下高不足 スパン不足	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
19	神通川	神通川	富山市		畑中	-	7.3k	水管橋	B	桁下高不足	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
20	神通川	神通川	富山市		田刈屋	左岸	5.8k ~ 7.0k	1,083	B	堤防高	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
21	神通川	神通川	富山市		畑中	左岸	7.4k ~ 8.2k	822	B	堤防高	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
22	神通川	神通川	富山市		畑中	左岸	7.6k ~ 8.0k	389	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
23	神通川	神通川	富山市		鶴島	-	8.0k + 19m	富山大橋	B	桁下高不足	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
24	神通川	神通川	富山市		鶴島	左岸	8.0k ~ 8.2k + 50m	268	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
25	神通川	神通川	富山市		鶴島	左岸	8.4k ~ 8.4k + 52m	52	B	堤防高	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター

重要水防箇所一覧表（神通川）

H31.3月現在

番号	水系名	河川名	重要水防箇所						予想される危険	水防工法	担当水防管理団体名	関係機関		
			位置			左右岸別	区間	延長(m)					重要度	現況
			郡市	町村	字									
26	神通川	神通川	富山市		有沢	左岸	8.4k + 150m ～ 8.6k + 100m	150	B	堤防高	越水	天端積土叢	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
27	神通川	神通川	富山市		有沢	左岸	8.8k + 36m ～ 9.2k	344	B	堤防断面	要監視	—	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
28	神通川	神通川	富山市		羽根	左岸	9.6k + 65m ～ 10.0k	315	B	堤防高	越水	天端積土叢	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						左岸	9.6k + 65m ～ 10.0k	315	B	堤防断面	要監視	—		
29	神通川	神通川	富山市	婦中町	鶯坂	左岸	10.0k ～ 10.0k + 150m	150	B	堤防断面	要監視	—	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
30	神通川	神通川	富山市	婦中町	鶯坂	左岸	10.2k + 170m ～ 11.0k + 75m	733	B	堤防断面	要監視	—	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
31	神通川	神通川	富山市	婦中町	塚原	左岸	11.4k + 23m ～ 11.4k + 57m	34	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
32	神通川	神通川	富山市	婦中町	塚原	左岸	11.6k + 101m ～ 12.4k + 191m	882	B	堤防断面	要監視	—	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
33	神通川	神通川	富山市	婦中町	上轡田	左岸	12.2k + 40m ～ 12.2k + 160m	120	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
34	神通川	神通川	富山市	婦中町	上轡田	左岸	12.4k - 20m ～ 12.6k + 50m	273	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
35	神通川	神通川	富山市	婦中町	添島	左岸	12.8k + 117m ～ 14.2k + 170m	1,529	B	堤防断面	要監視	—	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
36	神通川	神通川	富山市	婦中町	添島	左岸	13.0k ～ 13.2k	215	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
37	神通川	神通川	富山市	婦中町	添島 青島	左岸	13.4k ～ 14.6k - 60m	1,315	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
38	神通川	神通川	富山市	婦中町	青島	左岸	15.0k ～ 15.0k + 115m	115	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
39	神通川	神通川	富山市	婦中町	青島	左岸	15.2k ～ 15.2k + 20m	20	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
40	神通川	神通川	富山市	婦中町	青島	左岸	15.4k - 9m ～ 15.4k + 40m	49	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
41	神通川	神通川	富山市	婦中町	青島	左岸	15.2k + 91m ～ 15.8k + 128m	503	B	堤防断面	要監視	—	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
42	神通川	神通川	富山市	婦中町	成子	左岸	16.8k + 60m ～ 17.4k + 50m	640	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	(ブロック投入)	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
43	神通川	神通川	富山市	婦中町	成子	左岸	17.6k + 71m ～ 17.6k + 100m	29	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
44	神通川	神通川	富山市	八尾町	中神通	左岸	18.4k - 50m ～ 18.4k + 77m	127	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
45	神通川	神通川	富山市	八尾町	中神通	—	19.2k - 66m	新婦大橋	B	桁下高不足	越水	天端積土叢	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
46	神通川	神通川	富山市	八尾町	中神通	左岸	18.6k ～ 19.2k + 180m	762	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
47	神通川	神通川	富山市	八尾町	中神通	左岸	19.6k + 40m ～ 19.8k + 112m	241	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
48	神通川	神通川	富山市	八尾町	西神通	左岸	19.6k + 100m ～ 19.8k + 100m	169	B	堤防高	越水	天端積土叢	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
49	神通川	神通川	富山市	八尾町	中神通	左岸	20.0k + 115m ～ 20.4k + 95m	175	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
50	神通川	神通川	富山市	八尾町	中神通	—	20.4k + 188m	JR橋梁 高山本線	B	桁下高不足	越水	天端積土叢	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
51	神通川	神通川	富山市		葛原	左岸	21.6k + 167m ～ 22.0k	322	B	堤防高	越水	天端積土叢	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						左岸	21.6k + 167m ～ 22.0k	322	B	堤防断面	要監視	—		

重要水防箇所一覧表（神通川）

H31.3月現在

番号	水系名	河川名	重要水防箇所							予想される危険	水防工法	担当水防管理団体名	関係機関	
			位置			左右岸別	区間	延長(m)	重要度					現況
			郡市	町村	字									
52	神通川	神通川	富山市		葛原	左岸	22.0k ～ 22.2k + 90m	279	A	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						左岸	22.0k ～ 22.2k + 90m							
53	神通川	神通川	富山市		葛原	—	22.2k + 100m	大沢野大橋	B	桁下高不足	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
54	神通川	神通川	富山市		葛原	左岸	22.0k ～ 22.4k + 120m	483	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
55	神通川	神通川	富山市		葛原	左岸	22.2k + 90m ～ 22.4k	84	A	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						左岸	22.2k + 90m ～ 22.4k							
56	神通川	神通川	富山市		小羽	左岸	22.4k ～ 22.8k + 104m	546	B	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						左岸	22.4k ～ 22.8k + 104m							
57	神通川	神通川	富山市		長川原	左岸	23.4k + 173m ～ 23.8k + 55m	284	A	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						左岸	23.4k + 173m ～ 23.8k + 55m							
58	神通川	神通川	富山市		岩瀬	右岸	0.0k - 215m ～ 0.6k + 115m	913	B	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						右岸	0.0k - 215m ～ 0.6k + 115m							
59	神通川	神通川	富山市		岩瀬	右岸	0.2k + 50m ～ 0.4k + 50m	181	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
60	神通川	神通川	富山市		岩瀬	右岸	0.6k + 100m ～ 0.6k + 184m	84	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
61	神通川	神通川	富山市		岩瀬	右岸	0.6k + 115m ～ 3.4k + 249m	3,022	B	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
62	神通川	神通川	富山市		上野新町	右岸	3.0k ～ 3.0k + 90m	90	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
63	神通川	神通川	富山市		興人町	右岸	3.4k + 249m ～ 4.4k + 117m	912	B	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						右岸	3.4k + 249m ～ 4.4k + 117m							
64	神通川	神通川	富山市		興人町	右岸	4.4k + 117m ～ 6.4k	1,793	B	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
65	神通川	神通川	富山市		下新西町	右岸	5.6k - 60m ～ 5.6k + 60m	120	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
66	神通川	神通川	富山市		神通町	右岸	6.8k ～ 7.2k	363	B	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
67	神通川	神通川	富山市		舟橋今町	右岸	7.4k ～ 8.0k + 100m	697	B	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
68	神通川	神通川	富山市		磯部	右岸	8.0k + 100m ～ 8.8k	689	B	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						右岸	8.0k + 100m ～ 8.8k							
69	神通川	神通川	富山市		布瀬町	右岸	8.8k ～ 9.2k	420	B	堤防断面	要監視	—	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
70	神通川	神通川	富山市		布瀬町	右岸	9.2k ～ 9.4k	200	B	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						右岸	9.2k ～ 9.4k							
71	神通川	神通川	富山市		布瀬町	右岸	9.4k ～ 9.4k + 104m	104	B	堤防断面	要監視	—	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター

重要水防箇所一覧表（神通川）

H31.3月現在

番号	水系名	河川名	重要水防箇所							予想される危険	水防工法	担当水防管理団体名	関係機関		
			位置			左右岸別	区間	延長(m)	重要度					現況	
			郡市	町村	字										
72	神通川	神通川	富山市		布瀬町	右岸	10.0k + 100m ～ 10.4k + 1m	350	B	堤防断面	要監視	—	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
73	神通川	神通川	富山市		萩原	右岸	11.0k - 110m ～ 11.2k + 95m	406	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
74	神通川	神通川	富山市		新保	右岸	14.0k - 50m ～ 14.0k + 50m	100	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
75	神通川	神通川	富山市		新保	右岸	14.6k + 86m ～ 15.0k + 131m	415	B	堤防断面	要監視	—	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
76	神通川	神通川	富山市		新保	右岸	15.2k + 163m ～ 15.8k	604	B	堤防断面	要監視	—	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
77	神通川	神通川	富山市		押上	右岸	16.2k + 87m ～ 16.6k + 91m	422	B	堤防断面	要監視	—	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
78	神通川	神通川	富山市		吉倉	右岸	15.8k + 70m		B	吉倉第1排水樋管	ゲート全開不能	浸水	積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
79	神通川	神通川	富山市		吉倉	右岸	16.0k + 44m		B	吉倉第2排水樋管	ゲート全開不能	浸水	積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
80	神通川	神通川	富山市		吉倉	右岸	16.4k + 90m		B	吉倉第3排水樋管	フラップゲート	浸水	積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
81	神通川	神通川	富山市		吉倉	右岸	16.6k - 50m ～ 16.8k - 74m	168	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
82	神通川	神通川	富山市		神通	右岸	17.4k ～ 17.4k + 121m	121	B	堤防断面	要監視	—	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
83	神通川	神通川	富山市		神通	右岸	18.0k + 100m ～ 18.2k + 100m	214	B	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
84	神通川	神通川	富山市		神通	右岸	18.8k ～ 18.8k + 167m	167	B	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
85	神通川	神通川	富山市		岩木	右岸	20.6k ～ 21.2k	540	A	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
						右岸	20.6k ～ 21.2k	540	B	堤防断面	要監視	—			
86	神通川	神通川	富山市		岩木	右岸	20.6k + 150m ～ 21.4k + 100m	666	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
87	神通川	神通川	富山市		岩木	右岸	21.2k ～ 21.4k	176	B	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
						右岸	21.2k ～ 21.4k	176	B	堤防断面	要監視	—			
88	神通川	神通川	富山市		岩木	右岸	21.4k ～ 21.6k	178	A	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
						右岸	21.4k ～ 21.6k	178	B	堤防断面	要監視	—			
89	神通川	神通川	富山市		岩木	右岸	21.6k ～ 21.8k + 130m	308	B	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
						右岸	21.6k ～ 21.8k + 130m	308	B	堤防断面	要監視	—			
90	神通川	神通川	富山市		長走	右岸	23.0k + 85m ～ 23.8k	754	A	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
						右岸	23.0k + 85m ～ 23.8k	754	A	堤防断面	要監視	—			
91	神通川	神通川	富山市		長走	右岸	23.4k ～ 23.4k + 134m	134	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
92	神通川	神通川	富山市		長走	右岸	23.8k ～ 23.8k + 41m	41	B	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
186	神通川	神通川	富山市		金山新東	左岸	4.0k ～ 4.2k	203	B	法崩・すべり	法崩・すべり	立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
187	神通川	神通川	富山市		山岸	左岸	5.2k ～ 5.4k - 100m	115	B	漏水	漏水	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	

重要水防箇所一覧表（神通川）

H31.3月現在

番号	水系名	河川名	重要水防箇所							予想される危険	水防工法	担当水防管理団体名	関係機関	
			位置			左右岸別	区間	延長(m)	重要度					現況
			郡市	町村	字									
188	神通川	神通川	富山市		添島青島	左岸	12.4k + 100m ～ 15.8k + 128m	3,476	B	漏水	漏水	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
189	神通川	神通川	富山市		上嚮田添島	左岸	12.4k + 100m ～ 14.2k + 100m	1,870	B	法崩・すべり	法崩・すべり	立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
190	神通川	神通川	富山市		青島	左岸	16.6k + 139m ～ 16.8k + 100m	208	B	漏水	漏水	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
191	神通川	神通川	富山市		成子中神通	左岸	16.8k + 100m ～ 20.4k	3,184	B	法崩・すべり	法崩・すべり	立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
192	神通川	神通川	富山市		小羽長川原	左岸	22.2k + 100m ～ 24.0k	1,573	B	漏水	漏水	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						左岸	22.2k + 100m ～ 24.0k							
193	神通川	神通川	富山市		岩瀬	右岸	1.0k ～ 3.6k	2,783	B	漏水	漏水	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
194	神通川	神通川	富山市		布瀬町	右岸	8.0k ～ 10.4k + 100m	2,563	B	法崩・すべり	法崩・すべり	立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
195	神通川	神通川	富山市		布瀬町	右岸	9.2k + 70m ～ 10.4k + 100m	1,284	B	漏水	漏水	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
196	神通川	神通川	富山市		神通	右岸	18.2k + 100m ～ 18.8k	570	B	漏水	漏水	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						右岸	18.2k + 100m ～ 18.8k							
197	神通川	神通川	富山市		岩木	右岸	20.2k + 100m ～ 20.4k + 100m	203	B	法崩・すべり	法崩・すべり	立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
198	神通川	神通川	富山市		岩木	右岸	20.6k + 100m ～ 21.8k + 100m	1,072	B	法崩・すべり	法崩・すべり	立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
199	神通川	神通川	富山市		長走	右岸	23.0k + 100m ～ 23.6k + 150m	683	B	漏水	漏水	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						右岸	23.0k + 100m ～ 23.6k + 150m							

小計	A =	4,096m	13箇所
	B =	34,611m	98箇所（内：橋梁12橋、樋管4箇所）
計	計 =	38,707m	111箇所

	①総合評価	②工作物	③水衝・洗掘	④漏水	⑤法崩・すべり	⑥堤防断面	⑦堤防高
A	4,096	0	1,565	0	0	1,668	2,119
B	34,611	16	6,994	10,692	11,921	14,443	18,586

重要水防箇所一覧表（井田川）

H31.3月現在

番号	水系名	河川名	重要水防箇所							予想される危険	水防工法	担当水防管理団体名	関係機関	
			位置			左右岸別	区間	延長(m)	重要度					現況
			郡市	町村	字									
93	神通川	井田川	富山市		下野	左岸	1.2k + 18m ~ 1.2k + 52m	34	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
94	神通川	井田川	富山市		下野	左岸	1.2k + 142m ~ 1.4k	73	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
95	神通川	井田川	富山市		下野	左岸	1.0k + 60m ~ 3.4k	2,485	B	堤防高	越水	天端積土叢	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
96	神通川	井田川	富山市		下野新	左岸	2.0k ~ 2.0k + 60m	60	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
97	神通川	井田川	富山市		柳花	左岸	2.0k + 60m ~ 2.0k + 100m	40	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
98	神通川	井田川	富山市		下野	—	2.0k + 83m	JR橋 高山本線	B	桁下高不足 スパン不足	越水	天端積土叢	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
99	神通川	井田川	富山市		柳花	左岸	2.0k + 190m ~ 2.4k - 30m	196	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
100	神通川	井田川	富山市	婦中町	西本郷	—	3.0k + 100m	新井田川橋	B	桁下高不足	越水	天端積土叢	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
101	神通川	井田川	富山市	婦中町	安田	左岸	3.6k - 50m ~ 3.6k + 50m	100	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
102	神通川	井田川	富山市	婦中町	安田	左岸	3.6k ~ 4.0k	350	B	堤防高	越水	天端積土叢	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
103	神通川	井田川	富山市	婦中町	下条	左岸	4.2k ~ 4.6k + 163m	559	B	堤防高	越水	天端積土叢	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
104	神通川	井田川	富山市	婦中町	下条	左岸	5.0k - 110m ~ 5.0k - 37m	73	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
105	神通川	井田川	富山市	婦中町	下条	左岸	4.6k + 163m ~ 5.6k + 64m	937	B	堤防高	越水	天端積土叢	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						左岸	4.6k + 163m ~ 5.6k + 64m	937	B	堤防断面	要監視	—		
						左岸	4.6k + 163m ~ 5.6k + 64m	937	B	堤防断面	要監視	—		
106	神通川	井田川	富山市	婦中町	羽根	—	5.6k + 180m	落合橋 歩道橋	B	桁下高不足	越水	天端積土叢	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
107	神通川	井田川	富山市	婦中町	羽根	—	5.6k + 191m	落合橋	B	桁下高不足	越水	天端積土叢	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
108	神通川	井田川	富山市	婦中町	富川	左岸	6.0k - 91,94m ~ 6.0k + 115m	209	B	堤防高	越水	天端積土叢	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						左岸	6.0k - 91,94m ~ 6.0k + 115m	206	A	堤防断面	要監視	—		
						左岸	6.0k + 115m	206	A	堤防断面	要監視	—		
109	神通川	井田川	富山市	婦中町	富川	—	6.0k + 149m	速星大橋	B	桁下高不足	越水	天端積土叢	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
110	神通川	井田川	富山市	婦中町	富川	左岸	6.2k ~ 6.2k + 114m	114	B	堤防高	越水	天端積土叢	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
111	神通川	井田川	富山市	婦中町	麦島	—	6.6k + 161m	JR橋 高山本線	A	桁下高不足	越水	天端積土叢	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
112	神通川	井田川	富山市	婦中町	袋	—	6.8k + 148m	高田橋	B	桁下高不足	越水	天端積土叢	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
113	神通川	井田川	富山市	婦中町	余川西	左岸	8.6k - 40m ~ 8.6k + 79m	119	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
114	神通川	井田川	富山市	婦中町	上井沢	左岸	10.0k ~ 10.8k + 5m	832	B	堤防断面	要監視	—	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
115	神通川	井田川	富山市	八尾町	中島	—	10.6k + 66m	万代橋	B	桁下高不足 スパン不足	越水	天端積土叢	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
116	神通川	井田川	富山市	八尾町	井田新	—	12.2k + 78m	高善寺橋	B	桁下高不足 スパン不足	越水	天端積土叢	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
117	神通川	井田川	富山市	八尾町	上高善寺	左岸	12.2k + 78m ~ 12.6k	332	B	堤防高	越水	天端積土叢	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
118	神通川	井田川	富山市	八尾町	上高善寺	左岸	12.6k + 91m ~ 12.8k + 120m	214	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター

重要水防箇所一覧表（井田川）

H31.3月現在

番号	水系名	河川名	重要水防箇所							予想される危険	水防工法	担当水防管理団体名	関係機関	
			位置			左右岸別	区間	延長(m)	重要度					現況
			郡市	町村	字									
119	神通川	井田川	富山市	八尾町	上高善寺	左岸	12.6k + 91m ~ 13.2k	515	B	堤防高	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						左岸	12.6k + 91m ~ 13.2k							
120	神通川	井田川	富山市	八尾町	石戸	左岸	13.0k ~ 13.2k + 77m	280	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
121	神通川	井田川	富山市	八尾町	石戸	左岸	13.2k ~ 13.2k + 77m							
122	神通川	井田川	富山市	八尾町	石戸	左岸	13.2k + 60m	石戸第2排水樋管	A	ゲート無し	浸水	積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
123	神通川	井田川	富山市	八尾町	井田新	—	13.4k - 21m	新井田橋	B	桁下高不足	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
124	神通川	井田川	富山市		福島	—	14.0k + 27m	杉原橋	B	桁下高不足	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
125	神通川	井田川	富山市		上新町	—	14.4k + 76m	坂のまち大橋	B	桁下高不足	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
126	神通川	井田川	富山市	八尾町	福島	左岸	14.6k + 108m	石戸用水樋管	B	ゲート無し	浸水	積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
127	神通川	井田川	富山市		久郷	右岸	1.4k + 50m ~ 1.6k	137	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
128	神通川	井田川	富山市		久郷	右岸	1.0k + 101m ~ 2.0k + 133m							
129	神通川	井田川	富山市		久郷	右岸	1.6k + 150m ~ 2.0k + 105m	395	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
130	神通川	井田川	富山市		久郷	右岸	2.0k + 133m ~ 2.2k + 15m							
						右岸	2.0k + 133m ~ 2.2k + 15m	82	B	堤防断面	要監視	—		
131	神通川	井田川	富山市	婦中町	西本郷	右岸	2.2k + 15m ~ 2.8k						560	B
132	神通川	井田川	富山市	婦中町	西本郷	右岸	3.0k ~ 3.4k	344	B	堤防高	越水	天端積土藁		
133	神通川	井田川	富山市	婦中町	笹倉	右岸	3.6k ~ 4.4k						833	B
134	神通川	井田川	富山市	婦中町	笹倉	右岸	3.6k + 80m ~ 3.6k + 145m	65	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠		
135	神通川	井田川	富山市	婦中町	笹倉	右岸	4.4k ~ 4.6k - 44m						155	B
136	神通川	井田川	富山市	婦中町	笹倉	右岸	4.6k ~ 5.6k	984	B	堤防高	越水	天端積土藁		
137	神通川	井田川	富山市	婦中町	笹倉	右岸	5.0k - 69m ~ 5.0k + 56m						125	B
138	神通川	井田川	富山市	婦中町	笹倉	右岸	5.0k + 170m ~ 5.4k - 121m	89	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠		
139	神通川	井田川	富山市	婦中町	笹倉	右岸	5.8k ~ 6.2k + 90m						498	B
140	神通川	井田川	富山市	婦中町	笹倉	右岸	6.8k + 178m ~ 7.0k + 46m	101	B	堤防断面	要監視	—		
141	神通川	井田川	富山市	婦中町	笹倉	右岸	7.0k + 46m ~ 7.0k + 1080m						1,034	B
142	神通川	井田川	富山市	婦中町	笹倉	右岸	7.0k + 46m ~ 7.0k + 140m	124	B	堤防高	越水	天端積土藁		
						右岸	7.0k + 46m ~ 7.0k + 140m						124	B
143	神通川	井田川	富山市	婦中町	笹倉	右岸	7.0k + 140m ~ 7.2k	92	B	堤防断面	要監視	—		

重要水防箇所一覧表（井田川）

H31.3月現在

番号	水系名	河川名	重要水防箇所							予想される危険	水防工法	担当水防管理団体名	関係機関	
			位置			左右岸別	区間	延長(m)	重要度					現況
			郡市	町村	字									
144	神通川	井田川	富山市	婦中町	下井沢	右岸	7.2k ~ 7.2k + 94m	94	B	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						右岸	7.2k ~ 7.2k + 94m							
145	神通川	井田川	富山市	婦中町	余川	右岸	8.8k + 100m ~ 8.8k + 165m	65	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
146	神通川	井田川	富山市	八尾町	下井田新	右岸	12.2k + 42m ~ 12.4k	133	B	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
147	神通川	井田川	富山市	八尾町	下井田新	右岸	12.4k ~ 12.4k + 100m	100	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
148	神通川	井田川	富山市	八尾町	下井田新	右岸	13.4k + 10m ~ 13.4k + 102m	92	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
149	神通川	井田川	富山市	婦中町	下井田新	右岸	13.4k + 68m ~ 13.8k + 15m	347	B	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						右岸	13.4k + 68m ~ 13.8k + 15m							
200	神通川	井田川	富山市		下野	左岸	0.0k ~ 1.4k + 50m	1,458	B	漏水	漏水	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						左岸	0.0k ~ 1.4k + 50m							
201	神通川	井田川	富山市		下条	左岸	4.0k + 100m ~ 5.8k + 100m	1,852	B	漏水	漏水	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						左岸	4.0k + 100m ~ 5.8k + 100m							
202	神通川	井田川	富山市		袋	左岸	7.0k + 60m ~ 7.4k + 100m	390	B	漏水	漏水	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
203	神通川	井田川	富山市	婦中町 八尾町	上井沢 井田新 上高善寺	左岸	9.0k ~ 13.0k	4,008	B	漏水	漏水	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
204	神通川	井田川	富山市	婦中町 八尾町	上井沢 石戸 福島	左岸	9.8k + 100m ~ 14.0k + 30m	4,169	B	法崩・すべり	法崩・すべり	立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
205	神通川	井田川	富山市	婦中町	笹倉	右岸	5.4k + 100m ~ 7.0k + 60m	1,527	B	漏水	漏水	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
206	神通川	井田川	富山市	婦中町	笹倉	右岸	6.8k ~ 7.0k + 100m	333	B	法崩・すべり	法崩・すべり	立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
207	神通川	井田川	富山市	婦中町	下井沢 余川	右岸	7.2k + 100m ~ 9.4k	2,070	B	漏水	漏水	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
208	神通川	井田川	富山市	八尾町	下井田新	右岸	12.4k + 100m ~ 14.0k + 20m	1,535	B	法崩・すべり	法崩・すべり	立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター

小計	A = 420m	4箇所 (内：橋梁1橋、樋管1箇所)
	B = 22,283m	63箇所 (内：橋梁11橋、樋管1箇所)
計	計 = 22,703m	67箇所

	①総合評価	②工作物	③水衝・洗掘	④漏水	⑤法崩・すべり	⑥堤防断面	⑦堤防高
A	420	2	214	0	0	206	0
B	22,283	12	2,198	11,305	9,347	4,235	10,543

重要水防箇所一覧表（熊野川）

H31.3月現在

番号	水系名	河川名	重要水防箇所						予想される危険	水防工法	担当水防管理団体名	関係機関		
			位置			左右岸別	区間	延長(m)					重要度	現況
			郡市	町村	字									
150	神通川	熊野川	富山市		萩原	左岸	0.8k + 135m ～ 1.0k - 60m	49	B	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						左岸	0.8k + 135m ～ 1.0k - 60m	49	B	堤防断面	要監視	—		
151	神通川	熊野川	富山市		萩原	左岸	1.0k + 133m ～ 1.2k + 51m	100	B	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						左岸	1.0k + 133m ～ 1.2k + 51m	100	B	堤防断面	要監視	—		
152	神通川	熊野川	富山市		萩原	左岸	1.2k + 30m ～ 1.2k + 80m	50	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
153	神通川	熊野川	富山市		萩原	左岸	1.2k + 140m ～ 1.4k	60	B	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
154	神通川	熊野川	富山市		西荒屋	左岸	2.0k ～ 2.0k + 122m	122	B	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
155	神通川	熊野川	富山市		西荒屋	左岸	2.0k + 122m ～ 2.2k + 80m	164	B	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						左岸	2.0k + 122m ～ 2.2k + 80m	164	B	堤防断面	要監視	—		
156	神通川	熊野川	富山市		西荒屋	左岸	2.2k + 80m ～ 2.4k + 14m	142	B	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
157	神通川	熊野川	富山市		友杉	左岸	3.2k + 54m ～ 4.0k	746	B	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
158	神通川	熊野川	富山市		友杉	—	3.2k + 123m	空港橋	B	桁下高不足	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
159	神通川	熊野川	富山市		友杉	—	3.6k + 39m	友杉橋	B	桁下高不足 スパン不足	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
160	神通川	熊野川	富山市		友杉	—	4.0k + 34m	広田 用水堰	B	河道断面 不足 (流下能力)	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
161	神通川	熊野川	富山市		任海	—	4.4k + 63m	友杉 用水堰	B	河道断面 不足 (流下能力)	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
162	神通川	熊野川	富山市		任海	—	4.4k + 143m	任海橋	B	桁下高不足 スパン不足	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
163	神通川	熊野川	富山市		任海	左岸	4.0k + 100m ～ 4.4k + 177m	464	B	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
164	神通川	熊野川	富山市		任海	左岸	4.4k + 177m ～ 4.8k + 96m	379	A	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
165	神通川	熊野川	富山市		任海	左岸	5.0k ～ 5.4k + 50m	458	B	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
166	神通川	熊野川	富山市		安養寺	—	5.0k	新熊野橋	B	桁下高不足	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
167	神通川	熊野川	富山市		栗山	左岸	5.2k + 110m ～ 5.2k + 161m	51	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
168	神通川	熊野川	富山市		栗山	左岸	5.4k + 50m ～ 5.4k + 180m	130	B	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
169	神通川	熊野川	富山市		栗山	—	5.4k + 193m	熊野橋	B	桁下高不足	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
170	神通川	熊野川	富山市		栗山	左岸	5.4k + 160m ～ 5.6k + 180m	226	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
171	神通川	熊野川	富山市		栗山	左岸	5.6k - 10m	(旧)向田 排水樋管	B	ゲート無し	浸水	積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
172	神通川	熊野川	富山市		八日町	右岸	0.0k ～ 0.2k + 227m	435	B	堤防断面	要監視	—	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
173	神通川	熊野川	富山市		八日町	右岸	1.2k + 25m ～ 1.4k	180	B	堤防高	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						右岸	1.2k + 25m ～ 1.4k	180	B	堤防断面	要監視	—		

重要水防箇所一覧表（熊野川）

H31.3月現在

番号	水系名	河川名	重要水防箇所							予想される危険	水防工法	担当水防管理団体名	関係機関	
			位置			左右岸別	区間	延長(m)	重要度					現況
			郡市	町村	字									
174	神通川	熊野川	富山市		八日町	右岸	1.4k ～ 1.4k + 195m	195	B	堤防高	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
175	神通川	熊野川	富山市		八日町	右岸	1.4k + 60m ～ 1.6k + 86m	230	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
176	神通川	熊野川	富山市		八日町	右岸	1.6k ～ 1.8k	199	B	堤防高	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
177	神通川	熊野川	富山市		八日町	右岸	2.2k ～ 2.4k	188	B	堤防高	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
178	神通川	熊野川	富山市		八日町	右岸	2.8k ～ 2.8k + 190m	190	B	堤防高	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
179	神通川	熊野川	富山市		八日町	右岸	2.8k + 190m ～ 3.2k + 130m	348	B	堤防高	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
180	神通川	熊野川	富山市		島田	右岸	3.4k ～ 3.6k	219	B	堤防高	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
181	神通川	熊野川	富山市		島田	右岸	3.8k ～ 4.8k	980	B	堤防高	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
182	神通川	熊野川	富山市		小中	右岸	4.6k + 10m ～ 4.6k + 46m	36	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
183	神通川	熊野川	富山市		安養寺	右岸	4.8k ～ 5.0k + 62m	286	B	堤防高	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						右岸	4.8k ～ 5.0k + 62m	286	B	堤防断面	要監視	—		
184	神通川	熊野川	富山市		安養寺	右岸	5.0k	下熊野 第2 取水樋管	A	ゲート無し	浸水	積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
185	神通川	熊野川	富山市		安養寺	右岸	5.0k + 65m ～ 5.4k + 136m	453	B	堤防高	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
209	神通川	熊野川	富山市		荻原	左岸	0.8k + 100m ～ 1.0k - 60m	84	B	漏水	漏水	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
210	神通川	熊野川	富山市		荻原	左岸	1.0k + 133m ～ 3.2k + 54m	2,150	B	漏水	漏水	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
211	神通川	熊野川	富山市		友杉	左岸	4.0k ～ 4.4k	387	B	漏水	漏水	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
212	神通川	熊野川	富山市		任海	左岸	4.4k ～ 4.8k + 100m	560	B	法崩・すべり	法崩・すべり	立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
213	神通川	熊野川	富山市		八日町	右岸	0.4k + 150m ～ 1.4k + 7m	874	B	漏水	漏水	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
214	神通川	熊野川	富山市		八日町	右岸	1.4k + 199m ～ 2.6k + 100m	1,079	B	漏水	漏水	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター

小計	A=	50m	3箇所（内：樋管1箇所）
	B=	9,777m	39箇所（内：橋梁5橋、堰2箇所、樋管1箇所）
計	計=	9,827m	42箇所

神通川水系合計	A=	4,566m	20箇所（内：橋梁1橋、樋管2箇所）
	B=	66,671m	200箇所（内：橋梁28橋、樋管6箇所、堰2箇所）
	計=	71,237m	220箇所

	①総合評価	②工作物	③水衝・洗掘	④漏水	⑤法崩・すべり	⑥堤防断面	⑦堤防高
A	50	1	50	0	0	0	0
B	9,777	8	543	4,574	560	1,214	6,052

[神通川水系計]

	①総合評価	②工作物	③水衝・洗掘	④漏水	⑤法崩・すべり	⑥堤防断面	⑦堤防高
A	4,566	3	1,829	0	0	1,874	2,119
B	66,671	36	9,735	26,571	21,828	19,892	35,181

要注意箇所一覧表（神通川）

H31.3月現在

番号	水系名	河川名	重要水防箇所（要注意箇所）							予想される危険	水防工法	担当水防管理団体名	関係機関	
			位置			左右岸別	区間	延長(m)	重要度					現況
			都市	町村	字									
		(旧川跡)												
1	神通川	神通川	富山市		石坂	左岸	5.4k + 90m ~ 5.6k - 10m	108	要注意	旧川跡	要監視	—	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
2	神通川	神通川	富山市		鴨島	左岸	8.4k - 30m ~ 8.4k + 100m	130	要注意	旧川跡	要監視	—	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
3	神通川	神通川	富山市		木場町	右岸	5.6k - 50m ~ 5.8k + 260m	508	要注意	旧川跡	要監視	—	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
4	神通川	神通川	富山市		安野屋	右岸	7.6k - 50m ~ 8.4k	852	要注意	旧川跡	要監視	—	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
5	神通川	井田川	富山市		下野	左岸	1.4k - 60m ~ 1.4k + 40m	100	要注意	旧川跡	要監視	—	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
		(工作物)												
6	神通川	神通川	富山市	婦中町	青島	—	15.2k - 36m	新保橋	要注意	橋梁スパン不足	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
7	神通川	神通川	富山市		興人町	右岸	3.4k + 20m	橋開発排水樋管	要注意	ゲート不良	浸水	積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
8	神通川	西派川	富山市	八尾町	西神通	右岸	18.0k + 105m	西派川第2排水樋管	要注意	樋管ゲート無し	浸水	積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
9	神通川	井田川	富山市		金屋	左岸	2.6k + 105m	下田用水樋管	要注意	操作台不良	浸水	積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
10	神通川	井田川	富山市	八尾町	福島	—	14.2k + 20m	JR橋高本線	要注意	橋梁スパン不足	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター