

重要水防箇所一覧表（常願寺川）

R04. 3月現在

番号	水系名	河川名	重要水防箇所							予想される危険	水防工法	担当水防管理団体名	関係機関		
			位置			左右岸別	区間	延長(m)	重要度					現況	
			郡市	町村	字										
1	常願寺川	常願寺川	富山市		高来	—	0.0k + 64m	今川橋	B	桁下高不足 スパン不足 根入れ不足	越水	天端積土壌	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
2	常願寺川	常願寺川	富山市		高来	左岸	0.0k ~ 3.0k		2,985	B	越水(溢水)	越水	天端積土壌	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
3	常願寺川	常願寺川	富山市		高来横越	左岸	0.0k ~ 1.1k + 100m		1,198	B	堤体漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
4	常願寺川	常願寺川	富山市		横越	—	1.3k + 47m	あいの風 とやま 鉄道橋梁	B	桁下高不足 スパン不足 根入れ不足	越水	天端積土壌	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
5	常願寺川	常願寺川	富山市		平榎町袋	左岸	2.0k - 150m ~ 2.8k + 150m		1,172	B	堤体漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
6	常願寺川	常願寺川	富山市		町袋	左岸	3.3k - 50m ~ 3.3k + 100m		150	B	基礎地盤漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
7	常願寺川	常願寺川	富山市		町袋	左岸	3.3k ~ 3.3k + 110m		110	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
8	常願寺川	常願寺川	富山市		町袋宮成	左岸	3.3k + 100m ~ 4.0k + 100m		651	B	堤体漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						左岸	3.3k + 100m ~ 4.0k + 100m		651	B	基礎地盤漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張		
9	常願寺川	常願寺川	富山市		宮成	左岸	4.0k - 40m ~ 4.2k + 120m		372	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
10	常願寺川	常願寺川	富山市		宮成	左岸	4.0k + 100m ~ 4.6k + 100m		642	B	基礎地盤漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
11	常願寺川	常願寺川	富山市		宮成大場	左岸	4.6k + 100m ~ 12.4k + 100m		7,728	B	堤体漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						左岸	4.6k + 100m ~ 12.4k + 100m		7,728	B	基礎地盤漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張		
12	常願寺川	常願寺川	富山市		一本木	左岸	5.3k ~ 5.7k - 40m		401	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
13	常願寺川	常願寺川	富山市		向新庄	—	6.6k + 144m	地鉄(本線)常願寺川橋梁	B	桁下高不足	越水	天端積土壌	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
14	常願寺川	常願寺川	富山市		日俣	左岸	6.8k - 70m ~ 6.8k - 40m		30	A	水衝・洗掘 (根入不足)	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
15	常願寺川	常願寺川	富山市		大場西の番	左岸	12.4k + 100m ~ 13.7k + 150m		1,374	B	基礎地盤漏水	漏水・法崩・ すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
16	常願寺川	常願寺川	富山市		西の番	左岸	13.7k + 150m ~ 14.0k + 100m		168	B	堤体漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						左岸	13.7k + 150m ~ 14.0k + 100m		168	B	基礎地盤漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張		
17	常願寺川	常願寺川	富山市		西の番	左岸	14.0k + 100m ~ 14.8k + 150m		1,004	B	堤体漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
18	常願寺川	常願寺川	富山市		西の番	左岸	14.8k + 40m ~ 15.1k + 100m		197	A	水衝・洗掘 (根固老朽)	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
19	常願寺川	常願寺川	富山市		西の番馬瀬口	左岸	14.8k + 150m ~ 16.2k + 100m		1,219	B	堤体漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						左岸	14.8k + 150m ~ 16.2k + 100m		1,219	B	基礎地盤漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張		
20	常願寺川	常願寺川	富山市		馬瀬口	左岸	15.1k + 100m ~ 15.3k + 210m		328	A	水衝・洗掘 根固老朽流失	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
21	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋辻ヶ堂	右岸	0.0k ~ 1.3k + 100m		1,383	B	堤体漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
						右岸	0.0k ~ 1.3k + 100m		1,383	B	基礎地盤漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張		
22	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋辻ヶ堂	右岸	0.0k ~ 3.0k		3,046	B	越水(溢水)	越水	天端積土壌	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
23	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋辻ヶ堂	右岸	0.2k ~ 0.4k		229	B	水衝・洗掘	洗掘	川倉、立籠	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所

重要水防箇所一覧表（常願寺川）

R04. 3月現在

番号	水系名	河川名	重要水防箇所							予想される危険	水防工法	担当水防管理団体名	関係機関	
			位置			左右岸別	区間	延長(m)	重要度					現況
			郡市	町村	字									
24	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋辻ヶ堂 水橋芝草	右岸	1.3k + 100m ～ 4.4k + 100m	3,138	B	堤体漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
25	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋新保	右岸	2.0k + 50m ～ 2.2k	182	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
26	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋中村 水橋芝草	右岸	2.4k - 50m ～ 2.8k	624	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
27	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋芝草	右岸	2.8k ～ 2.8k + 134m	134	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
28	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋二杉	右岸	4.8k - 100m ～ 5.1k	283	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
29	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋二杉	右岸	5.3k ～ 5.3k + 50m	50	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
30	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋二杉	右岸	5.3k + 100m ～ 5.5k + 100m	208	B	堤体漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
31	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋二杉	右岸	5.3k + 140m ～ 5.5k + 60m	128	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
32	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	利田	右岸	9.1k + 100m ～ 10.0k + 100m	926	B	堤体漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
						右岸	9.1k + 100m ～ 10.0k + 100m	926	B	基礎地盤漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張		
33	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	日置	右岸	10.4k + 120m ～ 10.6k + 51m	159	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
34	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	二ツ屋	右岸	11.5k - 110m ～ 11.7k + 114m	339	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
35	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	西大森	右岸	12.0k + 100m ～ 13.7k + 150m	1,609	B	堤体漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
36	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	西大森 泊新	右岸	15.1k - 150m ～ 15.3k + 100m	449	B	堤体漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
37	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	三ツ塚新 泊新 岩峯野	右岸	15.1k ～ 16.6k + 140m	1,696	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
38	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	岩峯野	右岸	17.7k + 50m ～ 18.0k - 50m	180	B	堤体漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所

小計	A=	1,640m	08箇所
	B=	25,994m	36箇所 (内：橋梁3橋)
計	合計=	27,634m	44箇所

	①総合評価	②工 作 物	③水衝・洗掘	④基礎地盤漏水	⑤堤体漏水	⑥越水(溢水)
A	1,640	0	1,640	0	0	0
B	25,994	3	3,622	14,241	21,033	6,031

要注意箇所一覧表（常願寺川）

R04. 3月現在

番号	水系名	河川名	重要水防箇所（要注意箇所）							予想される危険	水防工法	担当水防管理団体名	関係機関	
			位置			左右岸別	区間	延長(m)	重要度					現況
			郡市	町村	字									
		(破堤箇所)												
1	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	三ツ塚新	右岸	15.1k ~ 15.5k - 45m	381	要注意	破堤箇所 S27	要監視	—	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
2	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	岩峠野	右岸	18.0k - 150m ~ 18.0k	150	要注意	破堤箇所 S44	要監視	—	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
		(旧川跡)												
3	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋新保	右岸	2.4k - 110m ~ 2.4k + 90m	200	要注意	旧川跡	要監視	—	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
		(工作物)												
4	常願寺川	常願寺川	富山市		大島	—	10.0k + 91m	大日橋	要注意	橋梁 根入れ不足	越水	天端積土囊	富山市、 常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 富山土木センター 立山土木事務所
5	常願寺川	常願寺川	富山市		西の番	—	12.6k + 97m	新常願寺 橋	要注意	橋梁 根入れ不足	越水	天端積土囊	富山市、 常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 富山土木センター 立山土木事務所
6	常願寺川	常願寺川	富山市		上滝	—	18.0k + 30m	立山橋	要注意	橋梁 根入れ不足	越水	天端積土囊	富山市、 常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 富山土木センター 立山土木事務所