

重要水防箇所一覧表（神通川）

R08.3月現在

番号	水系名	河川名	重要水防箇所（要注意箇所）							予想される危険	水防工法	担当水防管理団体名	関係機関	変更理由	
			位置			左右岸別	区間	延長(m)	重要度						現況
			郡市	町村	字										
1	神通川	神通川	富山市		草島	左岸	0.0k ～ 0.2k	204	B	堤体漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
2	神通川	神通川	富山市		草島	－	0.2k + 96m	送油管橋	B	桁下高不足	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
3	神通川	神通川	富山市		草島 金山新 桜ヶ丘 金山新東 金山新南	左岸	0.4k - 108m ～ 3.6k + 110m	3,239	B	越水（溢水）	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
4	神通川	神通川	富山市		草島	左岸	0.6k ～ 1.4k	847	B	堤体漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
5	神通川	神通川	富山市		草島	－	1.6k + 43m	萩浦橋	B	桁下高不足	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
6	神通川	神通川	富山市		金山新東	左岸	1.8k ～ 3.3k	1,324	B	堤体漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
						左岸	1.8k ～ 3.3k	1,324	B	基礎地盤漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及びシート張			
7	神通川	神通川	富山市		金山新東	左岸	3.2k - 50m ～ 3.2k + 100m	150	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
8	神通川	神通川	富山市		金山新東	左岸	3.3k ～ 3.8k + 100m	535	B	堤体漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
9	神通川	神通川	富山市		金山新東	－	3.4k - 65m	中島大橋	B	桁下高不足	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
10	神通川	神通川	富山市		松木	左岸	4.2k ～ 5.0k + 100m	990	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
11	神通川	神通川	富山市		石坂山岸 石坂 石坂新 石坂東町 駒見 畑中 五福 五福 鴨島 有沢	左岸	4.4k - 103m ～ 8.8k + 90m	4,644	B	越水（溢水）	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
12	神通川	神通川	富山市		田刈屋	左岸	4.8k + 100m ～ 5.0k + 30m	183	B	堤体漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
						左岸	4.8k + 100m ～ 5.0k + 30m	183	B	基礎地盤漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及びシート張			
13	神通川	神通川	富山市		石坂	左岸	5.2k + 100m ～ 5.4k + 100m	215	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
14	神通川	神通川	富山市		石坂新	左岸	6.0k + 3m	石坂第2排水樋管	B	断面不足	浸水	積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
15	神通川	神通川	富山市		田刈屋	左岸	6.0k ～ 6.2k	163	B	堤体漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
16	神通川	神通川	富山市		田刈屋	－	6.6k + 35m	あいの風とやま鉄道橋梁	B	桁下高不足 スパン不足	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
17	神通川	神通川	富山市		田刈屋	－	6.6k + 47m	JR橋 高山本線	B	桁下高不足 スパン不足	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
18	神通川	神通川	富山市		畑中	左岸	6.6k ～ 6.8k	174	B	堤体漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
19	神通川	神通川	富山市		畑中	－	7.0k + 87m	新神通大橋	B	桁下高不足 スパン不足	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
20	神通川	神通川	富山市		畑中	－	7.0k + 98m	神通大橋	B	桁下高不足 スパン不足	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
21	神通川	神通川	富山市		畑中	－	7.1k ～ 7.3k	222	B	堤体漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
22	神通川	神通川	富山市		畑中	－	7.3k	水管橋	B	桁下高不足	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
23	神通川	神通川	富山市		鴨島	－	8.0k + 19m	富山大橋	B	桁下高不足	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	

重要水防箇所一覧表（神通川）

R08. 3月現在															
番号	水系名	河川名	重要水防箇所（要注意箇所）			左右岸別	区間	延長 (m)	重要度	現況	予想される危険	水防工法	担当水防管理団体名	関係機関	変更理由
			位置												
			郡市	町村	字										
24	神通川	神通川	富山市		鶴島	左岸	8. 0k ～ 8. 2k + 50m	268	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
25	神通川	神通川	富山市		有沢	左岸	9. 6k + 120m ～ 9. 8k + 79m	140	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
26	神通川	神通川	富山市	婦中町	塚原	左岸	11. 4k + 23m ～ 11. 4k + 57m	34	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
27	神通川	神通川	富山市	婦中町	上畀田	左岸	12. 2k + 40m ～ 12. 6k	345	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
28	神通川	神通川	富山市	婦中町	添島	左岸	12. 6k ～ 14. 3k	1, 792	B	堤体漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
29	神通川	神通川	富山市	婦中町	添島	左岸	13. 0k ～ 13. 2k	215	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
30	神通川	神通川	富山市	婦中町	添島	左岸	13. 4k - 80m ～ 13. 4k - 60m	20	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
31	神通川	神通川	富山市	婦中町	添島 青島	左岸	13. 4k ～ 14. 6k - 60m	1, 315	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
32	神通川	神通川	富山市	婦中町	青島	左岸	14. 3k ～ 15. 0k + 195m	998	B	堤体漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
					左岸	14. 3k ～ 15. 0k + 195m	998	B	基礎地盤漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及び シート張				
33	神通川	神通川	富山市	婦中町	青島	左岸	15. 0k ～ 15. 0k + 115m	115	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
34	神通川	神通川	富山市	婦中町	青島	左岸	16. 6k ～ 16. 9k	354	B	堤体漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
					左岸	16. 6k ～ 16. 9k	354	B	基礎地盤漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及び シート張				
35	神通川	神通川	富山市	婦中町	成子	左岸	16. 8k + 60m ～ 17. 4k + 50m	640	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	(ブロック投入)	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
36	神通川	神通川	富山市	婦中町	成子	左岸	16. 9k ～ 20. 4k	3, 177	B	基礎地盤漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
37	神通川	神通川	富山市	八尾町	中神通	左岸	18. 4k - 50m ～ 18. 6k + 100m	324	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
38	神通川	神通川	富山市	八尾町	中神通	—	19. 2k - 66	新婦大橋	B	桁下高不足	越水	天端積土葎	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
39	神通川	神通川	富山市	八尾町	中神通	左岸	19. 0k ～ 19. 2k + 180m	396	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
40	神通川	神通川	富山市	八尾町	中神通	左岸	19. 6k + 40m ～ 19. 8k + 112m	241	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
41	神通川	神通川	富山市	八尾町	中神通	左岸	20. 0k + 115m ～ 20. 4k + 95m	175	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
42	神通川	神通川	富山市	八尾町	城生	左岸	20. 4k - 100m ～ 20. 4k + 100m	200	A	越水（溢水）	越水	天端積土葎	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
43	神通川	神通川	富山市	八尾町	中神通	—	20. 4k + 188m	JR橋梁 高山本線	B	桁下高不足	越水	天端積土葎	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
44	神通川	神通川	富山市	八尾町	城生	左岸	21. 0k - 116m ～ 21. 0k + 114m	230	A	越水（溢水）	越水	天端積土葎	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
45	神通川	神通川	富山市		葛原 小羽	左岸	21. 8k - 125m ～ 22. 8k + 107m	1, 273	A	越水（溢水）	越水	天端積土葎	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	

重要水防箇所一覧表（神通川）

R08.3月現在

番号	水系名	河川名	重 要 水 防 箇 所（ 要 注 意 箇 所 ）							予想される危険	水防工法	担当水防管理団体名	関係機関	変更理由	
			位 置			左右岸別	区 間	延 長 (m)	重要度						現 況
			郡 市	町 村	字										
46	神通川	神通川	富山市		葛原	左岸	22.0k ～ 22.3k	276	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
47	神通川	神通川	富山市		葛原	一	22.2k + 100m	大沢野大橋	B	桁下高不足	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
48	神通川	神通川	富山市		小羽	左岸	22.7k ～ 23.8k	1,112	B	堤体漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
49	神通川	神通川	富山市		草島 西宮 千原崎 上野新町 興人町 下新日曹町 下新西町 木場町 牛島本町 神通町 舟橋今町 芝園町 安野屋町 磯部町 布瀬町	右岸	0.2k - 104m ～ 8.8k + 110m	8,805	B	越水（溢水）	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
50	神通川	神通川	富山市		草島	右岸	0.2k ～ 1.0k	742	B	堤体漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
51	神通川	神通川	富山市		草島	右岸	0.2k + 50m ～ 0.4k + 50m	181	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
52	神通川	神通川	富山市		草島	右岸	0.6k + 100m ～ 0.6k + 184m	84	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
53	神通川	神通川	富山市		上野新町	右岸	1.0k ～ 1.3k	268	B	基礎地盤漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
54	神通川	神通川	富山市		上野新町	右岸	1.3k ～ 2.8k	1,496	B	堤体漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
						右岸	1.3k ～ 2.8k	1,496	B	基礎地盤漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及び シート張			
55	神通川	神通川	富山市		上野新町	右岸	2.8k ～ 3.0k	240	B	堤体漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
						右岸	2.8k ～ 3.0k	240	B	基礎地盤漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及び シート張			
56	神通川	神通川	富山市		上野新町	右岸	3.0k ～ 3.0k + 90m	90	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
57	神通川	神通川	富山市		下新西町	右岸	3.4k ～ 5.1k	1,637	B	堤体漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
58	神通川	神通川	富山市		下新西町	右岸	5.1k ～ 6.2k	1,091	B	堤体漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
59	神通川	神通川	富山市		下新西町	右岸	5.6k - 60m ～ 5.6k + 60m	120	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
60	神通川	神通川	富山市		磯部	右岸	8.3k ～ 8.5k	204	B	堤体漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
						右岸	8.3k ～ 8.5k	204	B	基礎地盤漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及び シート張			
61	神通川	神通川	富山市		萩原	右岸	11.0k - 110m ～ 11.2k + 95m	406	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
62	神通川	神通川	富山市		秋ヶ島	右岸	12.0k + 17m ～ 12.2k - 30m	163	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
63	神通川	神通川	富山市		秋ヶ島	右岸	13.0k + 71m ～ 13.2k	115	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
64	神通川	神通川	富山市		新保	右岸	14.0k - 50m ～ 14.0k + 50m	100	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
65	神通川	神通川	富山市		吉倉	右岸	15.8k + 70m	吉倉第1排水樋管	B	ゲート全開不能	浸水	積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
66	神通川	神通川	富山市		吉倉	右岸	16.0k + 44m	吉倉第2排水樋管	B	ゲート全開不能	浸水	積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	

重要水防箇所一覧表（神通川）

R08.3月現在

番号	水系名	河川名	重 要 水 防 箇 所 （ 要 注 意 箇 所 ）							予想される危険	水防工法	担当水防管理団体名	関係機関	変更理由	
			位 置			左右岸別	区 間	延 長 (m)	重 要 度						現 況
			郡 市	町 村	字										
67	神通川	神通川	富山市		吉倉	右岸	16.3k ～ 18.3k	1,928	B	基礎地盤漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及びシート	富山市 富山河川国道事務所 富山土木センター		
68	神通川	神通川	富山市		吉倉	右岸	16.4k + 90m	吉倉第3排水樋管	B	フラップゲート	浸水	積土藁	富山市 富山河川国道事務所 富山土木センター		
69	神通川	神通川	富山市		吉倉	右岸	16.6k - 50m ～ 16.8k - 74m	168	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市 富山河川国道事務所 富山土木センター		
70	神通川	神通川	富山市		神通	右岸	17.6k ～ 18.0k	346	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市 富山河川国道事務所 富山土木センター		
71	神通川	神通川	富山市		神通	右岸	18.0k - 102m ～ 18.0k + 107m	209	B	越水（溢水）	越水	天端積土藁	富山市 富山河川国道事務所 富山土木センター		
72	神通川	神通川	富山市		岩木	右岸	18.3k ～ 23.7k	5,457	B	堤体漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及びシート張	富山市 富山河川国道事務所 富山土木センター		
73	神通川	神通川	富山市		塩	右岸	18.8k - 108m ～ 19.8k	1,153	B	越水（溢水）	越水	天端積土藁	富山市 富山河川国道事務所 富山土木センター		
74	神通川	神通川	富山市		岩木新 岩木	右岸	20.4k - 104m ～ 20.8k + 66m	547	B	越水（溢水）	越水	川倉、立籠	富山市 富山河川国道事務所 富山土木センター		
75	神通川	神通川	富山市		岩木	右岸	20.8k - 74m ～ 21.4k + 100m	714	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市 富山河川国道事務所 富山土木センター		
76	神通川	神通川	富山市		岩木 岩木新	右岸	21.0k - 66m ～ 21.8k + 81m	866	A	越水（溢水）	越水	天端積土藁	富山市 富山河川国道事務所 富山土木センター		
77	神通川	神通川	富山市		下タ林 長走	右岸	23.2k - 107m ～ 23.8k + 41m	774	A	越水（溢水）	越水	天端積土藁	富山市 富山河川国道事務所 富山土木センター		
78	神通川	神通川	富山市		長走	右岸	23.2k - 60m ～ 23.2k - 45m	15	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市 富山河川国道事務所 富山土木センター		
79	神通川	神通川	富山市		長走	右岸	23.4k ～ 23.4k + 134m	134	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市 富山河川国道事務所 富山土木センター		

小計	A =	3,739m	8箇所
	B =	33,696m	78箇所（内：橋梁12橋、樋管4箇所）
計	計 =	37,435m	86箇所

重要水防箇所一覧表（神通川）

	①総合評価	②工 作 物	③水衝・洗掘	④基礎地盤漏水	⑤堤体漏水	⑥越水（溢水）
A	3,739	0	411	0	0	3,343
B	33,696	16	8,084	10,172	18,775	18,597

重要水防箇所一覧表（井田川）

R08. 3月現在

番号	水系名	河川名	重 要 水 防 箇 所 （ 要 注 意 箇 所 ）							予想される危険	水防工法	担当水防管理団体名	関係機関	変更理由	
			位 置			左右岸別	区 間	延 長 (m)	重要度						現 況
			郡 市	町 村	字										
80	神通川	井田川	富山市		下野	左岸	0.0k ～ 1.5k	1,514	B	堤体漏水	漏水・法崩・すべり	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
						左岸	0.0k ～ 1.5k	1,514	B	基礎地盤漏水	漏水・法崩・すべり	月の輪及びシート張			
81	神通川	井田川	富山市		下野	左岸	1.2k + 18m ～ 1.2k + 52m	34	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
82	神通川	井田川	富山市		下野	左岸	1.2k + 142m ～ 1.4k	73	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
83	神通川	井田川	富山市		下野新	左岸	1.5k ～ 2.6k	1,088	B	堤体漏水	漏水・法崩・すべり	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
84	神通川	井田川	富山市		下野新	左岸	2.0k ～ 2.0k + 100m	100	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
85	神通川	井田川	富山市		下野	－	2.0k + 83m	JR橋 高山本線	B	桁下高不足 スパン不足	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
86	神通川	井田川	富山市		柳花	左岸	2.0k + 190m ～ 2.4k - 30m	196	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
87	神通川	井田川	富山市	婦中町	金屋 安田 小泉 下条	左岸	2.2k - 103m ～ 5.4k + 110m	3,503	B	越水（溢水）	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
88	神通川	井田川	富山市	婦中町	西本郷	－	3.0k + 100m	新井田川橋	B	桁下高不足	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
89	神通川	井田川	富山市	婦中町	安田	左岸	3.6k - 50m ～ 3.6k + 50m	100	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
90	神通川	井田川	富山市	婦中町	下条	左岸	4.2k ～ 5.9k	1,695	B	堤体漏水	漏水・法崩・すべり	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
91	神通川	井田川	富山市	婦中町	下条	左岸	5.0k - 110m ～ 5.0k - 37m	73	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
92	神通川	井田川	富山市	婦中町	下条	左岸	5.2k - 37m ～ 5.6k + 35m	535	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
93	神通川	井田川	富山市	婦中町	羽根	左岸	5.6k - 117m ～ 5.6k + 108m	225	A	越水（溢水）	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
94	神通川	井田川	富山市	婦中町	羽根	－	5.6k + 180m	落合橋 歩道橋	B	桁下高不足	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
95	神通川	井田川	富山市	婦中町	羽根	－	5.6k + 191m	落合橋	B	桁下高不足	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
96	神通川	井田川	富山市	婦中町	富川	左岸	5.8k - 108m ～ 6.6k + 107m	955	B	越水（溢水）	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
97	神通川	井田川	富山市	婦中町	富川	－	6.0k + 149m	速星大橋	B	桁下高不足	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
98	神通川	井田川	富山市	婦中町	麦島	－	6.6k + 161m	J R 橋 高山本線	A	桁下高不足	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
99	神通川	井田川	富山市	婦中町	麦島	左岸	6.6k + 161m 6.6k + 176m	15	B	越水（溢水）	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
100	神通川	井田川	富山市	婦中町	袋	－	6.8k + 148m	高田橋	B	桁下高不足	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
101	神通川	井田川	富山市	婦中町	下吉川 上吉川	左岸	7.0k - 89m ～ 8.0k + 98m	1,181	B	越水（溢水）	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
102	神通川	井田川	富山市	婦中町	西余川	左岸	8.3k ～ 9.0k	688	B	堤体漏水	漏水・法崩・すべり	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
					左岸	8.3k ～ 9.0k	688	B	基礎地盤漏水	漏水・法崩・すべり	月の輪及びシート張				
103	神通川	井田川	富山市	婦中町	西余川	左岸	8.6k - 40m ～ 8.6k + 79m	119	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
104	神通川	井田川	富山市	八尾町	中島	左岸	9.0k ～ 9.1k	104	B	基礎地盤漏水	漏水・法崩・すべり	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	

重要水防箇所一覧表（井田川）

R08.3月現在

番号	水系名	河川名	重 要 水 防 箇 所 （ 要 注 意 箇 所 ）							予想される危険	水防工法	担当水防管理団体名	関係機関	変更理由	
			位 置			左右岸別	区 間	延 長 (m)	重 要 度						現 況
			郡 市	町 村	字										
105	神通川	井田川	富山市	八尾町	中島	左岸	9.2k - 104m ～ 9.4k + 94m	396	B	越水（溢水）	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
106	神通川	井田川	富山市	八尾町	中島	左岸	9.9k ～ 10.0k	95	B	基礎地盤漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
107	神通川	井田川	富山市	八尾町	中島	左岸	10.0k ～ 11.3k	1,350	B	堤体漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
						左岸	10.0k ～ 11.3k	1,350	B	基礎地盤漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及び シート張			
108	神通川	井田川	富山市	八尾町	中島	左岸	10.2k - 100m ～ 10.2k + 106m	206	B	越水（溢水）	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
109	神通川	井田川	富山市	八尾町	中島	左岸	10.6k + 36m ～ 10.6k + 105m	69	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
110	神通川	井田川	富山市	八尾町	中島	－	10.6k + 66m	万代橋	B	桁下高不足 スパン不足	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
111	神通川	井田川	富山市	八尾町	井田新	－	12.2k + 93m	高善寺橋	B	桁下高不足	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	※5年度に新橋完成。8、6月ま に旧橋撤去が完了するための解 消。 ※新橋も桁下高不足は未 消。
112	神通川	井田川	富山市	八尾町	上高善寺	左岸	12.2k - 106m ～ 12.6k - 92m	424	B	越水（溢水）	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
113	神通川	井田川	富山市	八尾町	石戸	左岸	12.6k - 92m ～ 13.2k + 109m	807	A	越水（溢水）	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
114	神通川	井田川	富山市	八尾町	上高善寺	左岸	12.6k + 91m ～ 12.8k + 120m	214	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
115	神通川	井田川	富山市	八尾町	石戸	左岸	13.0k ～ 13.2k + 77m	280	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
116	神通川	井田川	富山市	八尾町	石戸	左岸	13.1k ～ 14.7k	1,520	B	堤体漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
						左岸	13.1k ～ 14.7k	1,520	B	基礎地盤漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及び シート張			
117	神通川	井田川	富山市	八尾町	石戸	左岸	13.2k + 60m	石戸第2 排水樋管	A	ゲート無し	浸水	積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
118	神通川	井田川	富山市	八尾町	井田新	－	13.4k - 21m	新井田橋	B	桁下高不足	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
119	神通川	井田川	富山市		福島	－	14.0k + 27m	杉原橋	B	桁下高不足	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
120	神通川	井田川	富山市		上新町	－	14.4k + 76m	坂のまち 大橋	B	桁下高不足	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
121	神通川	井田川	富山市	八尾町	福島	左岸	14.6k + 108m	石戸用水 樋管	B	ゲート無し	浸水	積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
122	神通川	井田川	富山市	八尾町	福島	左岸	14.4k - 93m ～ 14.6k + 108m	383	B	越水（溢水）	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
123	神通川	井田川	富山市		高田	右岸	0.5k + 150m ～ 1.0k + 100m	457	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
124	神通川	井田川	富山市		久郷	右岸	1.4k + 50m ～ 1.6k	137	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
125	神通川	井田川	富山市		久郷	右岸	1.6k + 150m ～ 2.0k + 105m	395	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
126	神通川	井田川	富山市	婦中町	西本郷 笹倉 麦島	右岸	2.2k - 100m ～ 6.6k + 92m	4,472	B	越水（溢水）	越水	天端積土藁	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
127	神通川	井田川	富山市	婦中町	笹倉	右岸	3.6k + 80m ～ 3.6k + 145m	65	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
128	神通川	井田川	富山市	婦中町	笹倉 麦島 袋 東余川	右岸	4.0k ～ 9.5k	5,506	B	基礎地盤漏水	漏水・法崩 ・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
129	神通川	井田川	富山市	婦中町	笹倉	右岸	4.4k ～ 4.8k	409	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉・立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	

85年度に新橋完成。R8.6月までに旧橋撤去が完了するため解消。※新橋も桁下高不足は未解消。

重要水防箇所一覧表（井田川）

R08.3月現在

番号	水系名	河川名	重 要 水 防 箇 所（ 要 注 意 箇 所 ）							予想される危険	水防工法	担当水防管理団体名	関係機関	変更理由	
			位 置			左右岸別	区 間	延 長 (m)	重要度						現 況
			郡 市	町 村	字										
130	神通川	井田川	富山市	婦中町	袋東余川	右岸	7.0k - 117m ～ 7.8k + 100m	1,043	B	越水（溢水）	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
131	神通川	井田川	富山市	婦中町	余川	右岸	8.8k + 100m ～ 8.8k + 165m	65	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
132	神通川	井田川	富山市	八尾町	余川	右岸	9.2k - 97m ～ 9.4k + 113m	400	B	越水（溢水）	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
133	神通川	井田川	富山市	八尾町	中島	右岸	10.2k - 102m ～ 10.2k + 96m	198	B	越水（溢水）	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
134	神通川	井田川	富山市	婦中町	中島	右岸	10.4k - 50m ～ 10.6k - 30m	209	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
135	神通川	井田川	富山市	婦中町	中島	右岸	10.8k + 50m ～ 11.0k - 50m	93	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
136	神通川	井田川	富山市	婦中町	井田新	右岸	11.4k + 61m ～ 11.4k + 84m	23	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
137	神通川	井田川	富山市	八尾町	井田	右岸	12.2k - 94m ～ 13.8k + 99m	1,785	B	越水（溢水）	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
138	神通川	井田川	富山市	八尾町	井田	右岸	13.4k + 10m ～ 13.4k + 102m	92	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
139	神通川	井田川	富山市	八尾町	下井田新	右岸	14.4k - 111m ～ 14.6k + 121m	444	B	越水（溢水）	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	

小計	A =	1,032m	5箇所	(内：橋梁1橋、樋管1箇所)
	B =	23,784m	59箇所	(内：橋梁11橋、樋管1箇所)
計	計 =	24,816m	64箇所	

重要水防箇所一覧表（井田川）

	①総合評価	②工 作 物	③水衝・洗掘	④基礎地盤漏水	⑤堤体漏水	⑥越水（溢水）
A	1,032	2	214	0	0	1,032
B	23,784	12	3,524	10,777	7,855	15,405

重要水防箇所一覧表（熊野川）

R08. 3月現在

番号	水系名	河川名	重要水防箇所（要注意箇所）							予想される危険	水防工法	担当水防管理団体名	関係機関	変更理由	
			位置			左右岸別	区間	延長 (m)	重要度						現況
			郡市	町村	字										
140	神通川	熊野川	富山市		友杉	左岸	0.0k ～ 0.9k	892	B	基礎地盤漏水	漏水・法崩・すべり	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
141	神通川	熊野川	富山市		萩原	左岸	1.2k + 30m ～ 1.2k + 80m	50	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
142	神通川	熊野川	富山市		萩原西荒屋	左岸	1.4k - 100m ～ 1.8k + 101m	596	B	越水（溢水）	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
143	神通川	熊野川	富山市		西荒屋	左岸	2.0k - 101m ～ 2.6k + 111m	840	B	越水（溢水）	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
144	神通川	熊野川	富山市		西荒屋	左岸	2.2k + 28m ～ 2.2k + 63m	35	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
145	神通川	熊野川	富山市		友杉 任海 栗山	左岸	2.8k - 111m ～ 5.7k + 78m	3,049	B	越水（溢水）	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
146	神通川	熊野川	富山市		友杉	－	3.2k + 123m	空港橋	B	桁下高不足	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
147	神通川	熊野川	富山市		友杉	－	3.6k + 39m	友杉橋	B	桁下高不足 スパン不足	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
148	神通川	熊野川	富山市		友杉	－	4.0k + 34m	広田用水堰	B	河道断面不足 (流下能力)	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
149	神通川	熊野川	富山市		友杉	－	4.4k + 63m	友杉用水堰	B	河道断面不足 (流下能力)	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
150	神通川	熊野川	富山市		任海	－	4.4k + 143m	任海橋	B	桁下高不足 スパン不足	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
151	神通川	熊野川	富山市		栗山	左岸	4.9k ～ 5.7k	792	B	基礎地盤漏水	漏水・法崩・すべり	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
152	神通川	熊野川	富山市		安養寺	－	5.0k	新熊野橋	B	桁下高不足	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
153	神通川	熊野川	富山市		栗山	左岸	5.2k + 110m ～ 5.2k + 161m	51	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
154	神通川	熊野川	富山市		栗山	左岸	5.4k + 160m ～ 5.6k + 180m	226	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
155	神通川	熊野川	富山市		栗山	－	5.4k + 193m	熊野橋	B	桁下高不足	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
156	神通川	熊野川	富山市		布瀬	右岸	0.0k ～ 0.0k + 55m	55	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
157	神通川	熊野川	富山市		友杉	右岸	0.6k ～ 1.2k	603	B	基礎地盤漏水	漏水・法崩・すべり	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
158	神通川	熊野川	富山市		八日町	右岸	1.4k - 103m ～ 1.8k + 99m	605	B	越水（溢水）	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
159	神通川	熊野川	富山市		友杉	右岸	1.4k ～ 2.6k	1,178	B	堤体漏水	漏水・法崩・すべり	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
160	神通川	熊野川	富山市		八日町	右岸	1.4k + 60m ～ 1.6k + 110m	254	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
161	神通川	熊野川	富山市		八日町	右岸	2.0k - 99m ～ 2.4k + 97m	580	A	越水（溢水）	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
162	神通川	熊野川	富山市		鑓川 島田 下熊野 安養寺	右岸	2.6k - 96m ～ 5.7k + 70m	3,165	B	越水（溢水）	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
163	神通川	熊野川	富山市		友杉	右岸	2.6k ～ 3.5k	917	B	堤体漏水	漏水・法崩・すべり	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
						右岸	2.6k ～ 3.5k	917	B	基礎地盤漏水	漏水・法崩・すべり	月の輪及びシート張			
164	神通川	熊野川	富山市		友杉	右岸	3.5k ～ 3.7k	208	B	基礎地盤漏水	漏水・法崩・すべり	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	

重要水防箇所一覧表（熊野川）

R08.3月現在

番号	水系名	河川名	重 要 水 防 箇 所 （ 要 注 意 箇 所 ）							予想される危険	水防工法	担当水防管理団体名	関係機関	変更理由	
			位 置			左右岸別	区 間	延 長 (m)	重要度						現 況
			郡 市	町 村	字										
165	神通川	熊野川	富山市	友杉	右岸	3.7k ～ 3.9k	197	B	堤体漏水	漏水・法崩・すべり	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
					右岸	3.7k ～ 3.9k									
166	神通川	熊野川	富山市	友杉	右岸	3.9k ～ 4.2k	299	B	堤体漏水	漏水・法崩・すべり	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
167	神通川	熊野川	富山市	小中	右岸	4.4k + 146m ～ 4.6k + 46m	89	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
168	神通川	熊野川	富山市	友杉	右岸	4.6k ～ 4.8k	186	B	堤体漏水	漏水・法崩・すべり	月の輪及びシート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		
169	神通川	熊野川	富山市	安養寺	右岸	5.0k	下熊野第2取水樋管	A	ゲート無し	浸水	積土棄	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター		

小計	A＝	580m	2箇所（内：樋管1箇所）
	B＝	10,537m	30箇所（内：橋梁5橋、堰2箇所、樋管0箇所）
計	計＝	11,117m	32箇所

神通川水系合計	A＝	5,351m	15箇所（内：橋梁1橋、樋管2箇所）
	B＝	68,017m	167箇所（内：橋梁28橋、樋管5箇所、堰2箇所）
	計＝	73,368m	182箇所

重要水防箇所一覧表（熊野川）

	①総合評価	②工 作 物	③水衝・洗掘	④基礎地盤漏水	⑤堤体漏水	⑥越水（溢水）
A	580	1	0	0	0	580
B	10,537	7	760	3,609	2,777	8,255

〔 神通川水系計 〕						
	①総合評価	②工 作 物	③水衝・洗掘	④基礎地盤漏水	⑤堤体漏水	⑥越水（溢水）
A	5,351	3	625	0	0	4,955
B	68,017	35	12,368	24,558	29,407	42,257

要注意箇所一覧表（神通川）

R08. 3月現在

番号	水系名	河川名	重 要 水 防 箇 所 （ 要 注 意 箇 所 ）								予想される危険	水防工法	担当水防管理団体名	関係機関	変更理由
			位 置			左右岸別	区 間	延 長 (m)	重要度	現 況					
			郡 市	町 村	字										
	(旧川跡)														
1	神通川	神通川	富山市		石坂	左岸	5.4k + 90m ～ 5.6k - 10m	108	要注意	旧川跡	要監視	—	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
2	神通川	神通川	富山市		鴨島	左岸	8.4k - 30m ～ 8.4k + 100m	130	要注意	旧川跡	要監視	—	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
3	神通川	神通川	富山市		木場町	右岸	5.6k - 50m ～ 5.8k + 260m	508	要注意	旧川跡	要監視	—	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
4	神通川	神通川	富山市		安野屋	右岸	7.6k - 50m ～ 8.4k	852	要注意	旧川跡	要監視	—	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
5	神通川	井田川	富山市		下野	左岸	1.4k - 60m ～ 1.4k + 40m	100	要注意	旧川跡	要監視	—	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
	(工作物)														
6	神通川	神通川	富山市	婦中町	青島	—	15.2k - 36m	新大保橋	要注意	橋梁スパン不足	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
7	神通川	神通川	富山市		興人町	右岸	3.4k + 20m	橋開発排水樋管	要注意	ゲート不良	浸水	積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
8	神通川	西派川	富山市	八尾町	西神通	右岸	18.0k + 105m	西派川第2排水樋管	要注意	樋管ゲート無し	浸水	積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
9	神通川	井田川	富山市		金屋	左岸	2.6k + 105m	下田水管樋	要注意	操作台不良	浸水	積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
10	神通川	井田川	富山市	八尾町	福島	—	14.2k + 20m	JR橋高本線	要注意	橋梁スパン不足	越水	天端積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	
11	神通川	熊野川	富山市		栗山	左岸	5.6k - 10m	(旧)向田排水樋管	要注意	閉塞	漏水	積土囊	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター	R7維持管理作業にて閉塞完了。