

令和4年度 荒川重要水防箇所及び水防上危険な構造物の一覧表

河川名	番 号	位 置			管 理 団 体	重 点	A	B	要 注 意 区 間	現 況	予 想 さ れ る 危 険	対 策 水 防 工 法
		郡 市	町 村 区	大 字								
荒 川	R 1	村上市		塩 谷				右 392		越水(溢水)	堤防決壊 越水(溢水)	積み土のう工
	R 2	"		塩 谷	村上市	右 258		右 258		基礎地盤漏水	堤防決壊	月の輪工、釜段工
	R 3	"		塩 谷	村上市	右 1,294		右 1,294		越水(溢水)、堤体漏水、基礎地盤漏水	堤防決壊	積み土のう工、シート張り工、月の輪工、釜段工
	R 4	"		荒川縁新田	村上市	右 270		右 270		越水(溢水)、基礎地盤漏水	堤防決壊	積み土のう工、月の輪工、釜段工
	R 5	"		荒川縁新田 ～ 牛屋	村上市			右 516		越水(溢水)	堤防決壊	積み土のう工
	R 6	"		葛籠山	村上市			右 492		水衝・洗掘	堤防決壊	蛇籠張工、木流し工
	R 7	"		葛籠山 ～ 川部	村上市			右 150		破堤跡	堤防決壊	
	R 8	"		川 部	村上市			右 1,287		越水(溢水)	堤防決壊	積み土のう工
	R 9	"		川 部	村上市			右 758		破堤跡		
	R 1 0	"		川 部	村上市			右 527		越水(溢水)	堤防決壊	積み土のう工
	R 1 1	岩船郡	関川村	高 田	関川村			右 448		越水(溢水)、堤体漏水、水衝・洗掘	堤防決壊	積み土のう工、シート張り工、蛇籠張工、木流し工
	R 1 2	"	"	高 田	関川村	右 469		右 469		越水(溢水)、基礎地盤漏水、堤体漏水、水衝・洗掘	堤防決壊	積み土のう工、月の輪工、釜段工、シート張り工、蛇籠張工、木流し工
	R 1 3	"	"	高 田	関川村	右 100		右 100		水衝・洗掘、堤体漏水	堤防決壊	蛇籠張工、木流し工、シート張り工
	R 1 4	"	"	高 田	関川村	右 805		右 805		堤体漏水	堤防決壊	シート張り工
	R 1 5	"	"	高 田 ～ 小見前新田	関川村			右 228		越水(溢水)	堤防決壊	積み土のう工
	R 1 6	"	"	小見前新田	関川村			右 313		破堤跡		
	R 1 7	"	"	湯 沢	関川村			右 869		堤体漏水、基礎地盤漏水	堤防決壊	シート張り工、月の輪工、釜段工
	R 1 8	"	"	高 瀬	関川村			右 197		破堤跡		
右 岸 小 計					(6)	3,196		(14)	7,955	(A+B)	(14)	7,955
荒 川 合 計					(8)	4,003		(27)	15,833	(A+B)	(27)	15,833