4）戸倉出張所管内

水防管理団体	担当出張所	河川名	左右岸別	目標物	主法線部 距離標	距離標間距離 区間(m)	距離標間距離 累積(m)	越水・溢水 番号	越水・溢水 判定	浸透に係る重要水防箇所（新基準） 堤体漏水 番号	堤体漏水 判定	基盤漏水 番号	基盤漏水 判定	総合判定 番号	総合判定 判定	水衝洗堀 番号	水衝洗堀 判定	工事施工 番号	工事施工 判定	新堤防 番号	新堤防 判定	破堤跡 番号	破堤跡 判定	旧川跡延長(m) 番号	旧川跡延長(m) 判定
								対策工法																	
								積み土嚢		月の輪、シート張り		月の輪、釜段				木流し＋蛇篭									
								重要水防評価										要注意区間							
長野市	戸倉	千曲川	左岸		78.50+58	23	56,849									298	B								
長野市	戸倉	千曲川	左岸		78.50+361	338	57,187	32	A								B								
長野市	戸倉	千曲川	左岸		78.50+375m	14	57,201										B								
長野市	戸倉	千曲川	左岸		78.50+446.5	71	57,272	33	B								B								
長野市	戸倉	千曲川	左岸	千曲川橋梁（しなの鉄道）	79.00	112	57,384	34	A								B								
長野市	戸倉	千曲川	左岸		79.00+5	5	57,389		A								B								
長野市	戸倉	千曲川	左岸		79.00+283m	278	57,667		A	183	B			183	B		B								
長野市	戸倉	千曲川	左岸	第3千曲川橋梁（新幹線）	79.00+350m	67	57,734		A								B								
長野市	戸倉	千曲川	左岸		79.00+426	76	57,810		A			184	B	184	B		B								
長野市	戸倉	千曲川	左岸		79.00+583	160	57,970	35	B				B		B		B								
長野市	戸倉	千曲川	左岸		79.00+753	146	58,116						B		B		B								
長野市	戸倉	千曲川	左岸		79.00+735	6	58,122						B		B										
長野市	戸倉	千曲川	左岸	聖川合流	79.00+753	60	58,182																		
長野市	戸倉	千曲川	左岸	千曲川橋（高速）	79.50	156	58,338		B				B		B		B								
長野市	戸倉	千曲川	左岸		80.00	518	58,856		B				B		B										
長野市	戸倉	千曲川	左岸		80.50	411	59,267		B				B		B										
長野市	戸倉	千曲川	左岸		81.00	569	59,836		B				B		B										
長野市	戸倉	千曲川	左岸	松節排水樋管	81.00+250m	250	60,086		B				B		B										
長野市	戸倉	千曲川	左岸	粟佐橋	81.50	203	60,289		B		B				B										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		81.5+471m	471	60,760		B	185	B			185	B										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸	稲荷山排水樋管	82.00	16	60,776		B		B				B										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		82.00+21m	21	60,797		B		B		B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸	千曲橋	82.50	518	61,315		B	186	B	186	B	186	B										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		82.50+145	145	61,460		B		B		B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸	千曲川緑地公園	82.50+450	308	61,768	36	B		B		B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸	千曲川緑地公園	82.50+560	112	61,880		B																
千曲市	戸倉	千曲川	左岸	佐野川合流	83.00	0	61,880		B																
千曲市	戸倉	千曲川	左岸	千曲川緑地公園	83.00+5	5	61,885		B	187	B	187	B	187	B										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸	千曲川緑地公園	83.00+65	59	61,944		B		B		B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸	千曲川緑地公園	83.00+125	60	62,004		B	188	B	188	A	188	A										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸	宮川樋門	83.00+255	130	62,134		B	189	B	189	B	189	B										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		83.50	335	62,469		B		A		A		A										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		83.50+360m	360	62,829		B	190	A	190	A	190	A										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		84.00	282	63,111		B		A		A		A	299	B								
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		84.00+300	300	63,411		B		A		A		A										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸	平和橋	84.00+350	50	63,461		B		B		B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		84.00+1120	817	64,278		B		B		B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸	霞み部	84.50−173	0	64,278																		
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		84.50	175	64,453			191	B	191	B	191	B										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		85.00	503	64,956				B		B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		85.50	525	65,481				B		B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		85.50+390	390	65,871				B		B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		85.50+430	32	65,903				B		B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸	雄沢川合流	85.50+430	0	65,903			192		192		192											
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		86.00	124	66,027				B		B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		86.00+90m	90	66,117				B		B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		86.00+210m	120	66,237																		
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		86.00+455	246	66,483			193	B	193	B	193	B										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸	冠着橋	86.00+475	20	66,503			194	A	194	A	194	A										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		86.50	55	66,558				A		A		A										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		87.00	539	67,097	37	B			195	B	195	B										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		87.00+250m	250	67,347						B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		87.50	267	67,614																		
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		87.50+420	326	67,940									300	B								
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		88.00	63	68,003																		
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		88.50	446	68,449																		
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		88.50+125	126	68,575																		
千曲市	戸倉	千曲川	左岸	大正橋	88.50+345	227	68,802																		
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		89.00	153	68,955																		
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		89.00+335	334	69,289	38	B																
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		89.50	181	69,470																		
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		89.50+13	13	69,483									301	B								
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		89.50+220m	207	69,690																		
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		89.50+250m	30	69,720	39	B																
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		89.50+270	21	69,741		B				B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸	万葉橋	89.50+300m	30	69,771						B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		90.00	207	69,978					196	B	196	B										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		90.00+555	552	70,530	40	B				B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		90.50	76	70,606						B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		90.50+125	124	70,730																		
千曲市	戸倉	千曲川	左岸	女沢川合流	90.50+345	0	70,730																		
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		91.00	428	71,158									302	B								
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		91.00+110	110	71,268										B								
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		91.50	300	71,568																		
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		91.50+280	281	71,849																		
千曲市	戸倉	千曲川	左岸	笄橋	92.00	263	72,112																		
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		92.00+145	147	72,259									303	B								
千曲市	戸倉	千曲川	左岸		92.50	422	72,681	41	B																
坂城町	戸倉	千曲川	左岸		92.50+120	120	72,801		B																
坂城町	戸倉	千曲川	左岸		92.50+220	139	72,940																		
坂城町	戸倉	千曲川	左岸	霞み部	92.50+220	0	72,940																		
坂城町	戸倉	千曲川	左岸		92.50+250	30	72,970																		
坂城町	戸倉	千曲川	左岸		93.00	198	73,168						B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	左岸	昭和橋	93.00+75	75	73,243						B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	左岸		93.00+590	565	73,808						B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	左岸	霞み部	93.00+590	0	73,808																		
坂城町	戸倉	千曲川	左岸	坂城大橋	93.50	45	73,853						B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	左岸		94.00	363	74,216					197	B	197	B										
坂城町	戸倉	千曲川	左岸		94.00+420	420	74,636						B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	左岸		94.50	30	74,666						B		B	304	B								
坂城町	戸倉	千曲川	左岸		94.50+105	105	74,771						B		B		A								
坂城町	戸倉	千曲川	左岸	大望橋	94.50+155	50	74,821						B		B		A								
坂城町	戸倉	千曲川	左岸		94.50+250	95	74,916						B		B	305	A								
坂城町	戸倉	千曲川	左岸		95.00	216	75,132						B		B		A								
坂城町	戸倉	千曲川	左岸		95.00+250	250	75,382						B		B		A								
坂城町	戸倉	千曲川	左岸		95.00+627	377	75,759					198	B	198	B										

4）戸倉出張所管内

水防管理団体	担当出張所	河川名	左右岸別	目標物	主法線部 距離標	主法線部 距離標間距離 区間(m)	主法線部 距離標間距離 累積(m)	対策工法 積み土嚢		月の輪、シート張り	月の輪、釜段			木流し＋蛇篭									
								重要水防評価 越水・溢水		浸透に係る重要水防箇所（新基準） 堤体漏水		基盤漏水		総合判定		水衝洗堀		要注意区間 工事施工		新堤防		破堤跡		旧川跡延長(m)	
								番号	判定	番号	判定	番号	判定	番号	判定	番号	判定	番号	判定	番号	判定	番号	判定	番号	判定
坂城町	戸倉	千曲川	左岸	霞み部	95.50-100	0	75,759																		
坂城町	戸倉	千曲川	左岸		95.50	100	75,859						B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	左岸		95.50+390	351	76,210						B		B										

4）戸倉出張所管内

水防管理団体	担当出張所	河川名	左右岸別	目標物	主法線部 距離標	距離標間距離 区間(m)	距離標間距離 累積(m)	対策工法 積み土嚢	月の輪、シート張り	月の輪、釜段		木流し＋蛇篭				重要水防評価 越水・溢水 番号	判定	浸透に係る重要水防箇所（新基準） 堤体漏水 番号	判定	基盤漏水 番号	判定	総合判定 番号	判定	水衝洗堀 番号	判定	要注意区間 工事施工 番号	判定	新堤防 番号	判定	破堤跡 番号	判定	旧川跡延長(m) 番号	判定
坂城町	戸倉	千曲川	左岸		95.50+395	5	76,215													199	B	199	B										
坂城町	戸倉	千曲川	左岸	霞み部	95.50+445	0	76,215																										
坂城町	戸倉	千曲川	左岸		96.00	111	76,326									42	B				B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	左岸		96.00+240	240	76,566										B				B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	左岸		96.50	323	76,889										B				B		B	306	B								
坂城町	戸倉	千曲川	左岸		96.50+65	65	76,954										B				B		B		B								
坂城町	戸倉	千曲川	左岸		96.50+310	245	77,199														B		B		B								
坂城町	戸倉	千曲川	左岸		97.00	183	77,382														B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	左岸		97.00+275	275	77,657														B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	左岸	鼠橋	97.00+405	130	77,787														B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	左岸		97.50	147	77,934														B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	左岸		97.50+250m	250	78,184														B		B										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		98.00	244	78,428																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		98.50	621	79,049																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		99.00	606	79,655																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		99.50	524	80,179																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		99.50+463	463	80,642																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸	浦野川合流	99.50+491	0	80,642																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		99.50+581	37	80,679									43	A																
上田市	戸倉	千曲川	左岸		99.50+601	20	80,699									44	B																
上田市	戸倉	千曲川	左岸		100.00	11	80,710																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		100.00+105	105	80,815																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		100.00+272	167	80,982																	307	B								
上田市	戸倉	千曲川	左岸		100.00+305	33	81,015																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸	上田大橋	100.50	140	81,155																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		100.50+225m	225	81,380																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		100.50+360m	135	81,515																	308	B								
上田市	戸倉	千曲川	左岸		100.5+450	90	81,605																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸	霞み部	100.5+450	0	81,605																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		101.00	147	81,752																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		101.50	566	82,318																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		102.00	347	82,665																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		102.00+95	95	82,760																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸	古舟橋	102.00+355	267	83,027																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		102.50	158	83,185																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		102.50+130	144	83,329																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		102.50+181	51	83,380																	309	B								
上田市	戸倉	千曲川	左岸		102.50+233	52	83,432																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸	霞み部	103.00-445	0	83,432																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		103.00	431	83,863																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		103.00+345	344	84,207																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		103.50	138	84,345																	310	B								
上田市	戸倉	千曲川	左岸	上田橋	103.50+20m	20	84,365																		A								
上田市	戸倉	千曲川	左岸	千曲川橋梁（別所線）	103.50+285	265	84,630																	311	A								
上田市	戸倉	千曲川	左岸		104.00	189	84,819																		A								
上田市	戸倉	千曲川	左岸		104.50	524	85,343																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		104.50+160	149	85,492																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸	常田新橋	104.50+277	119	85,611									45	B																
上田市	戸倉	千曲川	左岸		104.50+656	381	85,992									46	A																
上田市	戸倉	千曲川	左岸	霞み部	105.00-121	0	85,992																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		105.00	121	86,113																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		105.00+50m	50	86,163																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		105.00+60m	10	86,173																		A								
上田市	戸倉	千曲川	左岸		105.00+80	20	86,193																	312									
上田市	戸倉	千曲川	左岸		105.00+150	70	86,263									47	A								A								
上田市	戸倉	千曲川	左岸		105.00+200m	50	86,313										B																
上田市	戸倉	千曲川	左岸		105.00+335	153	86,466									48																	
上田市	戸倉	千曲川	左岸		105.00+445	101	86,567										B								B								
上田市	戸倉	千曲川	左岸		105.50	19	86,586																		B								
上田市	戸倉	千曲川	左岸	小牧橋	105.50+165	165	86,751																	313	B								
上田市	戸倉	千曲川	左岸		106.00	309	87,060																		B								
上田市	戸倉	千曲川	左岸		106.00+80m	80	87,140																		B								
上田市	戸倉	千曲川	左岸		106.00+360	262	87,402																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸	第2千曲川橋梁（新幹線）	106.50	230	87,632																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		107.00	500	88,132																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		107.50	499	88,631																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		108.00	495	89,126																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		108.50-56	521	89,647																	314	B								
上田市	戸倉	千曲川	左岸		108.50	56	89,703																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		108.50+203	204	89,907																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸	依田川合流	109.00	0	89,907																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸		109.00+375	178	90,085																										
上田市	戸倉	千曲川	左岸	大石橋	109.50	179	90,264																										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		78.50+45	45	59,633										B			231	B	231	B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		78.50+250m	205	59,838										B				B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸	千曲川橋梁（しなの鉄道）	78.50+415	164	60,002										B		B				B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		79.00	36	60,038										B		B				B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		79.00+165	166	60,204										B	232	B			232	B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸	第3千曲川橋梁（新幹線）	79.50	115	60,319										B		B				B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸	千曲川橋（高速）	79.50+250m	250	60,569									80	B		B				B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		80.00	223	60,792										B							321	B								
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		80.50	628	61,420										B																
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		80.50+20m	20	61,440										B																
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		81.00	433	61,873										B		B		B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		81.50	534	62,407										B		B		B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸	粟佐橋	81.50+25	25	62,432										B	233	B	233	B	233	B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		82.00	491	62,923												B		B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		82.00+50m	50	62,973												B		B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸	千曲橋	82.50	492	63,465														B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		83.00	398	63,863									81	B				B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		83.00+225	225	64,088										B			234	B	234	B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		83.00+1000	1049	65,137									82	A				B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸	霞み部	83.50-83	699	65,836										A				B		B										

4）戸倉出張所管内

水防管理団体	担当出張所	河川名	左右岸別	目標物	主法線部 距離標	距離標間距離 区間(m)	距離標間距離 累積(m)	対策工法 積み土嚢		月の輪、シート張り		月の輪、釜段				木流し＋蛇篭									
								重要水防評価 越水・溢水		浸透に係る重要水防箇所（新基準） 堤体漏水		基盤漏水		総合判定		水衝洗堀		要注意区間 工事施工		新堤防		破堤跡		旧川跡延長(m)	
								番号	判定	番号	判定	番号	判定	番号	判定	番号	判定	番号	判定	番号	判定	番号	判定	番号	判定
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		83.50	82	65,918					234の続き	B	234の続き	B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		84.00	411	66,329						B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		84.00+335	335	66,664	83	A				B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸	平和橋	84.00+400m	65	66,729		A				B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		84.50	146	66,875		A	235	B	235	B	235	B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		85.00	482	67,357		A		B		B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		85.00+300	300	67,657				B		B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		85.50	171	67,828			236	B	236	B	236	B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		86.00	472	68,300				B		B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸	冠着橋	86.50	437	68,737				B		B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		86.50+100	100	68,837				B		B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		87.00	390	69,227			237	B			237	B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		87.00+190m	190	69,417				B				B	322	B								
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		87.00+330m	140	69,557				B				B		B								
千曲市	戸倉	千曲川	右岸	大西緑地公園	87.50	132	69,689				B				B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸	大西緑地公園	87.50+470m	476	70,165				B				B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸	大西緑地公園	88.00	158	70,323			238	B	238	B	238	B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸	大西緑地公園	88.50	601	70,924				B		B		B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		88.50+15	15	70,939				B		B		B							387	要		
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		88.50+215m	200	71,139				B		B		B	323	B						要		
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		88.50+310m	95	71,234				B		B		B								要		
千曲市	戸倉	千曲川	右岸	大正橋	88.50+400m	90	71,324				B		B		B	324	B						要		
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		89.00	75	71,399			239	B			239	B		B						要		
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		89.00+100m	115	71,514				B				B		B								
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		89.50	386	71,900				B				B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		89.50+15	14	71,914				B				B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		89.50+275	260	72,174	84	B		B				B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸	万葉橋	89.50+385	110	72,284				B				B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		90.00	169	72,453				B				B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		90.50	445	72,898				B				B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		90.50+230m	230	73,128				B				B										
千曲市	戸倉	千曲川	右岸		91.00	185	73,313																		
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		91.00+135	136	73,449																		
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		91.00+325	185	73,634	85	A																
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		91.00+375	47	73,681	86	B																
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		91.50	240	73,921																		
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		91.50+190	185	74,106																		
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		91.50+343	128	74,234									325	B								
坂城町	戸倉	千曲川	右岸	笄橋	92.00	131	74,365	87	B								B								
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		92.00+210	212	74,577		B																
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		92.00+340	122	74,699																		
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		92.50	127	74,826									326	B								
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		92.50+200	200	75,026										B								
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		93.00	330	75,356					240	B	240	B		B								
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		93.00+95	95	75,451						B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	右岸	昭和橋	93.00+125	30	75,481	88	B				B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		93.00+455	330	75,811						B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	右岸	坂城大橋	93.50	102	75,913						B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		94.00	722	76,635						B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		94.00+25	26	76,661						B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		94.00+45	20	76,681	89	A				B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	右岸	御堂川合流	94.00+105	61	76,742		A				B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		94.00+195	90	76,832	90	B				B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		94.00+205	10	76,842						B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	右岸	大望橋	94.50	285	77,127						B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		95.00	574	77,701						B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		95.00+250m	250	77,951						B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		95.50	148	78,099				B	241	B	241	B										
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		96.00	461	78,560				B		B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		96.00+40	40	78,600			241	B		B		B	327	B								
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		96.50	423	79,023				B		B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		96.50+400m	400	79,423				B		B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		97.00	58	79,481					242	B	242	B										
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		97.00+285	285	79,766						B		B										
坂城町	戸倉	千曲川	右岸	鼠橋	97.00+395	110	79,876																		
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		97.00+410	15	79,891																		
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		97.50	111	80,002					243	B	243	B										
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		98.00	467	80,469	91	B				B		B		B								
坂城町	戸倉	千曲川	右岸		98.00+80	78	80,547									328	B								
上田市	戸倉	千曲川	右岸		98.00+130	50	80,597										B								
上田市	戸倉	千曲川	右岸		98.00+150	20	80,617																		
上田市	戸倉	千曲川	右岸		98.50	520	81,137					244	B	244	B										
上田市	戸倉	千曲川	右岸		99.00	487	81,624						B		B										
上田市	戸倉	千曲川	右岸		99.00+148	148	81,772						B		B										
上田市	戸倉	千曲川	右岸		99.00+225	77	81,849					245	B	245	B		B								
上田市	戸倉	千曲川	右岸	霞み部	99.50-280m	0	81,849									329	B								
上田市	戸倉	千曲川	右岸		99.50	371	82,220	92	B				B		B		B								
上田市	戸倉	千曲川	右岸		99.50+190	190	82,410						B		B		B								
上田市	戸倉	千曲川	右岸		100.00	256	82,666						B		B										
上田市	戸倉	千曲川	右岸		100.00+125	124	82,790						B		B										
上田市	戸倉	千曲川	右岸	上田大橋	100.50	442	83,232						B		B										

4）戸倉出張所管内

水防管理団体	担当出張所	河川名	左右岸別	目標物	主法線部 距離標	距離標間距離 区間(m)	距離標間距離 累積(m)	対策工法 積み土嚢	月の輪、シート張り	月の輪、釜段		木流し＋蛇篭				重要水防評価 越水・溢水 番号	越水・溢水 判定	浸透に係る重要水防箇所（新基準） 堤体漏水 番号	堤体漏水 判定	基盤漏水 番号	基盤漏水 判定	総合判定 番号	総合判定 判定	水衝洗堀 番号	水衝洗堀 判定	要注意区間 工事施工 番号	工事施工 判定	新堤防 番号	新堤防 判定	破堤跡 番号	破堤跡 判定	旧川跡延長(m) 番号	旧川跡延長(m) 判定
上田市	戸倉	千曲川	右岸		100.50+415	415	83,647					245の続き	B	245の続き	B																		
上田市	戸倉	千曲川	右岸		100.50+440m	25	83,672	93	B				B		B																		
上田市	戸倉	千曲川	右岸		100.50+450m	10	83,682		B				B		B																		
上田市	戸倉	千曲川	右岸		100.50+490	40	83,722		B																								
上田市	戸倉	千曲川	右岸		100.50+590	100	83,822	94	A																								
上田市	戸倉	千曲川	右岸	霞み部	101.00−191	0	83,822																										
上田市	戸倉	千曲川	右岸		101.00	191	84,013																										
上田市	戸倉	千曲川	右岸		101.50	484	84,497																										
上田市	戸倉	千曲川	右岸		101.50+260	260	84,757																										
上田市	戸倉	千曲川	右岸	矢出沢川合流	101.50+260	0	84,757																										
上田市	戸倉	千曲川	右岸		102.00	306	85,063																										
上田市	戸倉	千曲川	右岸	古舟橋	102.00+250m	250	85,313																										
上田市	戸倉	千曲川	右岸		102.50	233	85,546																										
上田市	戸倉	千曲川	右岸		102.50+430	429	85,975																										
上田市	戸倉	千曲川	右岸		103.00	114	86,089									330	B																
上田市	戸倉	千曲川	右岸		103.00+100	100	86,189										B																
上田市	戸倉	千曲川	右岸		103.00+400	300	86,489																										
上田市	戸倉	千曲川	右岸		103.50	61	86,550									331	B																
上田市	戸倉	千曲川	右岸	上田橋	103.50+30m	30	86,580										B																
上田市	戸倉	千曲川	右岸		103.50+235	205	86,785										B																
上田市	戸倉	千曲川	右岸	千曲川橋梁（別所線）	103.50+265	30	86,815																										
上田市	戸倉	千曲川	右岸		103.50+281m	16	86,831																										
上田市	戸倉	千曲川	右岸		104.00	246	87,077																			388	要						
上田市	戸倉	千曲川	右岸		104.00+310	300	87,377																				要						
上田市	戸倉	千曲川	右岸		104.50	157	87,534										B										要						
上田市	戸倉	千曲川	右岸		104.50+150	150	87,684									332	B																
上田市	戸倉	千曲川	右岸	常田新橋	104.50+235	84	87,768										B																
上田市	戸倉	千曲川	右岸		105.00	267	88,035																										
上田市	戸倉	千曲川	右岸		105.50	526	88,561																										
上田市	戸倉	千曲川	右岸		105.50+350	350	88,911									333	B																
上田市	戸倉	千曲川	右岸	小牧橋	105.50+385	36	88,947																										
上田市	戸倉	千曲川	右岸		106.00	162	89,109																										
上田市	戸倉	千曲川	右岸		106.00+205	205	89,314																										
上田市	戸倉	千曲川	右岸		106.00+475	245	89,559	95	B																								
上田市	戸倉	千曲川	右岸	第2千曲川橋梁（新幹線）	106.50	19	89,578																										
上田市	戸倉	千曲川	右岸		106.50+415	415	89,993		B																								
上田市	戸倉	千曲川	右岸		107.00−37	50	90,043	96	B							334	B																
上田市	戸倉	千曲川	右岸		107.00−18	19	90,062		B																								
上田市	戸倉	千曲川	右岸		107.00−5	13	90,075	97	A																								
上田市	戸倉	千曲川	右岸		107.00	5	90,080	98	B																								
上田市	戸倉	千曲川	右岸		107.00+74	74	90,154		B																								
上田市	戸倉	千曲川	右岸		107.00+125m	51	90,205		A																								
上田市	戸倉	千曲川	右岸		107.00+230	105	90,310	99	A								B																
上田市	戸倉	千曲川	右岸		107.00+310m	64	90,374		A	246	B			246	B	335	B																
上田市	戸倉	千曲川	右岸		107.00+320m	10	90,384	100	B		B				B		B																
上田市	戸倉	千曲川	右岸		107.00+327	9	90,393		B								B																
上田市	戸倉	千曲川	右岸		107.00+395	68	90,461																										
上田市	戸倉	千曲川	右岸	神川合流	107.00+403	0	90,461																										
上田市	戸倉	千曲川	右岸		107.50	42	90,503	101	A																								
上田市	戸倉	千曲川	右岸		108.00	471	90,974																										
上田市	戸倉	千曲川	右岸		108.00+253	257	91,231																										
上田市	戸倉	千曲川	右岸	瀬沢川合流	108.00+253	0	91,231																										
上田市	戸倉	千曲川	右岸		108.50	274	91,505	102	B																								
上田市	戸倉	千曲川	右岸		108.50+305	304	91,809		B																								
上田市	戸倉	千曲川	右岸	大石橋	109.00	146	91,955		A																								
上田市	戸倉	千曲川	右岸		109.00+250m	250	92,205	103	A																								
上田市	戸倉	千曲川	右岸		109.00+338	86	92,291		A							336	B																
上田市	戸倉	千曲川	右岸		109.50	119	92,410										B																