遠隔操作によるロッククライミングマシーン無人化施工

能登復興事務所 NOTO Reconstruction Office

- 工 事 名：令和６年度能登半島地震　河原田川緊急復旧工事
- 活用企業：鹿島建設 株式会社
- 開発企業：鹿島建設 株式会社

〇河原田川水系（熊野地区）　施工者：鹿島建設(株)

・輪島市の河原田川（熊野）では、斜面の倒木・浮石・土砂撤去を行う必要がある。
・崩落斜面の頂部は、工事の安全上、立ち入りを制限する区域となることから、バックホウによる倒木・浮石・土砂作業をロッククライミングマシーン（RCM）を活用した遠隔施工にて実施することにより、工事の安全性を確保をしながら応急復旧作業を実施している。

【遠隔操作による施工状況】