3）長野出張所管内

水防管理団体	担当出張所	河川名	左右岸別	目標物	主法線部 距離標	距離標間距離 区間(m)	距離標間距離 累積(m)	対策工法 積み土嚢		月の輪、シート張り		月の輪、釜段				木流し＋蛇篭									
								重要水防評価 越水・溢水		浸透に係る重要水防箇所（新基準） 堤体漏水		基盤漏水		総合判定		水衝洗堀		要注意区間 工事施工		新堤防		破堤跡		旧川跡延長(m)	
								番号	判定	番号	判定	番号	判定	番号	判定	番号	判定	番号	判定	番号	判定	番号	判定	番号	判定
長野市	長野	犀川	左岸	落合橋	0.0	0	0																		
長野市	長野	犀川	左岸		0.00+105	105	105				A				A										
長野市	長野	犀川	左岸		0.5	259	364			250	A			250	A										
長野市	長野	犀川	左岸		0.50+250	250	614				A				A										
長野市	長野	犀川	左岸		1.0	226	840				A				A										
長野市	長野	犀川	左岸		1.00+65	65	905				A				A										
長野市	長野	犀川	左岸	五輪大橋	1.00+385	320	1,225			251	A			251	A										
長野市	長野	犀川	左岸		1.5	123	1,348				A				A										
長野市	長野	犀川	左岸		1.50+250	250	1,598				A				A										
長野市	長野	犀川	左岸		2.0	257	1,855				A				A										
長野市	長野	犀川	左岸		2.5	486	2,341			252	A			252	A										
長野市	長野	犀川	左岸		3.0	357	2,698				A				A										
長野市	長野	犀川	左岸		3.5	469	3,167				A				A										
長野市	長野	犀川	左岸		3.50+130	132	3,299			253	A			253	A										
長野市	長野	犀川	左岸	長野大橋	3.50+250m	120	3,419				A				A										
長野市	長野	犀川	左岸		3.50+270m	20	3,439			254	A			254	A										
長野市	長野	犀川	左岸		4.0	200	3,639				B				B										
長野市	長野	犀川	左岸		4.5	531	4,170			255	B			255	B										
長野市	長野	犀川	左岸		4.50+300	300	4,470				B				B										
長野市	長野	犀川	左岸		5.0	257	4,727			256	B	256	B	256	B										
長野市	長野	犀川	左岸	丹波島橋	5.00+300	301	5,028				B		B		B										
長野市	長野	犀川	左岸		5.00+365	65	5,093																		
長野市	長野	犀川	左岸	裾花川合流	5.5	0	5,093																		
長野市	長野	犀川	左岸		5.50+120	122	5,215	110	B																
長野市	長野	犀川	左岸		6.0	405	5,620																		
長野市	長野	犀川	左岸		6.5	479	6,099																		
長野市	長野	犀川	左岸		7.0	552	6,651																		
長野市	長野	犀川	左岸		7.5	486	7,137																		
長野市	長野	犀川	左岸		7.50+305	306	7,443																		
長野市	長野	犀川	左岸	犀川橋梁（新幹線）	7.50+350m	45	7,488																		
長野市	長野	犀川	左岸		8.0	120	7,608																		
長野市	長野	犀川	左岸		8.5	542	8,150		B																
長野市	長野	犀川	左岸		8.50+130m	130	8,280	111	B																
長野市	長野	犀川	左岸	小市橋	8.50+450m	320	8,600		B							340	B								
長野市	長野	犀川	左岸		9.0	18	8,618																		
長野市	長野	犀川	左岸		9.5	490	9,108																		
長野市	長野	犀川	左岸		10.0	505	9,613																		
長野市	長野	犀川	左岸		10.4	396	10,009																		
長野市	長野	犀川	右岸	落合橋	0.00−150m	0																			
長野市	長野	犀川	右岸		0.0	150	0										B								
長野市	長野	犀川	右岸		0.5	382	382									355	B								
長野市	長野	犀川	右岸		0.50+150m	150	532										B								
長野市	長野	犀川	右岸		1.0	469	1,001																		
長野市	長野	犀川	右岸	五輪大橋	1.5	529	1,530																		
長野市	長野	犀川	右岸		1.50+180m	180	1,710										B								
長野市	長野	犀川	右岸		1.50+250m	70	1,780									356	B								
長野市	長野	犀川	右岸		2.0	182	1,962						B		B		B								
長野市	長野	犀川	右岸		2.00+180m	180	2,142					268	B	268	B		B								
長野市	長野	犀川	右岸		2.5	358	2,500						B		B										
長野市	長野	犀川	右岸		2.50+100m	100	2,600						B		B										
長野市	長野	犀川	右岸		3.0	544	3,144				B				B										
長野市	長野	犀川	右岸		3.5	495	3,639			269	B			269	B										
長野市	長野	犀川	右岸		3.50+100	100	3,739				B				B										
長野市	長野	犀川	右岸		3.50+105	5	3,744				B				B										
長野市	長野	犀川	右岸	長野大橋	3.50+315	210	3,954				B				B										
長野市	長野	犀川	右岸		4.0	166	4,120			270	B			270	B										
長野市	長野	犀川	右岸		4.5	461	4,581				B				B										
長野市	長野	犀川	右岸		4.50+50m	50	4,631				B				B										
長野市	長野	犀川	右岸		5.0	554	5,185																		
長野市	長野	犀川	右岸	丹波島橋	5.00+225	224	5,409									357	A								
長野市	長野	犀川	右岸		5.00+305	129	5,538										A								
長野市	長野	犀川	右岸		5.5	32	5,570																		
長野市	長野	犀川	右岸		6.0	521	6,091																		
長野市	長野	犀川	右岸		6.5	462	6,553																		
長野市	長野	犀川	右岸		7.0	498	7,051																		
長野市	長野	犀川	右岸		7.5	470	7,521																		
長野市	長野	犀川	右岸	犀川橋梁（新幹線）	8.0	510	8,031																		
長野市	長野	犀川	右岸		8.5	466	8,497																		
長野市	長野	犀川	右岸	小市橋	9.0	580	9,077																		
長野市	長野	犀川	右岸		9.5	523	9,600																		
長野市	長野	犀川	右岸		9.50+160m	160	9,760									358	B								
長野市	長野	犀川	右岸		10.0	329	10,089																		
長野市	長野	犀川	右岸		10.4	423	10,512																		