能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（東工区）

国道２４９号　大谷トンネル工区（珠洲市）

● Ｒ７　２４９号珠洲地区法面復旧その４工事

工　期　：Ｒ８.４.６～Ｒ９.３.３１（実工期）

施 工 者 ：株式会社加賀田組

主な工事：法面対策

（被災箇所番号１－１６）

進 捗 率 ：9%　　（令和８年１０月末時点）

国土地理院地図

＜１－１６　進捗状況写真＞





能登半島地震に伴う国道２４９号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake

国道２４９号権限代行（東工区）

国道２４９号　大谷トンネル工区（珠洲市）

● Ｒ７　２４９号珠洲地区法面復旧その４工事

１－１６



令和８年６月



令和８年７月



令和８年８月



令和８年９月



令和８年１０月