北陸地方整備局
記者発表・資料配付

・記者発表日時 ・資料配付日時	令和４年８月１２日 １７時００分

件　名	令和４年８月３日から発生している大雨への対応について【第７報】

取り扱い	・発表をもって解禁	発 表 先	・管内各県記者クラブ

発表概要

令和４年８月１２日１４時００分現在

令和４年８月３日から発生している大雨への対応について

○TEC-FORCE 活動結果を村上市長と小国町長に報告・・・別紙１

村上市：8/11 13:30～　道路調査（朝日地区 18 箇所、山北地区 13 箇所）

小国町：8/12 13:00～　河川調査（8 箇所）、砂防調査（127 箇所）

○8/15 に TEC-FORCE 活動結果を小松市長に報告予定※

小松市：8/15 14:00～　河川調査（33 箇所）

※マスコミ対応可

取材希望の場合は、下記問い合わせ先まで事前に連絡をお願いします。

○TEC-FORCE として延べ 19 班・75 名を派遣（8/4～8/12）し、被災状況調査（道路･河川･砂防）を計 355 箇所にて実施・・・別紙２

調査を実施した５市町村全てにおいて、当初予定していた全箇所の調査が完了

村上市：8/4～11 延べ 6 班・23 名 計 96 箇所(全 96 箇所完了)【道路、砂防】

関川村：8/5～10 延べ 4 班・16 名 計 74 箇所(全 74 箇所完了)【道路、河川、砂防】

小国町：8/8～12 延べ 4 班・16 名 計 135 箇所(全 135 箇所完了)【河川、砂防】

小松市：8/6～12 延べ 3 班・12 名 計 33 箇所(全 33 箇所完了)【河川】

白山市：8/6～9　延べ 2 班・8 名　計 17 箇所(全 17 箇所完了)【河川、砂防、道路】

○災害対策機械を延べ 43 台派遣（うち活動終了台数 34 台）（8/3～8/12）し、給水・排水・道路清掃等の支援を実施中・・・別紙３

村上市：8/3～12 延べ 20 台【散水車（給水）、排水ポンプ車、路面清掃車等】

関川村：8/4～11 延べ 7 台 【排水ポンプ車、照明車、路面清掃車等】

小松市：8/4　　延べ 12 台【排水ポンプ車、照明車】

白山市：8/4～12 延べ 4 台 【排水ポンプ車、路面清掃車、排水管清掃車等】

問い合わせ先	北陸地方整備局　　ＴＥＬ（代表）０２５－２８０－８８８０ 所　属 企画部　企画課長　　氏　名　柴田（しばた）　優作（ゆうさく）

TEC-FORCEによる被災状況調査の活動報告を自治体に手交しました

別紙1

TEC-FORCEによる被災状況調査（道路）の活動報告を、村上市長に手交しました。

■村上市

・日時：令和4年8月11日（木）13時30分
・場所：村上市役所
・報告：村上市長へ報告

（8月9日（火）から8月10日（水）までの
道路被災状況調査の活動内容を報告。
（派遣隊員12名））

・被災箇所：31箇所
（朝日地区18箇所、山北地区13箇所）
・村上市長からのコメント：
『大変お疲れさまでした。ありがとうございました。』

村上市長へ調査報告書を手交

村上市長へ調査報告を説明

村上市（朝日地区、山北地区）での道路被災状況調査

TEC-FORCEによる被災状況調査の活動報告を自治体に行いました

別紙1

TEC-FORCEによる被災状況調査（河川・砂防）の活動報告を、小国町長へ行いました。

■小国町

・日時：令和4年8月12日（金）13時00分
・場所：小国町役場
・報告：小国町長へ報告

（8月8日（月）から8月11日（木）までの
河川・砂防被災状況調査の活動内容を報告。
（派遣隊員12名））

・被災箇所：135箇所
（河川被災箇所8箇所、砂防被災箇所127箇所）
・小国町長からのコメント：
『皆さんの調査には、本当に感謝いたします。』

小国町長へ被災状況調査の活動内容を報告

小国町長へ調査報告を説明

護岸被災箇所調査

ICTを活用した砂防被災状況調査

TEC－FORCEによる被災状況調査の状況（北陸地方整備局管内）

別紙2

■TEC-FORCEとして延べ19班、75名を派遣（8月4日～8月12日）。
被災状況調査（道路・河川・砂防）を計355箇所実施し、全箇所において調査完了。

派遣先		調査内容	延べ派遣数		調査箇所数		自治体ごとの合計			
						うち完了箇所数	班	人数	調査箇所数	うち完了箇所数
新潟県	村上市（8月4日～）	砂防調査	2班	7名	22箇所	22箇所	6班	23名	96箇所	全96箇所
		道路調査	4班	16名	74箇所	74箇所				
	関川村（8月5日～）	河川調査	1班	4名	32箇所	32箇所	4班	16名	74箇所	全74箇所
		砂防調査	1班	4名	16箇所	16箇所				
		道路調査	2班	8名	26箇所	26箇所				
山形県	小国町（8月8日～）	河川調査	1班	4名	8箇所	8箇所	4班	16名	135箇所	135箇所
		砂防調査	3班	12名	127箇所	127箇所				
石川県	小松市（8月6日～）	河川調査	3班	12名	33箇所	33箇所	3班	12名	33箇所	33箇所
	白山市（8月6日～）	河川・砂防・道路調査	2班	8名	17箇所	17箇所	2班	8名	17箇所	全17箇所
						合計	19班	75名	355箇所	355箇所

※1　この他、北陸地方整備局（新潟県新潟市）に関東地方整備局から現地司令班として3名、小国町役場に北陸地方整備局から現地総合司令部として2名を派遣

自治体への災害対策機械の派遣状況（北陸地方整備局管内）

別紙3

■災害対策機械を延べ43台派遣（うち活動終了台数34台）（8月3日～8月12日）し、
給水・排水・道路清掃等の支援を実施中

派遣先		派遣機械の種類	派遣台数 延べ台数	派遣台数 活動終了	自治体ごとの合計 延べ台数	自治体ごとの合計 活動終了
新潟県	村上市（8月3日～）	散水車（給水）	1台	1台	20台	11台
		排水ポンプ車	6台	6台		
		路面清掃車	2台	0台		
		排水管清掃車	2台	0台		
		側溝清掃車	1台	0台		
		照明車	8台	4台		
	関川村（8月4日～）	排水ポンプ車	3台	3台	7台	7台
		照明車	1台	1台		
		路面清掃車	1台	1台		
		排水管清掃車	1台	1台		
		側溝清掃車	1台	1台		
石川県	小松市（8月4日～）	排水ポンプ車	6台	6台	12台	12台
		照明車	6台	6台		
	白山市（8月4日～）	排水ポンプ車	1台	1台	4台	4台
		路面清掃車	1台	1台		
		排水管清掃車	1台	1台		
		側溝清掃車	1台	1台		
				合計	43台	34台

北陸地方整備局対応状況（第７報）

令和４年８月１２日１４時００分現在
下線部は第６報から変更点

１．北陸地方整備局の災害対応状況

令和４年８月３日から発生している大雨の影響による被害を警戒し、８月３日１４時１０分、北陸地方整備局は災害対策本部を設置。８月１２日１６時００分に第５回災害対策本部会議を開催し、対応にあたっています。

８月１２日１４時００分時点の管内の情報は下記のとおり。

２．北陸地方整備局の防災体制状況

８月１２日１４時００分現在の北陸地方整備局は、「非常体制」です。

３．河川の状況

【直轄管理】

・基準水位を超過している河川
なし

・基準水位を超過したが現在は下回っている河川
２水系２河川
平常水位：手取川水系手取川（石川県）
梯川水系梯川（石川県）

・被害状況
8 月 4 日 8:45 梯川水系梯川（石川県）9.2k 右岸　堤防法崩れ、すべり確認
10.2k～10.6k 右岸　法肩崩落確認
8 月 4 日 13:39 梯川水系梯川（石川県）10.2k～10.6k 右岸において氾濫発生
8 月 4 日 11:45 手取川水系手取川（石川県）12.3k～12.6k 左岸 河岸浸食確認(約 300m)
8 月 4 日 15:30 小矢部川水系小矢部川（富山県）28.8k 左岸 河岸の浸食、ブロックの崩れ確認
8 月 10 日　荒川水系荒川（新潟県）2.25k 右岸 河岸の浸食、ブロック流出

・応急復旧状況
梯川右岸 9.2k［堤防法崩れ・すべり］　8 月 4 日 21:15 完了　土のうにより法面保護
梯川右岸 10.2k～10.6k［法肩崩落］　8 月 4 日 19:25 完了　土のうにより断面修復
手取川左岸 12.3k～12.6k［河岸浸食］　8 月 4 日 16:30 完了　水はね設置

【県管理】

・基準水位を超過している河川
なし

・基準水位を超過したが現在は下回っている河川
６水系１４河川
氾濫危険水位：荒川水系荒川　（新潟県）
氾濫危険水位：荒川水系横川　（山形県）
氾濫危険水位：三面川水系高根川　（新潟県）
氾濫危険水位：三面川水系三面川　（新潟県）

氾濫危険水位：荒川水系荒川　　（山形県）
氾濫危険水位：阿賀野川水系酸川　　（福島県）
氾濫危険水位：阿賀野川水系一の戸川（福島県）
氾濫危険水位：犀川水系高橋川　　（石川県）
氾濫危険水位：犀川水系伏見川　　（石川県）
氾濫危険水位：梯川水系鍋谷川　　（石川県）
氾濫危険水位：梯川水系八丁川　　（石川県）
氾濫危険水位：梯川水系前川　　（石川県）
氾濫危険水位：新堀川水系柴山潟　　（石川県）
氾濫危険水位：新堀川水系動橋川　　（石川県）

・被害状況

●新潟県確認

荒川水系荒川（新潟県）他 56 河川護岸損壊等の被害を確認、詳細調査中

●石川県確認

梯川水系滓上川（石川県）他 19 河川　護岸損壊の被害を確認、詳細調査中

8 月 4 日 15:30 梯川水系鍋谷川（石川県） 5k～5.1k 左岸　堤防決壊

8 月 4 日 18:00 梯川水系鍋谷川（石川県） 1.7k～1.8k 左岸　堤防決壊

●山形県確認

荒川水系荒川（山形県）他 8 河川　護岸損壊等の被害を確認、詳細調査中

●福島県確認

阿賀野川水系姥堂川（福島県）他 11 河川　護岸損壊等を確認、詳細調査中

・応急復旧状況

鍋谷川左岸 5～5.1k［堤防決壊］ 8 月 5 日 11:00～ 応急復旧中

鍋谷川左岸 1.7k～1.8k［堤防決壊］ 8 月 7 日 18:00 応急復旧完了

４．ダムの状況

【直轄ダム】

・洪水調節中ダム：なし

【補助ダム】

・洪水調節中ダム：なし

５．砂防の状況

【直轄砂防】

・飯豊山系砂防事務所管内：

・8 月 4 日 6 時 30 分より４班体制で巡視点検を実施。

・8 月 4 日 14 時 00 分より UAV 班（１班体制）による荒川上流域の点検を実施。

8 月 5 日 14 時 00 分より UAV 班（１班体制）による下土沢等の状況調査を実施。

・阿賀野川河川事務所管内：

・8 月 5 日 8 時 30 分より１班体制で巡視点検を実施。

・金沢河川国道事務所管内：

・8 月 5 日 9 時 00 分より２班体制で巡視点検を実施。

【補助砂防】

・新潟県村上市花立地先（荒川 花立頭首工付近）にて土砂流出発生。

●TEC-FORCE による調査

8 月 4 日 8:28　土砂流出があった左岸法面の状況調査実施。複数の渓流から土砂流出を確認

8 月 4 日 12:20 ＵＡＶを用いた被災状況調査を実施。

●新潟県による調査

村上市内を中心として、地域住民から通報のあった渓流・崖を優先し流域点検を実施

●石川県による調査

土砂災害警戒情報が発表されていた市町を中心に流域点検を県にて実施中

６．海岸の状況

【補助海岸】

●石川県による調査

８月９日　宇ノ気内灘海岸他 11 海岸において、流木の大量漂着を確認、対応検討中。

７.道路の状況

【高速道路】

通行止め区間なし

【直轄国道】

通行止め：０路線０区間

・被災等に伴う通行止め

国道７号村上市坂町～牧目地先（8 月 4 日　4:05～15:00）

国道１１３号村上市十文字交差点～岩船郡関川村金丸地先

（岩船郡関川村大島地先～金丸地先　8 月 4 日　2:35～17:15）

（村上市十文字交差点～岩船郡関川村大島地先　8 月 4 日　2:35～8 月 6 日 17:00）

※ 6:00～19:00　片側交互通行　村上市花立地先～貝附

19:00～ 6:00　夜間通行止め　村上市春木山地先～関川村大字土沢

【補助国道】

＜新潟県＞

通行止め区間なし

＜富山県＞

通行止め区間なし

＜石川県＞

通行止め：１路線１区間

・被災に伴う通行止め

国道４１６号（石川県小松市）

【地方道】

＜新潟県＞

通行止め：３路線３区間

・被災に伴う通行止め

一般県道　大栗田越後停車場線（新潟県関川村）

一般県道　熱田坂大長谷線（新潟県胎内市）

一般県道　鶴岡村上線（新潟県村上市岩崩～三面）

＜富山県＞

通行止め区間なし

＜石川県＞

通行止め：４路線４区間

・被災による通行止め

一般県道　倉谷土清水線（石川県金沢市）

一般県道　布橋出合線（石川県小松市）

一般県道　鍋谷寺畠線（石川県能美市）

主要地方道　岩間一里野線（石川県白山市）

８．港湾の状況

＜新潟県＞

岩船港港内に流木等漂流物が確認されたが流出し消失。港湾利用に支障なし。

岩船港海岸の流木等漂着物を新潟県が撤去中。

＜富山県＞

県内港湾に異常なし

＜石川県＞

金沢港港内に流木等漂流物が確認されたが流出し消失。港湾利用に支障なし。

滝港港内に流木等漂流物を確認し石川県が撤去作業を実施中。港湾利用に支障なし。

滝港海岸に流木等漂着物を確認し石川県が撤去を検討中。

＜福井県＞

敦賀港港内の流木等漂流物を福井県において８月 10 日撤去完了。港湾利用に支障なし。

９．リエゾンの派遣状況

派遣日	派遣先	派遣人数	内訳	派遣状況
８月３日	新潟県内	新潟県　１名	北陸地方整備局　１名	帰還済
８月４日	新潟県内	関川村　１名	北陸地方整備局　１名	帰還済
		村上市　１名	北陸地方整備局　１名	帰還済
	山形県内	小国町　１名	飯豊山系砂防事務所　１名	帰還済
	石川県内	石川県　１名	北陸地方整備局　１名	帰還済
		小松市　１名	金沢河川国道事務所　１名	帰還済
		白山市　１名	金沢河川国道事務所　１名	帰還済
		能美市　１名	金沢河川国道事務所　１名	帰還済

※リエゾン：被災直後から先行的に派遣し、被災状況や被災自治体の支援ニーズを把握し、
地方整備局等の災害対策本部に伝達するほか、自治体業務の支援を実施するもの

１０．TEC-FORCE の派遣状況（別紙２参照）

派遣日	派遣先	内容	派遣機材等	人員	活動状況
８月４日	新潟県 村上市 花立地先	被災状況調査 （砂防調査班）	ＵＡＶ	北陸地方整備局　３名	帰還済
８月５日	新潟県 村上市	被災状況調査 （道路調査班 A）	－	北陸地方整備局　４名	帰還済
	新潟県 関川村	被災状況調査 （道路調査班 B）	－	北陸地方整備局　４名	帰還済
８月６日	新潟県 村上市	被災状況調査 （湯沢砂防班）	－	湯沢砂防事務所　４名	帰還済
８月６日	新潟県 関川村	被災状況調査 （飯豊砂防班）	－	飯豊山系砂防事務所　４名	帰還済
８月６日	新潟県 関川村	被災状況調査 （信濃川河川班）	－	信濃川河川事務所　４名	帰還済
８月６日	石川県 小松市	被災状況調査 （富山河川班）	－	富山河川国道事務所　４名	派遣中
８月６日	石川県 白山市	被災状況調査 （本局・立山・ 飯豊河川・砂防班）	－	北陸地方整備局　２名 立山砂防事務所　１名 飯豊山系砂防事務所　１名	帰還済
８月６日	石川県 白山市	被災状況調査 （本局河川・砂防班）	－	北陸地方整備局　４名	帰還済
８月８日	山形県 小国町 （役場内）	現地総合司令部	－	北陸地方整備局　２名	派遣中

8月8日	新潟県 新潟市 (北陸地整内)	現地司令班 (関東地方整備局)	－	関東地方整備局　３名	派遣中
8月8日	山形県 小国町	被災状況調査 （千曲河川班）	－	千曲川河川事務所　４名	派遣中
8月8日	山形県 小国町	被災状況調査 （本局・飯豊・松本砂防班）	－	北陸地方整備局　１名 飯豊山系砂防事務所　２名 松本砂防事務所　１名	派遣中
8月8日	山形県 小国町	被災状況調査 (関東地整砂防班①)	－	関東地方整備局　４名	派遣中
8月8日	山形県 小国町	被災状況調査 (関東地整砂防班②)	－	関東地方整備局 日光砂防事務所　４名	派遣中
8月8日	新潟県 関川村	被災状況調査 （道路調査班C）	－	北陸地方整備局　４名	帰還済
8月8日	新潟県 村上市	被災状況調査 （道路調査班D）	－	北陸地方整備局　４名	帰還済
8月9日	新潟県 村上市	被災状況調査 （道路調査班E）	－	長岡国道事務所　４名	帰還済
8月9日	新潟県 村上市	被災状況調査 （道路調査班F）	－	高田河川国道事務所　４名	帰還済
8月9日	石川県 小松市	被災状況調査 （本局・信濃川下流河川班）	－	北陸地方整備局　２名 信濃川下流河川事務所　２名	派遣中
8月10日	石川県 小松市	被災状況調査 (利賀・富山河川班)	－	富山河川国道事務所　２名 利賀ダム工事事務所　２名	派遣中

１１．TEC-FORCE 手交式・調査報告会(別紙１参照)

・北陸地方整備局による TEC-FORCE としての活動結果を報告するための手交式及び調査報告会を実施しました。

■村上市手交式（砂防調査）

日時：令和４年８月８日（月）１４：３０～１５：００

対応者：村上市長

・8月6日（土）から8月7日（日）　土石流危険渓流 12 箇所、急傾斜地崩壊危険 9 箇所を調査

■関川村手交式（河川調査、砂防調査）

日時：令和４年８月８日（月）１４：３０～１４：５０

対応者：関川村長

・8月6日（土）から8月7日（日）　土石流危険渓流 8 箇所、急傾斜地崩壊危険 8 箇所を調査

■白山市手交式（河川調査、砂防調査）

日時：令和４年８月９日（火）１１：３０～１１：４０
対応者：白山市副市長

・8 月 6 日（土）から 8 月 8 日（月） 15 箇所を調査（河川、土石流危険渓流、道路被災箇所）

■関川村手交式（道路調査）

日時：令和４年８月１０日（水）１１：００～
対応者：関川村長

・8 月 5 日（金）から 8 月 9 日（火） 道路被災箇所 26 箇所

■村上市手交式（道路調査）

日時：令和４年８月１０日（水）１３：３０～
対応者：村上市長

・8 月 5 日（金）から 8 月 9 日（火） 道路被災箇所 荒川地区 40 箇所、神林地区 26 箇所

■村上市手交式（道路調査）

日時：令和４年８月１１日（木）１３：３０～
対応者：村上市長

・8 月 9 日（火）から 8 月 10 日（水）道路被災箇所 朝日地区 18 箇所、山北地区 13 箇所

■小国町調査報告会（河川調査・砂防調査）

日時：令和４年８月１２日（金）１３：００～
対応者：小国町長

・8 月 8 日（月）から 8 月 11 日（木）河川被災箇所 8 箇所、砂防被災箇所 127 箇所

■山形県手交式（砂防調査）

日時：令和４年８月１２日（金）１４：００～
対応者：山形県 置賜総合庁舎 建設部 次長

・8 月 8 日（月）から 8 月 11 日（木）砂防被災箇所 127 箇所

■小松市手交式（河川調査）

日時：令和４年８月１５日（月）１４：００～
対応者：小松市長
・8 月 6 日（土）から 8 月 12 日（金）の河川調査（33 箇所）の結果
※マスコミ対応可
取材希望の場合は、問い合わせ先まで事前に連絡をお願いします。

１２．災害対策機械の派遣状況(別紙３参照)

派遣日	派遣先	種類	台数	活動状況
８月３日	新潟県村上市 鳥屋地先 （鳥屋排水樋管付近）	排水ポンプ車 照明車	１台 １台	帰還済
８月４日	新潟県 岩船郡関川村 高田地先 （高田排水樋管付近）	排水ポンプ車 照明車	３台 １台	帰還済
８月４日	石川県 白山市河内地先	排水ポンプ車	１台	帰還済
８月４日	新潟県 村上市海老江地先 （乙大日川樋門付近）	排水ポンプ車 照明車	３台 ２台	帰還済
８月４日	新潟県村上市	排水ポンプ車 照明車	２台 １台	帰還済
８月４日	新潟県村上市 大島地先地先 （一般国道 113 号）	照明車	４台 （2 台は 8/5 より）	復旧工事内で活動中
８月４日	石川県小松市 （梯川）	排水ポンプ車 照明車	６台 ６台	帰還済
８月６日	新潟県村上市 （県立坂町病院）	散水車 （給水車）	１台	帰還済
８月８日	新潟県村上市 （神林小岩内地区） （荒川地区・平林地区） ※活動済 （川部地区）	路面清掃車	２台	現地活動中
		排水管清掃車	２台	現地活動中
		側溝清掃車	１台	現地活動中
８月９日	石川県白山市	路面清掃車	１台	帰還済
		排水管清掃車	１台	帰還済
		側溝清掃車	１台	帰還済
８月 11 日	新潟県関川村	路面清掃車	１台	帰還済
		排水管清掃車	１台	帰還済
		側溝清掃車	１台	帰還済

１３．ホットライン

２県２２市町村と構築済み

・新潟県（新潟県庁、村上市、新発田市、関川村、阿賀町、胎内市、新潟市、魚沼市、長岡市、粟島浦村、妙高市、上越市）

・山形県（小国町）

・富山県（南砺市、富山市、高岡市、氷見市）

・石川県（石川県庁、金沢市、小松市、能美市）

・岐阜県（白河村）

・長野県（飯山市、長野市）

１４．防災ヘリ

ほくりく号	８月４日	10:04	第一フライト（国道 113 号、国道 7 号、荒川、浸水範囲等調査）
		12:39	第二フライト（荒川、土砂災害等調査）
		14:30	第三フライト（道路及び土砂災害等調査）
	８月５日	10:10	第一フライト（荒川、土砂災害等調査）
		13:20	第二フライト（荒川、土砂災害等調査）
		16:05	第三フライト（阿賀野川、土砂災害等調査）
まんなか号	８月５日	10:12	第一フライト（梯川、浸水範囲等調査）
		13:17	第二フライト（白山砂防、土砂災害等調査）

（まんなか号：中部地方整備局所有ヘリ）

１５．その他、今後、情報等が入れば随時お知らせします。

詳細情報は、北陸地方整備局ホームページ　http://www.hrr.mlit.go.jp/
でご覧頂けます。

北陸地整ＨＰ