北陸地方整備局
記者発表・資料配付

・記者発表 ・資料配付 日　時	令和５年５月７日 １７時００分

件　名	石川県能登地方を震源とする地震に対する北陸地方整備局の対応について （第８報）

取り扱い	・発表をもって解禁

発 表 先	・管内各県記者クラブ

発表概要	令和５年５月７日１４時３０分現在 令和５年５月５日石川県能登半島を震源とする地震に対する北陸地方整備局の対応について ○リエゾン（情報連絡員）を石川県、珠洲市に派遣中 ○TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）を珠洲市に派遣中 【砂防調査】 珠洲市：調査結果の報告　別紙１　別紙２ 【橋梁等調査】 能登町：調査結果の報告　珠洲市：調査結果の報告 【道路調査】 珠洲市：市道の調査中（２班） 【建築物の応急危険度判定調査】 珠洲市：調査中（２班） ○災害対策機械による支援　別紙３ 計３台(照明車・衛星通信車・給水車)を派遣(5月6日～5月7日) ○珠洲市・能登町に飲料水を支援

北陸地方整備局
ホームページ
URL：https://www.hrr.mlit.go.jp/

Twitter

問い合わせ先	北陸地方整備局　　ＴＥＬ（代表）０２５－２８０－８８８０ 所　属　　氏　名 企画部　企画課長　　柴田　優作

TEC-FORCEによる被災状況調査の活動報告を自治体に行いました

別紙１

TEC-FORCEによる被災状況調査（砂防調査）の活動報告を、珠洲市長へ行いました。

■珠洲市

・日時：令和5年5月6日（土）16時40分
・場所：珠洲市役所
・報告：珠洲市長へ報告

（5月6日（土）に調査開始し、同日活動内容報告。
（橋梁点検の途中経過も併せて報告））

・地すべり発生のおそれのある2箇所について調査。
・珠洲市長からは、調査結果についてご了承いただき、引き続きの支援をお願いされました。

珠洲市長へ被災状況調査の活動内容を報告

地すべり防止区域内の調査

宿泊施設周辺の調査

岸壁の調査

TEC－FORCEによる被災状況調査　派遣状況

別紙2

■TEC-FORCEとして延べ17班、41名を派遣（5月5日～）。被災状況調査（砂防・橋梁等）を実施中。

派遣先		調査内容	延べ派遣人数		調査箇所数		自治体ごとの合計	
						うち完了箇所数	班	人数
石川県	珠洲市（5月5日～）	ヘリ調査	2班	5名	2回	2回	13班	34名
		被災状況調査 car-Sat（※）	1班	3名	珠洲市内1周回	－		
		砂防調査	1班	2名	2箇所	2箇所		
		河川砂防調査（5月7日～）	2班	8名	41箇所	―		
		橋梁等調査	2班	3名	44箇所	44箇所		
		道路調査（5月7日～）	2班	4名	21箇所	6箇所		
		港湾調査	1班	3名	1箇所	1箇所		
		建物応急危険度判定調査（5月7日～）	2班	6名	珠洲市内	－		
	能登町（5月5日～）	橋梁調査	1班	1名	14箇所	14箇所	2班	3名
		港湾調査（5月6日～）	1班	2名	2箇所	2箇所		
	輪島市（5月6日～）	港湾調査	1班	2名	1箇所	1箇所	1班	2名
	七尾市（5月6日～）	港湾調査	1班	2名	1箇所	1箇所	1班	2名
						延べ	17班	41名

※car-Sat：移動衛星通信設備。移動中のカメラで撮影した映像を通信衛星経由で基地局にリアルタイムで伝送するシステム
※延べ派遣人数は北陸地方整備局職員の派遣人員であり、この他に建設コンサルタント等より17名の派遣協力あり。
※今後、必要に応じて追加の調査を実施する可能性もあり。

自治体への災害対策機械の派遣状況

別紙3

■災害対策機械を延べ3台（5月6日～）派遣し、照明・給水等の 支援を実施中。

派遣先		派遣機械の種類	派遣台数		派遣人員	
			延べ台数	活動終了	延べ人員	活動終了
石川県	珠洲市（5月6日～）	照明車	1台	－	1名	－
		衛星通信車	1台	－		
		給水車 ※富山防災センター待機	1台	－	3名	－
		合計	3台	－	4名	－

※延べ派遣人数は北陸地方整備局職員の派遣人員であり、この他に協力業者7名の派遣協力あり。
※今後、必要に応じて追加の機械を派遣する可能性もあり。

がけ崩れの状況（珠洲市正院町岡田）
※防災ヘリ「あおぞら号」による撮影

衛星通信車・照明車の配備状況（珠洲市正院町岡田）

北陸地方整備局対応状況（第８報）

令和５年５月７日１４時３０分現在

１．北陸地方整備局の災害対応状況

石川県能登半島を震源とする地震に対する被害を警戒し、５月５日１４時４２分、北陸地方整備局は災害対策本部を設置し対応にあたっています。

２．北陸地方整備局の防災体制状況

５月７日１４時３０分現在の北陸地方整備局は、「非常体制（地震災害）」です。

３．北陸地方整備局管内　総括情報

１）ライフライン（電気、通信、ガス、水道）の被害状況

・水道：珠洲市において２世帯断水→解消

・電気・通信・ガス：被害情報無し

２）交通（国道、高速道路、鉄道）の被害状況

①被災による通行止め

・補助国道（１路線、１箇所）

国道２４９号（石川県輪島市町野町～珠洲市真浦町）　　Ｌ＝０．８ｋｍ　【落石】

５月５日　１５：３０～　通行止め開始

・地方道（石川県管理）（３路線、４箇所）

（主）折戸飯田線（珠洲市正院町飯塚地先）　　Ｌ＝０．０３ｋｍ　【落石】

５月５日　２３：００～　通行止め開始　５月６日　１２：１０　解除（片交）

（主）大谷狼煙飯田線（珠洲市三崎町粟津）　　Ｌ＝０．５ｋｍ　【道路段差】

５月５日　２３：３０～　通行止め開始　５月６日　１４：３０　解除

（主）大谷狼煙飯田線（珠洲市川浦町）　　Ｌ＝０．０３ｋｍ　【法面崩壊】

５月５日　２３：３０～　通行止め開始

（一）高屋出田線（珠洲市石神町～若山町鈴内）　　Ｌ＝２．５ｋｍ　【法面崩壊】

５月６日　　０：３０～　通行止め開始

・地方道（市町村管理）（８路線、８箇所）

②通行止めなし

・高速道路　　：石川県、富山県、新潟県内

・地方道路公社：富山県

・直轄国道　　：石川県、富山県、新潟県

・補助国道　　：富山県、新潟県

・地方道　　：富山県、新潟県

３）港湾関係施設の状況

・石川県

地方港湾　　震度６強　飯田港（臨港道路公共本線：陥没（立入禁止措置を講じ片側交互通行規制を実施）、臨港道路公共支線２号：液状化・沈下等（立入禁止措置済）、駐車場：液状化・沈下等（立入禁止措置済）、岸壁エプロン等：段差（港湾利用に支障なし）、防波堤（波除）：上部工目地の開き（港湾利用に支障なし））

震度５強　小木港（被害なし）

震度５弱　宇出津港（被害なし）、輪島港（被害なし）

震度４　　穴水港、半ノ浦港、和倉港、福浦港、滝港（被害なし）

重要港湾　　震度４　　金沢港、七尾港（被害なし）

・新潟県

重要港湾　　震度４　　直江津港、小木港（被害なし）

地方港湾　　震度４　　二見港、赤泊港（被害なし）

・富山県

国際拠点港湾　震度４　　伏木富山港（被害なし）

・福井県

地方港湾　　震度４　　福井港（被害なし）

４）土砂災害の発生状況

・４件　（石川県４（珠洲市４））

人的被害　無し

人家被害　半壊１戸、一部損壊１戸

５）砂防

（補助砂防）

・石川県

○震度５弱以上

点検対象箇所：重要点検箇所

※災害時要配慮者施設や防災拠点等、重要な保全対象がある箇所

珠洲市　　１３箇所・・・全箇所点検完了 異常なし

能登町　　１５箇所・・・全箇所点検完了 異常なし

輪島市　　１１箇所・・・全箇所点検完了 異常なし

急傾斜地点検対象箇所

珠洲市　１４９箇所（２３施設）：９０箇所（１３施設）点検完了（２箇所の被災を確認）

※被災箇所は上記「土砂災害発生状況」に反映済み

能登町　　１５箇所（ ５施設）：全箇所点検完了 異常なし

輪島市　　４箇所（ ４施設）：全箇所点検完了 異常なし

土石流・地すべり点検対象箇所

珠洲市　１６７箇所（８０施設）：全箇所点検完了 異常なし

能登町　　２３箇所（１０施設）：全箇所点検完了 異常なし

輪島市　　７箇所（　７施設）：全箇所点検完了 異常なし

（直轄砂防）

・対象なし

６）ダムの点検状況

・石川県

〇震度５強

補助ダム　小屋（おや）ダム　　施設点検完了、異常なし

利水ダム　山口（やまぐち）防災ダム　施設点検完了、異常なし

〇震度５弱

補助ダム　八ヶ川（はっかがわ）ダム　施設点検完了、異常なし

７）河川の点検状況

（直轄河川）

〇震度５弱以上

点検対象河川　なし

（補助河川）

・石川県

〇震度５弱以上

点検対象河川　２９水系４７河川

６日　３７河川（うち、重要水防箇所のある河川１２）点検完了、異常なし。

７日　<u>１５：００ 全河川点検完了。２河川（粟津川、紀の川）３か所において護岸クラック等あり。</u>

８）海岸

（直轄海岸）

・石川海岸　巡視完了　異常なし（５日　１８：００終了）

（県管理海岸）

・石川県

〇震度５弱以上

点検対象海岸　９海岸

震度６強　３海岸　点検完了　３海岸被害あり　（６日　１５：００終了）

海岸堤防のパラペット護岸傾斜・背後道路沈下

震度５強　１海岸　点検完了　異常なし　（６日　　８：３０終了）

震度５弱　５海岸　点検完了　異常なし　（５日　１７：４０終了）

４．支援状況

【リエゾン派遣状況】

派遣日	派遣先	任務	派遣人数	内訳	派遣状況
５月５日	石川県 珠洲市	リエゾン （情報連絡員）	石川県　２名 珠洲市　２名 計４名	北陸地方整備局　２名 北陸地方整備局　２名	派遣中 派遣中

※リエゾン：被災直後から先行的に派遣し、被災状況や被災自治体の支援ニーズを把握し、地方整備局等の災害対策本部に伝達するほか、自治体業務の支援を実施するもの

【TEC-FORCE 派遣状況】

派遣日	派遣先	内容	派遣機材等	人員	活動状況
５月５日	石川県珠洲市等	被災状況調査 （ヘリ調査）	防災ヘリ （民間機） １機	北陸地方整備局　２名	調査完了
５月５日	石川県珠洲市	被災状況調査	car-SAT （※） １台	北陸地方整備局　１名 金沢河川国道事務所　２名 （５月６日～）	派遣中
５月５日	石川県珠洲市	被災状況調査 （橋梁等調査）	－	金沢河川国道事務所　２名 （別途、建設コンサルタント６名） ※内、５月７日から能登町調査班が合流（４名）	調査完了
５月５日	石川県能登町	被災状況調査 （橋梁調査）	－	金沢河川国道事務所　１名 （別途、建設コンサルタント３名）	調査完了
５月５日	石川県珠洲市	被災状況調査 （港湾空港）	－	金沢港湾・空港整備事務所 １名	調査完了
５月６日	石川県珠洲市	被災状況調査 （砂防調査）	－	金沢河川国道事務所　２名	調査完了
５月６日	石川県珠洲市等	被災状況調査 （ヘリ調査）	防災ヘリ （あおぞら号）	北陸地方整備局　３名	調査完了

派遣日	派遣先	内容	派遣機材等	人員	活動状況
5月6日	石川県珠洲市、能登町、輪島市、七尾市	被災状況調査（港湾空港）	―	金沢港湾・空港整備事務所 ４名（２名×２班）（別途、防災エキスパート１名、補助業務者 1名）	調査完了
5月7日	石川県珠洲市	被災状況調査（応急危険度判定）	―	北陸地方整備局　６名（３名×２班）	派遣中 15:00 調査開始予定
5月7日	石川県珠洲市	被災状況調査（道路調査）	―	北陸地方整備局　４名（別途、建設コンサルタント６名）	派遣中 6/21 箇所完了
5月7日	石川県珠洲市	被災状況調査（河川砂防調査）	―	立山砂防事務所　４名 金沢河川国道事務所　４名（４名×２班）	派遣中

※　car-SAT：移動型衛星通信設備。移動中のカメラで撮影した映像を通信衛星経由で基地局にリアルタイムで伝送するシステム

【災害対策機械の派遣状況】

派遣日	派遣先	種類	台数	人員	活動状況
5月6日	石川県珠洲市 正院町	照明車 衛星通信車	１台 １台	金沢河川国道事務所　１名（別途、協力業者　４名）	配備済
5月6日	石川県珠洲市	給水車	１台	―	富山防災センター 待機中

５．ホットライン

１県３市町と構築済み

・石川県（石川県庁、珠洲市、能登町、輪島市）

６．防災ヘリ

（民間機）

５月５日　17:55 富山空港を離陸し珠洲市等の被災状況調査開始

19:10 現地調査完了

（あおぞら号）

５月６日　15:00 能登空港離陸し珠洲市等の被災状況調査開始

16:38 現地調査完了

５月７日　天候不良のため、被災状況調査は明日に見送り

７．物資支援

（飲料水）

５月６日　10:00　飲料水ペットボトル 500ml 1,350 本を珠洲市に支援

14:00　飲料用ペットボトル 500ml 738 本を能登町に支援

（ブルーシート）

５月６日　石川県建設業協会より、1,000 枚を支援

５月７日　石川県建設業協会より、500 枚を支援

５月７日　石川県港湾漁港建設協会より、157 枚を支援

５月７日　日本埋立浚渫協会北陸支部より、429 枚を支援

５月７日　近畿地整近畿圏臨海防災センター（港湾）より、150 枚を支援

５月７日　日本建設業連合会北陸支部（金沢）より、1,000 枚を支援予定

８．その他、今後、情報等が入れば随時お知らせします。

詳細情報は、北陸地方整備局ホームページでご覧いただけます。

ホームページ

URL：https://www.hrr.mlit.go.jp/

Twitter