北陸地方整備局
記者発表・資料配付

・記者発表 ・資料配付 日　時	令和５年５月１１日 １５時３０分

件　名	ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥによる調査結果（河川・砂防調査）を自治体に手交しました ～石川県能登地方を震源とする地震に対する北陸地方整備局の対応について（第１２報）～

取り扱い	・発表をもって解禁
発 表 先	・管内各県記者クラブ

発表概要	令和５年５月１１日１３時００分現在 令和５年５月５日石川県能登半島を震源とする地震に対する北陸地方整備局の対応について ○リエゾン（情報連絡員）を石川県、珠洲市に派遣中 ○TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）を珠洲市に派遣中 【河川砂防調査】 珠洲市：調査結果を手交　別紙１・２ 【建築物の応急危険度判定調査】 珠洲市：調査中（１班） ○災害対策機械による支援　別紙３ 活動が終了し、帰還

北陸地方整備局
ホームページ
URL：https://www.hrr.mlit.go.jp/

Twitter

問い合わせ先	北陸地方整備局　ＴＥＬ（代表）０２５－２８０－８８８０ 所　属　氏　名 企画部　企画課長　柴田　優作

TEC-FORCEによる被災状況調査（河川・砂防調査）の活動報告を自治体に行いました

別紙1

TEC-FORCEによる被災状況調査（河川・砂防調査）の活動報告を、珠洲市長へ行いました。

■珠洲市

・日時：令和5年5月9日（火）16時00分
・場所：珠洲市役所
・報告：珠洲市長へ報告
（5月7日（日）から5月9日（火）までに実施した河川・砂防の被災状況調査の活動内容を報告。）
・調査箇所　41箇所
・珠洲市長からのコメント
「正確な情報をどう掴むのかが非常に重要。今後梅雨時期を迎えるので警戒していきたい。引き続きよろしくお願いします。」

珠洲市長へ被災状況調査報告書を手交

斜面調査

斜面崩落状況調査

珠洲市長へ被災状況調査の活動内容を報告

TEC－FORCEによる被災状況調査　派遣状況

別紙2

■TEC-FORCEとして18班、44名を派遣（5月5日～）。建物応急危険度判定調査を実施中。

派遣先		調査内容	派遣人数		調査箇所数		自治体ごとの合計	
						うち完了箇所数	班	人数
石川県	珠洲市（5月5日～）	ヘリ調査	4班	10名	4回	4回	16班	41名
		被災状況調査 car-Sat（※）	1班	3名	珠洲市内	珠洲市内		
		砂防調査	1班	2名	2箇所	2箇所		
		河川砂防調査（5月7日～）	2班	8名	41箇所	41箇所		
		橋梁等調査	1班	2名	46箇所	46箇所		
		道路調査（5月7日～）	2班	4名	25箇所	25箇所		
		港湾調査	2班	3名	1箇所	1箇所		
		建物応急危険度判定調査（5月7日～）	3班	9名	珠洲市内	236棟		
	能登町（5月5日～）	橋梁調査	1班	1名	14箇所	14箇所	2班	3名
		港湾調査（5月6日～）	1班	2名	2箇所	2箇所		
	輪島市（5月6日～）	港湾調査	（1班）※珠洲市と同じ班	（2名）	1箇所	1箇所	（1班）	（2名）
	七尾市（5月6日～）	港湾調査	（1班）※能登町と同じ班	（2名）	1箇所	1箇所	（1班）	（2名）
						合計	18班	44名

※car-Sat：移動衛星通信設備。移動中のカメラで撮影した映像を通信衛星経由で基地局にリアルタイムで伝送するシステム
※延べ派遣人数は北陸地方整備局職員の派遣人員であり、この他に建設コンサルタント等より17名の派遣協力あり。
※今後、必要に応じて追加の調査を実施する可能性もあり。

自治体への災害対策機械の派遣状況

別紙3

■災害対策機械を3台（5月6日～）派遣し、照明・給水等の支援を実施しました。

派遣先		派遣機械の種類	派遣台数		派遣人員	
			台数	活動終了	人員	活動終了
石川県	珠洲市（5月6日～）	照明車	1台	1台	3名	3名
		衛星通信車	1台	1台		
		給水車	1台	1台	3名	3名
		合計	3台	3台	6名	6名

※延べ派遣人数は北陸地方整備局職員の派遣人員であり、この他に協力業者7名の派遣協力あり。
※今後、必要に応じて追加の機械を派遣する可能性もあり。

がけ崩れの状況（珠洲市正院町岡田）
※防災ヘリ「あおぞら号」による撮影

衛星通信車・照明車の配備状況（珠洲市正院町岡田）

北陸地方整備局対応状況（第１２報）

令和５年５月１１日１３時００分現在

１．北陸地方整備局の災害対応状況

石川県能登半島を震源とする地震に対する被害を警戒し、５月５日１４時４２分、北陸地方整備局は災害対策本部を設置し対応にあたっています。

２．北陸地方整備局の防災体制状況

５月１１日１３時００分現在の北陸地方整備局は、「非常体制（地震災害）」です。

３．北陸地方整備局管内　総括情報

１）ライフライン（電気、通信、ガス、水道）の被害状況

・水道：断水は全て解消

・電気・通信・ガス：被害情報無し

２）交通（国道、高速道路、鉄道）の被害状況

①被災による通行止め

・補助国道（全て解除）

国道２４９号（石川県輪島市町野町～珠洲市真浦町）　　Ｌ＝０．８ｋｍ　【落石】

５月５日　１５：３０～　通行止め開始　５月９日　１７：００　解除（片交）

国道２４９号（石川県輪島市町野町大川地先）　　Ｌ＝０．５ｋｍ　【路面亀裂】

５月７日　１７：００～　通行止め開始　５月９日　１７：００　解除（片交）

・地方道（石川県管理）（２路線、２箇所）

（主）大谷狼煙飯田線（珠洲市川浦町）　　Ｌ＝０．０３ｋｍ　【法面崩壊】

５月５日　２３：３０～　通行止め開始

（一）高屋出田線（珠洲市石神町～若山町鈴内）　　Ｌ＝２．５ｋｍ　【法面崩壊】

５月６日　　０：３０～　通行止め開始

・地方道（市町村管理）（５路線、５箇所）

②通行止めなし

・高速道路　　：石川県、富山県、新潟県内

・地方道路公社：富山県

・直轄国道　　：石川県、富山県、新潟県

・補助国道　　：石川県、富山県、新潟県

・地方道　　：富山県、新潟県

３）港湾関係施設の状況

・石川県

地方港湾　震度６強　飯田港（臨港道路公共本線：陥没（立入禁止措置を講じ片側交互通行規制を実施）、臨港道路公共支線２号：液状化・沈下等（立入禁止措置済）、駐車場：液状化・沈下等（立入禁止措置済）、岸壁エプロン等：段差（港湾利用に支障なし）、防波堤（波除）：上部工目地の開き（港湾利用に支障なし））

震度５強　小木港（被害なし）

震度５弱　宇出津港（被害なし）、輪島港（被害なし）

震度４　穴水港、半ノ浦港、和倉港、福浦港、滝港（被害なし）

重要港湾　震度４　金沢港、七尾港（被害なし）

・新潟県

重要港湾　震度４　直江津港、小木港（被害なし）

地方港湾　震度４　二見港、赤泊港（被害なし）

・富山県

国際拠点港湾　震度４　伏木富山港（被害なし）

・福井県

地方港湾　震度４　福井港（被害なし）

４）土砂災害の発生状況

・６件　（石川県６（珠洲市６））

人的被害　無し

人家被害　半壊１戸、一部損壊１戸

５）砂防

（補助砂防）

・石川県

○震度５弱以上

点検対象箇所：重要点検箇所

※災害時要配慮者施設や防災拠点等、重要な保全対象がある箇所

珠洲市　１３箇所・・・全箇所点検完了 異常なし

能登町　１５箇所・・・全箇所点検完了 異常なし

輪島市　１１箇所・・・全箇所点検完了 異常なし

急傾斜地点検対象箇所

珠洲市　１４９箇所（２３施設）：全箇所点検完了

（３箇所の被災を確認）

※被災箇所は上記「土砂災害発生状況」に反映済み

能登町　１５箇所（ ５施設）：全箇所点検完了 異常なし

輪島市　　４箇所（ ４施設）：全箇所点検完了 異常なし

土石流・地すべり点検対象箇所

珠洲市　１６７箇所（８０施設）：全箇所点検完了 異常なし

能登町　　２３箇所（１０施設）：全箇所点検完了 異常なし

輪島市　　７箇所（　７施設）：全箇所点検完了 異常なし

（直轄砂防）

・対象なし

６）ダムの点検状況

・石川県

〇震度５強

補助ダム　小屋（おや）ダム　　施設点検完了、異常なし

利水ダム　山口（やまぐち）防災ダム　施設点検完了、異常なし

〇震度５弱

補助ダム　八ヶ川（はっかがわ）ダム　施設点検完了、異常なし

７）河川の点検状況

（直轄河川）

〇震度５弱以上

点検対象河川　なし

（補助河川）

・石川県

〇震度５弱以上

点検対象河川　２９水系４７河川

６日　３７河川（うち、重要水防箇所のある河川１２）点検完了、異常なし。

７日　全河川点検完了。２河川（粟津川、紀の川）３か所において護岸クラック等あり。

10日　全河川二次点検完了。２１河川５１か所に被災あり。詳細は確認中。

８）海岸

（直轄海岸）

・石川海岸　５日　巡視完了　異常なし

（県管理海岸）

・石川県

〇震度５弱以上

点検対象海岸　９海岸

震度６強　３海岸　６日　点検完了　３海岸被害あり

海岸堤防のパラペット護岸傾斜・背後道路沈下

震度５強　１海岸　６日　点検完了　異常なし

震度５弱　５海岸　５日　点検完了　異常なし

４．支援状況

【リエゾン派遣状況】

派遣日	派遣先	任務	派遣人数	内訳	派遣状況
５月５日	石川県 珠洲市	リエゾン （情報連絡員）	石川県　１名 珠洲市　２名 計３名	北陸地方整備局　１名 北陸地方整備局　２名	派遣中 派遣中

※リエゾン：被災直後から先行的に派遣し、被災状況や被災自治体の支援ニーズを把握し、地方整備局等の災害対策本部に伝達するほか、自治体業務の支援を実施するもの

【TEC-FORCE 派遣状況】

○防災ヘリ・car-SAT 関係

派遣日	派遣先	内容	派遣機材等	人員	活動状況
５月５日	石川県珠洲市等	被災状況調査（ヘリ調査）	防災ヘリ（民間機）１機	北陸地方整備局　２名	調査完了
５月５日	石川県珠洲市	被災状況調査	car-SAT（※）１台	北陸地方整備局　１名 金沢河川国道事務所　２名	調査完了
５月６日	石川県珠洲市等	被災状況調査（ヘリ調査）	防災ヘリ（あおぞら号）	北陸地方整備局　３名	調査完了
５月８日	石川県珠洲市等	被災状況調査（ヘリ調査）	防災ヘリ（あおぞら号）	北陸地方整備局　２名	調査完了
５月９日	石川県珠洲市棟	被災状況調査（ヘリ調査）	防災ヘリ（あおぞら号）	北陸地方整備局　３名	調査完了

※car-SAT：移動型衛星通信設備。移動中のカメラで撮影した映像を通信衛星経由で基地局にリアルタイムで伝送するシステム

○道路関係

派遣日	派遣先	内容	派遣機材等	人員	活動状況
5月6日	石川県珠洲市	被災状況調査 （橋梁等調査）	―	金沢河川国道事務所　１名 （別途、建設コンサルタント３名） ※別途、5月7日から能登町調査班が合流（４名）	調査完了
5月6日	石川県能登町	被災状況調査 （橋梁調査）	―	金沢河川国道事務所　１名 （別途、建設コンサルタント３名）	調査完了
5月7日	石川県珠洲市	被災状況調査 （道路調査）	―	北陸地方整備局　２名 （別途、建設コンサルタント３名）	調査完了
5月7日	石川県珠洲市	被災状況調査 （道路調査）	―	北陸地方整備局　２名 （別途、建設コンサルタント３名）	調査完了

○港湾関係

派遣日	派遣先	内容	派遣機材等	人員	活動状況
5月5日	石川県珠洲市	被災状況調査 （港湾調査）	―	金沢港湾・空港整備事務所 １名	調査完了
5月6日	石川県珠洲市、輪島市	被災状況調査 （港湾調査）	―	金沢港湾・空港整備事務所 ２名 （別途、防災エキスパート 1名）	調査完了
5月6日	石川県能登町、七尾市	被災状況調査 （港湾調査）	―	金沢港湾・空港整備事務所 ２名 （別途、補助業務者 1名）	調査完了

○河川関係

派遣日	派遣先	内容	派遣機材等	人員	活動状況
5月6日	石川県珠洲市	被災状況調査 （砂防調査）	―	金沢河川国道事務所　２名	調査完了
5月7日	石川県珠洲市	被災状況調査 （河川砂防調査）	―	立山砂防事務所　４名	調査完了
5月7日	石川県珠洲市	被災状況調査 （河川砂防調査）	―	金沢河川国道事務所　４名	調査完了

○建築物関係

派遣日	派遣先	内容	派遣機材等	人員	活動状況
5月6日	石川県珠洲市	被災状況調査 (応急危険度判定)	―	北陸地方整備局　３名	調査完了
5月6日	石川県珠洲市	被災状況調査 (応急危険度判定)	―	北陸地方整備局　２名 金沢営繕事務所　１名	調査完了
5月9日	石川県珠洲市	被災状況調査 (応急危険度判定)	―	金沢営繕事務所　３名	派遣中

【災害対策機械の派遣状況】

派遣日	派遣先	種類	台数	人員	活動状況
5月6日	石川県珠洲市 正院町	照明車 衛星通信車	１台 １台	金沢河川国道事務所　１名 (別途、協力業者　４名)	活動終了
5月6日	石川県珠洲市	給水車	１台	北陸地方整備局　１名 富山河川国道事務所　２名	活動終了

５．ホットライン

１県３市町と構築済み

・石川県（石川県庁、珠洲市、能登町、輪島市）

６．防災ヘリ

(民間機)

5月5日　17:55 富山空港を離陸し珠洲市等の被災状況調査開始
　　19:15 現地調査完了

(あおぞら号)

5月6日　15:00 能登空港離陸し珠洲市等の被災状況調査開始
　　16:38 現地調査完了

5月8日　14:06 能登空港を離陸し珠洲市等の被災状況調査開始
　　16:15 現地調査完了

5月9日　11:58 能登空港を離陸し珠洲市等の被災状況調査開始
　　16:11 現地調査完了

７．物資支援

（飲料水）

５月６日　10:00　飲料水ペットボトル 500ml 1,368 本（500ml 換算）を珠洲市に支援

　　14:00　飲料用ペットボトル 500ml 1,728 本（500ml 換算）を能登町に支援

（ブルーシート）

５月６日　石川県建設業協会より、1,000 枚を支援

５月７日　石川県建設業協会より、500 枚を支援

５月７日　石川県港湾漁港建設協会より、157 枚を支援

５月７日　日本埋立浚渫協会北陸支部より、429 枚を支援

５月７日　近畿地整近畿圏臨海防災センター（港湾）より、150 枚を支援

５月７日　日本建設業連合会北陸支部（金沢）より、1,000 枚を支援

（耐候性大型土のう）

５月８日　石川県建設業協会より、500 袋を支援

８．その他、今後、情報等が入れば随時お知らせします。

詳細情報は、北陸地方整備局ホームページでご覧いただけます。

ホームページ

URL：https://www.hrr.mlit.go.jp/

Twitter