1．重要水防箇所及び水防上危険な構造物

修正版

(1) 重要水防箇所一覧表

河川名	番号	位置 左右	郡市	町村	大字	河口からの距離 始点	終点	管理団体	危険区域（m） 重点	A	B	要注意区間	現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
信濃川（下流）	1	左	新潟		川端町から川岸町	4.0’	7.0’ +8	新潟市				2,895	旧川跡	漏水	月の輪工		関屋
	2	左	新潟		川岸町から関新	7.0’ +8	7.0’ +164	新潟市			172		堤体漏水B 旧川跡	欠壊 漏水	捨て土のう工 月の輪工	堤防断面不足 特殊堤	
	3	左	新潟		川岸町から関新	7.0’ +164	7.25’ +6	新潟市			103		堤体漏水B 旧川跡	欠壊 漏水	捨て土のう工 月の輪工	堤防断面不足 特殊堤	
	4	左	新潟		川岸町から関新	7.25’ +6	7.25’ +25	新潟市			19		堤体漏水B 旧川跡	欠壊 漏水	捨て土のう工 月の輪工	堤防断面不足 特殊堤	
	5	左	新潟		関新から関南町	7.25’ +25	8.0’ +234	新潟市				1,005	旧川跡	漏水	月の輪工		
	6	左	新潟		平島から寺地	1.6 +264	2.0 +251	新潟市				341	旧川跡	漏水	月の輪工		
	7	左	新潟		寺地から山田	2.4 +17	2.8 +119	新潟市				560	旧川跡	漏水	月の輪工		
	8	左	新潟		山田	2.8 +279	2.8 +305	新潟市				28	旧川跡	漏水	月の輪工		
	9	左	新潟		山田から善久	5.2	5.2 +200	新潟市	196		196		基礎地盤漏水B 堤体漏水B	漏水	釜段工 月の輪工		
	10	左	新潟		山田から善久	5.2 +200	5.6 +44	新潟市	244		244		基礎地盤漏水B 堤体漏水B	漏水	釜段工 月の輪工		
	11	左	新潟		善久	5.6 +44	5.6 +68	新潟市	24		24		基礎地盤漏水B 旧川跡 堤体漏水B	漏水	釜段工 月の輪工		

河川名	番号	位置						管理団体	危険区域（m）				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
		左右	郡市	町村	大字	河口からの距離			重点	A	B	要注意区間					
						始点	終点										
	12	左	新潟		善久	5.6 +68	5.6 +300	新潟市	251		251		基礎地盤漏水B 堤体漏水B	漏水	釜段工 月の輪工		関屋
	13	左	新潟		善久	5.6 +300	5.6 +340	新潟市	44		44		基礎地盤漏水B	漏水	釜段工		
	14	左	新潟		善久 から 島原	5.6 +340	6.4 +115	新潟市				678	旧川跡	漏水	月の輪工		
	15	左	新潟		善久 から 島原	6.4 +115	6.4 +167	新潟市				62	旧川跡	漏水	月の輪工		
	16	左	新潟		鳥原	6.4 +167	6.4 +173	新潟市			8		堤体漏水B 旧川跡	欠壊 漏水	捨て土のう工 月の輪工	特殊堤 堤防断面不足	
	17	左	新潟		鳥原	6.4 +173	6.4 +186	新潟市			15		堤体漏水B 旧川跡	欠壊 漏水	捨て土のう工 月の輪工	特殊堤 堤防断面不足	
	18	左	新潟		鳥原 から 大野	6.4 +186	6.8 +290	新潟市				585	旧川跡	漏水	月の輪工		
	19	左	新潟		鷲ノ木新田	6.8 +300	7.6 +165	新潟市				670	旧川跡	漏水	月の輪工		
	20	左	新潟		鷲ノ木新田	8.0	8.0 +208	新潟市			242		堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	21	左	新潟		鷲ノ木新田 から天野	8.0 +208	8.4 +23	新潟市			253		堤体漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工		

河川名	番号	位置						管理団体	危険区域（m）				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
		左右	郡市	町村	大字	河口からの距離			重点	A	B	要注意区間					
						始点	終点										
	22	左	新潟		天野	8.4 +23	8.8 +151	新潟市			668		堤体漏水B	漏水	月の輪工		関屋
	23	左	新潟		天野から 獺ヶ通	8.8 +151	10.0 +84	新潟市			1,175		堤体漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工	9.4kpはん濫危険水位設定箇所	
	24	左	新潟		獺ヶ通	10.0 +84	10.4 +245	新潟市			392		堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	25	左	新潟		獺ヶ通	10.4 +245	10.4 +318	新潟市			52		堤体漏水B 工事施工	漏水	月の輪工	新潟中央環状線工事	
	26	左	新潟		獺ヶ通	10.4 +318	10.8 +193	新潟市			177		堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	27	左	新潟		獺ヶ通	10.8 +193	11.2 +174	新潟市			288		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	28	左	新潟		獺ヶ通	11.2 +174	11.2 +200	新潟市			24		堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	29	左	新潟		獺ヶ通 から 大郷	11.2 +211	11.6 +256	新潟市			425		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	30	左	新潟		大郷	12.0 +67	12.4 +55	新潟市			390		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	31	左	新潟		大郷	12.4 +55	12.4 +125	新潟市			71		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		

河川名	番号	位置						管理団体	危険区域（m）				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
		左右	郡市	町村	大字	河口からの距離			重点	A	B	要注意区間					
						始点	終点										
	32	左	新潟		大郷	12.4 +125	12.8 +200	新潟市			494		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	33	左	新潟		大郷	12.8 +200	12.8 +388	新潟市			199		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	34	左	新潟		大郷	12.8 +388	13.2 +23	新潟市			35		堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	35	左	新潟		大郷	13.2 +23	14.0 +264	新潟市			959		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	36	左	新潟		大郷	14.0 +264	14.4 +139	新潟市			255		堤体漏水B	漏水	月の輪工		関屋
	37	左	新潟		大郷	14.4 +139	14.4 +200	新潟市			55		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	38	左	新潟		大郷 から 赤渋	14.4 +200	15.2	新潟市			541		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	39	左	新潟		赤渋	15.2	15.6 +200	新潟市			584		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	40	左	新潟		赤渋 から 臼井	15.6 +200	16.4	新潟市			691		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	41	左	新潟		臼井	16.4	16.4 +214	新潟市			263		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		

河川名	番号	位置						管理団体	危険区域（m）				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
		左右	郡市	町村	大字	河口からの距離			重点	A	B	要注意区間					
						始点	終点										
	42	左	新潟		臼井	16.4 +214	16.4 +222	新潟市			9		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	43	左	新潟		臼井	16.4 +222	16.4 +243	新潟市			26		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		関屋
	44	左	新潟		臼井	16.4 +243	16.4 +296	新潟市			65		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		三条
	45	左	新潟		臼井	16.4 +296	16.8 +170	新潟市			327		堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	46	左	新潟		臼井	16.8 +170	17.2 +200	新潟市			489		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	47	左	新潟		臼井から 下八枚	17.2 +200	18.4 +126	新潟市			923		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	48	左	新潟		下八枚	18.4 +126	19.2 +200	新潟市			716		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		三条
	49	左	新潟		下八枚 から 上八枚	19.2 +200	20.8 +200	新潟市			1,794		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	50	左	新潟		上八枚 から 十二道島	20.8 +200	22.4 +27	新潟市			1,270		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	51	左	新潟		十二道島	22.4 +27	22.4 +38	新潟市			12		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		

河川名	番号	位置						管理団体	危険区域（m）				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
		左右	郡市	町村	大字	河口からの距離			重点	A	B	要注意区間					
						始点	終点										
	52	左	新潟		十二道島 から 菱潟	22.4 +38	23.6 +300	新潟市			1,398		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	53	左	新潟		菱潟	23.6 +300	24.4 +112	新潟市			491		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	54	左	新潟		菱潟 から 菱潟新田	24.4 +112	25.2 +90	新潟市			804		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	55	左	新潟		菱潟新田 から 庄瀬	25.2 +90	26.0	新潟市			783		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	56	左	新潟		庄瀬 から 兎新田	26.0	28.4 +149	新潟市			2,588		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	57	左	加茂		五反田	28.4 +149	28.8 +5	加茂市			212		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	58	左	加茂		五反田	28.8 +5	28.8 +106	加茂市			81		堤体漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工		
	59	左	加茂		五反田	28.8 +106	29.6 +323	加茂市			808		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	60	左	加茂		五反田 から 前須田	29.6 +323	30.0 +300	加茂市			339		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		三条
	61	左	加茂		五反田 から 前須田	30.0 +300	30.0 +305	加茂市			5		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		

河川名	番号	位置						管理団体	危険区域（m）				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
		左右	郡市	町村	大字	河口からの距離			重点	A	B	要注意区間					
						始点	終点										
	62	左	加茂		前須田	30.5	30.5 +130	加茂市			126		堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	63	左	加茂		前須田	30.5 +130	30.5 +187	加茂市			56		旧川跡 堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	64	左	加茂		前須田	30.5 +187	30.5 +389	加茂市			197		越水(溢水)B 旧川跡 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	65	左	加茂		前須田	30.5 +389	31.0	加茂市			108		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡、水衝B	越水、漏水 洗掘・法崩壊	積み土のう工 月の輪工 シート張工 築廻し工		
	66	左	加茂		前須田 から 鵜森	31.0	31.0 +141	加茂市			188		越水(溢水)B 堤体漏水B、水衝B	越水、漏水 洗掘・ 法崩壊	積み土のう工 シート張工 築廻し工 月の輪工		
	67	左	加茂		鵜森	31.0 +141	31.0 +255	加茂市			152		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	68	左	加茂		鵜森	31.0 +255	31.0 +310	加茂市			74		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	69	左	加茂		鵜森	31.0 +310	31.0 +340	加茂市			48		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	70	左	加茂		鵜森	31.0 +340	31.5 +418	加茂市			955		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	71	左	三条		井戸場	31.5 +418	31.5 +479	三条市			155		越水(溢水)B 旧川跡、水衝B 堤体漏水B	越水、漏水 洗掘・ 法崩壊	積み土のう工 月の輪工 シート張工 築廻し工		

河川名	番号	位置						管理団体	危険区域（m）				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
		左右	郡市	町村	大字	河口からの距離			重点	A	B	要注意区間					
						始点	終点										
	72	左	三条		井戸場	31.5 +479	32.0	三条市			40		越水(溢水)B 水衝B 堤体漏水B	越水、漏水 洗掘・ 法崩壊	積み土のう工 シート張工 築廻し工 月の輪工		三条
	73	左	三条		井戸場	32.0	32.0 +287	三条市			484		越水(溢水)B 堤体漏水B 水衝B	越水、漏水 洗掘・ 法崩壊	積み土のう工 月の輪工 シート張工 築廻し工		
	74	左	三条		井戸場	32.0 +287	32.0 +470	三条市			310		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	75	左	三条		井戸場	32.0 +470	33.5 +125	三条市			240		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	76	左	三条		井戸場 から 荻島	33.5 +125	34.4 +45	三条市			666		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	77	左	三条		荻島	34.4 +45	34.4 +282	三条市			234		堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	78	左	三条		荻島	34.4 +282	34.4 +314	三条市			32		堤体漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工		
	79	左	三条		荻島	34.4 +314	34.8 +232	三条市			326		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	80	左	三条		荻島	34.8 +232	35.6 +89	三条市			689		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	81	左	三条		荻島	35.6 +89	35.6 +209	三条市			127		堤体漏水B	漏水	月の輪工		

河川名	番号	位置						管理団体	危険区域（m）				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
		左右	郡市	町村	大字	河口からの距離			重点	A	B	要注意区間					
						始点	終点										
	82	左	三条		荻島	35.6 +209	35.6 +304	三条市	100	100			堤体漏水B 水衝A	漏水 洗掘・ 法崩壊	月の輪工 シート張工 築廻し工	水衝部で護岸・根固め工が未施工 重点監視区間	三条
	83	左	三条		荻島	35.6 +304	36.0	三条市	101	101			越水(溢水)B 堤体漏水B 水衝A	越水、漏水 洗掘・ 法崩壊	積み土のう工 月の輪工 シート張工 築廻し工	水衝部で護岸・根固め工が未施工 重点監視区間	
	84	左	三条		荻島 から 大島	36.0	37.2 +142	三条市			1,415		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	85	左	三条		大島	37.2 +142	37.2 +242	三条市	104	104			越水(溢水)B 堤体漏水B 水衝A	越水、漏水 洗掘・ 法崩壊	積み土のう工 月の輪工 シート張工 築廻し工	水衝部で護岸・根固め工が未施工 重点監視区間	
	86	左	三条		大島	37.2 +242	38.0 +100	三条市			748		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	87	左	三条		大島	38.0 +100	38.0 +153	三条市	57	57			越水(溢水)B 堤体漏水B 水衝A	越水、漏水 洗掘・ 法崩壊	積み土のう工 月の輪工 シート張工 築廻し工	水衝部で護岸・根固め工が未施工 重点監視区間	
	88	左	三条		大島	38.0 +153	38.0 +235	三条市			90		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	89	左	三条		大島	38.0 +235	38.4 +138	三条市			308		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	90	左	三条		大島	38.4 +138	38.4 +279	三条市			130		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	91	左	三条		大島	38.4 +279	39.2	三条市			491		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		

河川名	番号	位置						管理団体	危険区域（m）				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
		左右	郡市	町村	大字	河口からの距離			重点	A	B	要注意区間					
						始点	終点										
	92	左	三条		大島 から 下須頃	39.2	39.2 +276	三条市			275		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		三条
	93	左	三条		下須頃	39.2 +276	39.2 +326	三条市	48	48			越水(溢水)B 堤体漏水B 水衝A	越水、漏水 洗掘・ 法崩壊	積み土のう工 月の輪工 シート張工 築廻し工	水衝部で護岸･根固め工が未施工 重点監視区間	
	94	左	三条		下須頃	39.2 +326	39.6 +208	三条市			313		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	95	左	三条		下須頃	39.6 +208	39.6 +222	三条市			16		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	堤防断面不足	
	96	左	三条		下須頃	39.6 +222	39.6 +292	三条市			81		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	97	左	三条		下須頃	39.6 +292	40.0 +173	三条市			343		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	98	左	三条		下須頃 から 上須頃	40.0 +173	40.4 +161	三条市			424		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	99	左	三条		上須頃	40.4 +161	40.4 +185	三条市			20		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	100	左	三条		上須頃	40.4 +185	40.4 +221	三条市			31		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	101	左	三条		上須頃	40.4 +221	40.8 +35	三条市			179		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		

河川名	番号	位置						管理団体	危険区域（m）				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
		左右	郡市	町村	大字	河口からの距離			重点	A	B	要注意区間					
						始点	終点										
	102	左	三条		上須頃	40.8 +38	40.8 +104	三条市	48	48			越水(溢水)A 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		三条
	103	左	三条		上須頃	40.8 +104	40.8 +124	三条市	15	15			越水(溢水)A 堤体漏水B	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	瑞雲橋左岸 覚書締結箇所 HWL堤	
	104	左	三条		上須頃	40.8 +124	40.8 +150	三条市			19		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	105	左	三条		上須頃	40.8 +150	41.2 +243	三条市			315		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	106	左	三条		上須頃	41.6 +157	41.6 +230	三条市			69		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	107	左	三条		上須頃	41.6 +230	41.6 +296	三条市			62		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 欠壊	積み土のう工 捨て土のう工	HWL堤 堤防断面不足	
	108	左	三条		上須頃	41.6 +296	42.0	三条市			98		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	109	左	三条		上須頃	42.0	42.0 +200	三条市			201		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	110	左	燕		八王寺	42.0 +200	42.0 +319	燕市			119		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	111	左	燕		八王寺	42.0 +319	42.4 +200	燕市			292		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		

河川名	番号	位置 左右	郡市	町村	大字	河口からの距離 始点	河口からの距離 終点	管理団体	危険区域（m） 重点	A	B	要注意区間	現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
	112	左	燕		八王寺 から 道金	42.4 +200	43.2 +25	燕市			670		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	113	左	燕		八王寺 から 道金	43.2 +25	43.2 +341	燕市				501	旧川跡	漏水	月の輪工		
	114	左	燕		八王寺 から 道金	43.2 +341	43.2 +370	燕市			46		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	115	左	燕		道金 から 横田	43.6 +30	43.6 +192	燕市	221		221		越水(溢水)B 基礎地盤漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工 釜段工		
	116	左	燕		道金 から 横田	43.6 +192	43.6 +300	燕市	147		147		基礎地盤漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工 釜段工		
	117	左	燕		道金 から 横田	43.6 +300	46.0 +203	燕市	2,329		2,329		堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工 釜段工		
	118	左	燕		横田	46.0 +203	46.4	燕市	195		195		基礎地盤漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工 釜段工	重点監視区間	
	119	左	燕		横田	46.4	46.4 +199	燕市	196		196		基礎地盤漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工 釜段工		
	120	左	燕		横田	46.4 +199	46.8 +326	燕市	523		523		基礎地盤漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工 釜段工		三条
	121	左	燕		横田 から 熊森	46.8 +326	47.2 +68	燕市	147		147		基礎地盤漏水B 旧川跡、洗掘B	漏水 洗掘・ 法崩壊	釜段工、月の輪工 シート張工 築廻し工	護岸又は根固め工が未施工	

河川名	番号	位置						管理団体	危険区域（m）				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
		左右	郡市	町村	大字	河口からの距離			重点	A	B	要注意区間					
						始点	終点										
	122	左	燕		熊森	47.2 +68	47.6 +209	燕市	562		562		基礎地盤漏水B 旧川跡	漏水	釜段工 月の輪工		
	123	左	燕		熊森	47.6 +209	47.6 +280	燕市	75		75		越水(溢水)B 基礎地盤漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 釜段工 月の輪工		
	124	左	燕		熊森	47.6 +280	47.6 +313	燕市			34		越水(溢水)B	越水 欠壊	積み土のう工 捨て土のう工	HWL堤	
	125	左	燕		熊森	47.6 +313	47.6 +398	燕市			90		越水(溢水)B	越水	積み土のう工 シート張工		
	126	左	燕		熊森	48.0 +2	48.0 +100	燕市			101		越水(溢水)B	越水	積み土のう工 シート張工		
	127	左	燕		熊森 から 笈ヶ島	48.0 +100	48.0 +163	燕市			65		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 欠壊	積み土のう工 捨て土のう工	HWL 堤防断面不足	
	128	左	燕		笈ヶ島	48.0 +163	48.0 +240	燕市	80	80			越水(溢水)A 堤体漏水B	越水 欠壊	積み土のう工 捨て土のう工	HWL堤 堤防断面不足	
	129	左	燕		笈ヶ島	48.0 +240	48.0 +320	燕市			82		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 欠壊	積み土のう工 捨て土のう工	HWL堤 堤防断面不足	
	130	左	燕		笈ヶ島	48.0 +320	48.4 +73	燕市			157		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	131	左	燕		笈ヶ島	48.4 +73	48.4 +225	燕市			154		越水(溢水)B 旧川跡 洗掘B	越水、漏水 洗掘・ 法崩壊	積み土のう工 月の輪工 シート張工 築廻し工	護岸又は根固め 工が未施工	

河川名	番号	位置 左右	郡市	町村	大字	河口からの距離 始点	河口からの距離 終点	管理団体	危険区域（m） 重点	A	B	要注意区間	現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
	132	左	燕		笈ヶ島	48.4 +225	48.4 +306	燕市			82		旧川跡 洗掘B	漏水 洗掘・ 法崩壊	月の輪工 シート張工 築廻し工	護岸又は根固め工が未施工	三条
	133	左	燕		笈ヶ島	48.4 +306	48.8 +161	燕市				255	旧川跡	漏水	月の輪工		
	134	左	燕		笈ヶ島	48.8 +161	48.8 +175	燕市			14		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	135	左	燕		笈ヶ島	48.8 +175	48.8 +186	燕市			11		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	136	左	燕		笈ヶ島	48.8 +186	48.8 +230	燕市			43		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	137	左	燕		笈ヶ島	48.8 +230	48.8 +275	燕市			45		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	138	左	燕		笈ヶ島	49.2 +68	49.2 +86	燕市				18	旧川跡	漏水	月の輪工		
	139	左	燕		笈ヶ島	49.2 +86	50.0 133	燕市			850		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	140	左	燕		笈ヶ島	50.0 133	50.4 101	燕市				363	旧川跡	漏水	月の輪工		
	141	左	燕		笈ヶ島	50.4 +101	50.4 +300	燕市			197		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
						令和５年度 小計		箇所数	22	8	120	13					
								延長	5,707	553	40,731	7,961					

令和５年度版（R5.2.27時点）