１．重要水防箇所及び水防上危険な構造物

修正版

(1) 重要水防箇所一覧表

河川名	番号	位置 左右	郡市	町村	大字	河口からの距離 始点	河口からの距離 終点	管理団体	危険区域（m） 重点	A	B	要注意区間	現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
信濃川（下流）	142	右	新潟		万代から幸西	4.0’	6.5’ +140	新潟市				2,703	旧川跡	漏水	月の輪工		関屋
	143	右	新潟		新光町	6.5’ +140	6.5’ +238	新潟市			97		堤体漏水B 旧川跡	欠壊 漏水	捨て土のう工 月の輪工	完成堤	
	144	右	新潟		新光町	6.5’ +238	6.75’ +20	新潟市			30		堤体漏水B 旧川跡	欠壊 漏水	捨て土のう工 月の輪工	完成堤	
	145	右	新潟		新光町	6.75’ +20	6.75’ +247	新潟市			210		堤体漏水B 旧川跡	欠壊 漏水	捨て土のう工 月の輪工	完成堤	
	146	右	新潟		新光町	7.0’ +174	7.0’ +231	新潟市			53		堤体漏水B 旧川跡	欠壊 漏水	捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	
	147	右	新潟		新光町	7.0’ +231	7.25’ +164	新潟市			159		堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	
	148	右	新潟		新光町	7.25’ +164	7.25’ +187	新潟市			20		堤体漏水B 旧川跡	欠壊 漏水	捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	
	149	右	新潟		新光町	7.25’ +187	7.5’ +42	新潟市				94	旧川跡	漏水	月の輪工	新光町防災船着場	
	150	右	新潟		新光町	7.5’ +42	7.5’ +58	新潟市			14		堤体漏水B 旧川跡	欠壊 漏水	捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	
	151	右	新潟		新光町	7.5’ +58	8.25’ +22	新潟市			684		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	
	152	右	新潟		新光町	8.25’ +22	8.25’ +86	新潟市			84		堤体漏水B 旧川跡	欠壊 漏水	捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	

河川名	番号	位置						管理団体	危険区域（m）				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
		左右	郡市	町村	大字	河口からの距離			重点	A	B	要注意区間					
						始点	終点										
	153	右	新潟		新光町	8.25’ +86	8.5’	新潟市				215	旧川跡	漏水	月の輪工		関屋
	154	右	新潟		美咲町	1.6	2.4	新潟市				897	旧川跡	漏水	月の輪工		
	155	右	新潟		美咲町	2.4	2.8 +190	新潟市	530		530		堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工 釜段工		
	156	右	新潟		美咲町 から 鳥屋野潟	2.8 +190	3.2 +223	新潟市	417		417		基礎地盤漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工 釜段工		
	157	右	新潟		鳥屋野潟 から 大島	3.2 +223	3.6 +200	新潟市	386		386		基礎地盤漏水B	漏水	釜段工		
	158	右	新潟		大島 から 親松	3.6 +200	4.0 +116	新潟市			331		堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	159	右	新潟		親松	4.0 +116	4.0 +147	新潟市			31		堤体漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工		
	160	右	新潟		親松 から 祖父興野	4.0 +147	4.8 +194	新潟市			888		堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	161	右	新潟		祖父興野	4.8 +194	4.8 +319	新潟市			129		堤体漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工		
	162	右	新潟		祖父興野 から 俵柳	4.8 +319	5.2 +207	新潟市			298		堤体漏水B	漏水	月の輪工		

河川名	番号	位置						管理団体	危険区域（m）				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
		左右	郡市	町村	大字	河口からの距離			重点	A	B	要注意区間					
						始点	終点										
	163	右	新潟		俵柳から楚川	5.2 +207	6.0 +100	新潟市	681		681		堤体漏水B 基礎地盤漏水B	漏水 法崩れ ・すべり	月の輪工 釜段工 シート張工	裏法(宅地側)の法崩れ・すべり重点監視区間	関屋
	164	右	新潟		楚川	6.0 +100	6.4 +7	新潟市			286		堤体漏水B 破堤跡	漏水	月の輪工		
	165	右	新潟		楚川	6.4 +7	6.4 +100	新潟市			81		堤体漏水B 破堤跡 旧川跡	漏水	月の輪工		
	166	右	新潟		楚川から天野	6.4 +100	6.4 +287	新潟市			160		堤体漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工		
	167	右	新潟		天野	6.4 +287	7.2 +300	新潟市			729		堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	168	右	新潟		天野	7.6 +295	8.0 +60	新潟市			151		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	169	右	新潟		天野	8.0 +100	8.0 +325	新潟市			193		堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	170	右	新潟		天野から舞潟	8.0 +325	8.4 +368	新潟市			347		堤体漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工		
	171	右	新潟		舞潟から酒屋	8.4 +368	10.8 +348	新潟市			2,564		堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	172	右	新潟		舞潟から酒屋	10.8 +348	11.2 +203	新潟市			411		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		

河川名	番号	位置						管理団体	危険区域（m）				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
		左右	郡市	町村	大字	河口からの距離			重点	A	B	要注意区間					
						始点	終点										
	173	右	新潟		覚路津	11.2 +329	11.6	新潟市			232		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		関屋
	174	右	新潟		覚路津	11.6	11.6 +141	新潟市			141		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	175	右	新潟		覚路津	11.6 +141	11.6 +306	新潟市			165		堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	176	右	新潟		覚路津	11.6 +306	12.0 +129	新潟市			225		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	177	右	新潟		覚路津	12.0 +129	12.0 +231	新潟市			103		堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	178	右	新潟		覚路津	12.0 +231	12.8	新潟市			564		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	179	右	新潟		覚路津	12.8	13.2	新潟市			373		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	180	右	新潟		覚路津	13.2	13.6 +259	新潟市			702		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	181	右	新潟		覚路津	13.6 +259	13.6 +270	新潟市			13		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	182	右	新潟		覚路津 から 大秋	13.6 +270	14.8 +230	新潟市			1,248		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		

河川名	番号	位置						管理団体	危険区域（m）				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
		左右	郡市	町村	大字	河口からの距離			重点	A	B	要注意区間					
						始点	終点										
	183	右	新潟		大秋	14.8 +230	14.8 +286	新潟市			60		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	184	右	新潟		大秋	14.8 +324	15.2 +29	新潟市			111		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	185	右	新潟		大秋	15.2 +29	15.6 +334	新潟市			704		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	186	右	新潟		大秋 から 子成場	15.6 +334	16.4 +243	新潟市			571		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	187	右	新潟		子成場	16.4 +243	16.4 +307	新潟市			49		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	堤防断面不足	
	188	右	新潟		子成場	16.4 +307	16.8 +4	新潟市			75		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	189	右	新潟		子成場	16.8 +4	16.8 +179	新潟市			147		堤体漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工		関屋
	190	右	新潟		子成場	16.8 +179	16.8 +356	新潟市			148		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	191	右	新潟		子成場	16.8 +356	17.2 +199	新潟市			218		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	192	右	新潟		子成場	17.2 +199	17.6 +128	新潟市			316		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		関屋

河川名	番号	位置 左右	郡市	町村	大字	河口からの距離 始点	河口からの距離 終点	管理団体	危険区域（m） 重点	A	B	要注意区間	現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
	193	右	新潟		子成場 から 小須戸	17.6 +128	18.0 +63	新潟市			368		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		三条
	194	右	新潟		子成場 から 小須戸	18.0 +63	18.0 +321	新潟市				339	旧川跡	漏水	月の輪工		
	195	右	新潟		子成場 から 小須戸	18.0 +321	18.8	新潟市			622		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	196	右	新潟		小須戸	18.8	18.8 +296	新潟市	319		319		越水(溢水)B 堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工 釜段工		
	197	右	新潟		小須戸	18.8 +296	19.2	新潟市	112		112		越水(溢水)B 堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工 釜段工		
	198	右	新潟		小須戸	19.2	19.2 +94	新潟市	92		92		越水(溢水)B 堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工 釜段工		
	199	右	新潟		小須戸	19.2 +94	19.6	新潟市	300		300		越水(溢水)B 基礎地盤漏水B	越水 漏水	積み土のう工 釜段工		
	200	右	新潟		小須戸	19.6	19.6 +96	新潟市	84		84		越水(溢水)B 基礎地盤漏水B	越水 漏水	積み土のう工 釜段工		
	201	右	新潟		小須戸	19.6 +96	19.6 +230	新潟市	118		118		越水(溢水)B 基礎地盤漏水B	越水 漏水	積み土のう工 釜段工		三条
	202	右	新潟		小須戸	19.6 +230	19.6 +333	新潟市	90		90		越水(溢水)B 基礎地盤漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工 釜段工		

河川名	番号	位置						管理団体	危険区域（m）				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
		左右	郡市	町村	大字	河口からの距離			重点	A	B	要注意区間					
						始点	終点										
	203	右	新潟		小須戸	19.6 +333	20.0	新潟市	59		59		越水(溢水)B 基礎地盤漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工 釜段工		
	204	右	新潟		小須戸	20.0	20.0 +40	新潟市	29		29		越水(溢水)B 基礎地盤漏水B	越水 漏水	積み土のう工 釜段工		
	205	右	新潟		小須戸	20.0 +40	20.4 +64	新潟市	323		323		越水(溢水)B 基礎地盤漏水B	越水 漏水	積み土のう工 釜段工		
	206	右	新潟		小須戸	20.4 +64	20.4 +88	新潟市	22	22			越水(溢水)A 基礎地盤漏水B	越水 漏水	積み土のう工 釜段工		
	207	右	新潟		小須戸	20.4 +88	20.4 +121	新潟市	29	29			越水(溢水)A 堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工 釜段工		
	208	右	新潟		小須戸	20.4 +121	20.4 +131	新潟市	10	10			越水(溢水)A 堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工 釜段工		
	209	右	新潟		小須戸	20.4 +131	20.4 +163	新潟市	28	28			越水(溢水)A 堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工 釜段工	小須戸橋右岸覚書締結箇所 HWL堤 はん濫危険水位設定箇所	
	210	右	新潟		小須戸	20.4 +163	20.4 +189	新潟市	23	23			越水(溢水)A 堤体漏水B 基礎地盤漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工 釜段工	重点監視区間	
	211	右	新潟		小須戸	20.4 +189	20.8	新潟市	189		189		越水(溢水)B 堤体漏水B 基礎地盤漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工 釜段工	重点監視区間	
	212	右	新潟		小須戸	20.8	21.2	新潟市	502		502		越水(溢水)B 基礎地盤漏水B	越水 漏水	積み土のう工 釜段工		

河川名	番号	位置						管理団体	危険区域（m）				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
		左右	郡市	町村	大字	河口からの距離			重点	A	B	要注意区間					
						始点	終点										
	213	右	新潟		小須戸 から 小向	21.2	22.8 +21	新潟市			1,693		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		三条
	214	右	新潟		小向 から 水田	22.8	23.2	新潟市			382		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	215	右	新潟		水田	23.2	23.6 +21	新潟市			520		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	216	右	新潟		水田	23.6 +28	23.6 +327	新潟市			514		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	217	右	南蒲原	田上	曽根新田	23.6 +327	24.0 +40	田上町			227		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	218	右	南蒲原	田上	曽根新田	24.0 +45	24.0 +113	田上町			79		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	219	右	南蒲原	田上	曽根新田	24.0 +113	24.4 +51	田上町			579		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	220	右	南蒲原	田上	曽根新田 から 横場新田	24.4 +51	25.2	田上町			918		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	221	右	南蒲原	田上	横場新田	25.2	25.2 +200	田上町			181		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	222	右	南蒲原	田上	横場新田	25.2 +200	25.2 +315	田上町			104		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		

河川名	番号	位置						管理団体	危険区域（m）				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
		左右	郡市	町村	大字	河口からの距離			重点	A	B	要注意区間					
						始点	終点										
	223	右	南蒲原	田上	横場新田	25.2 +315	25.6 +18	田上町			94		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		三条
	224	右	南蒲原	田上	横場新田	25.6 +18	25.6 +47	田上町			28		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	225	右	南蒲原	田上	横場新田	25.6 +47	27.6 +114	田上町			1,991		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	226	右	南蒲原	田上	保明新田	27.6 +114	28.0 +196	田上町			462		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	227	右	南蒲原	田上	保明新田	28.0 +196	28.4 +287	田上町			769		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	228	右	南蒲原	田上	保明新田	28.4 +287	28.4 +295	田上町			16		堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	229	右	南蒲原	田上	保明新田	28.4 +388	28.8 +93	田上町				314	旧川跡	漏水	月の輪工		
	230	右	加茂		下仲組 から 上仲組	28.8 +134	29.6 +182	加茂市			999		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	231	右	加茂		上仲組 から 川西	29.6 +182	29.6 +300	加茂市			144		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	232	右	加茂		川西 から 加茂新田	29.6 +300	30.0 +303	加茂市			446		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		

河川名	番号	位置						管理団体	危険区域（m）				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
		左右	郡市	町村	大字	河口からの距離			重点	A	B	要注意区間					
						始点	終点										
	233	右	加茂		川西 から 加茂新田	30.0 +375	30.0 +481	加茂市			113		堤体漏水B	漏水	月の輪工		三条
	234	右	加茂		加茂新田 から 山島新田	30.0 +481	30.5 +125	加茂市			147		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	235	右	加茂		加茂新田 から 山島新田	30.5 +125	30.5 +375	加茂市			253		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	236	右	加茂		加茂新田 から 山島新田	30.5 +375	31.5 +125	加茂市			494		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	237	右	加茂		加茂新田 から 山島新田	31.5 +125	32.5	加茂市			306		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	238	右	加茂		山島新田	32.5	32.5 +92	加茂市			149		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	239	右	加茂		山島新田	32.5 +92	32.5 +200	加茂市			176		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	240	右	加茂		山島新田	32.5 +200	32.5 +375	加茂市			285		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	241	右	加茂		山島新田 から 天神林	32.5 +375	33.0 +178	加茂市			539		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	242	右	加茂		天神林	33.0 +208	33.0 +237	加茂市			54		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 欠壊	積み土のう工 捨て土のう工	堤防断面不足	

河川名	番号	位置						管理団体	危険区域（m）				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
		左右	郡市	町村	大字	河口からの距離			重点	A	B	要注意区間					
						始点	終点										
	243	右	加茂		天神林	33.0 +237	33.0 +250	加茂市	24	24			越水(溢水)A 堤体漏水B	越水 欠壊	積み土のう工 捨て土のう工	堤防断面不足	三条
	244	右	加茂		天神林	33.0 +250	33.0 +264	加茂市	26	26			越水(溢水)A 堤体漏水B 水衝A	越水、欠壊 洗掘・法崩壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 シート張工 築廻し工 月の輪工	水衝部に低水護岸無し 重点監視区間 堤防断面不足	
	245	右	加茂		天神林	33.0 +264	33.0 +290	加茂市	49	49			越水(溢水)B 堤体漏水B 水衝A	越水、欠壊 洗掘・法崩壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 シート張工 築廻し工 月の輪工	水衝部に低水護岸無し 重点監視区間 堤防断面不足	
	246	右	加茂		天神林	33.0 +290	33.0 +340	加茂市	93		93		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水、欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 シート張工 月の輪工	重点監視区間 堤防断面不足	
	247	右	加茂		天神林	33.0 +340	33.0 +370	加茂市	57	57			越水(溢水)B 堤体漏水B 水衝A	越水、欠壊 洗掘・法崩壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 シート張工 築廻し工 月の輪工	水衝部に低水護岸無し 重点監視区間 堤防断面不足	
	248	右	加茂		天神林	33.0 +370	33.0 +375	加茂市			9		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	249	右	加茂		天神林	33.0 +375	33.0 +500	加茂市	235		235		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水、欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 シート張工 月の輪工	重点監視区間	
	250	右	加茂		天神林	33.0 +500	33.5 +57	加茂市	73	73			越水(溢水)B 堤体漏水B 水衝A	越水 洗掘・ 法崩壊 漏水	積み土のう工 シート張工 築廻し工 月の輪工	水衝部に低水護岸無し 重点監視区間	
	251	右	三条		柳場新田	33.5 +57	33.5 +339	三条市	360	360			越水(溢水)B 堤体漏水B 水衝A	越水 洗掘・ 法崩壊 漏水	積み土のう工 シート張工 築廻し工 月の輪工	水衝部に低水護岸無し 重点監視区間	
	252	右	三条		柳場新田	33.5 +339	34.0	三条市			205		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		

河川名	番号	位置						管理団体	危険区域（m）				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
		左右	郡市	町村	大字	河口からの距離			重点	A	B	要注意区間					
						始点	終点										
	253	右	三条		柳場新田	34.0	34.4 +177	三条市			629		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	254	右	三条		柳場新田 から 柳川新田	34.4 +177	34.4 +243	三条市			65		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	255	右	三条		柳川新田 から 三貫地新田	34.4 +243	35.6	三条市			918		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	256	右	三条		三貫地新田	35.6	35.6 +41	三条市			38		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	257	右	三条		三貫地新田	35.6 +328	36.0	三条市			66		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	258	右	三条		三貫地新田 から 栗林	36.0	36.8 +116	三条市			876		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	259	右	三条		栗林	36.8 +116	36.8 +300	三条市			179		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	260	右	三条		栗林	36.8 +300	37.6 +100	三条市			569		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	261	右	三条		栗林	37.6 +100	38.0 +149	三条市			382		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		三条
	262	右	三条		栗林 から 石上	38.0 +149	38.4 +182	三条市			429		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		

河川名	番号	位置						管理団体	危険区域（m）				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
		左右	郡市	町村	大字	河口からの距離			重点	A	B	要注意区間					
						始点	終点										
	263	右	三条		栗林	38.4 +182	38.4 +225	三条市	46	46			越水(溢水)B 堤体漏水B 水衝A	越水 洗掘・ 法崩壊 漏水	積み土のう工 シート張工 築廻し工 月の輪工	水衝部に低水護岸無し 重点監視区間	
	264	右	三条		栗林	38.4 +225	38.8 +214	三条市			411		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	265	右	三条		栗林	38.8 +214	38.8 +268	三条市	56	56			越水(溢水)B 堤体漏水B 水衝A	越水 洗掘・ 法崩壊 漏水	積み土のう工 シート張工 築廻し工 月の輪工	水衝部に低水護岸無し 重点監視区間	
	266	右	三条		栗林 から 石上	38.8 +268	39.6 +22	三条市			552		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	267	右	三条		栗林 から 石上	39.6 +22	39.6 +182	三条市			140		堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	268	右	三条		栗林 から 石上	39.6 +182	39.6 +323	三条市			123		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	269	右	三条		栗林 から 石上	39.6 +323	40.0	三条市			67		堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	270	右	三条		石上 から 本町	40.0 +124	40.8 +324	三条市			1,163		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	271	右	三条		由利 から 大野畑	40.8 +396	41.2 +35	三条市			69		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	272	右	三条		大野畑	41.2 +35	41.2 +100	三条市			90		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		

河川名	番号	位置						管理団体	危険区域（m）				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
		左右	郡市	町村	大字	河口からの距離			重点	A	B	要注意区間					
						始点	終点										
	273	右	三条		大野畑	41.2 +100	41.2 +220	三条市			167		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		三条
	274	右	三条		大野畑 から 今井	41.6 +156	42.8 +172	三条市			1,247		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	275	右	三条		今井	42.8 +172	43.2 +12	三条市			241		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	276	右	三条		今井 から 尾崎	43.2 +12	44.4 +39	三条市				1,218	旧川跡	漏水	月の輪工		
	277	右	三条		今井 から 尾崎	44.4 +39	44.8 +100	三条市			460		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	278	右	三条		今井 から 尾崎	44.8 +100	44.8 +193	三条市			96		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	279	右	三条		尾崎	44.8 +193	45.2 +33	三条市	248		248		越水(溢水)B 堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工 釜段工	重点監視区間	
	280	右	三条		尾崎	45.2 +33	45.2 +37	三条市	4		4		越水(溢水)B 堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工 釜段工	重点監視区間	
	281	右	三条		尾崎	45.2 +37	45.2 +71	三条市	35		35		堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工 釜段工	重点監視区間	
	282	右	三条		尾崎	45.2 +71	45.2 +75	三条市	5		5		堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡 新堤3年(R2)	欠壊 漏水	月の輪工 釜段工 シート張り工	重点監視区間 新堤3年(R2)	

河川名	番号	位置						管理団体	危険区域（m）				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
		左右	郡市	町村	大字	河口からの距離			重点	A	B	要注意区間					
						始点	終点										
	283	右	三条		尾崎	45.2 +75	45.2 +199	三条市	128		128		堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工 釜段工	重点監視区間	三条
	284	右	三条		尾崎	45.2 +199	46.0 +186	三条市				807	旧川跡	漏水	月の輪工		
	285	右	三条		尾崎	46.4 +180	46.4 +225	三条市				275	旧川跡	漏水	月の輪工		
	286	右	燕		横田	46.4 +225	46.8 +24	燕市				382	旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	287	右	燕		横田	46.8 +24	46.8 +89	燕市			65		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	288	右	燕		横田 から 熊森	46.8 +89	46.8 +160	燕市	70		70		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 はん濫危険水位 設定箇所 堤防断面不足	
	289	右	燕		横田 から 熊森	46.8 +160	47.2 +51	燕市	289	289			越水(溢水)A 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 はん濫危険水位 設定箇所 堤防断面不足	
	290	右	燕		横田 から 熊森	47.2 +51	47.2 +197	燕市	142		142		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 はん濫危険水位 設定箇所 堤防断面不足	
	291	右	燕		熊森	47.2 +197	47.2 +238	燕市			40		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	292	右	燕		熊森 から 笈ヶ島	47.2 +238	47.2 +352	燕市	111		111		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	

河川名	番号	位置						管理団体	危険区域（m）				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
		左右	郡市	町村	大字	河口からの距離			重点	A	B	要注意区間					
						始点	終点										
	293	右	燕		熊森 から 笈ヶ島	47.2 +352	48.0 +238	燕市	654	654			越水(溢水)A 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	
	294	右	燕		熊森 から 笈ヶ島	48.0 +238	48.0 +342	燕市			101		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	
	295	右	燕		笈ヶ島 から 大川津	48.0 +342	48.0 +398	燕市		55			越水(溢水)B 堤体漏水A 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	堤防断面不足 HWL堤	
	296	右	燕		笈ヶ島	48.0 +398	48.4 +2	燕市				4	旧川跡	漏水	月の輪工		
	297	右	燕		笈ヶ島	48.4 +2	48.4 +43	燕市			41		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	298	右	燕		笈ヶ島	48.4 +43	48.4 +164	燕市			121		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	三条
	299	右	燕		笈ヶ島	48.4 +164	48.4 +294	燕市	130	130			越水(溢水)A 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	
	300	右	燕		笈ヶ島	48.4 +294	48.4 +355	燕市	61	61			越水(溢水)A 堤体漏水A 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	堤防断面不足	
	301	右	燕		笈ヶ島	48.4 +355	48.8 +195	燕市	239	239			越水(溢水)B 堤体漏水A 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	堤防断面不足	
	302	右	燕		笈ヶ島	48.8 +195	48.8 +245	燕市			50		越水(溢水)B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張工 月の輪工		

河川名	番号	位置						管理団体	危険区域（m）				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
		左右	郡市	町村	大字	河口からの距離			重点	A	B	要注意区間					
						始点	終点										
	303	右	燕		笈ヶ島	48.8 +245	48.8 +363	燕市	117		117		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	
	304	右	燕		笈ヶ島	48.8 +363	49.2 +87	燕市	123	123			越水(溢水)A 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	
	305	右	燕		笈ヶ島	49.2 +87	49.2 +128	燕市	40	40			越水(溢水)A 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	306	右	燕		笈ヶ島	49.2 +128	49.2 +229	燕市	100	100			越水(溢水)A 堤体漏水A 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	堤防断面不足 HWL堤	
	307	右	燕		笈ヶ島	49.2 +229	49.6 +242	燕市	407	407			越水(溢水)A 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	
	308	右	燕		笈ヶ島	49.6 +242	49.6 +342	燕市			99		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	
	309	右	燕		笈ヶ島	49.6 +342	49.6 +391	燕市			48		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	310	右	燕		笈ヶ島	49.6 +391	50.0 +9	燕市				18	旧川跡	漏水	月の輪工		
	311	右	燕		笈ヶ島	50.0 +9	50.0 +13	燕市			4		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		三条
	312	右	長岡		中条新田	50.0 +13	50.0 +163	長岡市			151		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	

河川名	番号	位置						管理団体	危険区域（m）				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所
		左右	郡市	町村	大字	河口からの距離			重点	A	B	要注意区間					
						始点	終点										
	313	右	長岡		中条新田	50.0 +163	50.4 +34	長岡市	272	272			越水(溢水)A 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	
	314	右	長岡		中条新田	50.4 +34	50.4 +178	長岡市	140		140		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工	HWL堤 堤防断面不足	
	315	右	長岡		中条新田	50.4 +178	50.4 +330	長岡市				148	旧川跡	漏水	月の輪工		
令和５年度 小計								箇所数	51	24	137	13					
								延長	8,677	3,173	43,237	7,414					