国土交通省事務所別重要水防箇所調べ(河川)

河川名	番号	位置				管理団体	重点	A	B	要注意区間	現況	予想される危険	対策水防工法
		郡市	町村区	大字	河口からの距離 (自○km±○m～至○km±○m)								
荒川	Ｌ１	村上市		海老江	0.25 ～ 0.75	村上市			左 503		越水(溢水)	堤防決壊	積み土のう工
	Ｌ２	〃		海老江	0.75 ～ 1.00	村上市	左 250		左 250		堤体漏水、越水(溢水)	堤防決壊	シート張り工、積み土のう工
	Ｌ３	〃		荒川縁新田	1.00 ～ 1.25	村上市			左 254		越水(溢水)	堤防決壊	
	Ｌ４	〃		大津～佐々木	3.50+100 ～ 4.25	村上市			左 661		水衝・洗掘	堤防決壊	蛇籠張り工、木流し工
	Ｌ５	〃		佐々木～荒島	5.00 ～ 5.75	村上市			左 727		越水(溢水)	堤防決壊	積み土のう工
	Ｌ６	〃		荒島	6.25 ～ 7.50	村上市				左 1,281	破堤跡		
	Ｌ７	〃		貝附	9.00 ～ 10.50	村上市			左 1,525		越水(溢水)	堤防決壊	積み土のう工
	Ｌ８	岩船郡	関川村	大島	11.00 ～ 11.25	関川村			左 228		越水(溢水)	堤防決壊	積み土のう工
	Ｌ９	〃	〃	上関	16.50+50 ～ 16.75	関川村			左 237		水衝・洗掘	堤防決壊	蛇籠張り工、木流し工
	Ｌ１０	〃	〃	上関	16.75 ～ 17.25	関川村	左 557		左 557		堤体漏水、水衝・洗掘	堤防決壊	シート張り工、蛇籠張工、木流し工
	Ｌ１１	〃	〃	上関	17.25 ～ 17.50	関川村			左 368		水衝・洗掘	堤防決壊	蛇籠張工、木流し工
	Ｌ１２	〃	〃	檜木新田	17.75 ～ 17.75	関川村			左 118		越水(溢水)、堤防断面不足	越水 堤防決壊	積み土のう工
左岸小計							(2) 807		(11) 5,428		(A＋B) (11) 5,428		

河川名	番号	位置 郡市	町村区	大字	河口からの距離（自○km±○m～至○km±○m）	管理団体	重点	A	B	要注意区間	現況	予想される危険	対策水防工法
荒川	R１	村上市		塩谷	-0.25 ～ 0.00	村上市			右 392		越水(溢水)	堤川逆流 越水 堤防決壊	積み土のう工
	R２	〃		塩谷	0.00 ～ 0.25	村上市	右 258		右 258		基礎地盤漏水	堤防決壊	月の輪工、釜段工
	R３	〃		塩谷	0.25 ～ 1.50	村上市	右 1,294		右 1,294		越水(溢水)、堤体漏水、基礎地盤漏水	堤防決壊	積み土のう工、シート張り工、月の輪工、釜段工
	R４	〃		荒川縁新田	1.50 ～ 1.75	村上市	右 270		右 270		基礎地盤漏水	堤防決壊	月の輪工、釜段工
	R５	〃		平林～葛籠山	4.25+180 ～ 4.50+230	村上市			右 312		水衝・洗掘	堤防決壊	蛇籠張工、木流し工
	R６	〃		葛籠山	4.75 ～ 4.75+150	村上市				右 150	破堤跡	堤防決壊	
	R７	〃		川部	5.00 ～ 5.75	村上市			右 799		越水(溢水)	堤防決壊	積み土のう工
	R８	〃		川部	5.50 ～ 6.25	村上市				右 758	破堤跡		
	R９	岩船郡	関川村	高田	10.25+100 ～ 10.75	関川村			右 448		越水(溢水)、堤体漏水、水衝・洗掘	堤防決壊	積み土のう工、シート張り工、蛇籠張工、木流し工
	R１０	〃	〃	高田	10.75 ～ 11.00	関川村	右 469		右 469		越水(溢水)、基礎地盤漏水、堤体漏水、水衝・洗掘	堤防決壊	積み土のう工、月の輪工、釜段工、シート張り工 蛇籠張工、木流し工
	R１１	〃	〃	高田	11.00 ～ 11.00+100	関川村	右 100		右 100		水衝・洗掘、堤体漏水	堤防決壊	蛇籠張工、木流し工、シート張り工
	R１２	〃	〃	高田	11.00+100 ～ 11.75+170	関川村	右 805		右 805		堤体漏水	堤防決壊	シート張り工
	R１３	〃	〃	小見前新田	13.25+200 ～ 13.75	関川村				右 313	破堤跡		
	R１４	〃	〃	湯沢	16.50 ～ 17.50	関川村			右 869		堤体漏水、基礎地盤漏水	堤防決壊	シート張り工、月の輪工、釜段工
	R１５	〃	〃	高瀬	18.25 ～ 18.50	関川村				右 197	破堤跡		
右岸小計							(6) 3,196		(11) 6,016		（A＋B） (11) 6,016		
荒川合計							(8) 4,003		(22) 11,444		（A＋B） (22) 11,444		