緊急資材備蓄一覧表

赤・・・数量変更　　青・・・追加

令和7年4月現在

倉庫番号				(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)	(ホ)	(ヘ)	(ト)	(チ)	(リ)	(ヌ)	(ル)	(イ)～(ル)計
管理者			国土交通省				黒部市	入善町			黒部市	国土交通省			
設置位置（距離標）			県道150号	左岸4.2k	左岸4.3k	左岸7.5k	下立地先	右岸0.6k	右岸5.4k	右岸6.4k	前沢地先	左岸10.2k	左岸11.0k	右岸15.5k	
資材名	規格	単位	出張所倉庫	大布施堤緊急資材庫	荻生堤緊急資材庫	若栗堤緊急資材庫	下立水防倉庫	高畠水防倉庫	上飯野水防倉庫	福島水防倉庫	前沢水防倉庫	浦山堤緊急資材庫	上浦山堤緊急資材庫	音沢堤緊急資材庫	
川倉材		棟				1									1
鋼製川倉	L=4m	基		1		1									2
鋼製木流し		基			1	1									2
鉄線蛇篭		本		20	22	94	200	80	204	130		10	10	10	780
ちょうちん蛇篭	L=4m	本		20	16	28					150				214
ちょうちん蛇篭	L=6m	本		12	19	19									50
布団篭	3.2×13×50/120×2	本		60	30	60									150
水のう	L=5m	組		1		1									2
土のう		袋		3,000	800	1,000	2,000	1,000	1,000	800	1,700	800	600	600	13,300
土のう	吸水型(淡水海水兼用)　20L	袋		93											93
大型土のう		袋	0	50	50	50		20	20			20	50	60	320
大型土のう	耐候性(2t)	袋		50	175	250						30			505
格子流し		基			1	1									2
防災シート	5.4×7.2m	枚		4											4
防災シート	5.4×3.6m	枚		7	20	10						5	5	10	57
防災シート	5.0×5.0m	枚		5											5
防災シート	1.8×0.9m	枚		4											4
麻袋		袋		90	80	100						80	80	80	510
繊維布(川倉用)	W=1m　L=3.3m	枚		23		23									46
単管	L=4m	本		46	80	36						14	20	40	236
単管	L=5m	本		26											26
単管	L=6m	本		4	4	5									13
単管	L=2m	本		28	4	2						4	4	4	46
バリケード脚	A型	本		28								4			32
杭		本			8		100	35	60	22	50	10	10	10	305
杭	L=1.2m　φ50～70mm	本		20	9	10		100	16			8	8	8	179
杭	L=1.5m　φ40mm	本				4									4
杭	L=1.5m　φ60mm	本		20	8	2						2	2	2	36
杭	L=1.8m　φ50mm	本		30											30
杭集計				70	25	16	100	135	76	22	50	20	20	20	554
竹		本		2		4		4	20	4					34
鉄線	50kg/巻	巻		1			20	3	5	7	10	2	1	1	50
鉄線	50kg/巻　8#	巻		2	2	4								1	9
鉄線Kg換算				3	2	4	20	3	5	7	10	2	1	2	59
				150	100	200	1,000	150	250	350	500	100	50	100	2,950

緊急資材備蓄一覧表

赤・・・数量変更　　青・・・追加

令和7年4月現在

倉庫番号				(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)	(ホ)	(ヘ)	(ト)	(チ)	(リ)	(ヌ)	(ル)	(イ)～(ル)計
管理者			国土交通省				黒部市	入善町			黒部市	国土交通省			
設置位置（距離標）			県道150号	左岸4.2k	左岸4.3k	左岸7.5k	下立地先	右岸0.6k	右岸5.4k	右岸6.4k	前沢地先	左岸10.2k	左岸11.0k	右岸15.5k	
資材名	規格	単位	出張所倉庫	大布施堤緊急資材庫	荻生堤緊急資材庫	若栗堤緊急資材庫	下立水防倉庫	高畠水防倉庫	上飯野水防倉庫	福島水防倉庫	前沢水防倉庫	浦山堤緊急資材庫	上浦山堤緊急資材庫	音沢堤緊急資材庫	
鉄線	足場用	箱		2											2
鋼棒	丸棒22mm　L=1.2m	本		38	30	30						30	30	30	188
鋼棒	φ16mm　L=1.5m	本		407	119	136						95	95	95	947
鋼棒	φ16mm　L=1.2m	本						30	55	50					135
トラロープ杭(2段)	φ20mm　L=1.5m	本	29												0
蛇篭口止め金具		個		55	15	24						14	14	10	132
二子縄		巻	1	11	4	12	10				5	2	2		46
ロープ		m					50	400		200					650
ロープ	ナイロン20mm　L=200m	巻		1		1							1	1	4
ロープ	ナイロン22mm　L=25m	本		1		2									3
ロープ	ナイロン22mm　L=15m	本		10		3						3	2		18
ロープ	ナイロン10mm　L=20m	本				3						1	2	1	7
ロープ	麻10mm　L=15m	本				1									1
ロープ	麻15mm　L=10～80m	本				3									3
トラロープ		巻			1		10		1		10				22
縄集計			1	23	5	25	70	400	1	200	15	6	7	2	754
PPロープ		巻		5	5	2						2	2	2	18
練習用ロープ	φ10×2.0(φ10×1.0)	本		100											100
塩ビ管	φ200　L=4.2m	本											3		3
塩ビ管	φ150　L=4.0m	本		2	3										5
塩ビ管	φ125　L=4m	本			1	2									3
塩ビ管	φ75　L=4m	本			2	2									4
黒パイプ	φ100　L=5.0m	本			1										1
テント	屋根型　2×3間	張		1											1
シート	ビニロン2.7×3.6×0.4	枚				1						1		1	3
シート	ビニロン3.6×5.4×0.4	枚			1	1							1	1	4
シート	ブルーシート9.6×9.6	枚		1											1
シート	ブルーシート5.4×3.6	枚		3											3
シート	ブルーシート5.0×5.0	枚		7											7
シート	ブルーシート20.0×20.0	枚		5											5
シート	ブルーシート厚手3.6×3.6	枚		60											60
シート集計			0	76	1	2	0	0	0	0	0	1	1	2	83
保護シート		枚			3										3
オイル吸着マット	50×50	枚	200												0
オイル吸着マット	万国旗型20m	箱	22												0
オイルフェンス	OK-300(20m/巻)	m	600												0

緊急資材備蓄一覧表

赤・・・数量変更　　青・・・追加

令和7年4月現在

倉庫番号				(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)	(ホ)	(ヘ)	(ト)	(チ)	(リ)	(ヌ)	(ル)	
管理者			国土交通省				黒部市	入善町			黒部市	国土交通省			
設置位置（距離標）			県道150号	左岸4.2k	左岸4.3k	左岸7.5k	下立地先	右岸0.6k	右岸5.4k	右岸6.4k	前沢地先	左岸10.2k	左岸11.0k	右岸15.5k	(イ)～(ル)計
資材名	規格	単位	出張所倉庫	大布施堤緊急資材庫	荻生堤緊急資材庫	若栗堤緊急資材庫	下立水防倉庫	高畠水防倉庫	上飯野水防倉庫	福島水防倉庫	前沢水防倉庫	浦山堤緊急資材庫	上浦山堤緊急資材庫	音沢堤緊急資材庫	
丸太材	L=5m～6m	本						100							100
てこ棒	φ70　L=2.5m	本		10	14										24
縄結び用丸太	φ90　L=1.7m	本			48										48
縄結び用台		台			15										15
足場材	L=6m(L=3.0m)	本			30										30
台付ワイヤー	φ30　L=12m	本		4	2	2									8
台付ワイヤー	φ18	本		8											8
台付ワイヤー	φ16　L=4m	本				2									2
台付ワイヤー	φ9	本		2	7	2									11
大型土のう積投入枠		基			1										1
土のう制作器	ビー・ビー・ワーカー4型	基	1												0
一輪車		台		18	10	13					10	9	9	11	80
チェンソー		台	3	7											7
草刈り機		台	2												0
スコップ		丁	23	29	30	34	30	5	34	4	50	30	30	30	306
スコップ(小)	ホームショベル	丁		5	5	5						5	5	5	30
掛矢		丁	3	5	1	3	10	1	5	1	5	2		4	37
ツルハシ		丁	6	4	3	2	9	2	2	1	5	3	2	2	35
トンガ		丁					12								12
鎌	草刈、稲刈	丁	4	7	1	5	6	1	1	1	10	5	5	5	47
唐クワ		丁	1					1	2	1					4
ハンマー	ダブルハンマー等	丁					5	4	4	4	5				22
ハンマー(大)		丁		12	10	8		1	5	1		7	8	8	60
ペンチ		丁		11	7	7	31	4	4	4	20	6	6	5	105
カッター		丁		2	3	3	19					2	2	2	33
シノ		丁		25	12	13	35	4	5	3	30	10	10	10	157
オノ		丁	1												0
のこぎり		丁	2	6	4	4	7	1	1	1	10	3	3	3	43
ナタ		丁	1	1	2	2	5	1	1	1		2	2	2	19
メガネレンチ	19mm	本			3										3
ボックスレンチ	17mm-19mm	本			3										3
砂利クワ		丁	3				9								9
バール		個	1	5	6	4	6				10	6	6	5	48
布釘袋		個		16	10	10	30				10	3	3	4	86
番線カッター		個		5	2	4					10	2	2	3	28
石頭		丁		10	6	6						5	5	6	38

緊急資材備蓄一覧表

赤・・・数量変更　　青・・・追加

令和7年4月現在

	倉庫番号			(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)	(ホ)	(ヘ)	(ト)	(チ)	(リ)	(ヌ)	(ル)	
	管理者		国土交通省				黒部市	入善町			黒部市	国土交通省			
	設置位置（距離標）		県道150号	左岸4.2k	左岸4.3k	左岸7.5k	下立地先	右岸0.6k	右岸5.4k	右岸6.4k	前沢地先	左岸10.2k	左岸11.0k	右岸15.5k	(イ)～(ル)計
資材名	規格	単位	出張所倉庫	大布施堤緊急資材庫	荻生堤緊急資材庫	若栗堤緊急資材庫	下立水防倉庫	高畠水防倉庫	上飯野水防倉庫	福島水防倉庫	前沢水防倉庫	浦山堤緊急資材庫	上浦山堤緊急資材庫	音沢堤緊急資材庫	
玄能		丁		23	9	8	30	4	4	4	20	5	5	7	119
プラカード		個		79											79
プラカード台		個		80											80
ドラム		個													0
投光機	小型発電投光機	基	3						1						1
発電機		台											1		1
ガソリンタンク		缶											1		1
サーチライト	携帯用	基													0
救命胴衣		着	13	2	8	8						5	7	7	37
板材	50×250　L=2.1m	枚											16		16
角材	60×150　L=3m	本												14	14
角材	100×150　L=1.6m	本										10			10
ボトルユニット	4t	袋			50										50
ボトルユニット	2t	袋										1			1
エコサンクネット	2t　2400×2400	袋										55			55
油処理剤	15kg	缶	2												0
軍手		双		156											156