

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7 新潟テレコムビル
業 務 の 名 称	令和 7 年度阿賀川内外水統合水害リスクマップ検討業務
業 務 場 所	阿賀川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	計画準備 1 式 既存資料収集整理及び現地調査 1 式 既存浸水解析モデルの見直し 1 式 浸水解析の実施 1 式 多段階浸水想定区域図の作成 1 式 水害リスクマップの作成 1 式 公開用成果品作成 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 6 月 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9, 9 9 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9, 9 9 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	【土木設計業務等委託契約書 第19条にかかる変更】 令和 4 年 8 月豪雨災害にかかる喜多方市内の浸水範囲、浸水深等について、関係機関に資料提供依頼を行っていたが、資料整理に時間を要し、提供に 3 ヶ月ほど遅れが生じた。資料提供が遅れた期間について工期を延伸する必要があるため、工期を令和 8 年 3 月 2 6 日とするものとする。