

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月25日
契約業者名	(株) 興和
契約業者の住所	新潟市中央区新光町6-1
工事の名称	滝坂地すべり対策施設修繕他その2工事
工事場所	福島県耶麻郡西会津町新郷大字豊洲地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	集水ボーリング工 520m 排水ボーリング工 176.1m 流末処理工 1式 構造物撤去工 1式 環境整備工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 3月 8日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	95,403,000円(税込み)
変更金額	+ 43,230,000円(税込み)
変更後の契約金額	138,633,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条に基づく変更

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月11日
契約業者名	(株) 興和
契約業者の住所	新潟市中央区新光町6-1
工事の名称	滝坂地すべり対策施設修繕他その2工事
工事場所	福島県耶麻郡西会津町新郷大字豊洲地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工期(自)	令和 6年 3月 8日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	95,403,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	95,403,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第24条に基づく変更

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月18日
契約業者名	(株) 興和
契約業者の住所	新潟市中央区新光町6-1
工事の名称	滝坂地すべり対策施設修繕他その2工事
工事場所	福島県耶麻郡西会津町新郷大字豊洲地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 3月 8日
工期(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	93,797,000円(税込み)
変更金額	+ 1,606,000円(税込み)
変更後の契約金額	95,403,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条に基づき、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更