

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月30日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	R6阿賀野川水系河川整備基本方針検討外業務
業務場所	阿賀野川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	計画高水流量の検討(計画高水流量の設定) 一式 公開用成果品作成 一式
履行期間(自)	令和 6年11月 8日
履行期間(至)	令和 7年11月28日
変更前の契約金額	34,980,000円(税込み)
変更金額	+ 5,973,000円(税込み)
変更後の契約金額	40,953,000円(税込み)
変更理由	過年度業務で整理した基本高水ピーク流量を処理可能な、洪水調節施設と河道改修の組合せ案に関する検討、及び河道掘削・引堤等による流下能力の増大の可能性について、追加で検討を行う必要が生じたため。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月24日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	R6阿賀野川水系河川整備基本方針検討外業務
業務場所	阿賀野川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	河川整備基本方針見直し検討 1式
履行期間 (自)	令和 6年11月 8日
履行期間 (至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	34,980,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	34,980,000円 (税込み)
変更理由	河川整備基本方針の改定にかかる検討において、関係する委員会の中で、外部有識者からの指摘を受け、最新の河川整備基本方針改定の動向を踏まえた、流量検討手法の見直しが必要となった。これにより、関連する検討に時間を要するため、約3ヶ月の工期延伸を行う必要が生じた。