

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 3日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	令和7年度実川・馬取川流域土砂洪水対策検討業務
業務場所	阿賀野川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	計画準備 1式 資料収集 1式 事業費の精査 1式 事業効果検討 1式 被害想定及び施設配置計画の精査 1式 土砂・洪水氾濫対策技術検討会等の資料作成 1式 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和 7年 9月 4日
履行期間(至)	令和 8年 7月31日
変更前の契約金額	29,997,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	29,997,000円(税込み)
変更理由	実川・馬取川流域の砂防事業は、飯豊山系として事業再評価を受けるため、各水系との調整が必要であるが、他の水系の検討の進捗状況から予備検討会や技術検討会が令和8年6月頃にずれ込む見込みであるため、当該検討会の資料作成を含む本業務について、令和8年7月末日まで工期延期するものである。