

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月24日
契約業者名	(株) 北辰鑑定リサーチ
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区学校町通2番町598-32
業務の名称	令和6年度千曲川河川事務所管内地盤変動影響事前調査業務(その2)
業務場所	長野県長野市大字篠ノ井横田及び長野県飯山市大字静間 地内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、当所施行河川整備事業の施工に伴い工事損害の発生が予見される建物等の地盤変動影響事前調査を行う業務である。
履行期間(自)	令和 6年 6月11日
履行期間(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	22,825,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	22,825,000円(税込み)
変更理由	本業務は、長野市篠ノ井横田地区堤防強化工事及び飯山市大字静間地区堤防整備工事の工事施工に伴い地盤変動の影響が懸念される建物等の工損事前調査業務であり、(株)北辰鑑定リサーチにより鋭意施行中であるが、工損事前調査対象物件の所有者との日程調整について、所有者の事情により時間を要したことから、業務期間に不足が生じている。 以上のことから、業務に必要となる日数を考慮して工期を変更するものである。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月29日
契約業者名	(株) 北辰鑑定リサーチ
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区学校町通2番町598-32
業務の名称	令和6年度千曲川河川事務所管内地盤変動影響事前調査業務(その2)
業務場所	長野県長野市大字篠ノ井横田 ~ 長野県飯山市大字静間
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、当所施行河川整備事業の施工に伴い工事損害の発生が予見される建物等の地盤変動影響事前調査を行う業務である。
履行期間(自)	令和 6年 6月11日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	22,825,000円(税込み)
変更金額	+ 14,003,000円(税込み)
変更後の契約金額	36,828,000円(税込み)

変 更 理 由

本業務の履行期間中に建物所有者との日程調整に時間を要し、業務期間に不足が生じたため工期延期を行う。
なお、業務数量が確定したため、業務数量の変更を行う。