

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 1 4 日
契 約 業 者 名	サンコーコンサルタント (株) 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市西区寺尾上 4 - 4 - 1 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度千曲川遊水地内水対策詳細設計業務
業 務 場 所	長野県飯山市蓮地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、千曲川河川事務所管内に計画する蓮遊水地の整備に伴い設置する樋門、調整池及び排水ポンプ施設といった内水対策施設について、予備設計に基づき、詳細な設計を行い、工事実施に必要な資料作成を行うことを目的とする。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 3 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1, 2 2 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1, 2 2 8, 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	構造物設計にあたり、受注者より周辺の地下水位の変化が大きいとして、周辺にて地下水位把握のためのボーリング調査の必要が生じ、別途発注業務にてボーリング調査を実施するものとしていた。 調査予定箇所は民地であり土地への立ち入りに関し地権者との調整に期間を要した。これにより設計の進捗の一部に遅延が生じたため、工期を延長するものである。
---------	--