

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月 4日
契約業者名	技研開発(株)長野支店
契約業者の住所	長野県長野市南長野県町484-1 センターボア301
業務の名称	令和6年度千曲川下流遊水地図面等作成業務
業務場所	千曲川河川事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	千曲川河川事務所管内で整備を計画している蓮遊水地、上今井遊水地について、関連する図面等の工事实施に必要な資料を作成する業務である。
履行期間(自)	令和 7年 3月12日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	13,552,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	13,552,000円(税込み)
変更理由	塩崎遊水地と平和橋遊水地の令和8年度の工事实施予定範囲における用地取得について、当初想定では令和7年9月末までに概ね完了見込みであったが、実際は令和7年11月末に概ね完了となり、用地取得状況を踏まえ工事発注図面の作成を行う必要があることから、約2か月の不測の期間を要したため。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月19日
契約業者名	技研開発(株)長野支店
契約業者の住所	長野県長野市南長野県町484-1 センターボア301
業務の名称	令和6年度千曲川下流遊水地図面等作成業務
業務場所	千曲川河川事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	千曲川河川事務所管内で整備を計画している蓮遊水地、上今井遊水地について、関連する図面等の工事实施に必要な資料を作成する業務である。
履行期間(自)	令和 7年 3月12日
履行期間(至)	令和 8年 3月23日
変更前の契約金額	13,552,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	13,552,000円(税込み)
変更理由	上今井地区における左岸築堤工事の工事発注用図面作成を進める中で、県道三水中野線との取り付け形状について、道路管理者である長野県と工事实施に向けた調整を行ったところ、一部図面の修正を行う必要が生じた。 上記修正に要する期間を考慮し、工期を令和8年3月23日までに変更するものである。