

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月 8日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	令和6年度千曲川遊水地設計業務
業務場所	千曲川河川事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	千曲川河川事務所管内で整備を計画している塩崎遊水地、埴生遊水地、平和橋遊水地、蓮遊水地、上今井遊水地について、事業を進めるうえで必要となる築堤、護岸、道路等の修正設計を行うものである。
履行期間(自)	令和 7年 3月12日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	15,994,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	15,994,000円(税込み)
変更理由	上今井遊水地の県道三水中野線における圍繞堤兼用部分の修正設計において、道路諸元及び施工期間中の通行規制条件等について、道路管理者と協議を行う必要があり、当初想定では8月末に完了見込みであったが、協議完了時期が11月末となった。 これにより約3か月の不測の期間を要したため、本業務の工期を令和8年3月31日に変更する必要が生じた。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月31日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	令和6年度千曲川遊水地設計業務
業務場所	千曲川河川事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	千曲川河川事務所管内で整備を計画している塩崎遊水地、埴生遊水地、平和橋遊水地、蓮遊水地、上今井遊水地について、事業を進めるうえで必要となる築堤、護岸、道路等の修正設計を行うものである。
履行期間 (自)	令和 7年 3月12日
履行期間 (至)	令和 8年 6月18日
変更前の契約金額	15,994,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	15,994,000円 (税込み)

変 更 理 由

、上今井遊水地の県道三水中野線における囲繞堤兼用部分の修正設計において、別途業務にて検討した上今井遊水地内掘削土砂搬出におけるダンプ台数が判明したことから、道路管理者である長野県に説明したところ、交通負荷の観点から右折レーンの設置などを求められたため、本業務で検討している三水中野線嵩上げ設計を見直す必要が生じた。これにより、設計見直しに約3か月の不測の期間を要したため、本業務の工期を令和8年6月18日に変更する必要が生じた。