

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月14日
契約業者名	サンコーコンサルタント(株)北陸支店
契約業者の住所	新潟県新潟市西区寺尾上4-4-15
業務の名称	令和6年度千曲川遊水地内水対策詳細設計業務
業務場所	長野県飯山市蓮地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	本業務は、千曲川河川事務所管内に計画する蓮遊水地の整備に伴い設置する樋門、調整池及び排水ポンプ施設といった内水対策施設について、予備設計に基づき、詳細な設計を行い、工事実施に必要な資料作成を行うことを目的とする。
履行期間(自)	令和 6年 7月31日
履行期間(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	41,228,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	41,228,000円(税込み)

変 更 理 由

構造物設計にあたり、受注者より周辺の地下水位の変化が大きいとして、周辺にて地下水位把握のためのボーリング調査の必要が生じ、別途発注業務にてボーリング調査を実施するものとしていた。

調査予定箇所は民地であり土地への立ち入りに関し地権者との調整に期間を要した。これにより設計の進捗の一部に遅延が生じたため、工期を延長するものである。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月29日
契約業者名	サンコーコンサルタント(株)北陸支店
契約業者の住所	新潟市西区寺尾上4-4-15
業務の名称	令和6年度千曲川遊水地内水対策詳細設計業務
業務場所	長野県飯山市蓮地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	本業務は、千曲川河川事務所管内に計画する蓮遊水地の整備に伴い設置する樋門、調整池及び排水ポンプ施設といった内水対策施設について、予備設計に基づき、詳細な設計を行い、工事実施に必要な資料作成を行うことを目的とする。
履行期間(自)	令和 6年 7月31日
履行期間(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	41,228,000円(税込み)
変更金額	+ 16,522,000円(税込み)
変更後の契約金額	57,750,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり



## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月29日
契約業者名	サンコーコンサルタント(株)北陸支店
契約業者の住所	新潟市西区寺尾上4-4-15
業務の名称	令和6年度千曲川遊水地内水対策詳細設計業務
業務場所	長野県飯山市蓮地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	本業務は、千曲川河川事務所管内に計画する蓮遊水地の整備に伴い設置する樋門、調整池及び排水ポンプ施設といった内水対策施設について、予備設計に基づき、詳細な設計を行い、工事実施に必要な資料作成を行うことを目的とする。
履行期間(自)	令和 6年 7月31日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	57,750,000円(税込み)
変更金額	+ 1,100,000円(税込み)
変更後の契約金額	58,850,000円(税込み)
変更理由	本業務について、当初設計での業務内容に加えて、下記について追加で実施する必要が生じたため、今回の変更で増工を行う。  内水対策施設の詳細設計にあたり、設計条件や詳細設計の内容、及び施設の維持管理等について、施設の管理主体となる飯山市等関係機関等への説明、協議の必要が生じ、これら協議に用いる資料作成を本業務で追加した。  上記の関係機関等協議のための資料作成、及び協議に要する期間を考慮し、令和8年2月27日まで工期延伸を行う。

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	サンコーコンサルタント(株)北陸支店
契約業者の住所	新潟市西区寺尾上4-4-15
業務の名称	令和6年度千曲川遊水地内水対策詳細設計業務
業務場所	長野県飯山市蓮地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	本業務は、千曲川河川事務所管内に計画する蓮遊水地の整備に伴い設置する樋門、調整池及び排水ポンプ施設といった内水対策施設について、予備設計に基づき、詳細な設計を行い、工事実施に必要な資料作成を行うことを目的とする。
履行期間(自)	令和 6年 7月31日
履行期間(至)	令和 8年 3月23日
変更前の契約金額	58,850,000円(税込み)
変更金額	+ 11,638,000円(税込み)
変更後の契約金額	70,488,000円(税込み)
変更理由	1) 排水樋門詳細設計(地盤処理工(置換基礎)) 2) 調整池及び排水ポンプ施設詳細設計に関連する各種検討 3) BIM/CIM 作成 4) 工期変更 本業務全体の検討工程について、上記の追加検討内容等を踏まえ精査した結果、本業務の工期を令和8年3月23日までに変更する必要が生じた。